

서 면 답 변 서

질의 의원 : 표명찬 의원, 김용주 의원

답변공무원 : 기획감사실장 김상화


제 목 : '97명시이월사업장별 조서

내 용 : 별첨과 같음

'96. 12. 18 제10차 본회의시 표명찬의원과 김용주의원께서 질의하신 '97명시이월 사업장별 현황 및 선급금 지급건에 대하여 별첨과 같이 서면 답변합니다.

첨 부 : '97 명시이월사업장별 조서 1부. 끝.

1996. 12. 18

답 변 자 : 기획감사실장 김 상 화 



'97明示移越事業調書

○ 對象事業 : 63種

・ 文化公報	:	2
・ 財 務	:	3
・ 環境保護	:	1
・ 清 掃	:	1
・ 山 林	:	1
・ 建 設	:	36
・ 都 市	:	18

達 城 郡

문화관광체육부
1996. 12. 18



일 반 회 계

명시이월사업사유서

- 사업명 : 화강암 반입선 증축공사
- 위치 : 광성원 화강암 권역 444-4의 1필
- 사업량 : 전량 50 평 진도(%) : 설계완료
- 사업비 : 224,715 천원

· 집행액 : (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 224,715 천원

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

사업계획변경(음식무소 호건물과 연계하여 사용계획)
으로 인한 설계기간 연장 및 동결기 공사정지등으로
공사기간 연장

확인자 소속재무과장 실과장 이 준 길

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 노량읍청사 못자매임

○ 위치 : 노량읍 국도리 2058-8 당 800㎡
2057-2 당 100㎡

○ 사업량 : 900㎡(매입) 진도(%) :

○ 사업비 : 240,000천원

· 집행액 : (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 240,000천원

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

토지소유자인 권희철등 청상지인 (21명)
(토지가격조정등)

확인자 소속 재민카장실과장 이 찬 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 환경광산 토양오염 방지사업

○ 위치 : 환경산 가창면 상원리 산90'천지외10필지

○ 사업량 : 광기야각장 1식 진도(%) : 20%

○ 사업비 : 1,178,000천원

· 집행액 : 67,542천원 (선급금 : 기타 : 61,542천원)

· 이월액 : 1,110,458천원

· 불용액 : .

○ 이월사유(구체적으로)

· 환경광산 토양오염 방지사업은 국내 시정사태가 거의 없는 사업으로서

- "기본조사 및 조사설계" 용역 발주에 필요한 검토가 필요하여 대략관수 및 광해전문연구기관의 자문에 다수의 기간에 소요되었으며,

- 기본 및 조사설계 용역은 환경, 토목, 광산자관등의 복잡적인 기술적 검토가 필요하여 용역 및 설계장르기간이 장기간 소요되었으며,

- '96사업은 원양지, 영덕군과 같이 추진하고 있으며 사업추진 전도는 여타 사업과 비슷하게 추진되고 있음.

확인자 소속 환경 보호 실과장 류 승 구(인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 하빈지구 정주권개발사업 (동곡~봉촌간도로)

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 동곡~봉촌리

☐ 사 업 량 : L=480m, B=8.0m

☐ 진 도 : 80%

☐ 사 업 비 : 544,675천원

○ 집 행 액 : 288,719 (선급금 : 52,679, 기타 : 236,076)

○ 이 월 액 : 15,551

○ 불 용 액 : 240,405

☐ 이 월 사 유

○ 동절기 콘크리트공사 불가

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 논공지구 점주권개발사업 [노이~공단간도로
하리 진입도로

☐ 위 치 : 달성군 논공읍 노이, 하리

☐ 사 업 량 : L=500m, B=8.0m

☐ 진 도 : [노이~공단간 도로 16필 6,982㎡
(기공승락:10필, 미승락:6필)
하리 진입도로 24필 4,205㎡
(기공승락:1필, 미승락:23필)

☐ 사 업 비 : 544,675천원

○ 집 행 액 : 13,279 (선급금 : - , 기타 : 13,279)

○ 이 월 액 : 463,625

○ 불 용 액 : 67,771

☐ 이 월 사 유

○ 기공승락 부진으로 시공 애로

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 구지 정주권개발사업 (구지 목단도로 확.포장공사)

☐ 위 치 : 달성군 구지면 목단리

☐ 사 업 량 : L=830m, B=8.0m

☐ 진 도 : 40필 11,640㎡ (기공승락 6필, 미승락 34필)

☐ 사 업 비 : 544,675천원

○ 집 행 액 : 84,940 (선금금 : 60,280 , 기타 : 24,660)

○ 이 월 액 : 322,442

○ 불 용 액 : 137,293

☐ 이 월 사 유

○ 기공승락 부진으로 시공 애로

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 현풍 성하리 성하천 도로 확.포장

☐ 위 치 : 달성군 현풍면 성하리

☐ 사 업 량 : L=125.m

☐ 진 도 : 30%

☐ 사 업 비 : 450,000천원

○ 집 행 액 : 30,005 (선급금 : - , 기타 : 30,005)

○ 이 월 액 : 400,870

○ 불 용 액 : 19,125

☐ 이 월 사 유

○ 동절기 공사 불가

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 현풍 자모양수장 설치공사

☐ 위 치 : 달성군 현풍면 자모리

☐ 사 업 량 : 1식

☐ 진 도 : [설계완료
12월 발주예정

☐ 사 업 비 : 200,000천원

○ 집 행 액 : (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 200,000

○ 불 용 액 : -

☐ 이 월 사 유

○ 양수장 위치 및 양수구역 결정지연 (주민)

○ 설계및 발주지연 [설계 : 1996. 11.~12월)
발주예정 : 12월중

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : '95 노이~공단간 도로

☐ 위 치 : 달성군 논공읍 노이리

☐ 사 업 량 : L=300m, B=8.0m

☐ 진 도 : 30% 17필 3,555㎡ (기공승락 : 9필, 미승락 : 8필)

☐ 사 업 비 : 181,253천원

○ 집 행 액 : 16,387 (선금금 : 60,280 , 기타 : 16,387)

○ 이 월 액 : 154,058

○ 불 응 액 : 10,808

☐ 이 월 사 유

○ 기공승락 부진으로 시공 애로

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 금호강 하천정화사업

☐ 위 치 : 달성군 다사면 세천리지내

☐ 사 업 량 : $\left[\begin{array}{l} \text{하도점비 } L=1,000\text{m} \\ \text{호 안 공 } L=837.7\text{m} \end{array} \right.$

☐ 진 도 : 60%

☐ 사 업 비 : 4,300,000천원

○ 집 행 액 : 292,853천원 (선급금 : 65,670 , 기타 : 227,183)

○ 이 월 액 : 2,007,147천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 장기 계속사업으로서 공사소요기간이 1년간 소요됨으로 절대공기 부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 해량교 가설공사

☐ 위 치 : 달성군 다사면 방천리지내

☐ 사 업 량 : 교량 L=420m, B=12.0m

☐ 진 도 : 40%

☐ 사 업 비 : 2,650,000천원

○ 집 행 액 : 522,539천원 (선금금 : 380,000 , 기타 : 142,539)

○ 이 월 액 : 2,127,461천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 장기 계속사업으로서 우수기 교량공사 불가 및 동절기공사 시행 불가로 절대
공기 부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 이천~달천간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 다사면 이천~박곡리지내

☐ 사 업 량 : L=2,589m, B=8~12m

☐ 진 도 : 35%

☐ 사 업 비 : 1,863,936천원

○ 집 행 액 : 287,583천원 (선급금 : 220,000 , 기타 : 67,583)

○ 이 월 액 : 1,576,353천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 공사소요기간이 1년간 소요됨으로 설계 및 입찰 편입토지 분할, 감정의뢰 등으로 절대공기 부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인) :

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 용리~봉리간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 유가면 용리

☐ 사 업 량 : 도로 확.포장 L=1,205m, B=8.0m

☐ 진 도 : 60%

☐ 사 업 비 : 694,942천원

○ 집 행 액 : 128,126천원 (선급금 : 108,000 , 기타 : 20,126)

○ 이 월 액 : 566,816천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 사전 기공승락서 징구하여 발주하였으나 토지편입이 한쪽으로 한다는 이유로 공사를 못하도록하여 주민들과 설명회등으로 노선 재협의로 토지분할 지연

○ 공사기간 절대부족

○ 공사시 염농기 농로사용 불가로 민원발생

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 가태교 가설

☐ 위 치 : 달성군 유가면 가태리

☐ 사 업 량 : L=24m, B=7.0m

☐ 진 도 : 10%

☐ 사 업 비 : 150,000천원

○ 집 행 액 : 12,401천원 (선금금 : - , 기타 : 12,401)

○ 이 월 액 : 137,599천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 2회 추경에 예산반영

○ '96. 11. 22 도급계약

○ 동절기 콘크리트공사 중지

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 기곡1교 가설

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 기곡1리

☐ 사 업 량 : L=16.5m, B=6.0m

☐ 진 도 : 10%

☐ 사 업 비 : 150,000천원

○ 집 행 액 : 5,672천원 (선금금 : - , 기타 : 5,672)

○ 이 월 액 : 144,328천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 2회 추경에 예산반영

○ '96. 11. 30 도급계약

○ 동절기 콘크리트공사 중지

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 참리~고봉간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 구지면 음암리

☐ 사 업 량 : L=840m, B=6.0m

☐ 진 도 : 60%

☐ 사 업 비 : 370,281천원

○ 집 행 액 : 110,000천원 (선금금 : - , 기타 : 110,000천원)

○ 이 월 액 : 260,281천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 영농지 농작물 식재 및 영농기 농로(경작로) 사용으로 시공 지연

○ 보상금 수령지연으로 시공 지연

[계 실 미보상]	획	: 25필지	5,108㎡
	적	: 19필지	4,577㎡
	보상	: 6필지	531㎡

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 냉천~행정간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 가창면 행정리

☐ 사 업 량 : L=515.7m, B=8.0m

☐ 진 도 : 20%

☐ 사 업 비 : 370,281천원

○ 집 행 액 : 4,840천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 365,441천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 공기가 1년이상 소요되므로 절대공기 부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 김홍~반송간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 옥포면 김흥리

☐ 사 업 량 : L=370m, B=8.0m

☐ 진 도 : 0 %

☐ 사 업 비 : 246,935천원

○ 집 행 액 : 2,323천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 244,612천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 시공회사 부도로 인한 시공 불가

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 동곡~봉촌간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 봉촌리

☐ 사 업 량 : L=940m, B=8.0m

☐ 진 도 : 30%

☐ 사 업 비 : 538,216천원

○ 집 행 액 : 172,913천원 (선급금 : - , 기타 : 172,913)

○ 이 월 액 : 346,553천원

○ 불 용 액 : 15,751천원

☐ 이 월 사 유

○ 도로 편입토지 : 30필지 4,089㎡중 20필지 2,948㎡보상 완료

○ 도로 편입지장물 : 29건 미보상

○ 연부리 현재 수확중

○ 동절기 공사중지

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 기곡진입로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 기곡1리

☐ 사 업 량 : L=680m, B=8.0m

☐ 진 도 : 50%

☐ 사 업 비 : 200,000천원

○ 집 행 액 : 32,472천원 (선금금 : - , 기타 : 32,472)

○ 이 월 액 : 157,451천원

○ 불 용 액 : 10,077천원

☐ 이 월 사 유

○ 도로 편입토지 : 24필지 3,762㎡중 10필지 1,467㎡보상 완료

○ 도로 편입지장물 : 19건 미보상

○ 동절기 공사중지

○ 도로공사시 농로 사용불가

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 예현진입도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 구지면 예현리

☐ 사 업 량 : L=630m, B=8.0m

☐ 진 도 : 60%

☐ 사 업 비 : 200,000천원

○ 집 행 액 : 40,000천원 (선급금 : - , 기타 : 40,000천원)

○ 이 월 액 : 138,398천원

○ 불 응 액 : 21,602천원

☐ 이 월 사 유

○ 구지면 예현리 산57-1번지가 구지면 예현리 218 예현등 산림계외 6인 소유로 되어 있으나 소유권 분쟁으로 법원에 소송이 계류중으로 시공 지연

○ 보상금 수령지연으로 시공 지연

[계 실 미]	획	: 17필지	2,703㎡
	진	: 10필지	2,202㎡
	보상	: 7필지	501㎡

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 반송~공단간 진입도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 옥포면 반송리

☐ 사 업 량 : L=431.3m, B=8.0m

☐ 진 도 : 20%

☐ 사 업 비 : 200,000천원

○ 집 행 액 : 천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 200,000천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 하반기 추진사업으로서 동절기공사 시행불가로 인한 공기부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 하빈면 소재지도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 현내리

☐ 사 업 량 : L=254m, B=12.0m

☐ 진 도 : 10%

☐ 사 업 비 : 500,000천원

○ 집 행 액 : 229,262천원 (선급금 : - , 기타 : 229,262)

○ 이 월 액 : 270,738천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 토지 및 지장물보상 : 111건 1,390㎡중 68건 729㎡ 보상 완료

○ 보상금지급후 잔액 사업발주

○ '96. 12월 공사입찰

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 매곡~세천간 도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 다사면 매곡리지내

☐ 사 업 량 : L=360m, B=8.0m

☐ 진 도 : 30%

☐ 사 업 비 : 200,000천원

○ 집 행 액 : 천원 (선금금 : , 기타 :)

○ 이 월 액 : 178,000천원

○ 불 용 액 : 22,000천원

☐ 이 월 사 유

○ 하반기 추진사업으로서 겨울철 동계 공사중지 및 절대공사기간 부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 현내소교량 가설공사

☐ 위 치 : 달성군 하빈면 현내리

☐ 사 업 량 : L=50m, B=6m

☐ 진 도 : 40%

☐ 사 업 비 : 270,000천원

○ 집 행 액 : 17,597천원 (선급금 : - , 기타 : 17,597)

○ 이 월 액 : 221,717천원

○ 불 용 액 : 30,686천원

☐ 이 월 사 유

○ 당초예산 사업비 절대부족으로 추경시 170,000천원 확보로 발주지연

○ 우수기 교량공사 불가

○ 동절기 공사중지

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 부곡리 진입로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 다사면 부곡리지내

☐ 사 업 량 : L=104.6m, B=8.0m

☐ 진 도 : 30%

☐ 사 업 비 : 348,120천원

○ 집 행 액 : 18,851천원 (선금금 : - , 기타 : 18,851)

○ 이 월 액 : 329,269천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 편입토지 36필 9,640㎡중 4필 693㎡만 보상금을 수령하고 나머지 편입토지는 보상금 수령을 거부하고 있어 공사중지된 상태로서 공사추진이 불가한 상태로서 이월이 불가피함.

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 옥분(단양)교량 가설공사

☐ 위 치 : 달성군 가창면 옥분리

☐ 사 업 량 : 교량 L=37.5m, B=6m
도로 L=50m

☐ 진 도 : 40%

☐ 사 업 비 : 170,000천원

○ 집 행 액 : 16,912천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 153,088천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 1회 추경에 예산부족분 확보

○ 보상금수령 지연 (토지 1필, 지장물 1건)

○ 동계공사 콘크리트시공 불가

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 현풍성하교 가설공사

☐ 위 치 : 달성군 현풍면 성하리 (현풍천)

☐ 사 업 량 : L=37m, B=12m

☐ 진 도 : 30%

☐ 사 업 비 : 455,000천원

○ 집 행 액 : 138,214천원 (선급금 : 99,000 , 기타 : 39,214)

○ 이 월 액 : 316,786천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 당초 사업비 부족으로 2회 추경시 사업비 (455,000천원) 확보하여 9월말 발주하여 절대공기 부족 (준공예정 '97년 5월4일)

○ 우수기 하천내에 구조물 시공이 불가하여 하반기 계획 발주

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 한정-본말 도로 확.포장공사(1차)

○ 위치 : 유가면 가태리

○ 사업량 : L = 315 B = 8.0 m

○ 진도 : 20 %

○ 사업비 : 150,000 천원

- 집행액 : 15,205 (선급금 : - 기타 : 15,205)
- 이월액 : 134,795
- 불용액 :

○ 이월사유 (구체적으로)

- 당초 발주 도로 기공승락 거부 및 도로 선형조정 요구
- 토지보상 가격이 적어 토지보상 미협의

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 한정~본말간 도로 확.포장공사 (2차)

☐ 위 치 : 달성군 유가면 본말리

☐ 사 업 량 : L=800m, B=8.0m

☐ 진 도 : %

☐ 사 업 비 : 300,000천원

○ 집 행 액 : 천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 300,000천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 추경사업으로 공사계약 '96. 11. 22일

○ 절대공기부족

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인) 

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 화원 본리1교 소교량 가설공사

☐ 위 치 : 달성군 화원읍 본리1리

☐ 사 업 량 : L=30m, B=7.0m

☐ 진 도 : 20%

☐ 사 업 비 : 100,000천원

○ 집 행 액 : 7,456천원 (선금금 : - , 기타 : 7,456)

○ 이 월 액 : 92,544천원

○ 불 용 액 :

☐ 이 월 사 유

○ 동절기 콘크리트시공 불가로 절대공기 부족
(준공예정일 '97. 3. 31일)

○ 우수기 하천내에 구조물 시공이 불가하여 하반기 계획 발주

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명 시 이 월 사 업 사 유 서

☐ 사 업 명 : 구지 도동도로 확.포장공사

☐ 위 치 : 달성군 구지면 수리리

☐ 사 업 량 : L=863m, B=6.0m

☐ 진 도 : 20%

☐ 사 업 비 : 280,000천원

○ 집 행 액 : 천원 (선금금 : - , 기타 : -)

○ 이 월 액 : 261,567천원

○ 불 용 액 : 18,433천원

☐ 이 월 사 유

○ 동절기 콘크리트 구조물 시공불가로 절대공기 부족
(준공예정일 : '97. 5. 20.)

확 인 자 : 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 삼산-우록간 도로 확.포장공사

○ 위치 : 가창면 삼산리

○ 사업량 : 토지보상 11필지

○ 진도 : 0 %

○ 사업비 : 100,000 천원

- 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)
- 이월액 : 100,000
- 불용액 :

○ 이월사유 (구체적으로)

- 토지보상가 현실보상 요구로 보상 협의 지연
 - 요구금액 평당 : 500 천원
 - 감정가 평당 : 18~20 만원

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 분뇨처리장 진입로 확포장

○ 위치 : 현풍면 자모리 547번지

○ 사업량 : L = 1,000m 진도(%) :

○ 사업비 : 200,000천원

. 집행액 : (선급금 : 기타 :)

. 이월액 : 200,000천원

. 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

- . 분뇨처리시설공사 반대 인근지역주민 집단민원 발생으로 공사기한 (당초: '96.6.27, 변경: 96.12.31)이 변경됨에 따라 시설공사 중에는 관급자재(철근, 레미콘, 시멘트) 및 기계장비 운반차량 통행등으로 인하여 부대공사인 진입로 확포장 공사 지연
- . 본사업 시행 이전에 건설과 시행분인 자모리양수장 설치에 따른 농업용수 공급용 관로매설등이 선행된 이후에 진입로 확포장 공사가 가능함.

※ 현재 자모리양수장 설치공사 설계용역중임.

확인자 소속 청소과장 이 상



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 휴양림 수방댐 설치공사

○ 위치 : 유가면 용봉리 2번지

○ 사업량 : 수방댐 1개소 진도(%) : 20

○ 사업비 : 148,000천원

· 집행액 : - (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 148,000

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

- 구조물(댐, 용벽)이 구공장으로 등적기 공사에 품질의 확보가
어려워 어릴코자함

- 공기 이도대

· 착공 : '96. 10. 21

· 준공예정일 : '97. 1. 18

확인자 소속 부서과장 실과장 이 문 회



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 논공하리 권역도로 확.포장공사

○ 위치 : 논공읍 하리리내

○ 사업량 : $L=530\text{m}$ 진도(%) : 95%
 $B=30\text{m}$

○ 사업비 : 1,469,700천원

· 집행액 : 1,432,558 (선급금 : 40,700 기타 : 1,391,858)

· 이월액 : 37,142

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

- 토지 보상금 미수령

토지 : 전체 43필(1,069㎡) 중 미지급 9필(801㎡) 37,142천원

지장물 : 36건 보상완료

확인자 소속

도시

실파장

이문희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 후원성산리 전입로 복조장공사

○ 위치 : 화성군 복원읍 성산리 지내

○ 사업량 : 한자공사 (3x3x3면) L=104M 진도(%) : 90
경관석쌓기 (H=3M) L: 6M

○ 사업비 : 479.700 원

· 집행액 : 204.837 (선급금 : 99.000 기타 : 125.837)

· 이월액 : 254.863

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

- 공사기간 미도래

취수 : '96. 7. 18

준공 : '97. 1. 13

확인자 소속 도시 실과장 이 문 혁



명시이월사업사유서

○ 사업명 : ~~회원유원지~~전입로 북.조각공사

○ 위치 : ~~달성군 북동읍~~ ~~현내리~~ ~~내~~

○ 사업량 : L=120M B=20M 진도(%) : 25

○ 사업비 : 1,979,705 원

· 집행액 : 1,654,071 (선급금 : 39,900 기타 : 1,614,141)

· 이월액 : 325,634

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

- 보상및 청정물 제거작업

· 토지 : 22필 2,309㎡ 중 4필 156㎡ 이 작당

· 청정물 : 44건 중 28건 이 작당

· 공사기간 이 도래

취수 : '96. 8. 20

준공 : '97. 2. 15

확인자 소속 도시 실과장 이 문 혁



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 현동대리 ~ 구지내리간 지방로 확.포장

○ 위치 : 달성군 현동면 대리 ~ 구지면

○ 사업량 : L=1800m B=40m 진도(%) :

○ 사업비 : 4,655,689 천원

· 집행액 : 321,373 (선급금 : 기타 : 321,373)

· 이월액 : 4,334,316

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

· 도시계획 미수립으로 설계용역 지연 - 실시설계후 보상및 공사추진

※ 실시설계 용역 착수 : '96. 4. 26
완료예정 '97. 2. 25.

· 대우 도시계획제책에 맞게 사업시행 예정임.

확인자 소속 도시 실과장 이 문 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 도시계획도로개설사업 시설부대비

○ 위치 : 화성읍 삼산리의 7개지구

○ 사업량 : 도시계획도로개설사업 진도(%) :
(8건)

○ 사업비 : 130,470천원

· 집행액 : 64,907 (선급금 : 기타 : 64,907)

· 이월액 : 65,563

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

- 도시계획 도로개설 사업
 - 분할 및 증개축 수수료
 - 기타 부대비

확인자 소속 도시 실과장 이 은희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 다사대응도시계획도로개설공사

○ 위치 : 다사면 바곡리2가

○ 사업량 : $\frac{L=200M}{B=20M}$ 진도(%) :

○ 사업비 : 489,900천원

· 집행액 : 255.434 (선급금 : 기타 : 255.434)

· 이월액 : 134.064

· 불용액 : 402


○ 이월사유(구체적으로)

- 토지 11필지(1,327^m²) 392,940천원

·지하 8필지(1,074^m²) 323,265 ·미지하 3필지(253^m²) 69,675

- 지장물 74건 96,960천원

·지하 5건 32,169 ·미지하 69건 64,791

확인자 소속  실과장 이 문희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 구지향3리 단차계획도로개설공사

○ 위치 : 구제면 창리리내

○ 사업량 : $L=4604$ 진도(%) : 70
 $B=124$

○ 사업비 : 576.220 천원

· 집행액 : 266.574 (선급금 : 기타 : 266.574)

· 이월액 : 309.646

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

- 토지보상 비수령으로 공수금지 (96.9.10)

- 권량지구와 계속협의중

확인자 소속

도

실과장

이은희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 가랑우회 도로 개보공사

○ 위치 : 가랑면 용계리 ~ 방천리

○ 사업량 : $L=1,850\text{M}$
 $R=20\%$ 진도(%) :

○ 사업비 : 2,882.2/8 천원

· 집행액 : - (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 2,882.2/8

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

- 도로계획을 수립 도로이결정 98.12월중으로 실시예정

확인자 소속 도시과장 실과장 이 문희 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 다산 석재도로 부.조각공사

○ 위치 : 다산면 석재리 3내

○ 사업량 : $L=813M$ 진도(%) :
 $B=20M$

○ 사업비 : 4,025,900

· 집행액 : 2,226,498 (선급금 : 기타 : 2,226,498)

· 이월액 : 1,799,402

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로) : 보정비 수령 지연

-대장

· 토지 : 61필지 (7,048 m^2)

· 지붕 : 34필지 (4,400 m^2)

· 석재물 67칸

· 지붕 10칸

확인자 소속 도 서 실과장 이 문 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 비슬산 군립공원 기반시설

○ 위치 : 유가면 양리 일원

○ 사업량 : 기반시설(도로, 주차장)진도(%) :
1식.

○ 사업비 : 200,000,000 원

· 집행액 : - (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 200,000,000

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로)

· 점단시설지구 보상후 사업시행

※ 보상금 지급현황 ('96.12.17 현재)

· 토지 43필지 14,651㎡ 중 9필지 5,629㎡ 지급

· 지장물 3건 중 1건 지급.

(시비보조금 186,752,300원 중 52,193,100원 지급)

확인자 소속 도 서 실과장 이 문 혁



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 공단유역수관리 및 도서계획도로개설사업
(자체연구) 수로부대비

○ 위치 : 논산시 성산리의 6개지역

○ 사업량 : 도서계획사업추진 진도(%) :
(77%)

○ 사업비 : 36,348 천원

· 집행액 : 33,405 (선급금 : 기타 : 33,405)

· 이월액 : 2,943

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

도서계획 도로개설 및 가설사업

- 분할 및 등가 감정수수료

- 기타 부대비

확인자 소속 도시

실파장 이충희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 옥포 본리 도서계항도로 개량공사

○ 위치 : 달성군 옥포면 본리리내

○ 사업량 : $L=200 \text{ M}$ 진도(%) :
 $B=12 \text{ M}$

○ 사업비 : 120.000 천원

· 집행액 : 73.920 (선급금 : 기타 : 73.920)

· 이월액 : 45.805

· 불용액 : 275

○ 이월사유(구체적으로) : 보상금 미지급

· '96 도서보상계항

- 대청 : 5필지 (237 m^2) 119.725 천원

지점 : 3필지 (168 m^2) 73.920 천원

미지급 : 2필지 (119 m^2) 45.805 천원

확인자 소속 도서과장 실과장 이 문 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 원동근형아파트 권역로 개축공사

○ 위치 : 원동면 상리지내

○ 사업량 : $L=400\text{M}$ 진도(%) :
 $B=12\%$

○ 사업비 : 586,600 천원

· 집행액 : 219,490 (선급금 : 기타 : 219,490)

· 이월액 : 367,110

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로) : 보상금 수령지연

- 토지 22필지 (2.652^{ha}) 491,278 천원

· 지상 9필지 (1.228^{ha}) 219,490

- 지상권 11건 95,322

확인자 소속 부서과장 실과장 이 본희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 옥도선량대개황도로개원공사

○ 위치 : 옥도면 선량리

○ 사업량 : $L=200\%$ 진도(%) :
 $B=12\%$

○ 사업비 : 440,000 천원

· 집행액 : 243,284 (선급금 : 기타 : 243,284)

· 이월액 : 156,716

· 불용액 : -

○ 이월사유(구체적으로) : 보충수령지면

- 도지 : 29필지 $2.05\% = 37.483$

지점 : 15 * $1.002\% = 229.923$

부지점 : 16 * $1.003\% = 91.570$

- 차상물 : 10건 37.983

지점 : 4건 5.561

부지점 : 6건 26.422

확인자 소속 도청과장 실과장 이 문희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 현동상리 도로계획도로개설공사

○ 위치 : 현동면 상리리내

○ 사업량 : 도로개설 $L=1204$ $B=124$ 진도(%) : 20

○ 사업비 : 400,000 천원

· 집행액 : 283,821 (선급금 : 29,690 기타 : 254,131)

· 이월액 : 116,179

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

· 공사기간 비도래

· 착공 : '96. 10. 2

· 준공예정일 : '97. 4. 18

확인자 소속 도시 실과장 이 문 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 농산물리 도서계획도로공사

○ 위치 : 농산물리리내

○ 사업량 : 도로지선
L=170M 진도(%) : 40%
B=12M

○ 사업비 : 200.000 천원

· 집행액 : 225.698 (선급금 : 기타 : 225.698)

· 이월액 : 74.302

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

· 공사기간 비도래

· 착공 : '96. 7. 5

· 근음예정일 : '97. 3. 5

확인자 소속 도서

실과장 이 문 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 옥포면청사 전경포장

○ 위치 : 옥포면 옥포리 814-3외

○ 사업량 : 2,022㎡ 진도(%) :

○ 사업비 : 60,000천원

· 집행액 : (선급금 : 기타 :)

· 이월액 : 60,000천원

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

설계변경으로 인한 용역공사 지연으로 등질기
양대청 포장으로 인한 복원공사 못바탕 유도시로선 노면
수준이 상토로 하여야 함으로 편안인원 용역후 국면변
경지조치하고 포장공사를 하여야 함.

확인자 소속 재무과장 실과장 이 준 기

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 도동서원 정비사업

○ 위치 : 구서면 도동리 35번지

○ 사업량 : 1개소 진도(%) :

○ 사업비 : 100,000,000 원

· 집행액 : (선급금 : , 기타 :)

· 이월액 : 100,000,000 원

· 불용액 : ,

○ 이월사유(구체적으로)

'96. 지방 교부세(특별)사업으로 시행 계획인 도동서원 주변정비사업(조경사업, 세면장및 주차장설치등)은 내무부 특별교부세가 '96. 11월말 늦게 명달되어 사업기간이 부족함으로 '97년도에 이월하여 사업을 추진코자함.

확인자 소속 문화공보 실과장 이 덕 희



명시이월사업사유서

○ 사업명 : 구지 차회 우곡도로 개선공사

○ 위치 : 간성군 구지면 차회 2부

○ 사업량 : L=1400m B=25m 진도(%) : 68%

○ 사업비 : 1,256,796 원

· 집행액 : 843,812 원 (선급금 : 180,000 기타 : 663,812)

· 이월액 : 412,984 원

· 불용액 :

○ 이월사유(구체적으로)

- 이 보상별 지상문 천거 지면

· 토지 : 8필지 - 1,070㎡ ; 123 백만원

· 지상문 ; 8건 - 주택및 영양지 ; 33 백만원.

확인자 소속 도 서 실과장 이 훈 희



특 별 회 계

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 소하천정비 종합계획수립 용역

○ 위치 : 달성군 전역

○ 사업량 : L = 180 Km(180개소)

○ 진도 : 10 %

○ 사업비 : 708,000 천원

· 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)

· 이월액 : 708,000 천원

· 불용액 : -

○ 이월사유 (구체적으로)

- 종합계획수립 지침시달 지연으로 절대 공기 부족

확인자 전 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 현풍천 성하제 더둔기 공사

○ 위치 : 현풍면 성하리

○ 사업량 : 호안공사(호안블럭 A = 10.067m²)

○ 진도 : -

○ 사업비 : 500,000 천원

· 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)

· 이월액 : 500,000 천원

· 불용액 : -

○ 이월사유 (구체적으로)

- 골재판매 부진으로 예산 확보후 발주

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 봉촌 수문자동화 개체 사업

○ 위치 : 하빈면 봉촌리

○ 사업량 : 자동식권양기 8대 (7.5톤)

○ 진도 : -

○ 사업비 : 200,000 천원

· 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)

· 이월액 : 200,000 천원

· 불용액 : -

○ 이월사유 (구체적으로)

- 골재판매 부진으로 예산 확보후 발주

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 창리 소하천 정비공사

○ 위치 : 구지면 창리

○ 사업량 : L = 232.5 m(BOX 3.0 × 1.5)

○ 진도 : 55 %

○ 사업비 : 250,000 천원

- 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)
- 이월액 : 230,000 천원
- 불용액 : 20,000 천원

○ 이월사유 (구체적으로)

- 추경예산으로 동계 구조물 공사 중지로 공기 부족

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 현풍 상2리 소하천 정비공사

○ 위치 : 현풍면 상2리

○ 사업량 : L = 97.2 m (BOX 2.5 × 2.0)

○ 진도 : 45 %

○ 사업비 : 150,000 천원

· 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)

· 이월액 : 150,000 천원

· 불용액 : -

○ 이월사유 (구체적으로)

- 추경예산으로 동계 구조물 공사 중지로 공기 부족

확 인 자 건 설 과 장 장 근 수 (인)

명시이월사업사유서

○ 사업명 : 우록 소하천 정비공사

○ 위치 : 가창면 우록리

○ 사업량 : 옹벽(L = 155 m, H = 4.0 m)

○ 진도 : -

○ 사업비 : 103,000 천원

- 집행액 : - (선급금 : - 기타 : -)
- 이월액 : 103,000 천원
- 불용액 : -

○ 이월사유 (구체적으로)

- 골재판매 부진으로 예산 확보후 발주

확인자 건설과장 장근수 (인)