

## 추진중인 명시이월사업 현황

사 업 명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	추진사유 주요 내용	관 리 부 서
독단진입도로 확포장공사	L=830m	525,000	96.7.16 ~ 97.7.17	청구개발 (주)	80	공기내 존증 가능	건설과 능지계
하리진입도로 확포장공사	L=120m	223,000	96.11.15 ~ 97.7.20	(주) 유경건설	60	"	"
96노이~공단간 도로 확포장 공사	L=280m	280,000	96.11.18 ~ 97.11.19	(주) 성필종합 건설	50	"	"
95노이~공단간 도로 확포장 공사	L=300m	133,000	95.4.15 ~ 97.7.18	(주) 흥일건설	60	"	"
이천~달천간 도로 확포장 공사	L=2589 B=8~12	1,863,936	96.7.18 ~ 97.9.22	대청건설 (주)	60	브상금협의 지연	도로계
녕천~행정간 도로 확포장 공사	L=1000 B=8.0	370,281	96.7.10 ~ 97.10.9	청구개발 (주)	50	"	"
김흥~반송간 도로 확포장 공사	L=520 B=8.0	246,935	96.12.20 ~ 97.8.20	(주)태왕	30	"	"
해랑교 건설 공사	교량 L=420 B=12.0	2,650,000	96.7.31 ~ 97.8.5	계룡건설 산업(주)	95	공사기간내 준공가능	"
매곡~세천간 도로 확포장 공사	L=360 B=12.0	200,000	96.11.22 ~ 97.7.26	협신건설 (주)	85	"	"
반송~공단간 도로 확포장 공사	L=160 B=8.0	200,000	96.10.15 ~ 97.7.13	협신건설 (주)	98	"	"
구지~동동도로 확포장공사	L=863 B=8.0	280,000	96.11.22 ~ 97.7.26	(주) 한라주택	85	"	"
가덕교및 한정~분갈간 도로 확포장 공사	L=500 B=8.0	450,000	96.11.28 ~ 97.11.6	강진건설 (주)	60	"	"

사 업 명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 당	관리 부서
삼산~우북간 트루 옹지보상	L=1000	100,000				트루금합의 지연	트루계
현충천성하제 더물기공사	더물기 L=1km 옹벽L=208	310,920	96.12.26 ~ 97.6.25.	세일종합 건설	90	정상추진	하천계
설화천정비 공사	하천복개 L=180m	288,014	97.4.7. ~ 97.9.3.	영신종합 건설	35	정상추진	하천계

1997년 6월 일

확 인 자 : 건설과장 홍 수 박 (인) 洪

사 업 명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 당	관리 부서
화원읍 민원실 증축공사	미 장 공사증	171,000	97.3.11- 7.14.	(주) 창 성	80%		재무과
논공읍 청 사 부지매입	감 정 의 립 증	240,000				토지소유자 매매금액과다 요구로 협상 지연	재무과
옥포면 전정프장 공사		60,000				옥포면 민원실 증축공사후 발주	재무과

1997년 6월 13일

재무과장



## 추진중인 명시이월사업 현황


사업명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 당	관리 부서
도등식원 주변 정비공사	현장설 5평 크레타 48㎡ 응트대 1식 조경	150,000				솔비신포 분화재콘크리트목가치링 분화재 분상분공하기시공	

1997. 6.  
확인자 OO 과장 OOO인  
분화재목가치링



사업명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 당	관리 부서
출입장안 4차차리 시설공사	구현장설 시설 1식	559,000	96.12.30 ~ 97.12.30	지신해건설	10	현장설 5평 4차차리 구현장설 97. 4. 26 시설공사 (공사) 해당 현장 3500	지정관리부 (공사)

1997. 6. 12.  
확인자 지정관리과 과장 유영주



사업명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 당	관리 부서
제1 출생광란 트랑도경 환기사업	개립장 1식	1,218,000	96.12.30 ~ 97.8.26	(주)두광	20	개립지 응광부축으로 공사 진행 · 설계변경금.	환경 보호과

1997. 6. 25.  
확인자 출생광란트랑도경 과장 박종호



## 추진중인 명시이월사업 현황

사 업 명	공사개요	사업비 (천원)	계약기간	시공업체	진도 (%)	부진사유또는 금 후 전 망	관리 부서
하리진입도로 확. 포장공사	L = 530m B = 30m	1,540,000	'96. 7- '97. 7	신화건설 (주)	100	준공	도시계
다사매곡도시 계획도로 개설공사	L = 770m B = 20m	489,900	'96. 1- '97. 12	-	85	토지보상금 미수령(협의 매수독려)	도시 개발계
창3리도시 계획도로 개설공사	L = 400m B = 12m	576,220	'96. 1- '97. 12	대한중석 건설	90	'97. 6. 30까지 준공예정	도시 개발계
가창우회도로 개설공사	L=1,720m B = 15m	1,702,249	'96. 1- '97. 12	-	-	'97. 7월중보 상금지급예정	도시 개발계
다사서재도로 확. 포장공사	L = 813m B = 20m	4,025,900	'96. 1- '97. 12	흥일건설 (주)	10	토지보상금미수 령및세입자 집단민원(협의 매수독려)	도시 개발계
현풍군영 아파트진입로 개설공사	L = 415m B = 6m	586,000	'96. 1- '97. 12	-	70	토지및지장물 보상금미수령 (협의매수독려)	도시 개발계
육포신당도시 계획도로 개설공사	L=1,200m B = 12m	400,000	'96. 1- '97. 12	-	70	토지보상금 미수령(협의 매수독려)	도시 개발계
현풍대리-구지 내리간지방도 확. 포장공사	L=1,800m B= 40m	4,655,000	'96. - 2000	보상	10	'97. 6월중 보상금지급 예정	구획 정리계
비슬산군립 공원기반사업	A=38,000 m <sup>2</sup>	195,000	'95. - 2000	보상	15	토지및지장물 보상금미수령 (협의매수독려)	구획 정리계
구지창리우회 도로개설공사	L=1,400m B = 25m	1,855,000	'95. 12- '97. 7	흥일건설 (주)	90	'97. 7. 20까지 준공예정	공단 관리계
논공응호천 복개공사	L = 85m B = 13.5m	613,000	'97. 4. 30 - 10. 29	영화건설 (주)	20	'97. 9. 30까지 준공예정	공단 관리계

1997. 6. 17.

확인자 도시과장 이 문 희