

사업장 현장점검 결과 의견서 채택(안)

의안 번호	96
----------	----

제출년월일 : 2004.11.2.

발 의 자 : 성중도의원
외2인

1. 제안이유

- 제133회 달성군의회 임시회에서 안전으로 상정되어 다사읍과 하빈면의 사업장에 대하여 실시한 사업장 현장점검결과를 분명하게 명시하여 나타내고
- 사업장 현장점검결과 지적된 내용에 대하여는 시정과 개선을 촉구하고 나아가 지역주민의 복지기반조성에 기여코자 함

2. 주요내용

- 사업장 현장점검을 통해 공사개요와 추진상황을 확인하고 동절기전 마무리 여부와 그 대책에 대하여 의견을 제시 하였으며,
- 사업장별 시정과 개선을 요하는 부분에 대하여 붙임내용과 같이 의견을 채택하여 그 대책을 촉구하고 원활한 사업 추진에 기여코자 함
- 첨부 : 사업장 현장점검 결과 의견안 1부.

사업장현장 점검결과 의견서채택(안)



- 하빈면 하산과 묘리간 도로확포장공사는 2003년도 예산확보 후 지금까지 보상문제로 착공하지 못하고 있는데 대하여 적극적인 해결을 위한 노력이 미흡하다고 보여지며 각별한 대책 마련이 요구됩니다.
- 다음 하빈지구 배수개선사업은 배수장 사업이 금년 12월 준공된다 하더라도 배수로가 정비되지 않고 있어 배수장으로서의 제 기능을 다할 수 있을지에 대하여 의문이 되며, 수해피해 최소화를 위하여 추후 배수로정비 사업도 이루어져야 할 것으로 여겨지며
- 다음 안곡교 수해복구공사 부분은 2003년도 예산임에도 금년5월 착공하여 교각만 설치된 상황으로 공사진도가 70%라고는 하나, 진입로 확포장은 교각으로부터 도시계획 입점부분까지만 설계 및 사업추진되고 있고 마을 진입로 입구는 도시계획 구간으로 토지보상 등 사업비가 많이 소요된다는 이유로 현재로서는 사업계획이 없는 바, 금후 활용도를 감안하여 추가사업이 요구되며
- 다음 현내·대평간 도로 확포장공사의 경우 금년도 시행공사인 교량건설은 지금까지 시공하지 않고 있다가 10월 30일 기초콘크리트를 타설함에 따라 동절기전 준공여부가 불투명하고 부실시공이 우려된다고 보여지는 바, 공사감독 등에 각별한 대책을 세워야 할 것으로 생각됩니다.
- 다음 위생매립장 진입도로 침수구간 정비공사를 위한 부산지방국토관리청과 시청간에 협의가 지연되고 있어 예산만 사장되고 있는 부분에 대하여는 면밀한 재검토가 이루어져 차량의 소통에 불편이 없도록 특단의 대책을 강구하여야 할 것으로 생각되며

- 다음 다사죽곡 초등학교 진입 도시계획도로 개설사업은 금후 시행예정인 신규아파트 허가와 관련된 사업으로 도로개설부분은 신규아파트 원인자 부담사업과 연계하여 조속 추진함으로써 예산절감을 가져올 것으로 여겨집니다.
- 다음 매곡~세천간 도로확포장공사는 2002년부터 연차사업으로 편입토지 보상이 완료되었으며 추수가 끝나면 공사를 시행할 것으로 예상되나, 동절기를 앞두고 연결부분 높낮이 등에 있어 부설시공이 우려되는 바, 공사감독에 철저를 기해 완벽하고 견실한 시공대책이 강구되어야 한다고 판단됩니다.
- 다음, 장귀미 진입로는 마을로부터 280m구간은 기히 공사가 완료되었으며, 금회 사업을 B=8m, L=370m를 시행하고 있으나 편입토지 보상후 사업비 부족으로 사실상 착공하지 못하고 있는 부분은 추후 예산에 반영하여 사업 추진하는 방안을 강구하여야 하며,
- 무엇보다도 사업예산은 균형발전을 염두에 두고 앞으로 예산 편성시부터 시급성, 효율성, 필요성, 연차사업마무리 등 사전에 면밀한 검토가 선행되어 예산에 반영된 사업예산은 농번기전에 마무리토록하고 추가경정 예산에 반영된 사업예산도 시기를 일실치 않고 신속성 있게 사업추진되어야 할 것으로 판단됩니다.

【사업장현장점검결과의견서채택안】

- 成曾道議員 外 2人 發議 -

서 명 날 인 서

의 원 명	서 명	날 인
성 증 도	성증도	
방 종 영	방종영	
정 종 태	정종태	