

# 농업정책과

---

1. 농촌복지 및 농업경쟁력 강화

---

2. 축산농가 경쟁력 강화

---

3. 가축방역 및 축산물위생 강화

---

4. 친환경 농업 지원

---

5. 원예 · 유통경쟁력 제고

---



## 1. 농촌복지 및 농업경쟁력 강화

### 1 농업인 복지증진 및 농가소득보전

#### ○ 농업인 복지증진 사업

##### - 농업인자녀 고교학자금 지원

- 사업내용 : 농어업외 소득 연간 4,100만원(건강보험료 1,124점) 이하 농가의 고교자녀 입학금·수업료 전액 지원
- 계 획 : 320명, 450백만원
- 실 적 : 127명, 60백만원

##### - 농가도우미 지원

- 사업내용 : 1일 51,760원 90일까지 지원(자부담 10,360원)
- 계 획 : 4명, 15백만원
- 실 적 : 시행지침 안내 및 홍보

##### - 농촌일손돕기 인력지원

- 사업내용 : 농촌일손돕기 등 적기 영농추진으로 생산성 향상
- 계 획 : 1,200여명, 6백만원
- 실 적 : 계획수립 및 기관·사회단체 홍보

#### ○ 농가소득 보전지원

##### - 쌀소득보전직접지불제 사업

- 사업내용 : 지급대상 농지에서 논농업에 종사하는 농업인 지원
- 계 획 : 2,200ha(4,800농가), 2,000백만원
- 실 적 : 2,085ha(4,753농가) 접수·등록완료 및 이행점검 예정

##### - 밭농업직접지불제사업

- 사업내용 : 밭작물 재배농가 소득보전금 지원
- 계 획 : 650ha(2,000농가), 300백만원
- 실 적 : 575ha(1,843농가), 접수·등록완료 및 이행점검 예정

- 조건불리지역직접지불사업

- 사업내용 : 조건불리지역 거주 및 농업경영 농가 소득보전금 지원
- 계 획 : 50ha(192농가), 30백만원
- 실 적 : 41ha(143농가), 접수·등록완료 및 이행점검 예정

- 벼 재배농가 소득보전금지원

- 사업내용 : 벼 재배농가 소득보전금 지원(ha당 200천원)
- 계 획 : 2,200ha(4,000농가), 440백만원
- 실 적 : 계획수립 중

2

농업경쟁력 강화 및 농지관리

○ 농업 경쟁력 제고 사업

- 생산비 절감용 농기계 공급

- 사업내용 : 농기계 구입가의 40% 지원  
소형농기계 2백만원, 대형농기계 5백만원까지
- 계 획 : 141농가, 280백만원
- 실 적 : 187농가, 280백만원

- 벼 병충해 무인헬기방제사업

- 사업내용 : 무인헬기 임차료 및 농약대 전액지원
- 계 획 : 2,702.5ha, 529백만원
- 실 적 : 면적조사 및 무인헬기 임차 계약

- 종자처리 및 육묘상처리제 지원

- 사업내용 : 구매 농약별 70% 지원
- 계 획 : 2,000ha, 180백만원
- 실 적 : 1,694ha, 147백만원

- **농약안전사용장비 공급**

- 사업내용 : 농약안전사용장비(방제복 세트)지원
- 계 획 : 1,515농가, 60백만원
- 실 적 : 1,507농가, 60백만원 (사업완료)

- **벼 육묘장 설치지원**

- 사업내용 : 벼 육묘시설, 부대시설 등
- 사업대상 : 친환경 고품질 쌀 생산단지, 벼 재배작목반 등
- 계 획 : 2개소, 140백만원
- 실 적 : 계획수립 및 신청·접수 완료

- **농업기계 등화장치 부착지원**

- 사업내용 : 경운기, 트랙터 등 도로주행 농기계에 등화장치 부착지원
- 계 획 : 400농가, 40백만원
- 실 적 : 계획수립 완료

- **가업승계 농업인지원**

- 사업내용 : 농업경력 3년이상 가업승계 농업인에게 농업생산시설 설치 및 장비구입지원
- 계 획 : 10농가, 70백만원
- 실 적 : 8농가, 56백만원 신청·접수 완료

○ **농지의 보전·관리**

- **농업진흥지역 내 농지의 농업경영 외 타목적 사용 억제**

- 농업진흥지역 현황(전체 1,253.74ha)
  - ※ 농업진흥구역 : 1,002.34ha
  - ※ 농업보호구역 : 251.4ha

- **불법농지전용 및 무단용도변경 행위 단속실시**

- **불법훼손농지 지도·단속**

- 단속건수 : 6건
- 대 상 : 전용허가 없이 무단으로 농업 외 목적으로 이용하는 농지
- 방 법 : 현지조사(민원 또는 적발)
- 내 용 : 원상회복 명령 후 미이행 시 고발조치

## 2. 축산농가 경쟁력 강화

### 1 한우사업 육성

#### ○ 한우산업경쟁력 강화

##### - 거세장려금 지원사업

- 사업내용 : 두당 10만원 지원
- 계 획 : 1,400두, 140백만원
- 실 적 : 505두, 51백만원

##### - 등록우 구입비 지원사업

- 사업내용 : 두당 20만원 지원
- 계 획 : 50두, 10백만원
- 실 적 : 13두, 3백만원

##### - 인공수정료 지원사업

- 사업내용 : 1차수정 30천원, 2차수정 20천원 지원
- 계 획 : 3,000두, 90백만원
- 실 적 : 458두, 13백만원

##### - 혈통 등록 수수료

- 사업내용 : 기초4천원, 혈통6천원, 고등8천원
- 계 획 : 1,000두, 10백만원
- 실 적 : 사업진행중

##### - 우수축출하장려금

- 사업내용 : 1 등급 10만원, 1+등급 20만원, 1++등급 30만원 지원
- 계 획 : 950두, 155백만원
- 실 적 : 160두, 31백만원

##### - 송아지생산안정제보전금

- 사업내용 : 송아지 평균거래가격이 안정기준가격보다 하락할 경우 그 차액을 보전
- 계 획 : 1,500두, 15백만원
- 실 적 : 보전금 지급사유 발생시 지급예정

- **가축재해보험료 지원**

- 사업내용 : 가축보험 가입농가에 보험료 지원
- 계 획 : 130농가, 206백만원
- 실 적 : 131농가, (보험사 보조금 청구 6월 예정)

- **축산인 해외연수 지원**

- 사업내용 : 선진축산국 전문지식 습득 및 벤치마킹
- 계 획 : 20명, 15백만원
- 실 적 : 하반기 추진 예정

- **면역증강제 지원**

- 사업내용 : 가축전염병 및 폭염에 대한 면역증강으로 가축피해 예방
- 계 획 : 1,300포, 26백만원
- 실 적 : 1,360포, 26백만원(사업완료)

- **생균제 지원**

- 사업내용 : 가축의 소화기를 안정화 및 활성화를 위한 생균제 지원
- 계 획 : 2,000포, 30백만원
- 실 적 : 사업 추진 중(6월 완료 예정)

- **축산차량등록제 지원사업**

- 사업내용 : 축산관계시설 출입차량 수수료 지원
- 계 획 : 2,620대, 13백만원
- 실 적 : 800대, 4백만원

○ **자연순환 축산지원**

- **분뇨처리용 수분조절제 지원**

- 사업내용 : 20두 이상 소 사육농가에 왕겨, 톱밥 지원
- 계 획 : 700대/5톤, 196백만원
- 실 적 : 사업 추진 중(12월 완료 예정)

- 분뇨처리용 톱밥 지원

- 사업내용 : 20두 미만 영세사육농가 톱밥 지원
- 계 획 : 15,000포, 40백만원
- 실 적 : 13,692포, 40백만원(사업완료)

- 악취제거제 지원

- 사업내용 : 가축분뇨로 인한 민원발생 예방을 위해 농가에 악취제거제 지원
- 계 획 : 1,500통/1ℓ, 30백만원
- 실 적 : 710통/5ℓ, 30백만원(사업완료)

- 축산분뇨처리장비 지원

- 사업내용 : 가축분뇨처리장비(스키드로더) 지원을 통한 자원화 등 가축분뇨의 적정처리 유도
- 계 획 : 4대, 60백만원
- 실 적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(12월 완료예정)

## 2 축산농가 경영안정 지원

○ 축산기자재 지원

- 사료배합기 지원

- 사업내용 : 자가 사료배합 및 급여를 위한 사료배합기 지원
- 계 획 : 1대, 20백만원
- 실 적 : 사업진행중(12월 완료예정)

- 사료자동급이기 지원

- 사업내용 : 사양여건 개선을 위한 사료자동급이기 지원
- 계 획 : 6대, 39백만원
- 실 적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(10월 완료예정)



- **고온기 대비 송풍기 지원**

- 사업내용 : 고온대비 송풍기 지원
- 계     획 : 40대, 6백만원
- 실     적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(9월 완료예정)

- **스탄치온 지원사업**

- 사업내용 : 개체 및 질병관리를 위한 스탠치온 지원
- 계     획 : 200개, 6백만원
- 실     적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(10월 완료예정)

- **양돈농가 기자재 지원**

- 사업내용 : 사료급이기 3set, 바닥재 1set
- 계     획 : 4세트, 12백만원
- 실     적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(9월 완료예정)

- **꿀벌화분 보급사업**

- 사업내용 : 건강한 일벌 생산을 위한 양질의 화분지원
- 계     획 : 10,000kg, 52백만원
- 실     적 : 9,147kg, 52백만원(사업완료)

- **꿀벌벌통 지원**

- 사업내용 : 꿀벌생산의 기초가 되는 벌통지원
- 계     획 : 616세트, 20백만원
- 실     적 : 616세트, 20백만원(사업완료)

- **꿀벌저온저장고 지원**

- 사업내용 : 양봉 기자재(소초광)의 녹는 피해를 예방하기 위한 저온저장고 지원
- 계     획 : 6개소, 18백만원
- 실     적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(7월 완료예정)

- 쿨링패드설치 지원

- 사업내용 : 산란계농가의 하절기 폭염을 대비한 축사 냉각 장치 설치 지원
- 계 획 : 2개소, 37백만원
- 실 적 : 보조금교부결정 후 사업진행중(8월 완료예정)

- 젖소능력 개량사업 (9월 완료예정)

- 사업내용 : 자질이 우수한 젖소를 선발한 후 개체개량에 적합한 정액지원
- 계 획 : 400두, 20백만원
- 실 적 : 젖소 선형심사 실시 후 정액선정 진행중

- 우수종돈농가 지원사업

- 사업내용 : 고능력 종돈개량 및 양돈농가 우수 유전자원 보급 활성화
- 계 획 : 30두, 23백만원
- 실 적 : 국비보조금 교부신청

○ 학생승마체험

- 사업내용 : 초·중·고등학생의 승마체험을 통해 건강한 신체와 정신을 함양하고, 말산업을 FTA시대 대표 6차 산업으로 육성하기 위한 인프라 구축
- 계 획 : 440명(일반400명, 사회공익40명), 98백만원
- 실 적 : 대상자 294명 확정후 사업진행중

○ 조사료생산기반확충사업 지원

- 달성섬유질배합사료공장 포장재 지원

- 사업내용 : 달성섬유질배합사료공장의 사료포장재 지원
- 계 획 : 160,000매, 16백만원
- 실 적 : 추진중

### 3. 가축방역 및 축산물위생 강화

#### 1 가축전염병 차단방역

##### ○ 고병원성 조류인플루엔자(AI) · 구제역 차단방역

##### - 가축방역대책 상황실 운영

- 기 간 : '16. 10. 1. ~ '17. 5. 31.(8개월)
- 운영방법 : AI 위기단계 “심각” 시 24시간 운영, “주의” 단계 평일 21시, 주말 18시 까지 운영

##### · 내 용

- ▶ 비상연락망 구축 및 신속한 AI 신고 체계 구축
- ▶ 각 실무반별 임무 부여 및 가금농가 임상예찰 실시

##### - 이동통제(거점소독시설)조소 설치 운영

- 기 간 : '16. 12. 8. ~ '17. 4. 21.(5개월)
- 운영방법 : 4인 1개조(공무원 1, 민간인력 2, 경찰 1) 24시간 운영
- 내 용 : 축산관련차량 내외부 소독 실시 및 소독필증 발급

##### ○ 가축 방역대책 추진

##### - 구제역 예방백신 지원사업(전업농가)

- 사업내용 : 소,돼지 전업농가에 구제역백신 구입비 50%지원
- 계 획 : 32,800두, 31백만원
- 실 적 : 5,373두, 3.5백만원

##### - 구제역 예방백신 지원사업(소규모 농가)

- 사업내용 : 우제류 소규모 농가에 구제역백신 무상지원
- 계 획 : 11,100두, 18백만원
- 실 적 : 327호 2,900두, 15백만원(전업농 긴급일제접종 포함)

##### - 구제역 예방백신 접종 시술비 지원

- 사업내용 : 소규모(50두 미만) 소사육 농가에 공수의 동원하여 구제역 예방백신 접종 시술비 지원(접종비 5천원/두)
- 계 획 : 11,900두, 59백만원
- 실 적 : 327호 2,900두, 15백만원

##### - 소규모농가 공동방제단 운영비 지원

- 사업내용 : 2개의 방제단이 소규모 농가를 순환 방문하여 상시소독 실시
- 계 획 : 2개반, 83백만원
- 실 적 : 2개반, 30백만원

- 가축방역 기자재 지원

- 사업내용 : 구제역·AI 방역용 소독약품, 방역복, 생석회 등 방역용 기자재 축산농가 지원
- 계 획 : 소독약품 등 기자재 78백만원
- 실 적 : 소독약품 1,760kg/ℓ, 방역복 935벌, 휴대형 소독약품 500병, 생석회 336포/20kg, 38백만원

○ 가축질병 예방에 따른 축산경쟁력 제고

- 돼지 쉼코바이러스백신 지원사업

- 사업내용 : 양돈농가에 쉼코바이러스백신 구입비 60%지원
- 계 획 : 23,450두, 28백만원
- 실 적 : 추진중

- 소 브루셀라병 채혈검사비 지원

- 사업내용 : 소 브루셀라병 검사를 위한 공수의 채혈비 지원 (채혈검사비 10천원/두 지원)
- 계 획 : 7,400두, 74백만원
- 실 적 : 753두, 7백만원

- 가축전염병 감염우 살처분 및 보상금 지급

- 사업내용 : 결핵병 감염우 살처분 및 랜더링 처리 살처분가축에 대한 보상금 지급 (살처분 당일 가축시장 가격의 100%)
- 계 획 : 95백만원
- 실 적 : 한우 1두, 5백만원

- 가축전염병 예방접종 및 시술비 지원

- 사업내용 : 공수의(개업수의사) 동원 연3회 예방접종 실시
  - ▶ 소 백신 4종 및 광견병 공수의 시술, 기타백신 자가접종
  - ▶ 접종시술비 : 소 백신 1,000원/두, 개 광견병 2,000원/두
  - ▶ 1차(3월) : 탄저기종저, 부제병, 광견병, 돼지단독·열병 닭뉴캐슬병
  - ▶ 2차(5월) : 유행열, 아까바네, 설사병, 송아지설사병, 일본뇌염
  - ▶ 3차(10월) : 소전염성비기관염, 광견병, 돼지단독·열병, 유행성 설사병, 닭뉴캐슬병
- 계 획 : 12종, 1,119,514두(수), 시술비 15백만원
- 실 적 : 5종, 714,453두(수), 시술비 7백만원

## 2

## 축산물위생 및 동물복지 강화

### ○ 축산물 안전성 강화

#### - 축산물유통업소 인·허가 및 지도점검

- 사업내용 : 식육포장처리업, 축산물 판매업, 식육즉석판매  
가공업 등 축산물 유통업소 인·허가 및 부정  
축산물 유통업소 지도·점검
- 실적
- ▶ 축산물 유통업소 인·허가, 지위승계 및 변경 처리 등 60건

### ○ 동물보호사업

#### - 유기동물 보호사업 및 길고양이 개체수 조절사업

- 사업내용 : 유실·유기동물 및 피학대동물(개,고양이,기타동물)  
보호비용 및 길고양이 개체수 조절사업(중성화수술)  
비용 지원(대구시수의사회)
- 계획 : 유기동물 400두, 길고양이 150두, 90백만원
- 실적 : 유기동물 207두, 길고양이 64두, 21백만원

#### - 동물등록수수료 지급

- 사업내용 : 등록대상동물(3개월이상 반려견)중 등록수수료  
감면대상에 수수료지급(내장형 1만원, 외장형 3천원)
- 계획 : 개 200두
- 실적 : 개 105두

## 4. 친환경 농업 지원

1

### 친환경 농업 육성

#### ○ 친환경 농업 육성

##### - 친환경농업 직접지불사업

- 사업내용 : 친환경농산물 인증 농가에 소득보전금 지원
- 계 획 : 12ha(40농가), 8백만원
- 실 적 : 12ha(21농가) 접수·등록완료 및 이행점검 예정

##### - 친환경 직불제사업 농가장려금

- 사업내용 : 친환경농업직불제 지급대상 관내농가에 장려금 지원
- 계 획 : 10ha, 10백만원
- 실 적 : 계획 수립 중

##### - 농산물 인증수수료 지원

- 사업내용 : 친환경농산물 인증 등에 따른 인증 수수료 지원
- 계 획 : 70농가, 29백만원
- 실 적 : 계획 수립 중

##### - GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업

- 사업내용 : GAP 인증농가에 안전성 검사금 지원
- 계 획 : 9.5백만원
- 실 적 : 사업 추진 중

##### - 유기질비료 지원사업

- 사업내용 : 부산물비료(유기질비료, 부숙유기질비료) 지원
- 계 획 : 11,276톤, 939백만원
- 실 적 : 11,276톤, 939백만원 교부결정

##### - 토양개량제 지원사업

- 사업내용 : 유효규산 함량이 낮은 농경지 및 산성토양에 토양개량제(규산, 석회, 패화석)를 공급
- 계 획 : 530톤, 73백만원
- 실 적 : 530톤, 73백만원 교부결정

**- 유기농업 자재 지원사업**

- 사업내용 : 친환경농산물 인증농가에 유기농업자재 지원
- 계 획 : 3농가, 2백만원
- 실 적 : 3농가, 2백만원 교부결정

**- 친환경 고품질 쌀 생산단지 육성 지원 사업**

- 사업내용 : 우렁이, 참숯 등 친환경 농자재 지원
- 지원대상 : 옥포본리, 현풍참숯쌀, 유가가태, 유가한방참쌀 단지
- 계 획 : 4개소/164ha, 99백만원
- 실 적 : 4개소/164ha, 99백만원 교부결정

**- 시설원에 친환경 수정별 지원사업**

- 사업내용 : 시설원에 농가에 화분매개용 수정별 지원
- 계 획 : 5,714군, 301백만원
- 실 적 : 6,030군, 301백만원 교부결정

**- 시설원에 친환경 농자재 지원사업**

- 사업내용 : 시설원에 농가에 친환경 농자재 지원
- 계 획 : 4,167동, 150백만원
- 실 적 : 사업대상자 선정중

**- 시설원에 친환경 비료 지원사업**

- 사업내용 : 시설원에 농가에 친환경비료 지원
- 계 획 : 618톤, 46백만원
- 실 적 : 618톤, 46백만원 교부결정

**- 보리 이모작 작물 친환경비료 지원사업**

- 사업내용 : 이모작 보리 재배 농가에 친환경비료 지원
- 계 획 : 24,000포 1,200ha, 63,840천원
- 실 적 : 사업대상자 선정중

**- 농식품가공시설 지원사업**

- 사업내용 : 가공시설·기자재 등 생산인프라 구축지원
- 계 획 : 1개소, 100백만원
- 실 적 : 사업계획 수립

## 5. 원예 · 유통경쟁력 제고

### 1 원예 · 유통경쟁력 제고

#### ○ 원예작물 소득증대 사업

##### - 농업분야 에너지절감시설 지원사업

- 사업내용 : 다겹보온커튼, 보온덮개 등 보온시설 지원
- 계 획 : 80명, 시설하우스 450동, 384백만원
- 실 적 : 38명, 시설하우스 186동, 124백만원 대상자 선정

##### - 시설원예 현대화 지원사업

- 사업내용 : 관수시설, 무인방제기, 환풍기, 순환팬 지원
- 계 획 : 60명, 시설하우스 300동, 300백만원
- 실 적 : 79명, 시설하우스 522동, 476백만원 대상자 선정

##### - 특용작물 생산시설 현대화 지원사업

- 사업내용 : 특용작물 생산시설 개·보수 및 재배관련 기기 구입
- 계 획 : 3명, 특용작물 생산시설 3개소, 250백만원
- 실 적 : 5명, 특용작물 생산시설 5개소, 250백만원 대상자 선정

##### - 농산물 판매 박스 지원사업

- 사업내용 : 농산물 판매 박스 및 포장재 지원
- 계 획 : 10개 농·축협, 포장재 264만장, 1,056백만원
- 실 적 : 10개 농·축협, 포장재 416만장, 1,056백만원 지출

##### - 자동선별기 지원사업

- 사업내용 : 자동선별기 지원
- 계 획 : 30명, 선별기 30대, 360백만원
- 실 적 : 26명, 선별기 26대, 257백만원 대상자 선정

##### - FTA대응 원예작물 경쟁력 지원사업(대체과수 지원사업)

- 사업내용 : 대체묘목, 시설하우스, 생산기반시설 등 지원
- 계 획 : 5명, 5개소, 140백만원
- 실 적 : 6명, 5개소, 80백만원 대상자 선정



**- 시설원에 노후난방기 교체 지원사업**

- 사업내용 : 농업용 하우스 난방기 교체 지원
- 계 획 : 36명, 난방기 36대, 126백만원
- 실 적 : 14명, 난방기 25대, 46백만원 대상자 선정

**- 농가형 저온저장고 설치 지원사업**

- 사업내용 : 이동식 저온저장고 구입설치비 지원
- 계 획 : 20명, 저온저장고 20대, 80백만원
- 실 적 : 22명, 저온저장고 22대, 78백만원 대상자 선정

**- 다목적 저온저장고 설치 지원사업**

- 사업내용 : 고정식 다목적 저온저장고 설치 지원
- 계 획 : 다목적 저온저장고 660m<sup>2</sup>, 200백만원
- 실 적 : 다목적 저온저장고 135m<sup>2</sup>, 40백만원 신청·접수

**- 양파 육묘용 톱밥 지원사업**

- 사업내용 : 양파 육묘용 톱밥 지원
- 계 획 : 9개농협, 18,000포, 36백만원
- 실 적 : 3개농협(유가, 구지, 논공), 9277포, 19백만원 신청·접수

**- 양파 우량종자 지원사업**

- 사업내용 : 양파 우량종자 구입비 지원
- 계 획 : 양파 종자 2,800홉, 98백만원
- 실 적 : 양파 종자 3,122홉, 109백만원 신청·접수

**- 우수명품 농축특산물 육성 지원사업**

- 사업내용 : 기반·제조시설, 가공·저장시설, 장비, 자재 지원
- 계 획 : 15명, 15개소, 280백만원
- 실 적 : 11명, 11개소, 244백만원 교부결정

- **특화 농특산물 홍보행사 지원사업**

- 사업내용 : 특화작목 홍보행사 지원
- 계 획 : 7개소, 35백만원
- 실 적 : 4개소, 20백만원 대상자 선정

- **농산물 체험전시판매시설 사업**

- 사업내용 : 농산물 전시체험장 및 교육장 설치지원
- 계 획 : 대경친환경영농조합법인 1식, 500백만원
- 실 적 : 대경친환경영농조합법인 1식, 500백만원 교부결정

- **시설원에 ICT 융복합 확산 지원사업**

- 사업내용 : 시설원에 스마트 팜 지원
- 계 획 : 5개소, 88백만원
- 실 적 : 2개소, 9백만원 대상자 선정

- **농업 경영컨설팅 지원사업**

- 사업내용 : 농업경영컨설팅 지원(화인영농조합법인)
- 계 획 : 화인영농조합법인 1식, 15백만원
- 실 적 : 화인영농조합법인 1식, 15백만원 대상자 선정

- **장기성필름 지원사업**

- 사업내용 : 장기성필름 지원
- 계 획 : 15명, 시설하우스 150동, 300백만원
- 실 적 : 29명, 시설하우스 317동, 347백만원 대상자 선정

- **맞춤형 채소류(미나리) 토양비료 지원사업**

- 사업내용 : 미나리 맞춤형 토양비료 지원
- 계 획 : 미나리 재배 20ha, 18백만원
- 실 적 : 계획수립 및 공모

**- 미나리 세척기 지원사업**

- 사업내용 : 미나리 세척기 지원
- 계 획 : 미나리 세척기 6대, 42백만원
- 실 적 : 계획수립 및 공모

**- 농약보관함 설치 지원사업**

- 사업내용 : 농약안전보관함 구입비 지원
- 계 획 : 100명, 농약보관함 100대, 30백만원
- 실 적 : 43명, 농약보관함 50대, 교부결정

**- 시설채소 토양전염병 방제 지원사업**

- 사업내용 : 토양훈증제 구입비 지원
- 계 획 : 시설하우스 1,000동, 250백만원
- 실 적 : 시설하우스 862동, 대상자 선정

**- 농작물 외래 병해충(꽃매미) 방제 지원사업**

- 사업내용 : 꽃매미 방제 약제 구입비 지원
- 계 획 : 100ha, 17백만원
- 실 적 : 57ha, 대상자 선정

**- 농촌자원 복합산업화지원사업**

- 사업내용 : 유통 · 제조 · 가공 중심의 산업화 지원
- 계 획 : 2개소, 1,891백만원
- 실 적 : 사업계획수립 및 기본설계 추진



## 환 경 과

---

1. 자연과 함께 더불어 사는 환경행정 추진

---

2. 유해 야생동물로 인한 주민피해 최소화

---

3. 쾌적한 생활환경 조성 및 환경보건관리

---

4. 맑고 안전한 물 환경 조성

---

5. 오수·분뇨의 철저한 관리로 수질오염 예방

---

6. 상수원보호구역 관리

---



## 1. 자연과 함께 더불어 사는 환경행정 추진

### 1 환경보호활동 지원

- 민간 환경단체 지원을 통한 환경보호활동 참여 확대
  - 자연보호 민간활동 단체지원 : 10백만원
  - (사)자연보호달성군협의회(259명)
  - 송해공원 물사랑, 나무사랑 자연보호 캠페인
  - 생태습지 용흥지 환경정화 활동
  - 온실가스 1인 1톤 줄이기 캠페인 실시
- 생태계 교란 동식물 제거 활동
  - 강창교 금호강 둔치 가시박 제거 : 1회 41명
  - 베스, 블루길 등 수거 : 56회 1.1톤

### 2 주민환경교육 실시

- 환경의식 고취를 위한 주민교육 실시
  - 환경보전 시범학교 운영 : 3개교 13.5백만원
  - 주민체험 환경교육 : 13회 520명
  - 쌀뜨물을 활용하여 EM활용법 및 친환경 비누만들기 체험
  - 환경시설견학 : 3회 120명(쓰레기매립장 방문)

### 3 환경오염물질 배출원인자 부담금 부과·징수

- 자동차 환경개선부담금 부과·징수
  - 부과(25,337건, 678백만원) / 징수(19,706건, 530백만원)
- 대기 및 수질배출부과금 부과·징수
  - 대기 배출부과금 부과·징수 : 8개소 7.0백만원
  - 수질 배출부과금 부과·징수 : 2개소 2.9백만원

## 2. 유해 야생동물로 인한 주민피해 최소화

### 1 유해야생동물 포획허가로 개체수 조정

- 멧돼지 도심출현 대비 멧돼지 기동포획단 운영
  - 운영기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 6. 30.
  - 구성·운영 : 1개반 9명(읍면별 1명)
  - 추진실적 : 야생멧돼지 출현신고 접수·처리 10건
- 유해야생동물 자력포획 허가
  - 운영기간 : 허가일로부터 1~2개월 이내
  - 대 상 : 농작물, 분묘 피해시
  - 추진실적 : 분묘 허가 3건, 농작물 허가 1건

### 2 유해야생동물 피해예방을 위한 전기울타리 설치지원 등

- 전기울타리 설치예산 : 20백만원(국비6, 군비6, 자부담8)
  - 지원조건 : 국비 30%, 군비 30%, 자부담 40%
  - 추진현황 : 11개소 신청접수
- 야생동물 기피제 구입 및 배부
  - 구입 : 250개(7,1250천원)
  - 배부 : 66개(1,980천원)

### 3 유해야생동물에 의한 농작물 및 인명피해보상 추진

- 예산액 : 40백만원(농작물 25백만원, 인명 15백만원)
  - 농작물 피해보상 : 1건 488천원
  - 인명피해 : 미발생
  - 유해야생동물에 의한 사망 : 미발생

### 4 유해야생동물에 의한 인명피해방지 홍보 안내

- 야생동물 주요출몰지점 안내 현수막 설치 : 19개소



### 3. 쾌적한 생활환경 조성 및 환경보건관리

#### 1 주민 건강피해 예방을 위한 환경보건관리

##### ○ 슬레이트 처리지원 사업 추진

- 지원대상 : 주택의 슬레이트 지붕
- 지원물량 및 사업비 : 44동, 162백만원(국비 45%, 지방비 55%)
- 지원금액 : 전액 지원
- 추진방법 : 한국환경공단 위탁시행(수수료 8%)
- 철거 및 처리실적 : 16동, 40백만원

##### ○ 석면피해 구제제도 운영

- 석면피해 신청접수 및 구제급여 지급
- 석면피해 보상예산 : 93백만원(국비 90%, 지방비 10%)
- 신청 및 접수 : 1건(석면폐증 1)
- 구제급여지급 : 18백만원
- 지급종류 : 요양생활수당

##### ○ 석면안전관리

- 석면해체·제거 관리
- 작업장 정보 홈페이지 공개 : 45건
- 비산정도(석면자재면적 500m<sup>2</sup>이상) 측정결과 공개 : 25건
- 감리인 지정 현황 관리(석면자재면적 800m<sup>2</sup>이상) : 17건
- 석면건축물 및 안전관리인 관리

##### ○ 다중이용시설 및 신축공동주택 실내공기질 관리

- 대상시설 지도·점검 실적
- 다중이용시설 : 76개소(보육시설 34, 병원 13, 기타 29)
- 신축공동주택 : 10개소 중 7개소
- 다중이용시설의 실내공기질 자가측정 현황 보고 : 11개소

## 2 저탄소를 통한 기후변화대응 추진

### ○ 저탄소생활 실천을 통한 그린달성 구현

- 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 : 가정 127세대
- 온실가스 진단 컨설턴트 양성 : 6명(신규5, 기존1)
- 저탄소생활 실천 홍보 캠페인 : 2회(설명회, 참꽃제기간)
- 온실가스 1인 1톤 줄이기 실천 서약운동 : 1,354명

### ○ 온실가스 감축을 위한 「탄소포인트제」 운영

- 탄소포인트제 가입 세대수 : 목표 18,500세대, 가입 18,042세대(98%)
- 전기, 수도, 도시가스 사용량 절감분에 대한 참여자 인센티브 지급
- 2016년 상반기분(12월지급) : 3,362세대, 21.4백만원
- 2016년 하반기분(7월지급예정) : 3,159세대, 16.6백만원 정도

## 3 맑은공기 쾌적한 대기환경 조성

### ○ 대기배출업소 및 운행차배출가스관리

- 대기배출업소 지도·점검 : 196개소 중 54개소
- 사업장의 규모와 등급에 따라 차등 점검
- 위반업소 : 11개소 (조업장지2, 폐쇄명령4, 개선명령1, 경고 및 과태료3, 고발1)
- 대기오염자동측정망 운영(현풍 달성수도사업소 옥상)
- 운행차 배출가스 저감대책 추진
- 이륜자동차(260cc초과) 배출가스 정기검사 안내 : 40대
- 자동차 공회전제한지역 홍보 : 홍보물 배포 4회

### ○ 공사장 환경오염 예방활동 추진

- 공사장 비산먼지·소음관리 : 171개소 중 94개소
- 위반업소 : 10개소 (고발 3, 개선명령 7)
- 환경신문고 운영 : 41건
- 위반업소 : 9개소 (폐쇄명령 4, 개선명령 5)

## 4. 맑고 안전한 물 환경 조성

### 1 체계적이고 효율적인 산업폐수 관리

- 폐수배출업소 지도·점검 : 61개소
  - 위반업소 : 11개소 (개선명령 2, 조업정지 4, 경고 4, 폐쇄명령 1)
- 농공단지 폐수 관리
  - 옥포농공단지 방류수 수질검사 실시 : 월 2회
  - 구지농공단지 방류수 달성2차산업단지 폐수종말처리장 연계처리

### 2 수질오염사고 예방 및 대응체계 구축

- 수질오염사고 대비 환경오염 상황실 운영
  - 설치시기 : 갈수기(2016. 12. ~ 2017. 4.), 연휴기간
  - 상황실 설치 : 환경과(1일 2명 상시근무)
- 수질감시 활동 및 수질관리
  - 수질감시초소 운영 : 3개소(낙동강, 금호강, 용호천)
  - 수질감시요원 : 2명(청경 1, 기간제 2)
    - ※ 녹조 발생시기 감시 강화 : 기간제 채용
  - 하천수 정기 수질검사 : 8개소(월1회)
- 오염사고 신속 방제 및 비상연락 체계 유지
  - 수질오염사고 방제작업 실시 : 27회
  - 오염사고우려지역 오일웬스 상시설치 : 2개소(국가산단, 성서5차산단)
  - 유관기관 비상연락체계 유지 : 시, 환경청, 환경공단, 수자원공사 등

### 3 기업체 자율환경감시기능 강화

- 기업체의 자율적인 환경감시 활동 참여 유도
  - 환경기술인 자율환경감시단 운영 : 30명, 월1회
  - 산업단지 환경기술인 협의체 구성 추진 : 4개산단 100여개소

○ 폐수배출업소 자체관리기능 강화

- 환경관리인 교육 및 간담회 실시 : 2회 25명
- 자율점검업소 지정 : 109개소(폐수배출업소 중 25.3%)

○ 폐수배출업소 환경지원 강화

- 대구녹색환경지원센터 합동기술지원 대상 추천 : 6개소

4

안전하고 깨끗한 지하수 관리

○ 지하수 개발·이용시설 관리 : 2,116개소

- 정기 수질검사 실시 : 41개소
- 지하수 수질측정망 정비 및 운영 : 20개소
- 수위 및 수질검사 : 반기1회
- 지하수이용부담금 부과 : 467건(금61백만원)

○ 온천지구 및 온천이용시설 관리 : 5개소

- 온천이용시설 지도점검 : 1회

○ 먹는물 공동시설 관리 : 1개소

- 수질검사 실시 및 수질검사성적서 게시 : 월1회

5

토양 등 생활주변 오염원 관리

○ 석유류 취급업소 등 토양오염원 관리 : 112개소

- 토양오염도 검사 및 누출검사 실시 : 15개소
- 기준초과 업소 : 1개소(오염토양의 정화명령)
- 토양오염실태조사 : 25개 지점(토양오염도 검사의뢰)

○ 잔류성 유기오염물질 함유기기 관리 : 7,033대

- 변압기, 콘덴서, 계기용변압변류기, 전기절연유 사용 전력장비

## 5. 오수 · 분뇨의 철저한 관리로 수질오염 예방

### 1 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 관리

- 정화조 청소 안내 통지 : 3,920건
- 오수처리시설 지도·점검 및 수질검사 : 65개소
  - 위반업소 : 6개소 (개선명령 및 과태료)
- 방류수 수질기준에 따른 검사 대상 안내
  - 준공 오수처리시설에 대한 점검 사전통보서 발송

### 2 분뇨관련영업자 관리

- 분뇨 수집·운반업체 지도·점검 : 7개 업소
  - 위반업소 : 1개소(고발 및 영업정지 3월)
- 개인하수처리시설 관련 영업자 지도·점검 : 2개 업소

### 3 가축분뇨배출 및 처리시설의 체계적 관리

- 가축분뇨배출업소 지도·점검 : 13개소
  - 위반업소 : 2개소 (고발 1, 과태료 1)
- 가축사육제한구역 지정에 위한 용역 시행
  - 소요예산 : 10.8백만원

### 4 쾌적한 화장실문화 조성을 위한 종합관리

- 수세식 간이화장실 설치 : 2개소
- 노후·불량 간이화장실 교체 : 4개소
- 각종 행사시 이동화장실 임대설치 운영 : 4회 13동
  - 벚꽃축제(옥포,유가), 참꽃문화제, 토마토축제

## 6. 상수원보호구역 관리

### 1 상수원 수질보전을 위한 상수원보호구역 관리

- 보호구역 : 2개 지역(가창저수지, 강정취수장)
  - 지정 : 가창(1972.12.21. 대구시장), 강정(1972.2.2. 경북지사)
- 보호구역 감시활동 전개
  - 감시인력 : 15명(청경1, 무기계약1, 유급감시원13)
  - 중점감시 : 수질오염행위, 취사행위, 시설물훼손행위 등
- 상수원보호구역 행위허가(신고) : 11건

### 2 상수원보호구역 주민지원사업 추진

- 대상지역 : 가창 오2리, 정대2리
- 사업비 : 363백만원(국비 92, 시비 271)
- 사업내용
  - 공동사업 : 마을회관 보수, 상수도인입공사 등
  - 개별사업 : 노후주택수리, 가전제품·농기계 구입 등(43가구)

### 3 상수원보호구역내 공동오수처리시설 위탁 운영

- 대상 : 9개소(가창면 오리, 정대리)
- 기간 : 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 위탁비용 : 17백만원(시비)
- 위탁업체 : (주)금창엔지니어링
- 위탁업무 : 주1회 시설물점검 및 유지관리, 월1회 수질검사

## 청소위생과

1. 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성
2. 사업장 폐기물의 체계적 관리
3. 『참맛 달성』, 지역 외식산업 역량강화
4. 위생업소 등 안전관리 강화로 건전영업 조기정착
5. 식품안전 예방관리 시스템 구축





## 1. 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

### 1 생활쓰레기 적기 수거로 깨끗한 환경 조성

#### ○ 생활쓰레기 처리

- 국토대청결운동 추진 : 2회(설맞이 1회, 새봄맞이 1회)
- 종량제 봉투 사용 및 분리 배출 지속적 홍보
- 취약지역 쓰레기 불법투기 지도단속
  - ▶ 적발 건수 : 172건, 과태료 부과금액 : 5,165천원
  - ▶ 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV설치 : 15대
- 농업용 폐부직포(보온덮개) 처리 : 300ton (4개 읍·면)

#### ○ 청소인력 및 장비의 효율적 관리

- 환경미화원 안전교육 실시 : 월 1회
- 근무복 및 안전장비 지급 : 1회 (안전조끼, 우의)
- 환경미화원 복지포인트 지급 : 73명, 47백만원
- 청소차량 교체 구입
  - ▶ 재활용수거차량(1톤 트럭) 1대 : 17백만원

### 2 재활용 분리배출 활성화 및 음식물쓰레기 감량화 추진

#### ○ 재활용 분리배출 활성화

- 재활용품 선별장 민간업체 위탁운영 : 340백만원(5월까지)
- 1회용품 사용규제 및 과대포장 폐기물 지도단속
  - ▶ 1회용품 사용규제 지도·점검(집단급식소,식품접객업소) 103개소
  - ▶ 과대포장점검(1회), 포장검사명령(5건)

#### ○ 음식물쓰레기 감량 및 분리수거 정착

- 전자계량(RFID) 방식 기기 설치
  - ▶ 죽곡한신희플러스 등 공동주택 3개소 20대

## 2. 사업장 폐기물의 체계적 관리

### 1 사업장 폐기물 체계적인 관리

- 폐기물관련 인허가업무 신속처리
  - 폐기물 처리업 허가 등 민원처리
    - 폐기물 처리업 허가(변경) : 34건
  - 폐기물 배출자(사업장, 지정, 의료, 건설) 신고
    - 사업장폐기물 배출자 신고 : 85건
    - 건설, 의료, 지정폐기물 배출자 신고 : 495건
  - 폐기물관련 민원사항 처리 : 23건
- 순환토사 등 순환골재 재활용 활성화
  - 순환골재 의무사용 건설공사장 관리 : 3개소
  - 비대상 공사장의 사용확대를 위한 홍보

### 2 폐기물 사업장 지도점검 및 교육

- 폐기물 처리업체 및 폐기물 배출사업장 지도·점검
  - 점     검 : 161개소
  - 위반업소 : 20개소
    - (폐기물보관기준 4, 무단투기 1, 처리업자 준수사항 1, 전자정보처리 입력기한 초과 14)
    - 조치사항 : 경고 2, 과태료 18 (1,800만원)
  - ※ 병과 : 고발 1, 조치명령 5
- 폐기물 관련 사업장 교육으로 폐기물 적정처리 유도
  - 폐기물처리업체 법정 교육안내 : 51명
    - 교육대상 : 폐기물업체 환경관리인 및 대표자
    - 교육기관 : 환경보전협회 대구·경북지회
  - 사업장폐기물배출업소 관리인 교육 : 1회 35명

### 3. 『참맛 달성』, 지역 외식산업 역량강화

#### 1 『친절·청결한 참맛 집』 만들기 운동 지속 추진

- 『친절·청결한 참맛 집』 전체업소 대비 1%이내 육성 관리
  - 친절·청결한 참맛 집 13개소 선정, 월1회 경영자 자유회 운영
- 『친절·청결한 참맛 집』 만들기 운동 참여 확산 유도
  - 음식문화개선 자유회실천 및 나트륨 줄이기 결의대회 : 200명
  - 음식점 영업주 위생교육 시 사업설명 : 4회
  - 음식점 영업주 친절·위생교육 : 1회/40명
  - 음식문화개선 및 외식산업 육성 실천업소 선정 표창 : 3개소
- 지역특화음식 기반구축을 위한 민·관 협력
  - 사찰요리 연구 및 정보교류를 위한 사찰음식 연구회 운영
    - 연구회원 13명, 월1회 운영

#### 2 『달성음식 전국화』를 위한 홍보 마케팅 전략

- 『제21회 비슬산 참꽃문화제』 연계 달성음식 홍보
  - 2017인분 사찰발우 주먹밥 퍼포먼스
  - 지역 맛집 대표음식 ‘달성맛장터’ 운영
- 『참맛 달성』 음식 홈페이지 및 모바일 웹 운영 / 연중
  - 달성 맛집 DB구축, 테마별(사찰음식 등)맛집 등 업그레이드

#### 3 『음식점 고급화』를 위한 음식문화 개선사업

- 음식점 나트륨 저감화 사업 확대·운영 : 308개소
- 외식업계 종사자 나트륨 줄이기 요리강습 : 25명
- 모범음식점 등 우수업소 인센티브 지원
  - 모범음식점 상수도료 및 쓰레기봉투 등 구입비 지원 : 95개소
  - 나트륨 줄이기 시범업소 엄도제, 알림판 등 지원
    - 집단급식소 15개소

## 4. 위생업소 등 안전관리 강화로 건전영업 조기정착

### 1 식품접객업소 등 위생수준의 질적 향상 및 안전관리

- 집단급식소 및 식중독 발생 취약업소 집중관리
  - 집단급식소 특별 지도·점검(수거검사 병행) : 202개소
  - 대형음식점(330㎡이상) 등 위생취약시설 사전계도 및 점검 : 130개소
- 상설 기동단속반 편성 지도·점검
  - 점검기간 : 연중(주 1회 이상), 점검반 : 1개반 4명
  - 신고민원업소, 무신고업소 및 영업정지업소 등 점검 : 116개소

### 2 학교주변 청소년 유해업소 집중점검

- 학교주변 청소년 유해업소(게임제공업소 등) 집중점검
  - 유관기관(경찰서, 교육청)과 합동점검 및 캠페인 : 2회

### 3 노래연습장 등 다중이용업소 안전관리

- 동절기 화재취약업소 지도점검
  - 점검기간 : 2016. 11. 16. ~ 2017. 2. 28.
  - 화재·전기 등 재해 발생요인 사전예방 지도점검 : 338개소
- 안전대진단 및 특정관리대상시설 안전점검
  - 재난취약시설 위험요인 사전파악 및 조치 : 연 2회
  - 점검대상 : 7개소(숙박업 7)
- 노래연습장 등 다중이용업소 전기안전 위탁점검
  - 노래연습장, 유흥·단란주점, 게임제공업소 등 231개소(15백만원)
  - 점검결과 부적합업소 시설보완 후 재점검을 통한 안전사고 예방

### 4 공중위생업소 위생서비스 등급평가 실시

- 공중위생업소 위생관리 수준향상을 위한 서비스 평가 실시
  - 대상 : 511개소(이용업 65, 미용업 446), 하반기실시

## 5. 식품안전 예방관리 시스템 구축

### 1 식품제조·가공·수입 단계의 식품안전관리 실현

- 식품 제조·가공업소 위생관리등급제 운영 : 17개소
  - 자율관리 3개소, 일반관리 10개소, 휴업 4개소
- 식품 제조·가공업소 등의 안전관리
  - 무허가 식품제조 및 부정불량식품 지도·점검 : 42개소
- 안전한 먹거리 생산기반 조성
  - 매출액 및 종업원 수에 따른 HACCP 의무적용 단계적 확대
  - 지정업소 : 25개소

### 2 유통·판매 단계 관리능력 제고

- 식품 유통·판매업소 등의 안전관리
  - 지도·점검 : 74개소
- 위해식품 유통 차단을 위한 수거 검사
  - 국민다소비식품 및 농·수산물 등 수거 검사 : 136건
  - 건강기능식품 수거 검사 : 8건
- 허위·과대광고 사전예방 및 지도·점검
  - 소비자식품위생감시원 활용으로 취약지역 관리 : 43회
  - 인터넷 모니터링 과대광고 관리 : 4건

### 3 식품사고 신속대응 관리역량 강화

- 위해식품 신속 차단 및 회수
  - 부적합제품 조치 5건 : 폐기 3건, 처분 2건
- 부정·불량식품 등 신고 민원 신속 대응(1399신고 등)
  - 식품행정통합시스템 민원신고 : 5건

4

어린이 먹거리 안전관리 강화

○ 어린이 급식관리지원센터 운영

- 어린이 급식소 등록 관리 : 125개소
- 어린이 급식소 위생·안전관리/영양 방문지도 : 3회/1회
- 어린이 급식용 맞춤형 식단, 가정통신문 개발·보급 : 매월 1회

○ 어린이 식품안전보호구역 관리

- 33개 보호구역 42개 학교(초등 26, 중등 11, 고등 6) 지정
- 어린이 기호식품 취급업소 지도 : 137개소
  - ▶ 전담관리원 활용, 월2회 이상 지도

○ 우수판매업소 지정 및 비용지원 확대

- 우수판매업소 지정 및 관리 : 8개소
- 고열량·저영양식품, 어린이 정서저해식품 판매행위 지도

# 건 설 과

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로시설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진 현황

5. 타기관 현안사항





## 1. 체계적인 건설행정 관리

### 1 전문건설업 관리 강화

○ 전문건설업 등록현황 : 532개 업종 / 351개 업체

구분		전년도 누계	2017. 1. ~ 2017. 5. 변동사항				2017.5. 현재
			등록	전입	전출	등록말소	
합	업종수	523	22	13	14	12	532(▲9)
계	업체수	348	14	11	11	11	351(▲3)

○ 주기적신고 안내 및 확인

- 대 상 : 신규등록 및 직전 주기적 신고일로부터 3년 경과 업체
- 확인내용 : 건설산업기본법 제10조(건설업의 등록기준)충족 여부 확인
- 실 적 : 2017년 갱신 대상업체 89개중 28개 업체  
※미갱신 업체에 안내장 발송 및 전화 고지

○ 위장전입업체 확인 철저

- 신규 등록 또는 주소이전 신고 업체에 대하여 사무실 확인 후 신고 수리

### 2 국·공유재산 관리 철저

○ 현 황

- 국유재산(국토교통부) : 10,727필지 6,405,583m<sup>2</sup>
- 시유재산(대구광역시) : 2,547필지 3,856,003m<sup>2</sup>
- 공유재산(달 성 군) : 21,776필지 5,422,840m<sup>2</sup>

○ 효율적이고 체계적인 재산 관리

- 실태조사 결과를 전산으로 입력하여 관리하고 국·공유재산 무단 점용자를 색출하여 현장 조치
- 용도가 없는 행정재산은 용도폐지후 재산총괄부서로 인계

## 2. 도로시설물 관리 철저

### 1 도로시설물 유지관리 강화

#### ○ 아스팔트 도로 포장보수 체계적 추진

- 소요예산 : 3,860백만원
- 굴착공사 및 노후, 파손된 포장 신속정비로 주민불편 조기 해소
- 연간 단가계약 시행(전문보수업체 지정)
  - 실적 : 굴착복구 135건(612백만원), 덧씌우기 32건(856백만원)

#### ○ 기타 도로시설물 효율적인 정비 추진

- 정기 및 수시 도로순찰 강화로 적기 보수
- 군정전문보고 사항 우선처리(처리건수 94건)
- 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유장비 및 인력 활용
  - 장 비 : 굴삭기 1대, 트럭(2.5톤) 1대, 램마(다짐기) 1대
  - 인 력 : 도로 보수원 6명
- 예산이 수반되는 정비 ⇒ 긴급복구비 활용, 전문건설업체 정비
  - 소요예산 : 700백만원,
  - 실     적 : 긴급보수 10건(47백만원)

#### ○ 교량 유지관리

- 정기 및 수시 점검 실시
  - 정밀 점검실시 : 2년 1회(4개 교량)- 하반기 2개교량 실시
  - 육안 점검실시 : 연   2회(25개 교량)- 4월 교량 25개소 실시

#### ○ 영조물 배상 공제 가입

- 대     상 : 관내 20m미만 도로
- 가입기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 보   험   료 : 77백만원 (상반기 보험처리 16건)
- 가입내역
  - 지방도(농어촌도로) : 298.9km
  - 군도(도시계획도로 포함) : 727.42km
  - 자전거도로 : 46.2km

### 3. 건설사업 추진

#### 1 2017 도로건설사업 총괄

○ 사업내역 : 281건 156,157백만원

(단위 : 백만원)

구분	계		자체사업(군비)		보조사업(국·시·비)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	281	156,157	278	150,289	3	5,868	
도로망확충	281	156,157	278	150,289	3	5,868	국비 2,579 시비 1,574

#### 2 도로별 사업 총괄

○ 투자내역 : 281건 156,157백만원

(단위 : 백만원)

구분	계		계속사업		신규사업	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	281	156,157	201	137,917	80	18,240
도시계획도로	227	127,275	168	117,115	59	10,160
군도 및 기타도로	54	28,882	33	20,802	21	8,080

3

세부사업 추진내역

○ 추진실적

- 총 계 : 281건 156,157백만원
- 발 주 : 275건 154,154백만원
- 미발주 : 6건 2,003백만원

※ 문화재지표조사, 부산청 협의, 교량 점검용역, 제설유지관리 등  
행정절차 준비중

○ 중점 추진사항

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 협의 불가한 토지는 전수 수용재결
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주
- 실시설계용역 추진
- 도시계획도로 분할측량 추진

## 4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○달성유통센터~구. 화원IC 간 도로건설	· L=502m, B=12m · 사업비 : 993백만원	보상 중	95%
○화원 명곡(홈실) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 0백만원	보상(협의) 중	35%
○화원 구라리(천내중학교 옆) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=8m · 사업비 : 460백만원	공사중지 중 보상협의관련	40%
○화원 설화리 심원사옆 도시계획도로 개설	· L=90m, B=6m · 사업비 : 250백만원	공사중지 보상관련	50%
○화원 천내3리 대백섬유앞 도시계획도로 개설	· L=181m, B=6m · 사업비 : 570백만원	공사완료	100%
○화원 설화1리(제일정밀앞) 도시계획도로 개설	· L=50m, B=6m · 사업비 : 481백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 천내2리(농협주유소옆) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=8m · 사업비 : 622백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 구라1리(중2-176호선) 도시계획도로 개설	· L=670m, B=15m · 사업비 : 2,159백만원	공사 중	75%
○화원 설화1리(870번지선) 도시계획도로 개설	· L=8m, B=130m · 사업비 : 936백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 천내1리(화원성당옆) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=6m · 사업비 : 761백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 유원지 주변 도로확포장	· L=200m, B=8m · 사업비 : 507백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 명곡1리 도시계획도로 개설	· L=100m, B=8m · 사업비 : 325백만원	보상(협의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○화원 구라리(산47-2번지선) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 1,178백만원	보상(협의) 중	40%
○화원 천내1리마을회관앞 도시계획도로 개설	· L=70m, B=6m · 사업비 : 273백만원	보상(협의) 중	30%
○화원 구라리(생태학습관옆) 도시계획도로 개설	· L=70m, B=15m · 사업비 : 236백만원	보상(협의) 중	10%
○화원 설화리(628번지선) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=4~6m · 사업비 : 700백만원	실시계획 고시	10%
○화원 설화리(891번지선) 도시계획도로 개설	· L=80m, B=6m · 사업비 : 600백만원	사업인정 고시	10%
○화원 설화리(154-1번지선) 도시계획도로 개설	· L=175m, B=6m · 사업비 : 0백만원	사업인정 고시	10%
○화원 성산1리(광범사) 도시계획도로 개설	· L=210m, B=8m · 사업비 : 20백만원	문화재지표조사 용역 중지중	5%
○화원 본리리(인홍) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=10m · 사업비 : 376백만원	실시설계 완료	10%
○화원 천내리(주원교회옆) 도시계획도로 개설	· L=380m, B=15m · 사업비 : 1,900백만원	사업인정 고시	10%
○화원 천내리(화장사앞) 도시계획도로 개설	· L=55m, B=8m · 사업비 : 900백만원	실시설계 완료	10%
○화원 천내리(한남미용정보 고등학교옆)도시계획도로 개설	· L=215m, B=6m · 사업비 : 1,500백만원	실시설계 완료	10%
○화원 구라1리(구라2길)도시 계획도로 개설	· L=210m, B=12m · 사업비 : 1,479백만원	보상(협의) 중	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○화원 본리리 마비정 진입도로 선형개량	· L=356m, B=10m · 사업비 : 475백만원	공사 중	15%
○화원 본리리(인홍마을) 도시계획도로 개설	· L=650m, B=8~10m · 사업비 : 50백만원	실시설계 완료	10%
○화원 구라리 (산48-11번지선) 도시계획도로 개설	· L=165m, B=8~12m · 사업비 : 50백만원	실시설계 완료	10%
○화원 설화리 (803-9번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· L=290m, B=6m · 사업비 : 100백만원	실시설계 완료	10%
○화원 본리4리 (46-10번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· L=230m, B=6~8m · 사업비 : 100백만원	실시설계 완료	10%
○화원 성산리(연세병원) 도시계획도로 개설	· L=75m, B=6m · 사업비 : 1,800백만원	실시설계 완료	10%
○화원 성산3리 마을회관옆 도시계획도로 개설	· L=75m, B=6m · 사업비 : 50백만원	실시설계 완료	10%
○다사 매곡리(다사중학교~ 다사역)도시계획도로 개설	· L=443m, B=8m · 사업비 : 1,610백만원	공사 중	85%
○다사 이천리(이내음지길) 도시계획도로 개설	· L=657m, B=8~10m · 사업비 : 955백만원	공사 중	70%
○다사 세천리 택지옆 도시계획도로 개설	· L=170m, B=6m · 사업비 : 300백만원	공사 중	85%
○다사 세천리 135번지 일원 도시계획도로 개설	· L=150m, B=6m · 사업비 : 504백만원	공사 중	70%
○다사 세천리(세천교회 주변) 일원 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6m · 사업비 : 703백만원	공사 중	55%
○다사 매곡리(주공아파트앞) 일원 도시계획도로 개설	· L=140m, B=4~8m · 사업비 : 1,066백만원	보상(열람공고 완료) 중지 (공동주택 건립관련)	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 달천리 박달예술인촌 일원 도시계획도로 개설	· L=90m, B=8m · 사업비 : 67백만원	공사 중	70%
○다사 문양리 서부실외 1개소 도시계획도로 개설	· L=120m, B=8m · 사업비 : 189백만원	공사완료	100%
○다사 서재리(새마을시장) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 184백만원	공사완료	100%
○다사 매곡리 다사초등뒤편 도시계획도로 개설	· L=500m, B=6m · 사업비 : 1,300백만원	열람공고(1차)완료	15%
○다사 서재리 (보성~화진 금봉아파트간) 도시계획 도로 개설	· L=120m, B=8m · 사업비 : 737백만원	공사입찰 공고 중	50%
○다사 서재리(595번지)일원 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6m · 사업비 : 643백만원	공사계약 준비 중	50%
○다사 달천리(124번지)일원 도시계획도로 개설	· L=140m, B=8m · 사업비 : 410백만원	공사입찰 공고 중	50%
○다사 문양리 문양역뒷편 도시계획도로 개설	· L=55m, B=8m · 사업비 : 198백만원	공사 중	60%
○다사 세천리 222번지 일원도시계획도로 개설	· L=200m, B=6~8m · 사업비 : 259백만원	공사 중	70%
○다사 매곡리 다사중학교 옆 도시계획도로 개설	· L=130m, B=8m · 사업비 : 1,500백만원	보상(협의) 중	20%
○다사 문산리463~396-1번지 도시계획도로 개설	· L=160m, B=8m · 사업비 : 650백만원	보상(협의) 중	20%
○다사 문양리 593번지 일원 도시계획도로 개설	· L=220m, B=8m · 사업비 : 1,000백만원	보상(협의) 중	20%



사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 달천리123-2~101번지선 도시계획도로 개설	· L=300m, B=8m · 사업비 : 1,600백만원	보상(협의) 중	20%
○다사 세천리 1025번지 일원 도시계획도로 개설	· L=250m, B=6m · 사업비 : 1,850백만원	보상(협의) 중	20%
○다사 세천리(세천마을회 관 옆 외2개소)도시계획 도로 개설	· L=695m, B=6~8m · 사업비 : 130백만원	실시설계 중	8%
○다사 죽곡2리 강정마을 도시계획도로 개설	· L=240m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계 완료	10%
○다사 서재리 선진섬유 앞 도시계획도로 개설	· L=160m, B=6~8m · 사업비 : 30백만원	실시설계 완료	10%
○다사 매곡리 다사주민센터 옆 도시계획도로 개설	· L=95m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계 완료	10%
○다사 박곡리 마을 주진입 도시계획도로 개설	· L=830m, B=8m · 사업비 : 70백만원	실시설계 중	8%
○다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로 개설	· L=620m, B=8~10m · 사업비 : 70백만원	실시설계 중	8%-
○다사 문양리 문양역 진입도로 확포장	· L=830m, B=15~18m · 사업비 : 100백만원	실시설계 중	5%
○다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결도로 개설	· L=484m, B=10m · 사업비 : 2,500백만원	실시설계 중	3%
○가창 냉천2리 구마을 도시계획도로 개설	· L=514m, B=8m · 사업비 : 130백만원	공사중지('15. 7. 13.) 행정대집행 추진	80%
○가창 삼산리(수점마을) 도시계획도로 개설	· L=356m, B=6~8m · 사업비 : 596백만원	보상(협의) 중 입찰 공고 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 정대2리 도시계획도로 개설	· L=130m, B=8m · 사업비 : 349백만원	공사 완료	100%
○가창 행정1리 도시계획도로 개설	· L=269m, B=8m · 사업비 : 596백만원	공사 중 수용재결 준비	45%
○가창 오1리 도시계획도로 개설	· L=250m, B=6~8m · 사업비 : 886백만원	공사 중	95%
○가창 단산리(마을회관뒤) 도시계획도로 개설	· L=460m, B=6~8m · 사업비 : 500백만원	입찰 공고 중 수용재결 신청	50%
○가창 단산리(샛터) 도시계획도로 개설	· L=420m, B=6m · 사업비 : 1,332백만원	보상(협의) 중 입찰 공고 중	50%
○가창 옥분리(구진터) 도시계획도로 개설	· L=350m, B=6m · 사업비 : 994백만원	입찰 공고 중 수용재결 신청	50%
○가창 삼산리(본동) 도시계획도로 개설	· L=360m, B=6m · 사업비 : 991백만원	공사 중	60%
○가창 냉천리 도시계획도로 개설	· L=420m, B=8m · 사업비 : 1,114백만원	입찰 공고 중 수용재결 준비	30%
○가창~삼산우록간 도시계획도로 개설	· L=2,500m, B=15m · 사업비 : 8,235백만원	공사 중	40%
○가창 삼산리 삼산교회 옆 도시계획도로 개설	· L=8m, B=160m · 사업비 : 415백만원	공사 중	50%
○가창 주리~중주리 도시계획도로 개설	· L=920m, B=8m · 사업비 : 2,411백만원	공사중지 보상절차 이행	15%
○가창 주1리 도시계획도로 개설	· L=200m, B=8m · 사업비 : 944백만원	공사중지 보상절차 이행	15%
○가창 단산리(소2-중1호선) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 944백만원	공사중지 보상절차 이행	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 행정1리(소3-행5호선) 도시계획도로 개설	· L=210m, B=6m · 사업비 : 745백만원	공사중지 보상절차 이행	15%
○가창 내주리(마을회관옆) 도시계획도로개설	· L=180m, B=8m · 사업비 : 944백만원	공사중지 보상절차 이행	15%
○가창 오2리 195번지선 도시계획도로 개설	· L=150m, B=6m · 사업비 : 496백만원	공사중지 보상절차 이행	10%
○가창 대일리(65번지선) 도시계획도로 개설	· L=330m, B=8m · 사업비 : 50백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 대일리 마을입구 도시계획도로 개설	· L=430, B=8m · 사업비 : 2,200백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 단산리(277번지선) 도시계획도로 개설	· L=430m, B=8m · 사업비 : 50백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 삼산리(371번지선) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 행정리(615번지선) 도시계획도로 개설	· L=110m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 단산리(376-2번지선) 도시계획도로 개설	· L=140m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 행정리(323번지선) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 옥분리(476번지선) 도시계획도로 개설	· L=70m, B=8m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	· L=1,000m, B=8m · 사업비 : 100백만원	실시설계용역 중	5%
○가창 삼산~우록간 도시계획도로 개설(2차)	· L=2,000m, B=15m · 사업비 : 200백만원	실시설계용역 발주 준비	3%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 기곡2리(상당마을) 도시계획도로 개설	· L=200m, B=6~8m · 사업비 : 0백만원	보상(협의) 중 추경예산 신청	35%
○하빈 대평2리(모산) 도시계획도로 개설	· L=520m, B=8m · 사업비 : 1,048백만원	보상(협의) 중 발주준비 중	55%
○하빈 동곡2리(삼태동) 도시계획도로 개설	· L=180m, B=8m · 사업비 : 200백만원	공사 완료	100%
○하빈 봉촌1리(한실) 도시계획도로 개설	· L=300m, B=8m · 사업비 : 574백만원	보상(협의) 중 공사 중	65%
○하빈 현내1리(샛터) 도시계획도로 개설	· L=167m, B=6m · 사업비 : 200백만원	보상(협의) 중 발주준비 중	50%
○하빈 현내3리(농협주유소뒤) 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6m · 사업비 : 288백만원	공사 중지 중	80%
○하빈 기곡1리 도시계획도로 개설	· L=900m, B=8m · 사업비 : 1,594백만원	보상(협의) 중 공사 중	25%
○하빈면 소재지 우회 도시계획도로 개설	· L=1,100m, B=15m · 사업비 : 2,674백만원	보상(협의) 중 공사 중	65%
○하빈 동곡2리(동곡농협뒷편) 도시계획도로 개설	· L=300m, B=8m · 사업비 : 587백만원	보상(협의) 중	35%
○하빈 기곡2리(마을회관뒷편) 도시계획도로 개설	· L=410m, B=6~8m · 사업비 : 539백만원	보상완료(공탁) 발주준비 중	50%
○하빈 봉촌1리(양지마) 도시계획도로 개설	· L=330m, B=8m · 사업비 : 459백만원	보상(협의) 중	30%
○하빈 감문2리(방앗간앞) 도시계획도로 개설	· L=340m, B=8m · 사업비 : 1,566백만원	보상(협의) 중	45%
○하빈 대평1리(대평교회뒤) 도시계획도로 개설	· L=440m, B=6m · 사업비 : 1,251백만원	보상(협의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 현내3리(하빈농협뒤) 도시계획도로 개설	· L=400m, B=6m · 사업비 : 697백만원	보상(협의) 중	40%
○하빈 하산1리(하목정1길) 도시계획도로 개설	· L=90m, B=6m · 사업비 : 55백만원	보상(협의) 중 빌주준비 중	55%
○하빈 현내1리(하빈천주교뒤) 도시계획도로 개설	· L=480m, B=6m · 사업비 : 1,329백만원	보상(협의) 중	35%
○하빈 무등1리(마을회관뒤) 도시계획도로 개설	· L=390m, B=6m · 사업비 : 261백만원	보상(협의) 중	40%
○하빈 감문1리(하빈로66길) 도시계획도로 개설	· L=465m, B=6m · 사업비 : 287백만원	보상(협의) 중 발주준비 중	55%
○하빈 현내2리(하빈로94길) 도시계획도로 개설	· L=390m, B=6m · 사업비 : 677백만원	보상(협의) 중 발주준비 중	50%
○하빈 대평1리(하빈로179길) 도시계획도로 개설	· L=340m, B=8m · 사업비 : 366백만원	보상열람공고	10%
○하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	· L=180m, B=6m · 사업비 : 375백만원	보상열람공고	10%
○하빈 현내3리(전원빌라앞) 도시계획도로 개설	· L=85m, B=6m · 사업비 : 191백만원	보상열람공고	10%
○경부고속도로(하빈) 하이패스 나들목 설치사업	· 1식 · 사업비 : 40백만원	용역중지 중	50%
○하빈 현내2리 (현내산업단지 내) 도시계획도로 개설	· L=320m, B=6m · 사업비 : 50백만원	실시설계용역 완료	10%
○하빈 현내1리(하빈로542-1) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	· L=630m, B=6m · 사업비 : 50백만원	실시설계용역 중지 (소하천 구역변경)	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 동곡2리(동곡농협) 2차 도시계획도로 개설	· L=180m, B=6m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○하빈 동곡1리 (하빈남로40길) 도시계획도로 개설	· L=340m, B=6m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○하빈 감문1리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· L=125m, B=6m · 사업비 : 30백만원	실시설계용역 완료	10%
○하빈 현내2리 (하빈교회 옆 외 1개소) 도시계획도로 개설	· L=435m, B=6m · 사업비 : 100백만원	실시설계용역 완료	10%
○구지 예현리 도시계획도로 개설	· L=260m, B=8m · 사업비 : 370백만원	공사 중지 중	60%
○구지 창리(시장주변) 도시계획도로 개설	· L=300m, B=6~8m · 사업비 : 958백만원	공사발주 중	50%
○구지 창리 533번지선 도시계획도로 개설	· L=218m, B=6m · 사업비 : 363백만원	공사발주 준비 중	50%
○구지 창리(면사무소뒤) 도시계획도로 개설	· L=175m, B=6m · 사업비 : 419백만원	공사발주 준비 중	50%
○구지 목단리 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 562백만원	보상(협의) 중	30%
○구지 창리(어린이공원뒤) 도시계획도로 개설	· L=206m, B=6~8m · 사업비 : 825백만원	보상(협의) 중	30%
○구지 창리(창리초교뒤) 도시계획도로 개설	· L=339m, B=8m · 사업비 : 687백만원	보상(협의) 중	20%
○달성군 도동~자모 위험도로 구조개선공사	· L=1,335m, B=8~11.5m · 사업비 : 1,793백만원	보상(협의) 중 공사 중	20%
○구지 수리리 665-567번지간 도시계획도로 개설	· L=1089m, B=8m · 사업비 : 500백만원	설계용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○구지 가천리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· L=280m, B=8m · 사업비 : 900백만원	사업인정 완료	10%
○구지 창리 451번지선 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 132백만원	보상(협의) 중	20%
○구지 창리 408번지선 도시계획도로 개설	· L=110m, B=8m · 사업비 : 650백만원	설계용역 완료	10%
○구지 창리 589-3번지선 도시계획도로 개설	· L=85m, B=6m · 사업비 : 125백만원	공사중	90%
○구지 창리 596번지선 도시계획도로 개설	· L=95m, B=6m · 사업비 : 156백만원	보상(협의) 중 발주 준비	50%
○구지 창리 구지중학교 옆 도시계획도로 개설	· L=310m, B=10m · 사업비 : 1,750백만원	사업인정 완료	10%
○구지 창리(665번지선) 도시계획도로 개설	· L=545m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○구지 창리(331-5번지선) 도시계획도로 개설	· L=115m, B=6m · 사업비 : 30백만원	설계용역 완료	10%
○구지 창리(472-2번지선) 도시계획도로 개설	· L=260m, B=6~8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○구지 고봉리(344번지선) 도시계획도로 개설	· L=280m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○구지 고봉리(122-3번지선) 도시계획도로 개설	· L=360m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○구지 고봉~가천간 (군도17호선) 도로확장	· L=1,300m, B=10~13m · 사업비 : 150백만원	타당성 재조사 중	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○논공 상리 공단도로 개설 공사	· L=995m, B=30m · 사업비 : 1,574백만원	공사 중	60%
○논공 삼리리(승호마을) 도시계획도로 개설	· L=90m, B=8m · 사업비 : 199백만원	보상(협의) 중	45%
○논공 하1리 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6~8m · 사업비 : 320백만원	공사 중	65%
○논공 노이2리 마을회관옆 도시계획도로 개설	· L=105m, B=8m · 사업비 : 398백만원	보상(협의) 중	30%
○논공 금포3리(군청뒤편) 도시계획도로 개설	· L=250m, B=6m · 사업비 : 476백만원	공사 완료	100%
○논공 금포2리 (금포초등학교앞) 도시계획도로 개설	· L=230m, B=8m · 사업비 : 600백만원	보상(협의) 중	30%
○논공 금포3리(봉동길) 도시계획도로 개설	· L=140m, B=6m · 사업비 : 237백만원	보상(협의) 중	30%
○논공 남리(논공초교앞) 도시계획도로 개설	· L=130m, B=6m · 사업비 : 361백만원	공사 완료	100%
○논공 금포2리 (교회옆) 도시계획도로 개설	· L=50m, B=8m · 사업비 : 207백만원	공사 중	60%
○논공 북1리 도시계획도로 개설	· L=350m, B=8~12m · 사업비 : 1,033백만원	공사 중	55%
○논공 삼리3리(국도옆) 도시계획도로 개설	· L=208m, B=10m · 사업비 : 1,492백만원	실시계획 열람 공고 중	10%
○논공 금포1리(새터) 도시계획도로 개설	· L=265m, B=6m · 사업비 : 969백만원	보상(협의) 중	30%
○논공 위천1리 위천1길 도시계획도로 개설	· L=50m, B=8m · 사업비 : 178백만원	보상(협의) 중	10%



사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○논공 삼리2리 안씩실 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 450백만원	설시설계용역 완료	10%
○논공 북1리(소로) 도시계획도로 개설	· L=240m, B=6m · 사업비 : 1,500백만원	설시설계용역 완료	10%
○논공 우방아파트옆 도시계획도로 개설	· L=52m, B=8m · 사업비 : 400백만원	설시설계용역 완료	10%
○논공 위천2길 도시계획도로 개설	· L=125m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 기세리 (소로3류-141호선) 도시계획도로 개설	· L=200m, B=6m · 사업비 : 200백만원	공사 중	70%
○옥포 간경 주진입도로 개설	· L=475m, B=12m · 사업비 : 1,099백만원	공사 중지 (16.12. 2.) 지장주 이설 지연	70%
○옥포 본리2리(대방) 도시계획도로 개설	· L=400m, B=12m · 사업비 : 1,283백만원	공사 중	55%
○옥포 강림2리(공단뒤편) 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6m · 사업비 : 360백만원	보상(협의) 중	40%
○옥포 김흥2리 마을 주진입로 도시계획도로 개설	· L=730m, B=8m · 사업비 : 400백만원	보상(협의) 중	40%
○옥포 교항~신당 경계 도시계획도로 개설	· L=440m, B=6m · 사업비 : 279백만원	보상(협의) 중	40%
○옥포 강림1리 도시계획도로 개설	· L=285m, B=6m · 사업비 : 667백만원	보상(협의) 중	40%
○옥포 신당리(옥포농협앞) 도시계획도로 개설	· L=146m, B=6m · 사업비 : 464백만원	보상보류 (선형변경)	15%
○옥포 본리(옥계1길) 도시계획도로 개설	· L=230m, B=6m · 사업비 : 411백만원	공사 중	55%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 간경리 (옥포교회동편) 도시계획도로 개설	· L=310m, B=6~8m · 사업비 : 26백만원	보상협의 중	45%
○옥포 강림2리 도시계획도로 개설	· L=110m, B=6m · 사업비 : 300백만원	공사 중	55%
○옥포 교항2리 외곽 도시계획도로 개설	· L=420m, B=8m · 사업비 : 657백만원	보상(협의) 중	40%
○옥포 간경리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· L=160m, B=6m · 사업비 : 798백만원	보상(협의) 중	25%
○옥포 강림리 (보금자리주택) 도시계획도로 개설	· L=570m, B=15m · 사업비 : 2,094백만원	보상(협의) 중	45%
○옥포 교항1리(교항2길) 도시계획도로 개설	· L=270m, B=6m · 사업비 : 293백만원	보상(협의) 중	30%
○옥포 본리1리(중양길) 도시계획도로 개설	· L=180m, B=6m · 사업비 : 446백만원	공사 중	55%
○옥포 본리1리(국도옆) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 325백만원	공사 중지(17.4.20.) 지장주 이설 문제	10%
○옥포 본리1리 (950번지선) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 408백만원	보상(협의) 중	30%
○옥포 교항1리(1336번지선) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 550백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 강림1리 강림3길 도시계획도로 개설	· L=145m, B=6m · 사업비 : 650백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 간경2길 도시계획도로 개설	· L=225m, B=6m · 사업비 : 1,050백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 신당리(신당2길) 도시계획도로 개설	· L=140m, B=6m · 사업비 : 700백만원	설계용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 교항1리 교항5길 도시계획도로 개설	· L=275m, B=6m · 사업비 : 1,350백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 신당리(신당길) 도시계획도로 개설	· L=160m, B=6m · 사업비 : 800백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 기세리 (소로3류-144호선) 도시계획도로 개설	· L=320m, B=6m · 사업비 : 1,350백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 본리2리 2307-6번지선 도시계획도로 개설	· L=180m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	· L=60m, B=12m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 강림1리 900번지선 도시계획도로 개설	· L=80m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 본리1리 965번지선 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 교항1리 1226번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· L=200m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 간정리 505번지선 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 본리2리 (옥포초교뒤편) 도시계획도로 개설	· L=190m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	· L=370m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	· L=50m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○옥포 강림리(공단옆) 도시계획도로 개설	· L=65m, B=12m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 기세리 도시계획도로 개설	· L=440m, B=10m · 사업비 : 150백만원	설계 발주 준비 중	-
○현풍 하리(현풍로14길) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 397백만원	공사 중지 (17.5.11.) 보상협의 지연	55%
○현풍 중리(학산아파트뒤) 도시계획도로 개설	· L=201m, B=6m · 사업비 : 400백만원	공사 중지 (14.8.28.) 보상협의 지연	55%
○현풍 하리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· L=230m, B=6m · 사업비 : 200백만원	보상(협의) 중	30%
○현풍 부1리 도시계획도로 개설	· L=220m, B=6m · 사업비 : 289백만원	공사 중	60%
○현풍 상2리 도시계획도로 개설	· L=105m, B=6m · 사업비 : 474백만원	보상(협의) 중	30%
○현풍 상1리(향교옆) 도시계획도로 개설	· L=125m, B=6m · 사업비 : 200백만원	공사 중	70%
○현풍 부1리(마을안길) 도시계획도로 개설	· L=90m, B=6m · 사업비 : 309백만원	보상(협의) 중	35%
○현풍 휴게소 하이패스전용IC 도시계획도로 개설	· 1식 · 사업비 : 22백만원	공사 중	60%
○현풍 원교~오산간 (군도1호선) 위험도로 개설	· L=1,350m, B=8~12m · 사업비 : 1,714백만원	공사 중	80%
○현풍 부4리(경림빌라앞) 도시계획도로 개설	· L=51m, B=6m · 사업비 : 124백만원	공사 중지(17.4.27.) 지장주 이설 문제	55%
○현풍 중3리(성창빌라옆) 도시계획도로 개설	· L=110m, B=6m · 사업비 : 217백만원	공사 중	70%
○현풍 원교2리 도시계획도로 개설	· L=390m, B=8m · 사업비 : 379백만원	보상(협의) 중	25%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 성하3리(백조맨션뒤) 도시계획도로 개설	· L=160m, B=6m · 사업비 : 160백만원	보상(협의) 중	20%
○현풍 자모리(마을안길) 도시계획도로 개설	· L=240m, B=8m · 사업비 : 446백만원	보상(협의) 중	30%
○현풍 성하2리(마을진입로) 도시계획도로 개설	· L=370m, B=10m · 사업비 : 371백만원	보상(협의) 중	30%
○현풍 원교2리(마을회관옆) 도시계획도로 개설	· L=65m, B=8m · 사업비 : 193백만원	보상(협의) 중	30%
○현풍 중1리(돌섬횃집옆) 도시계획도로 개설	· L=50m, B=6m · 사업비 : 400백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 부1리(우성하이츠옆) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 550백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 성하2리(마을안길) 도시계획도로 개설	· L=200m, B=6m · 사업비 : 600백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 원교1리 도시계획도로 개설	· L=90m, B=6m · 사업비 : 130백만원	보상(협의) 중	40%
○현풍 중1리 (영재어린이집옆 외 1개소) 도시계획도로 개설	· L=190m, B=6m · 사업비 : 100백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 상2리(현풍초교옆) 도시계획도로 개설	· L=120m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 상1리 도시계획도로 개설	· L=260m, B=12m · 사업비 : 100백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 대1리 도시계획도로 개설	· L=200m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 상1리(현풍향교진입) 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 300백만원	설계용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 성하3리(시외버스 터미널옆) 도시계획도로 개설	· L=60m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 중4리 도시계획도로 개설	· L=100m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 중1리(달성경찰서앞) 도시계획도로 개설	· L=40m, B=6m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 원교2리(KT&G옆) 도시계획도로 개설	· L=150m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○현풍 중1리(학산아파트옆) 도시계획도로 개설	· L=60m, B=8m · 사업비 : 50백만원	설계용역 완료	10%
○유가 유곡2리 도시계획 도로 개설	· L=400m, B=8m · 사업비 : 916백만원	보상(협의) 중	30%
○유가 가태1리 도시계획도로 개설	· L=280m, B=8m · 사업비 : 433백만원	보상(협의) 중	40%
○유가 초곡 진입도로 개설	· L=1400m, B=10m · 사업비 : 1,000백만원	설계용역 중지(16.4.19.)	5%
○비슬산 휴양림도로 확포장 공사	· L=2,200m, B=15~18m · 사업비 : 2,000백만원	(연속적지도 수정) 설계용역 중지(16.5.16.)	5%
○도로표지판 설치 및 정비	· 표지판 설치 및 정비 1식 · 사업비 : 50백만원	(연속적지도 수정) 연중 시행	60%
○도로굴착복구 (연중시행)	· 도로굴착복구 1식 · 사업비 : 2,870백만원	연중 시행	50%
○가창 내주리~중주리간 도로정비	· L=766m, B=6m · 사업비 : 449백만원	준공완료	100%
○다사 문양리 장귀미 도로정비	· L=179m, B=4m · 사업비 : 240백만원	준공완료	100%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 중주리 도로정비(교량)	· L=15m, B=8m · 사업비 : 853백만원	공사 중	80%
○유가 가태~본말간 도로 확포장	· L=991m, B=6m · 사업비 : 947백만원	공사 중	45%
○구지 예현리 마을안길 확장	· L=164.6m, B=5m · 사업비 : 303백만원	공사 중	60%
○논공 노이1리 갈실 도로정비	· L=140m, B=3m · 사업비 : 202백만원	준공완료	100%
○현풍 대1리 도로정비	· L=130m, B=2.5~3m · 사업비 : 300백만원	공사중	50%
○가창 우록2리 마을안길 확포장	· L=300m, B=4~6m · 사업비 : 238백만원	공사중	60%
○가창 주리 마을안길 확포장	· L=261m, B=6m · 사업비 : 284백만원	공사 완료	100%
○가창 오리 인도설치	· L=990m, B=2m · 사업비 : 1,682백만원	공사 중	70%
○가창 용계초교 앞 방음벽 설치	· L=50m · 사업비 : 145백만원	준공완료	100%
○옥포 송촌리 마을입구 도로정비	· L=106m, B=4.4~6m · 사업비 : 107백만원	준공완료	100%
○유가 양리 진입도로 확포장	· L=286m, B=8m · 사업비 : 457백만원	공사중	80%
○유가 리도207호선 개설	· L=600m, B=8m · 사업비 : 182백만원	보상중	30%
○구지 예현리 201-1번지선 도로확포장	· L=197m, B=6m · 사업비 : 269백만원	공사 중	70%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○논공 삼리2리 마을안길 확장	· L=50m, B=4m · 사업비 : 147백만원	공사중	50%
○유가 한정리 인도설치	· L=890m, B=2~4.9m · 사업비 : 478백만원	준공완료	100%
○옥포 김흥3리 1434번지선 도로정비	· L=180m, B=6m · 사업비 : 249백만원	공사중	70%
○옥포 교항~신당간 도로 확포장	· L=56m, B=6m · 사업비 : 159백만원	준공완료	100%
○유가 한정1리 마을안길 확포장	· L=500m, B=6m · 사업비 : 304백만원	준공완료	100%
○유가 유곡리 도로 확포장	· L=545m, B=6.6~9.6m · 사업비 : 383백만원	공사중	70%
○구지 화산리 12번지선 마을진입로	· L=120m, B=6m · 사업비 : 607백만원	보상중	50%
○가창 최정산 도로공사	· L=7,400m, B=10m · 사업비 : 2,487백만원	설시설계용역	5%
○옥포 벚꽃2길 인도설치	· L=1,004m, B=1.8~3m · 사업비 : 955백만원	준공완료	100%
○가창 우록1리 마을안길 확포장	· L=196m, B=2~4m · 사업비 : 120백만원	설계용역완료	10%
○화원 성산리(삼주아파트) 인도정비	· L=491m, B=3m · 사업비 : 200백만원	준공완료	100%
○논공 금포2리 금포초등길 도로확장	· L=170m, B=4m · 사업비 : 300백만원	설계용역완료	10%
○옥포 선녀곡 마을진입도로 확포장	· L=63m, B=5m · 사업비 : 50백만원	준공완료	100%



사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 상2리 도로확장	· L=58m, B=5~6m · 사업비 : 100백만원	설계용역완료	10%
○유가 가태1리(431-1번지선) 교량확장 재가설	· L=20m, B=8m · 사업비 : 300백만원	공사중	80%
○구지 대암리 257번지선 마을안길 확포장	· L=80m, B=4m · 사업비 : 101백만원	설계용역완료	10%
○가창 혈티로 배수로 정비	· L=460m · 사업비 : 100백만원	준공완료	100%
○유가 용금공단내 도로정비	· L=485m, B=8m · 사업비 : 600백만원	공사중	50%
○유가 초곡리 마을도로 확포장	· L=861m, B=8m · 사업비 : 800백만원	설계용역완료	10%
○노이1교 명곡교 재가설	· 교량개체 2개소 · 사업비 : 420백만원	설계용역완료	10%
○금포2교 보수보강	· 교량보수 1개소 · 사업비 : 30백만원	공사중	50%
○옥포 원전길 노후도로 아스콘 덧씌우기	· L=1,020m, B=4~6m · 사업비 : 40백만원	준공완료	100%
○무등2리 외 1개소 안전휀스 설치	· L=138m · 사업비 : 21백만원	준공완료	100%

## 5. 타기관 현안사항

### 1 국가사업

- 대구국가산업단지 진입도로 건설 (70%)
  - 현풍IC~산업단지 동측 신설(4차로) : L=1.92km, B=20m
  - 현풍IC~산업단지 북측 확장(4→8차로) : L=1.21km, B=38.5m
  - 사업비 : 574억원
  - 발주처 : 부산지방국토관리청
  - 2012. 6. ~ 2013. 12. : 기본 및 실시설계
  - 2014. 6. : 총사업비 협의(기획재정부)
  - 2014. 12. : 공사 착공
  - 2015. 10. : 공사추진 및 문화재 시굴조사
  - 2016. 6. : 공탁(보상완료)
  - 2016. 8. : 토공 및 터널등 구조물 시공 및 문화재조사 병행
  - 2018. 12. : 공사 준공
- 국도30호선 성주대교(구)개축공사 (30%)
  - 사업규모 : L=2.5km (성주대교 L=1.08km)
  - 총사업비 : 375억원
  - 발주처 : 부산지방국토관리청
  - 2014. 12. : 실시설계용역 완료
  - 2015. 4. : 공사 발주요청(부산청→조달청)
  - 2015. 5. : 도로구역결정 및 지형도면 고시
  - 2015. 8. : 공사 착공
  - 2016. 3. : 건설사업관리용역 발주
  - 2019. 6. : 공사준공

○ 대구순환고속도로(성서~지천간) 건설 (25%)

- 사업규모 : L=10.8km, B=20m(4차로)
  - 터키구간 : 1공구(달서구 대천동~다사 매곡리) L=5.1km
  - 재정구간 : 2공구(다사 매곡리~경북 칠곡군) L=5.7km
- 총사업비 : 5,242억원
- 발 주 처 : 한국도로공사
- 2012. 10. : 타당성조사 완료
- 2013. 5. : 1공구 업체선정(한화건설)
- 2013. 3. ~ 2014. 6. : 2공구 기본 및 실시설계 완료
- 2014. 3. : 2공구 업체선정(대우건설)
- 2014. 5. : 1공구 공사착공
- 2014. 9. : 도로구역 결정고시(1공구)
- 2014. 12. : 도로구역 결정고시(2공구)
- 2016. 6. : 2공구 공사착공
- 2020. 12. : 공사 준공(1공구)
- 2022. 12. : 공사 준공(2공구)

○ 중부내륙고속도로(창녕~현풍) 확장공사 (10%)

- 사업규모 : L=15.48km(4차로⇒6차로)
  - 총사업비 : 1,175억원
  - 발 주 처 : 한국도로공사
  - 2007. 1. ~ 8. : 예비타당성조사(기획재정부)
  - 2010. 12. : 타당성 조사 및 기본설계 완료
  - 2014. 10. : 실시설계용역 착수
  - 2016. 6. : 실시설계용역 완료
  - 2016. 9. : 타당성 재조사 요청(국토부 → 기재부)
- 최소 6개월 소요(사업비 증가 1,175 → 2,546억)

## 2

## 대구시 사업

- 국가과학산업단지 서편도로 건설 (100%)
  - 사업규모 : L=1,550m, B=27~40m
    - ※ 우선 시행구간(국가산단 ↔ ITS 지능형 자동차부품시험장) L = 730m
  - 총사업비 : 156억원
  - 2013. 8. ~ 12. : 우선시행 구간 토지 분할, 보상열람 공고 및 보상
  - 2014. 6. : 우선 시행구간 보상 완료
  - 2014. 12. : 우선 시행구간 중 1단계(730m) 착공
  - 2015. 7. : ITS동편구간(820m) 착공
  - 2016. 5. : 1단계 준공
  - 2017. 5. : 도로 포장 및 공사 준공
- 국가산업단지(2단계) 서편도로 건설 (5%)
  - 사업규모 : L=2,670m, B=27~35m
  - 총사업비 : 312억원
  - 2017. 4. : 건설기술용역 심의
  - 2017. 5. : 설계용역 착수
  - 2018. 5. : 설계용역 완료
  - 2018. 6. : 공사 착공
  - 2020. 12. : 공사 준공
- 김홍교차로~달성1차산단간 도로건설 (53%)
  - 사업규모 : L=1,100m, B=20m
  - 총사업비 : 115억원
  - 2014. 6. : 실시설계용역 완료
  - 2015. 3. : 보상 협의
  - 2016. 1. : 공사 착공
  - 2016. 3. : 공사 중지(지장물 철거 지연관련)
  - 2017. 1. : 1차 공사 준공(L=600m)
  - 2017. 11. : 전구간 공사 준공(L=1,100m)

- 성서5차~세천구획정리 지구간 도로건설 (25%)
  - 사업규모 : L=350m, B=30m
  - 사업규모 : 174억원
  - 2014. 7. : 실시설계용역 완료
  - 2015. 6. : 1차보상 협의
  - 2016. 4. : 2차보상 협의
  - 2017. 4. : 3차보상 협의
  - 2018. 12. : 잔여구간 보상 및 공사 준공
- 현풍천변 도시계획도로 개설사업 (10%)
  - 사업규모 : L=335m, B=30m
  - 총사업비 : 190억원
  - 2015. 7. : 실시설계용역 착수
  - 2016. 12. : 실시설계용역 완료
  - 2017. 5. : 보상계획 공고
  - 2019. 12. : 공사 준공
- 하빈 동곡~감문간 도로건설 (5%)
  - 사업규모 : L=1,900m, B=10⇒20m
  - 총사업비 : 145억원
  - 2015. 6. : 실시설계용역 착수
  - 2016. 3. : 실시설계용역 중지(도시계획시설 변경결정)
  - 2017. 6. : 실시설계용역 완료 예정
  - 2018. 12. : 공사 준공
- 구지 고봉리 농공단지 서편 도로건설 (20%)
  - 사업규모 : L=159m, B=27.5~30.75m
  - 총사업비 : 27억원
  - 2015. 6. : 실시설계용역 착수
  - 2016. 5. : 실시설계용역 완료
  - 2016. 7. : 보상추진
  - 2017. 4. : 공사 착공
  - 2018. 3. : 공사 준공

- 테크노폴리스 명곡리 진·출입램프 건설 (10%)
  - 사업규모 : 진·출입 램프설치 2개소(L=1,115m, B=5.5m)
  - 총사업비 : 87억원
  - 2015. 8. : 실시설계용역 착수
  - 2016. 11. : 실시설계용역 완료
  - 2017. 1. : 보상계획 공고
  - 2017. 4. : 공사입찰공고
  - 2017. 5. ~ 2018. 12. : 보상 및 공사완료
- 옥포 본리~무지개아파트 진입도로 건설 (5%)
  - 사업규모 : L=980m, B=20m
  - 총사업비 : 75억원
  - 2016. 3. : 실시설계용역 착수
  - 2017. 8. : 실시설계용역 완료예정
  - 2018. 1. ~ 2018. 12. : 보상 및 공사추진
- 신당재~세천지구간 도로 건설 (10%)
  - 사업규모 : L=250m, B=20~30m
  - 총사업비 : 67억원
  - 2016. 6. : 실시설계용역 착수
  - 2017. 3. : 실시설계용역 완료
  - ※ 상세계획은 향후 예산확보(66.5억원)시 수립 시행
  - 2018. 12. : 공사 준공
- 금포2리 도시계획도로 건설 (10%)
  - 사업규모 : L=330m, B=20m
  - 총사업비 : 35억원
  - 2016. 6. : 실시설계용역 착수
  - 2017. 3. : 실시설계용역 완료
  - ※ 상세계획은 향후 예산확보(34억원)시 수립 시행
  - 2017. 4. ~ 2018. 12. : 보상 및 공사완료

- 다사~왜관간 광역도로 건설 (5%)
  - 사업규모 : L=9.57km, B=17.5m
  - 총사업비 : 1,756억원
  - 2011. 12. : 국토부 제2차 대도시권 광역도로 지정고시(국토부)
  - 2014. 10. : 예비타당성조사 대상사업 신청(시→국토부)
  - 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
  - 2016. 3. : 예비타당성조사 결과 통보(기재부)
  - 2016. 5. : 중앙투자심사 완료
  - 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
  - 2018. 1. : 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2018. 1. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사완료
- 달성1차 산업단지 후면 진입도로 확장 (0%)
  - 사업규모 : L=128m, B=12~20m
  - 총사업비 : 43억원
  - 2017. 1. : 유관기관 및 무상귀속 협의
  - 2017. 4. : 공사발주 준비
  - 2017. 6. : 공사 발주
  - 2018. 12. : 공사 준공
- 테크노폴리스 본리리 진출입 램프건설 (0%)
  - 사업규모 : L=1,342m, B=5.5m
  - 총사업비 : 70억원
  - 2017. 1. : 현장조사
  - 2017. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 기준 협의
  - 2017. 6. : 용역 착수
  - 2018. 6. : 설계용역 완료 후 사업 진행
- 국가산업단지(2단계) 동편 도로건설 (0%)
  - 사업규모 : L=2,100m, B=22.5m
  - 총사업비 : 273억원
  - 2017. 2. : 실시설계용역 시행계획 결정
  - 2017. 3. : 사업수행능력평가 공고
  - 2017. 5. ~ 2018. 1. : 실시설계용역 착수 및 완료
  - 2018. 2. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 완료





## 도 시 과

---

1. 개발과 보존이 공존하는  
개발제한구역 관리
2. 합리적인 토지이용으로  
지속가능한 도시공간 관리
3. 하수시설 확충 및 정비로  
살기 좋은 마을 조성
4. 농업생산기반시설 구축 및  
수리시설물 관리
5. 밝고 쾌적한 야간경관 조성 및  
전기시설 유지 관리



## 1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

### 1 개발제한구역 주민지원사업 추진

#### ○ 개발제한구역 주민지원사업

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업개요	사업비	추진실 적	진도(%)
계		9건	1,720		
생활편의 사 업	하빈 대평2리(2차구간) 농로 확포장공사	L=200m, B=3m (하빈면 대평리 1022번지 일원)	233	준공	100
	하빈 동곡2리(옥계들) 농로 확포장공사	L=470m, B=3m (하빈면 동곡리 461번지 일원)	260	준공	100
	하빈 가곡리 105-1번지 일원 농로 및 배수로 정비공사	L=250m, B=3m (하빈면 가곡리 105-1번지 일원)	150	보상중	30
	다사 부곡리 178번지 일원 인도설치공사	L=170m, B=1.5m (다사읍 부곡리 178번지 일원)	100	공사중	30
	가창 냉천리 815-4번지 일원 용수로 교체공사	L=500m (가창면 냉천리 815-4번지 일원)	100	공사중	60
	다사 죽곡리 731-1번지 일원 배수로 정비공사	L=220m, B=4m (다사읍 죽곡리 731-1번지 일원)	200	공사중	40
	하빈 가곡리 200번지 일원 농로 및 배수로 정비공사	L=130m, B=3m (하빈면 가곡리 200번지 일원)	100	보상중	20
	달성군 하빈면 가곡리 못안마을 LPG배관망사업	LPG배관망설치 14가구 (하빈면 가곡리 1045-1번지 일원)	160	착공	30
환경문화 사 업	마천산 휴림길 조성사업	주차장 정비 1식	417	공사중	30

#### ○ 개발제한구역 복지증진사업

##### - 생활비용보조사업(직접지원)

- 지원대상 : 개발제한구역 지정 당시('72. 8. 25.)부터 계속 거주자  
도시지역 가구당 월평균소득 이하인 세대
- 지원금액 : 세대당 60만원 한도(국비 70%)
- 지원내용 : 학자금, 전기·가스요금, 건강보험료, 정보·통신비,  
의료비 등 생활비용 지원
- 추진사항 : 25세대 15,000천원 지원 (2017. 5월)

## 2

### 개발제한구역관리

#### ○ 개발제한구역 불법행위 예방순찰 강화

- 일일순찰 : 읍·면 청원경찰
- 정기점검 : 분기별 정기점검
- 불법행위 적발 시 강력한 의법조치

#### ○ 단속 대상

- 토지형질변경 : 높이 50cm이상 절·성토 및 포장 등 형상변경
- 물 건 적 치 : 녹지지역 등에서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위
- 불법건축물 및 무단용도변경 행위 등

#### ○ 단속 실적

(단위 : 건수)

구 분	적 발	조치완료	조 치 중
합 계	14	7	7
무 허 가	7	2	5
형질변경	5	4	1
기 타	2	1	1

#### ○ 이행강제금 부과내역

- 11건 16,038천원

## 2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

### 1 도시계획 운용 활성화

#### ○ 도시계획위원회 운영

- 도시관리계획(안) 도시계획위원회 심의 및 자문
- 개발행위허가(안) 분과위원회 심의 및 자문
- 도시관리계획과 관련하여 군수가 자문을 요구하는 내용
- 위원회 구성(20명)
  - 부군수(위원장), 건설도시국장, 정책관광국장, 군의원(1), 언론(1), 문화(1), 전문가(14)
- 운영실적
  - ▶ 도시계획위원회

연 번	일 자	안 건
제1회	2. 9.	도시계획시설(공공청사-경찰훈련시설) 결정
제2회	5.17.	도시관리계획(광장) 결정

#### ▶ 도시계획분과위원회(개발행위허가"안")

연 번	일 자	안 건
제1회	1.18.	노이리 건축물 용도변경외 3건
제2회	2.22.	하빈면 하산리 자원순환관련시설 증축
제3회	3.15.	구지면 가천리 축사신축외 2건
제4회	4.18.	하빈면 봉촌리 용도변경외 1건
제5회	5.17.	현풍면 원교리 정비공장 신축외 1건

## ○ 한국토지정보시스템(KLIS) 관리

- 토지이용계획확인원 발급 : 1,790건
- 도시계획 관련자료 제공 : 19건
- 지역·지구 지형도면 등재 : 13건

## ○ 도시관리계획(정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시

- 도시관리계획(정비) 결정(변경) (2017. 1. 20.)
  - 위 치 : 달성군 전역
  - 내 용 : 용도지역·지구(6), 도시계획시설 신설·변경·폐지(105), 지구단위계획 변경(8) 등 119건
- 도시관리계획(방수설비) 변경결정 (2017. 1. 20.)
  - 위 치 : 다사읍 서재리 693-1 일원
  - 내 용 : 서재배수펌프장
  - 규 모 : 면적변경 ( $3,665\text{m}^2 \rightarrow 3,454\text{m}^2$ )
- 도시관리계획(공공청사) 결정 (2017. 3. 10.)
  - 위 치 : 화원읍 설화리 산124-1 일원
  - 내 용 : 대구 경찰훈련시설 결정
  - 규 모 :  $A=95,783\text{m}^2$
- 도시관리계획(광장) 결정 (2017. 5. 30.)
  - 위 치 : 현풍면 성하리 398-2 일원
  - 내 용 : 도시계획시설(경관광장) 결정
  - 규 모 :  $A=19,650\text{m}^2$

## 2 도시관리계획(개발제한구역) 변경 결정 용역

### ○ 용역개요

- 범 위 : 관내 개발제한구역
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2017. 12.
- 사 업 비 : 150백만원(군비)
- 주요내용
  - 개발제한구역 해제 검토(단절토지, 경계선관통대지)
  - 도시관리계획 변경 관련 전략환경영향평가 실시

### ○ 개발제한구역 해제 가능지

- 근거법령 : 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법  
시행령 제2조 제3항
- 단절토지
  - 도로(중로2류 15미터이상), 하천개수로(지방하천 2급)의 설치로  
인하여 단절된 3만 $m^2$  미만 토지
- 경계선관통대지
  - 개발제한구역의 경계선이 관통하는 1천 $m^2$ 이하 토지
  - 경계선 관통대지에 의해 개발제한구역의 공간적 연속성이  
상실되는 1천 $m^2$  미만의 소규모 토지

### ○ 추진사항 (진도 10%)

- 2017. 4. ~ 5. : 일상감사 및 계약심사

### ○ 향후계획

- 2017. 6. : 용역발주
- 2017. 7.~11. : 도시관리계획 변경결정(안) 작성 및 관계기관(부서) 협의
- 2017. 12. : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시

### 3

## 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역

### ○ 용역개요

- 위치/면적 : 달성군 행정구역 전체/A=426.7km<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 2.
- 사업비 : 100백만원(군비)
- 주요내용 : 도시계획 관련자료 DB 구축
  - 도시계획 관련자료 DB 구축(140여 건 추정)
  - 2013년 UPIS 준공이후 미구축 분 ~ 2017년 과업종료까지 자료
  - 도시계획 도형(도면) 및 속성자료(고시문, 조서) 구축 및 자료연계
  - 도시계획정보체계(UPIS)표준시스템 유지관리

#### ※ 도시계획정보체계(UPIS) 구축 용역 (2012년도)

- 규모 : 대구광역시 달성군 행정구역 전체
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 12.
- 사업비 : 160백만원(국비 100, 달성군 60)
- 사업규모 : 도시계획 관련자료 DB 구축 333건(2013년까지 자료)

### ○ 추진상황 (진도 10%)

- 2017. 4. 5. : 용역 일상감사
- 2017. 4. 14. : 용역 집행계획 수립
- 2017. 4. 18. : 협상에 의한 계약 타당성검토 협의(회계과)
- 2017. 5. 8. : 조달계약 의뢰 (郡 → 조달청)

### ○ 향후계획

- 2017. 6. : 용역착수
- 2017. 6.~ 2018. 2. : 용역 수행



## 4

## 상·하리 지구단위계획 수립

### ○ 개 요

- 위 치 : 논공읍 상·하리, 위천리 일원
- 면 적 : 1,225,300m<sup>2</sup>(약370,000평)
- 기 간 : 2012. 6. ~ 2017. 8.

### ○ 추진상황

- 2012. 6.~2013. 2. : 용역착수, 기초조사 및 기본구상
- 2013. 4. : 주민설명회
- 2014. 7. : 용역 최종보고회
- 2014. 12. : 군의회 보고
- 2014. 12. ~ 2015. 1. : 주민열람 및 관련부서(기관) 협의
- 2015. 2. ~ 7. : 전략환경영향평가(초안) 협의 (환경청)
- 2015. 8. : 군 도시계획위원회 자문
- 2015. 11. : 지구단위계획(안) 결정 신청 (郡 → 市)
- 2016. 1. ~ 5. : 전략환경영향평가(본안) 협의 (市 → 환경청)
- 2016. 3. : 낙동강 하류 지자체 설명회 (환경청)
- 2016. 5. 9. : 전략환경영향평가서 반려 통보 (환경청 → 市)
- 2016. 9. ~ 11. : 토지이용계획 변경(물류·유통복합용지)
- 2016. 12. 7. : 하류지자체 대상 설명회(郡주관)
- 2017. 1.4 ~ 1.23. : 지구단위계획 변경(안) 주민의견 청취
- 2017. 2. ~ 4. : 교통영향평가서 재작성
- 2017. 5. 25. : 지구단위계획(안) 결정 신청(郡→市)

### ○ 향후계획

- 2017. 5. ~ 6. : 전략환경영향평가(본안)협의(市→대구지방환경청)
- 2017. 6. : 교통영향평가 심의 (市 교통정책과)
- 2017. 8. : 도시계획위원회 심의 및 지형도면 고시 (市)

## 5 도시관리계획(광장) 결정 용역

### ○ 용역개요

- 위 치 : 현풍면 성하리 398-2번지 일원
- 면 적 : 19,650m<sup>2</sup>(5,944평)
- 기 간 : 2016. 7. ~ 2017. 5.
- 사 업 비 : 35백만원
- 주요내용
  - 도시관리계획(광장) 결정 및 지형도면 고시
  - 전략환경영향 평가 등

### ○ 추진상황 (진도 100%)

- 2016. 7. : 용역 계약 및 착수
- 2016. 8. : 용역 착수보고회
- 2016. 8. ~ 10. : 기초조사 및 도시관리계획(안) 작성
- 2016. 10. ~ 11. : 전략환경영향평가 항목 공개
- 2016. 12. : 주민의견 청취
- 2017. 1. : 전략환경영향평가(초안) 협의 회신
- 2017. 2. : 전략환경영향평가 봄철생태조사 추가 실시
- 2017. 3. : 전략환경영향평가(본안) 협의
- 2017. 4. : 전략환경영향평가(본안) 회신 (원안동의)
- 2017. 5. : 도시계획위원회 심의 (원안가결)
- 2017. 5. 30. : 도시관리계획(광장) 결정 및 지형도면 고시

## 6 옥포 본리지구 토지구획정리사업

### ○ 사업개요

- 위 치 : 옥포면 본리리 일원
- 면 적 : 143,754m<sup>2</sup>(43,485평)
- 기 간 : 1994. 11. ~ 2017. 8.
- 사 업 비 : 10,616백만원

### ○ 추진상황

- 1994. 1. : 지구지정, 도시계획 결정(변경) 및 지적승인
- 1994. 11. : 조합설립 및 사업시행 인가(경북 공고 1994-252호)
- 1995. 9. : 공사착공
- 1997. 7. : 환지계획 인가 (대구광역시장)
- 2006. 3. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 (제2006-12호)
- 2016. 10. : 사업계획 변경 인가(제2016-1208호)
- 2016. 10. : 도시계획 변경결정 및 지적승인 고시(제2016-209호)
- 2016. 12. : 환지계획 변경인가(제2016-1509호)
- 2017. 4. : 본리지구 공공시설물 준공
- 2017. 4. : 환지처분 공고 및 환지처분
- 2017. 4. : 공공용지 귀속, 청산절차 이행

### ○ 공공시설 준공현황

- 도로 L=3,638m (B=4~18m)
- 공원 3개소 (A=6,025.4m<sup>2</sup>)
- 전기시설 1식, 우수시설 1식, 교통시설 1식

### ○ 향후 추진

- 2017. 8. : 사업완료

7

논공 금포지구 토지구획정리사업

○ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 금포리 일원
- 면 적 : 457,672m<sup>2</sup>(138,446평)
- 기 간 : 1996. 9. ~ 2017. 12.
- 사 업 비 : 471.8억원

○ 추진경위

- 1995. 2. : 토지구획정리사업 지구지정
- 1996. 9. : 조합설립 및 사업시행인가(대구시 1996-202호)
- 1997. 5. : 공사착공
- 2005. 7. : 환지계획 인가
- 2006. 5. : 국제종합토건(주) 부도로 우신중건(주) 시공사 변경
- 2009. 1. : 도시계획결정(변경), 사업계획변경인가 신청(조합→군)
- 2009.11. : 사업계획변경 인가(사업비, 토지이용계획변경)
- 2013.10. : 도시계획결정(변경) 및 지적승인(확정측량 면적 정정)
- 2016. 2. : 도시계획 결정(변경) 및 지적승인(확정측량)
- 2016.11. : 시설물 이관에 따른 현장조정회의(국민권익위원회)
- 2016.12. : 사업계획변경(사업기간 1년 연장 : 2017.12.31까지)
- 2017. 2. : 공공시설물 이관 건의 (조합→郡)
- 2017. 3. : 공공시설물 이관 건의 검토 (부분이관)
- 2017. 3. : 공공시설물 준공확인 및 부분이관
- 2017. 4. : 금포지구 공공시설물 이관 (조합→郡)
- 2017. 5. : 도로법에 따라 준용도로 공고
- 2017. 5. : 영조물 배상보험 가입 및 교통장애물 철거

○ 향후 추진

- 2017. 10. : 금포 하수처리시설 시설물 이관
- 2017. 12. : 공공시설 준공 및 환지처분
- 2017. 12. : 사업준공

## 8 불법개발행위 지도·단속

### ○ 도시지역 내 무분별한 개발행위 방지

### ○ 단속 대상

- 토지형질변경 : 높이 50cm이상 절·성토 및 포장 등
- 공작물 설치 : 무게 50ton, 부피 50m<sup>3</sup>, 수평투영면적 50m<sup>2</sup>이상
- 물 건 적 치 : 녹지지역 등에서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위 등

### ○ 단속실적 : 6건

- 원상회복 : 1건
- 계 고 중 : 3건
- 고발 및 수사의뢰 : 2건

연번	위 치	불법내용	조치내용	비고
1	구지면 수리리 115	절성토 1.7m	수사의뢰 (2.6)	
2	현풍면 지리 205-2	포장, 성토1.0m	고발(5.1)	
3	다사읍 죽곡리 703-2외 2필지	포장 155m <sup>2</sup>	계고중	
4	현풍면 상리 714	쇄석포장 471m <sup>2</sup>	원상회복 완료(5.22)	
5	옥포면 반송리 832	절토 2~4m 성토 H=0.7m	계고중	
6	구지면 예현리 161	절성토 3.0m	계고중	

### 3. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 마을 조성

#### 1 달성 옥포지역 오수관거 설치

##### ○ 사업개요

- 위 치 : 옥포면 신당리, 본리리, 교항리, 간정리 일원
- 규 모 : 오수관로 L=26km,  
오수맨홀펌프장 1개소, 배수설비 1,400세대
- 총사업비 : 18,882백만원(국비13,217, 시비5,665)
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2019. 1.

##### ○ 추진상황

- 2013. 11. : 재정 투융자 심사완료(대구시)
- 2014. 12. : 재원조달협의 완료(환경부)
- 2015. 3. : 실시설계용역 완료
- 2015. 8. : 감리용역(1차) 및 공사(1차) 착공
- 2016. 2. : 공사(2차) 착공
- 2016. 8. : 감리용역(1차) 및 공사(1차) 준공
- 2017. 1. : 공사(2차) 준공 및 공사(3차) 착공
- ※ 2017. 5월 공정률 : 총괄 52%

##### ○ 향후계획

- 2017. 10. : 감리용역(2차) 완료 및 3차 착수
- 2019. 1. : 총괄공사 준공

#### 2 다사 서재리 오수관거 정비사업 실시설계용역

##### ○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 일원
- 규 모 : 실시설계 1식(측량 L=9.4km, 배수설비 330세대)
- 용 역 비 : 309백만원(시비)
- 용역기간 : 2016. 6. ~ 2017. 6.

### ○ 추진상황

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 정비 기본계획 반영
- 2016. 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2016. 4. : 건설기술심의(대구시)
- 2016. 5. : 사업수행능력평가서 심사 및 입찰
- 2016. 6. : 실시설계용역 착수

### ○ 향후계획

- 2017. 6. : 실시설계 하수도 자문(대구시)
- 2017. 6. : 실시설계 건설기술심의(대구시)
- 2017. 6. : 재원조달 협의(환경부)
- 2017. 6. : 실시설계용역 완료

## 3 화원 천내지구 오수관거 노후도 진단 및 실시설계용역

### ○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리 일원
- 규 모 : 실시설계 1식
- 용 역 비 : 330백만원(시비)
- 용역기간 : 2017. 2. ~ 2018. 4.

### ○ 추진상황

- 2017. 2. : 건설기술심의(대구시)
- 2017. 4. : 일상감사

### ○ 향후계획

- 2017. 6. : 계약심사
- 2017. 6. : 사업수행능력평가서 심사 및 입찰
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2018. 4. : 실시설계용역 완료

4

소규모 하수시설 설치 및 정비

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
계	7건	2,645		
논공읍 달성1차산업단지 내 긴급보수공사 외 2개소 하수관거 정비공사	D400~1,000mm L=2,680m	1,470	설계중	80
화원읍 명곡리(명천로)외 1개소 하수관거 정비공사	D400mm L=1,640m	510	계약· 일상감사	-
하빈면 묘1리(묘동길) 하수관거 정비	D400mm L=370m	130	공사중	10
현풍면 중4리(현풍동로12길) 우수관거 정비	D500mm L=200m	100	공사중	90
가창 삼산 마을하수처리시설 기술진단용역	1식	15	완료	100
마을하수도 유지관리	마을하수시설 11개소 중계펌프장 2개소	220	진행중	40
하수도 긴급보수	1식	200	진행중	35



## 4. 농업생산기반시설 구축 및 수리시설물 관리

### 1 2017년 농업생산기반시설 구축

○ 총 괄 : 87건 / 20,956백만원

- 재원별 내역 (국비 2,420, 시비 1,338, 군비 17,198)

(단위 : 백만원)

구 분	계		준 공		추 진 중		보조금 (농어촌공사)		비 고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
합 계	87	20,956	13	2,289	74	18,667	-	-	
자체사업	64	14,539	10	1,583	54	12,956	-	-	
보조사업	23	6,417	3	706	20	5,711	-	-	

○ 자체사업 — 64건 14,539백만원

- 용·배수로 및 농로정비사업 : 61건 13,686백만원
- 저수지 정밀점검 용역 : 1건 100백만원(7개소)
- 농업용수 개발사업 : 1건 53백만원(1개소)
- 수리시설개보수사업 : 1건 700백만원(1개소)

○ 보조사업 — 23건 6,417백만원

- 농촌생활환경 정비사업 : 7건 1,961백만원(국비1,232, 시비375, 군비354)
- 기계화 경작로 확포장 : 1건 331백만원(국비265, 시비33, 군비33)
- 용·배수로 및 농로정비사업 : 12건 2,971백만원(시비 840, 군비 2,131)
- 농업용수 개발사업 : 1건 306백만원 (국비 282, 군비 24)
- 재해위험저수지 개보수 : 2건 848백만원 (국비 640, 시비90, 군비 118)

## 2 수리시설물 점검·정비

### ○ 수리시설물 현황

(단위 : 개소, ha)

구 분	계	저수지	배수장	양수장	관 정	기 타
시 설 수	272	88	23	31	114	16
수혜면적	2,545	936	754	421	387	47

### ○ 점검내용

- 저수지 제당누수 및 구조물 파손, 스펀들 작동여부 확인
- 배수장, 양수장, 관정 시운전 및 정상작동 상태 확인

### ○ 점검실적 (2017.1.1.~2017.5.31.)

- 2017년 국가안전대진단 수리시설물 안전점검
- 2017년 해빙기 대비 수리시설물 안전관리실태 점검

### ○ 조치내용 (2개소 / 1,075백만원)

- 제방사면 누수 : 2개소 제당 보수 및 그라우팅 시공  
※ 구지(수모지), 옥포(유정지)

3

세부사업 추진현황

▶ 자체사업

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
계		64건	14,539		
용배수로 및 농로정비사업	화원 구라리 농로확장공사	B=3→6m L=63m	83	공사중	10
	화원 본리1리 농로개설공사	B=3m L=400m	245	보상중	60
	화원 본리리(966번지선외 1개소) 농로 및 배수로 정비공사	B=4m L=320m	600	발주 준비중	-
	논공 금포2리(금포들) 용배수로 정비공사	B=0.5×0.5 L=224m	81	준 공	100
	논공 금포리(809번지선외 1개소) 간이양수장 및 교량설치공사	L=268m 교량개체1식	180	공사중	50
	논공 노이1리(새창골) 농로확장공사	B=4m L=150m	174	보상중	70
	논공 노이2리 농로개설공사	B=4m L=150m	87	보상중	85
	논공 삼리리 삼리들 중앙농로 확장공사	B=5m L=650m	500	보상중	80
	논공 상1리 농로개설공사	B=4m L=224m	161	공사중	60
	논공 위천리(467-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=300m	250	보상중	30
	농로 및 용수로 유지보수	1식	300	추진중	20
	다사 매곡리(1137번지선 외 1개소) 암반관정 설치공사	암반관정 개발 2식	180	공사중	30
	다사 문산리 697번지선 농로개설공사	B=4m L=280m	55	보상중	90
	다사 문양리(814번지선외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=450m	250	보상중	45
	다사 문양리(산14번지선외 1개소) 배수로 정비공사	L=641m	756	공사중	10

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
용배수로 및 농로정비사업	가창 냉천2리(주유소옆) 농로포장공사	B=4m L=80m	73	보상중	35
	가창 단산리(783번지선외 6개소) 농로 및 구거정비공사	B=4m L=1,071m	610	보상중	5
	가창 단산리(541번지선) 농로개설공사	B=3m L=42m	80	공사중	5
	가창 대일1리(470번지선외 2개소) 농로개설공사	B=4m L=650m	320	보상중	5
	가창 오2리(173-1번지선) 농로확장공사	B=3m L=150m	111	보상중	100
	가창 우록1리(677번지선) 농로개설공사	B=3m L=177m	110	공사중	90
	가창 우록2리(819번지선 외 3개소) 농로개설공사	B=4m L=2,140m	1,200	설계중	80
	가창 우록리 농로 확포장공사	B=4m L=250m	139	준공	100
	가창 정대2리(초곡마을) 농로개설공사	B=4m L=210m	39	보상중	70
	가창 주2리(601번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=410m	300	보상중	5
	가창 행정1리 농로개설공사	B=3m L=210m	209	준 공	100
	가창 행정2리(515번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	92	보상중	5
	가창 행정2리(퇴계) 농로포장공사	B=3m L=200m	70	보상중	60
	하빈 감문2리 용수로정비공사	B=0.5×0.5 L=210m	101	준 공	100
	하빈 대평1리(253-1번지선외 2개소)농로 및 배수로 정비공사	농로110m 배수로675m	500	공사중지	10
	하빈 묘2리(까치실) 배수로 및 농로정비공사	B=3m L=320m	63	보상중	30
	하빈 무등1리(무등지) 진입로 정비공사	B=3~4m L=127m	77	준 공	100

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
용배수로 및 농로정비사업	하빈 봉촌1리(11-1번지선외 3개소)농로 및 배수로 정비공사	B=4m L=955m	500	보상중	44
	하빈 봉촌1리(육일섬유옆) 농로확포장공사	B=4m L=340m	85	준 공	100
	하빈 하산2리(740번지선외 2개소) 배수로 정비공사	L=374m	320	공사중	40
	하빈 하산2리(너울터) 농로개설공사	B=3m L=160m	162	보상중	90
	옥포 교항1리(900번지선) 농로 및 배수로 정비공사	L=315m	200	공사중	10
	옥포 신당리(567-3번지선 외 1개소) 용배수로 및 농로정비공사	L=754m 박스개체1식	450	공사중지	10
	옥포 교항리(416-2번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	185	보상중	100
	옥포 김흥3리(1482번지선) 농로정비공사	B=4m L=150m	150	보상중	100
	옥포 본리리 농로확포장 및 배수로 정비공사	B=5m L=200m	39	보상중	60
	현풍 대1리(십이정려각옆) 농로확포장공사	B=5m L=250m	321	보상중	15
	현풍 신기리 농로 및 배수로 정비공사	B=5m L=200m	124	보상중	65
	현풍 오산2리(854번지선) 농로확포장공사	B=4m L=170m	150	보상중	5
	현풍 지1리(1136번지선외 1개소) 농로확포장공사	B=4m L=650m	400	보상중	45
	유가 가태1리 농로포장공사	B=4m L=203m	114	준 공	100
	유가 도의리(1091-12번지선) 배수로 정비공사	H=2~3m L=113m	77	준 공	100
	유가 본말1리(680-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=230m	145	보상중	25
	유가 양1리(381번지선 외 1개소) 농로확포장공사	B=4m L=590m	600	보상중	85

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
용배수로 및 농로정비사업	유가 양리(353번지선) 농로개설공사	B=4m L=100m	100	보상중	5
	유가 유곡1리 농로개설공사	B=4m L=280m	65	보상중	70
	유가 음리 농로포장공사	B=4m L=450m	94	보상중	80
	유가 초곡리 농로포장공사 (438-1번지선)	B=3m L=460m	52	보상중	70
	유가 한정1리 농로포장공사	B=4m L=350m	66	보상중	40
	유가 한정2리 농로확포장공사	B=4m L=550m	59	보상중	55
	구지 가천리(63번지선 외 2개소) 용배수로 정비공사	L=722m	450	공사중지	30
	구지 고봉리(733번지선) 농로포장공사	B=3m L=263m	120	공사중지	15
	구지 오설리 농로개설공사	B=4m L=50m	19	보상중	70
	구지 응암리 농로개설공사	B=3m L=200m	323	보상중	70
	구지 평촌1리(391번지선 외 1개소) 농로확포장공사	B=4m L=255m	220	보상중	45
	구지 화산리 농로개설공사	B=3m L=270m	119	보상중	70
도시생활 환경개선	저수지 정밀점검 용역	저수지 7개소	100	준 공	100
암반관정 개발공사	유가 가태리(남통지) 암반관정 개발공사	암반관정 개발 1식	53	공사중지	80
수리시설 개보수	하빈 하빈지 가뭄대비 농업용수 관로설치공사	L=2,742m	700	공사중	5

▶ 보조사업

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
계		23건	6,417		
용배수로 및 농로정비	화원 설화(골안) 농로확장공사	B=5m L=205m	256	공사중	20
	화원 구라리(1128-1번지선 외 2개소) 용수로 개설공사	L=1,306m	200	공사중	60
	가창 행정1리 묘지골 농로개설공사(2차)	B=4m L=293m	271	공사중	30
	가창 행정1리(767번지선) 농로개설공사	B=3m L=150m	200	보상중	60
	가창 냉천2리 용수로 정비공사	L=892m	300	공사중지	5
	하빈 동곡리(427번지선) 배수로 정비공사	L=202m	150	준 공	100
	하빈 동곡옥계농장~동곡치 안센터간 배수로 정비공사	L=239m	250	준 공	100
	하빈 대평2리(478번지선) 배수로 정비공사	L=590m	250	공사중	10
	옥포 신당리(890번지선) 배수로 정비공사	L=400m	200	공사중	40
	옥포 김흥2리(871번지선) 농로확포장공사	B=4m L=550m	400	보상중	0
	유가 도의리 농로포장공사	B=4m L=680m	194	보상중	85
	구지 수모지 그라우팅 보수공사	그라우팅 80공 사통, 복통	300	공사중지	10
도시생활 환경개선	논공지구 기계화경작로 확포장공사	L=1,158m	331	공사중	10

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도(%)
수리시설 개보수	재해위험저수지(유정지) 개보수	B=10m L=230m	775	공사중	5
	다사 문양리 서부2지 배수로정비공사	관로매설 L=188m	73	준 공	100
	화원, 옥포지구 한발대비 용수개발	관로매설 L=1,733m	306	준 공	100
농촌생활 환경정비	가창 농촌생활환경 정비공사	B=4m L=305m	600	보상중	0
	현풍 신기리(180번지선) 농로 및 용배수로 개설공사	B=4m L=450m	600	보상중	0
	유가 본말1리 중앙농로확포장공사	B=5m L=800m	261	보상중	60
	구지 평촌1리 농로확포장공사	B=5m L=850m	260	보상중	85
	하빈 무등2리(낫골) 농로 및 배수로 정비공사	B=3m L=550m	80	보상중	65
	하빈 묘리(안곡) 배수로 정비 및 농로개설공사	B=3m L=350m	80	보상중	25
	하빈 동곡2리 농로정비공사	B=3~5m L=200m	80	보상중	70



## 5. 밝고 쾌적한 야간경관 조성 및 전기시설 유지 관리

### 1 가로(보안)등 설치 및 배수장 시설물 설치

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업개요	사업비	추진실적	진도 (%)
계		13건	5,090		
가로(보안)등 설치 및 보수	화원 본리택지지구내 가로등기구 교체공사	LED등기구 83등 교체	100	준공	100
	논공 국민은행 - 평화산업 외 1개소 가로등 설치공사	LED등주40등 설치/ 30등 교체	300	공사중	20
	다사 왕선주유소 - 다사초등학교 가로등 교체	LED등주 48등 교체	150	준공	100
	가창 용계리-팔조령터널 외 1개소 가로등기구 교체 및 보안등 설치공사	LED등기구 180등 교체/ LED등기구 20등 설치	250	준공	100
	현풍 IC주유소~달성경찰서 가로등 교체공사	LED등주 50등 교체	150	준공	100
	절전형 LED 보안등 교체공사	LED보안등기구 2,420등 교체	1,300	진행중	20
	취약지역 보안등 설치(9개읍면)	400등 설치	320	진행중	90
	노후보안등 보수공사(폴형,취부형)	150개소 보수	300	진행중	70
배수장 시설물 설치	하빈 현내배수장외 2개소 제진기 제작구입설치	로터리 제진기 3대 설치	1,800	진행중	20
	논공 하리배수장외 2개소 원격감시반 제작구입설치	원격감시제어반 3면 설치	150	공사중	80
	유가 본말양수장 수배전반 제작구입설치	수배전반 1면 설치	50	공사중	80
	옥포 본리배수장 배수펌프 설치공사	1개소	120	공사중	50
	구지 수리양수장 보수공사	1개소	100	공사중	70

## 2 양·배수장, 암반관정 유지관리

### ○ 배수장 관리원 인부사역

- 사 업 비 : 260백만원(군비80%, 시비20%)
- 운영대상 : 배수장 23개소
- 사역인원 : 32명
- 사역기간 : 2017. 5. 8. ~ 10. 31.

### ○ 배수장 경비시스템 용역

- 사 업 비 : 10백만원
- 운영대상 : 배수장건물 20개소
- 용역기간 : 2017. 1. 1. ~ 6. 31.
- 용역업체 : (주)에스원

### ○ 양·배수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 용역

- 사 업 비 : 21백만원
- 검사대상 : 양·배수장 24개소
- 검사기간 : 2017. 4. 21. ~ 4. 27.
- 검사기관 : 한국전기안전공사
- ▶ 조치사항 : 검사 결과에 따라 양·배수장 13개소 보수

### ○ 양·배수장 전기안전관리대행 용역

- 사 업 비 : 35백만원
- 대행대상 : 양·배수장 17개소
- 용역기간 : 2017. 4. 1. ~ 10. 31.
- 용역업체 : 한국전기안전공사/(주)한국전기관리

### ○ 암반관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역

- 사 업 비 : 281백만원
- 용역대상 : 암반관정 41개소
- 용역기간 : 2017. 3. 2. ~ 5. 30.
- 용역업체 : (주)명성토건

# 안전 방재과

1. 재난안전 상황관리 및 안전문화 활성화

2. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화

3. 주민안전을 위한 CCTV관제·운영

4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

5. 하천 및 재해예방 사업 추진

6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화



## 1. 재난안전 상황관리 및 안전문화 활성화

### 1 재난안전 상황관리 철저

- 24시간 상황관리 상시근무
  - 정상근무시간 : 안전방재과 2명
  - 야간 및 휴일 : 당직자 4명
- 재난 단계별 신속한 근무체제 확립
  - 관심경보 : 위기징후 활동수준이 낮음
  - 주의경보 : 위기징후 활동이 활발하여 위기발전 경향이 있음
  - 경계경보 : 위기징후 활동이 활발하여 위기발전 농후한 상태
  - 심각경보 : 위기징후 활동이 활발하여 위기발생 확실한 상태

### 2 안전문화운동 추진을 위한 단체 지원 및 육성

- 해병전우회 지원
  - 회장 : 최팔용 (회원수 320명)
  - 2017년 지방보조금 : 9백만원
  - 주요활동분야 : 낙동강 환경보존 및 인명구조활동,교통지원
- 의용소방대 지원
  - 회장 : 최병윤 (회원수 251명)
  - 2017년 지방보조금 : 4백만원
  - 주요활동분야 : 화재예방 홍보 및 캠페인 실시
- 국민재난 안전 교육단 지원
  - 회장 : 윤연식 (회원수 130명)
  - 2017년 지방보조금 : 3백만원
  - 주요활동분야 : 재난 안전교육 및 안전문화 정착활동
- 안전모니터 봉사단 지원
  - 회장 : 김옥희 (회원수 81명)
  - 2017년 지방보조금 : 4백만원
  - 주요활동분야 : 안전위해요소 신고 및 캠페인

### 3

## 논공읍 남1리 안전마을만들기 공모사업 추진

### ○ 사업 현황

- 위치 : 논공읍 남1리 일원
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12. (2차년도)
- 사업내용 : 안전관련 주민활동 프로그램 및 환경정비사업
- 총사업비 : 200백만원

※ 환경정비사업 145백만원, 프로그램운영비 27백만원, 디자인용역 25백만 원, 사무관리비 3백만원

### ○ 추진실적

- 안전마을 협의회 회의 개최
  - 일시/장소 : 2017. 4. 12.(수), 남1리마을회관
  - 회의내용 : 2차년도 안전마을 사업방향 논의
- 안전마을 주민활동프로그램 운영비 지원
  - 프로그램 운영기관 : 달성군 청소년센터 : 17백만원
- 안전마을 방법순찰, 캠페인 활동 운영비 및 장비지원
  - 안전마을협의회장 : 논공읍 남1리장 김영식 : 10백만원
- 범죄예방 디자인 및 실시설계
  - 설계 추진기관 : 대구경북디자인센터
  - 디자인 및 설계용역비 : 25백만원

### ○ 향후계획

- 2017. 6. : 입찰공고 및 계약
- 2017. 7. : 안전마을만들기 환경정비사업 공사착수
- 2017. 9. : 환경정비공사 착공 완료

## 4 재난관리기금의 적극 활용

### ○ 기금개요

- 장기에치금 : 적립액의 15%이상(현재 20억원)
- 운용가능액 : 장기에치금을 제외한 금액
- 사용용도
  - 재난 사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업
  - 재난피해시설 · 응급복구 및 응급조치 비용철저

### ○ 추진계획

- 2017년 기금 확보 : 1,030백만원
- 재난복구 및 예방사업 등에 기 확보된 기금을 적극 활용
- 재난관리기금이 타 용도로 사용되지 않도록 기금운용관리

### ○ 재난관리기금 적립 현황(2017. 5. 31.현재)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년도말 보유액	2017년도 적립액			집행액 (2017)	현재 보유액
		법정적립액	이자	소 계		
금 액	6,142	1,030	58	1,088	13	7,217

## 5 안전문화 조성 및 안전신고 활성화

### ○ ‘안전신문고’ 앱 홍보 및 교육

- 목 적 : 안전신고 중요성에 대한 인식제고와 안전문화 활성화

### ○ 추진실적 및 향후계획

- 2017. 3. 15. : 2017년 안전모니터활성화 교육
- 2017. 3. : 개학기 학교주변 안전점검 및 단속
- 2017. 5. : 안전신문고 활성화를 위한 캠페인참여  
(사문진일대, 비슬산, 화남초등학교 앞 등)
- 2017. 6. : 지역 ‘안전지킴이’ 교육 예정( 6. 26.)

## 2. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화

### 1 2017년도 안전관리계획 수립

- 목적 : 재난유형별 피해 저감목표 설정 및 재난관리체계 구축으로 재난안전 정책 효과 제고
- 주요내용
  - 재난 및 안전관리대책(3개 분야 61개 유형)
  - 재난대응 업무별 상호협력계획(14개 분야)
  - 재난 및 안전관리분야 재정투자계획 등
- 발간·배부 : 100부(본청 및 유관기관 등 재난관리부서)

### 2 지역축제 안전관리 강화

- 지역축제 안전정책실무조정위원회 개최
  - 관련근거
    - 「재난 및 안전관리 기본법」 제11조(지역위원회)
    - 「대구광역시 달성군 재난 및 안전관리조례 제 9조」(안전정책 실무조정위원회)
  - 개최실적 : 3회
  - 대상축제 : 4개(정월대보름 달맞이문화제, 비슬산참꽃문화제, 전국민속소싸움달성대회, 달성토마토축제)
- 심의내용
  - 축제 안전관리계획 적정여부 및 행사장 안전관리 실태점검·심의
    - 참여기관 : 달성군 및 소방, 경찰, 전기, 가스 등 안전관련분야 유관기관
- 결과
  - 보완사항 현지 즉시 시정조치
  - 안전사고 없는 축제의 성공적 개최



### 3 시설물 등 안전관리 강화

#### ○ 안전관리자문단 구성 및 운영

- 구성 : 14명(교수 5, 민간전문가 9)
- 운영 : 안전사각지대, 위험시설물 등 합동점검(44개소/19회)
  - 재난안전관리업무의 기술적 자문
  - 자문의견에 따른 응급조치 및 항구대책 수립·시행

#### ○ 국가안전대진단 추진

- 추진기간 : 2. 6. ~ 3. 31.(54일간)
- 점검대상 : 건축·시설물 등 6개 분야, 1,372개소(100% 점검완료)
- 점검인원 : 1,820명(공무원 688, 민간전문가 223, 관리주체 909)
- 점검결과 : 33개소 지적(현장조치 7, 보수·보강 24, 정밀진단 2)
- 향후계획 : 점검결과 지적사항 및 위해요인 해소 시까지 추적관리

#### ○ 특정관리대상시설 지정 관리

- 지정현황 : 209개소(공공시설 26개소, 민간시설 183개소)

구 분	시설물	중점관리시설				재난위험시설		
		소계	A급	B급	C급	소계	D급	E급
합 계	209	209	114	91	4	-	-	-
시설물	19	19	12	4	3	-	-	-
건축물	190	190	102	87	1	-	-	-

- 점검기간 : 2. 1. ~ 6. 30.
- 점검내용 : 2016년 하반기 지정현황 및 추가 대상시설 전수조사
- 점검방법 : 시설관리주체별 상반기 정기 및 수시점검 실시
- 향후계획
  - 시설물 안전등급 재조정 및 신규지정·해지
  - 위험시설에 대한 보수·보강 등 위험해소계획 수립·관리

○ **시특법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 시설물 관리**

- 대상 : 526개소(교량 5, 배수장·수문 81, 건축물 440)
- 점검실적 : 시설관리주체별 상반기 정기 및 수시점검 실시
- 점검결과 : 점검결과에 따른 보수·보강 및 변경사항 등  
시스템 자료입력·관리

○ **시특법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 수문 관리**

- 대상 : 43개소(우리군내 지방하천 수문)
- 추진방향 : 하천시설물 수시예찰 강화로 시설물 및 침수 피해 최소화
- 점검실적
  - 성산1수문 외 16개소 수문 정밀점검 : 17개소 56백만원
  - 구라수문 외 18개소 수문 보수보강공사 : 19개소 20백만원
  - 상반기 43개소 수문 정기점검 : 자체점검

### 3. 주민안전을 위한 CCTV관제·운영

#### 1 통합관제센터 운영체계 확립

##### ○ CCTV통합관제센터 개소 및 운영

- 개소일 : 2017. 4. 1.
- 운영목표
  - CCTV통합관제센터 구축에 따른 각종 범죄 및 재난·재해 발생시 신속한 대응체계 확립으로 안전도시 달성 구현
- 운영개요
  - 관제규모 : CCTV전용 343회선 1,169대(군 839, 초등학교 330)
  - 용 역 비 : 733백만원(군 520백만원, 교육청 210백만원) 정도
  - 관제인원 : 관제요원 40명(4조3교대), 경찰 1명 주간근무
  - 운영시간 : 연중(24시간)
- 운영실적
  - CCTV통합관제센터 운영 및 관제요원 위탁용역 실시
  - CCTV영상 정보보안 관리 : CCTV 1,169대 영상 30일간 저장
  - CCTV관련 영상정보 열람·제공 : 158건
  - 실시간 신고 건수 : 41건 (2017. 4. 1. ~ 5. 31.)

## 2 CCTV인프라 확대 및 유지관리

### ○ 달성경찰서 상황실간 연계시스템 구축 및 환경개선

- 기 간 : 2017. 2. ~ 6.
- 장 소 : 달성경찰서 112상황실(72m<sup>2</sup>)
- 사업내용
  - 범죄현장 CCTV동영상 실시간 전송을 위한 연계시스템 구축
  - 통합관제 연계시스템 1식, LED멀티비전 4식
  - 전기, 통신, 내부 인테리어 1식 등
- 계약금액 : 69백만원
- 추진실적 : 현장 확인, 설계도서 작성, 공사 발주, 계약완료, 공사 착공
- 향후계획 : 공사 준공(2017. 6.)

### ○ CCTV신규설치로 범죄사각지역 해소

- 기 간 : 2017. 3. ~ 6.
- 대 상 : 화원읍 성화로 6길 8-3외 44개소 설치
- 계약금액 : 427백만원
- 추진실적 : 장소선정, 현장확인, 설계도서 작성, 공사발주, 계약완료, 공사 착공
- 향후계획 : 공사 준공(2017. 6.)

### ○ 공공용CCTV 유지보수 용역추진

- 용역기간 : 2017. 3. ~ 2017. 12.
- 대 상 : CCTV 143개소 308대(초등학교 CCTV제외)
  - ※ 하자보증기간 경과 CCTV만 유지보수
- 내 용
  - CCTV 시스템 정기·수시 점검
  - 장애발생시 대체장비 제공 및 신속한 복구 조치
- 용 역 비 : 59백만원

### 3

## 영상정보 관리 철저

### ○ 시설보안 대책

- 근무자 상시 신분증 패용
- 제한구역 지정 및 장비실 출입문 이중잠금 장치

### ○ CCTV 영상정보 자료유출 방지

- 관제요원 보안교육 실시
- USB 및 외부저장장치 제거, 노트북 사용금지
- 업무망과 CCTV망 분리 및 외부저장장치 사용 금지
- 통합관제실내의 모니터 및 상황판 화면 촬영 금지
- CCTV 전용회선 및 방화벽 구축

### ○ 영상정보 열람제공

- 영상정보 저장기간 : 30일 이내
- 영상정보 제공시 관련 규정에 의거 제공
- 통합관제센터내 실시간 영상의 외부유출 통제

### ○ CCTV 시스템 보안관리

- CCTV 설치·운영시 가이드라인 준수
- 사전 의견수렴, 안내판 설치, 촬영범위제한, 녹음금지 등
- CCTV 관련 시스템 비인가자의 임의 조작 금지

## 4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1

### 자연재난발생시 체계적이고 신속한 재난상황관리

#### ○ 폭염대비 단계별 비상근무

구분		기상특보/재해상황	상황실	관련부서	읍·면
비상 단계	비상 1단계	- 폭염주의보	2명 (안전방재과2)	4명(각1명)	각1명
	비상 2단계	- 폭염경보	3명 (안전방재과2, 복지정책과1)	6명 (공원2, 농업2 복지1,건강1,)	각2명

- 관련부서 : 공원녹지과, 농업정책과, 복지정책과, 건강증진과 보건과
- 주요도로 살수계획 수립 : 2017. 5. 30.

#### ○ 풍수해대비 단계별 비상근무

구분		태풍	호우	강풍	상황실	관련 부서	실·과	읍·면
준비 단계	상시대비 체제	지속적인 상황관리가 필요한 단계			주간:2명 야간:당직	-	-	-
	사전 대비 I	태풍도착 예상1일전	예비특보 또는 이에 준하는 단계	주의보	3명 (안전 방재과)	각 1명	-	각 1명
비상 단계	비상 I	예비특보	주의보	경보	17명	-	-	전 1/3
	비상 II	주의보·경보	경보	국지적 피해 발생시	40명	-	전 1/3	전 1/3
	비상 III	대규모 재난 피해 발생	대규모 재난 피해 발생	대규모 재난 피해 발생	62명	-	전 1/2	전 1/2

- 재난관련부서 : 건설과, 도시과, 건축과, 공원녹지과, 농업정책과
- 겨울철 자연재난 비상근무 실시 : 10회

## 2 자연재난 예방활동으로 주민의 생명과 재산 보호

### ○ 다사 서재2 자연재해 위험지구 정비사업

- 위 치 : 달성군 다사읍 서재리 741번지 일원
- 규 모 : 배수펌프장 증설( $30\text{m}^3/\text{min} \rightarrow 1,440\text{m}^3/\text{min}$ ) ,  
유수지설치 1개소 ( $V=14,000\text{m}^3$ ), 우수관로 정비 1식
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 204억원(국비101, 지방비103)
- 현 추진상황 : 실시설계 용역중(진도 80% / '17. 8월 완료예정)
- 용 역 비 : 403백만원
- 향후 집행계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016	2017	2018이후	관련부처
계	20,400	200	2,000	5,000	13,200	
국 비	10,100	-	1,000	2,500	6,600	국민안전처 (재난경감과)
시 비	4,040	-	400	1,000	2,640	
군 비	6,260	200	600	1,500	3,960	

### ○ 마을회관 50개소 자동음성통보단말기 설치공사 준공

- 공 사 명 : 마을회관 50개소 자동음성통보단말기 설치공사
- 위 치 : 화원읍 설화1리 마을회관 외 49개소
- 규 모 : 마을회관 50개소 단말기 설치 및 프로그램 작업 1식
- 공 사 비 : 138백만원
- 공사기간 : 2017. 2. 12. ~ 2017. 4. 12.
- 추진계획 : 사업 완료 및 준공검사 실시

○ **지진가속도계측기 유지보수 용역 시행**

- 용역기간 : 1. 1. ~ 12. 31.
- 용역대상 : 지진가속도계측시스템 전반
- 용역비 : 8백만원

○ **재난 예경보 설비 유지보수 용역 시행**

- 용역기간 : 4. 1. ~ 12. 31.(3분기)
- 용역대상 : 자동음성통보시스템 86개소,  
강우량 측정장치 15개소
- 용역비 : 17백만원

○ **2017년 해빙기 급경사지 안전점검 실시**

- 점검기간 : 2017. 2. 1. ~ 3. 31.
- 점검대상 : 관내 급경사지 29개소
- 점검결과 : 지적사항 8개소 조치중(민간 2개소 포함)

○ **2017년 여름철 자연재난 사전대비 점검 실시**

- 대구시 점검
  - 점검기간 : 2017. 4. 21.
  - 점검대상 : 여름철 자연재난 사전대비 추진실태 전반

○ **고지배수로 홍수기 대비 안전점검 실시**

- 일 자 : 2017. 6. 19. ~ 22.(4일간)
- 장 소 : 다사읍 서재리 53번지 일원
- 현 황 : 형식-배수암거 및涵관  
규격-1.5×1.2×1련,200m, 1.8×1.5×1련,342m  
총연장-1,455m
- 내 용 : 재해예방을 위한 고지배수로 운영관리지침 제6장 3항을  
근거로 한 정기 홍수기 대비 고지배수로 안전점검



○ **자연재난 예방 캠페인 실시(1회)**

- 일 자 : 2017. 3. 15.
- 장 소 : 다사읍 대실역, 화원읍 화원삼거리
- 내 용 : 해빙기안전 및 여름철자연재난 예방 캠페인

○ **2017년 자연재난 표준행동매뉴얼 제작·배부**

- 내 용 : 재난발생시 신속한 상황대처를 위하여 각 부서의 단계별 담당업무 등의 행동매뉴얼 발간
- 배 부 처 : 실·과·소, 읍·면, 유관기관 등 80부
- 제 작 비 : 227만원 정도

○ **수방자재 점검 및 부족분 확보 배부 완료**

- 점검기간 : 2017. 3. 24. ~ 3. 27.
- 점검대상 : 각 읍면 수방창고
- 조치사항 : 부족한 수방자재 구입 배부 (2017. 5. 3.)
  - 구입내역 : 라바콘 외 16종(11,985개)
  - 구입금액 : 6,388천원

○ **풍수해 보험 가입 홍보**

- 대상시설 : 주택, 온실
- 홍보기간 : 연중 (매월)
- 홍보방법 : 홈페이지, 재해문자전광판 홍보

## 5.하천 및 재해예방 사업 추진

1	하천 및 재해예방 사업		
사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
42건	· 사업비 : 40,679백만원	· 완 료 : 12건 · 추진중: 30건	
○ 천내천 고향의 강 정비사업(4차)	· 하천정비 L=6.8km · 사업비 : 3,540백만원	· 공사 중	5
○ 천내천 고향의 강 정비사업(3차)	· 하천정비 L=6.8km · 사업비 : 4,753백만원	· 준공	100
○ 진천천 재해예방사업 (유지수확보)(4차)	· 하천정비 L=2.45km · 사업비 : 638백만원	· 공사 중	5
○ 진천천 재해예방사업 (유지수확보)(3차)	· 하천정비 L=2.45km · 사업비 : 2,098백만원	· 준공	100
○ 낙동강변 다목적도로 건설사업	· 다목적도로 L=1.0km · 사업비 : 10,000백만원	· 일상감사 및 계약심사 중	95
○ 성년천 세천 소규모 공공시설 정비공사	· 하천정비 L=300m · 사업비 : 304백만원	· 공사 중	5
○ 논공 위천리 위천소하천 정비공사(3공구)	· 하천정비 L=849m · 사업비 : 812백만원	· 공사 중	5
○ 논공 위천리 위천소하천 정비공사(2차)	· 하천정비 L=382m · 사업비 : 249백만원	· 준공	100
○ 논공 남리 다람이 소하천 상류 정비공사	· 하천정비 L=227m · 사업비 : 253백만원	· 준공	100

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 용호천 생태하천 복원사업 기본계획수립용역	· 하천정비 L=2.7km · 사업비 : 20백만원	· 준공	100
○ 다사 이천리 아내소하천 정비공사	· 하천정비 L=45m · 사업비 : 186백만원	· 입찰공고 중	-
○ 가창 단산리 단산소하천 정비공사	· 하천정비 L=234m · 사업비 : 385백만원	· 공사 중	10
○ 단산·청룡골 세천 소규모 공공시설 정비공사	· 하천정비 L=590m · 사업비 : 385백만원	· 공사 중	보상 협의중 5
○ 가창 용계리 용계천 정비공사	· 하천정비 L=88m · 사업비 : 347백만원	· 공사 중	10
○ 가창 우록리 501번지선 하천정비공사	· 하천정비 L=472m · 사업비 : 266백만원	· 공사 중	보상 협의중 5
○ 가창 오2리 312번지선 하천정비공사	· 하천정비 L=260m · 사업비 : 229백만원	· 공사 중	보상 협의중 5
○ 가창 상원리 상원소하천 정비공사	· 하천정비 L=200m · 사업비 : 147백만원	· 공사 중	보상 협의중 70
○ 가창 주리 주동소하천 정비공사(2차)	· 하천정비 L=260m · 사업비 : 251백만원	· 준공	100
○ 가창 상원리 광산소하천 상류 호안정비공사	· 하천정비 L=417m · 사업비 : 278백만원	· 준공	100

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 우록리 신천교량 구조개선 및 제방도로 포장공사	· 교량구조개선 1식 · 사업비 : 48백만원	· 준공	100
○ 하빈지구(하산~동곡) 수해상습지 개선사업(2차)	· 하천정비 L=2.9km · 사업비 : 4,071백만원	· 공사 중	45
○ 하빈 감문리 매낙소하천 정비공사	· 하천정비 L=1.0km · 사업비 : 355백만원	· 실시설계 및 보상계획 열람공고 중	90
○ 기세곡천 재해예방사업	· 하천정비 L=8.8km · 사업비 : 1,300백만원	· 실시설계중	용역중 21
○ 옥포 교항리 교항소하천 정비공사	· 하천정비 L=880m · 사업비 : 1,724백만원	· 공사 중	75
○ 문옥교 교량 설치공사	· 교량개체 1식 · 사업비 : 1,000백만원	· 계약심사중	-
○ 옥포 교항천 호안정비 및 뚝마루 포장공사	· 하천정비 L=472m · 사업비 : 339백만원	· 공사 중	70
○ 옥포 송촌리 본리천 및 지천 정비공사	· 하천정비 L=230m · 사업비 : 188백만원	· 공사 중	90
○ 현풍천 재해예방사업	· 하천정비 L=5.3km · 사업비 : 2,260백만원	· 실시설계중	용역 중지중 65
○ 현풍 자모리 사방골소하천 정비공사	· 하천정비 L=1.6km · 사업비 : 982백만원	· 공사 중	65

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 현풍 부리 부리소하천 정비공사	· 하천정비 L=300m · 사업비 : 467백만원	· 준공	100
○ 현풍 상리 상리소하천 호안정비공사	· 하천정비 L=200m · 사업비 : 91백만원	· 준공	100
○ 유가 가태리 가태소하천 호안정비공사	· 하천정비 L=434m · 사업비 : 279백만원	· 공사 중	5
○ 유가 용리 용봉소하천 정비공사	· 하천정비 L=260m · 사업비 : 178백만원	· 준공	100
○ 구지 화산리 새담소하천 정비공사	· 하천정비 L=513m · 사업비 : 616백만원	· 공사 중	보상 협의중 10
○ 구지 오설리 오설소하천 상류 정비공사	· 하천정비 L=680m · 사업비 : 483백만원	· 공사 중	90
○ 달성보~달성공단간 자전거도로 가로등 정비공사	· 잔디등(LED 50W) 15등 · 사업비 : 54백만원	· 준공	100
○ 차천 제방 사면도로 개설공사	· 차천 제방 사면도로 B=4m, L=50m · 사업비 : 37백만원	· 공사 중	10
○ 구라수문 외 18개소 보수보강공사	· 수문 보수보강공사 1식 (수문 19개소) · 사업비 : 20백만원	· 공사 중	30
○ 성산1수문 외 16개소 정밀점검 용역	· 수문 정밀점검용역1식 (수문 17개소) · 사업비 : 57백만원	· 용역 중	40

○ 위천제 둔치잔디광장 조성사업	· 잔디광장조성 $A=164,490m^2$ · 사업비 : 884백만원	· 환경영향 평가 중	중지중
○ 위천제 둔치잔디광장 조성사업에 따른 매장문화재 표본조사용역	· 표본조사 $A=177,835m^2$ · 사업비 : 85백만원	· 환경영향 평가 중	중지중
○ 위천제 둔치 잔디광장 조성사업에 따른 환경영향평가용역	· 환경영향평가 $A=50,000m^2$ · 사업비 : 20백만원	· 용역 중	30

## 2 전내천 고향의 강 정비공사 추진

### ○ 사업현황

- 위 치 : 화원읍 성산리(낙동강 합류점) ~ 화원읍 본리리
- 사 업 량 : 축제 및 보축  $L=2.1km$ , 호안  $L=5.0km$ , 교량공 2개소, 가동보 1개소, 유지수확보(펌프장) 1식, 자전거도로  $L=22km$
- 총사업비 : 27,442백만원(국비13,721 시비5,488 군비8,233)  
※ 2017년 본예산 4,450백만원(국비2,225, 시비890, 군비1,335)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2019년

### ○ 추진실적 및 향후계획 (충진도 42%)

- 2014. 10. : 공사착공(총괄 및 1차)
- 2015. 4. ~ 2016. 4. : 1·2차공사 준공 및 3차공사 착공
- 2017. 5. : 3차공사 준공 및 4차공사 착공
- 2019. 12. : 공사 완료

### 3 진천천 재해예방사업(유지수 확보)

#### ○ 사업현황

- 위 치 : 화원읍 구라리 ~ 달서구 유천동
- 사 업 량 : 취수장 1개소, 압송관로 L=2.45km, 가동보 2개소, 경사진입로 1개소
- 총사업비 : 6,312백만원(국비3,787 시비1,515 군·구비1,010)  
※ 2017년 본예산 1,394백만원(국비837, 시비351, 군·구비206)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

#### ○ 추진실적 및 향후계획 (충진도 93%)

- 2014. 12. : 공사착공(총괄 및 1차)
- 2015. 6. ~ 2016. 7. : 1·2차공사 준공 및 3차공사 착공
- 2017. 5. : 3차공사 준공 및 4차공사 착공
- 2017. 9. : 공사 완료

### 4 하빈지구 수해상습지 개선사업

#### ○ 사업현황

- 위 치 : 하빈면 기곡리 ~ 봉촌리
- 사 업 량 : 하천정비 L=8.4km, 교량6개소
- 총사업비 : 44,001백만원(국비26,401, 시비 7,040, 군비 10,560)  
※ 2017년 2,833백만원(국비1,100, 시비293, 군비1,440)
- 사업기간 : 2006년 ~ 2018년

#### ○ 추진실적 및 향후계획 (충진도 80%)

- 2006. 3. ~ 2007. 10. : 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2009. 5. ~ 2011. 10. : 1·4공구 착공 및 준공(3.4km, 교량1개소)
- 2012. 4. ~ 2015. 2. : 2·3공구 착공 및 준공(2.1km, 교량2개소)
- 2015. 5. : 5·6공구 착공(2.9km, 교량 3개소)
- 2018. 12. : 5·6공구 준공

## 5

### 현풍천 재해예방사업

#### ○ 사업현황

- 위 치 : 현풍면 성하리(낙동강 합류점) ~ 유가면 음리
- 사 업 량 : 제방 및 호안정비, 교량공 3개소, 가동보, 유지수확보(펌프장) 1식, 생태하천조성 (L=5.3km)
- 총사업비 : 27,610백만원(국비13,805 시비5,522 군비8,283)  
※ 2017년 본예산 2,000백만원(국비1,000, 시비400, 군비600)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

#### ○ 추진실적 및 향후계획 (실시설계용역 진도 65%)

- 2015. 1. ~ 2017. 6. : 용역발주 및 완료
- 2017. 5. : 하천기본계획 일부변경 고시 완료
- 2017. 9. ~ 2020. 12. : 공사착공 및 준공

## 6

### 기세곡천 재해예방사업

#### ○ 사업현황

- 위 치 : 옥포면 반송리 ~옥연지 송해공원 ~ 간경리(낙동강합류점)
- 사 업 량 : 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 하천환경정비 L=8.8km, A=700,000m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 30,728백만원(국비15,364 시비6,145.6 군비9,218.4)  
※ 2017 본예산 1,000백만원(국비500, 시비200, 군비300)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

#### ○ 추진실적 및 향후계획 (실시설계용역 진도 21%)

- 2015. 10. ~ 2016. 1. : 하천사업 제안공모 및 선정(국토교통부)
- 2017. 1. ~ 2018. 8. : 실시설계용역 발주 및 완료
- 2018. 9. ~ 2020. 12. : 공사착공 및 준공



## 7 낙동강변 다목적도로 건설사업

### ○ 사업현황

- 위 치 : 화원읍 성산리 ~ 구라리
- 사 업 량 : 다목적도로(테크로드) 건설 L=1.0km
- 총사업비 : 10,000백만원(국비 3,000, 군비 7,000)  
※ 2017년 본예산 7,000백만원(국비3,000, 군비4,000)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2017년

### ○ 추진실적 및 향후계획 (실시설계용역 진도 95%)

- 2015. 11. : 사업계획서 제출(우리군 => 부산청)
- 2016. 1. : 사업 추진에 따른 협약 체결(우리군, 부산청)
- 2016. 3. : 실시설계 용역 발주
- 2017. 2. : 사업 추진에 따른 변경 협약 체결(우리군, 부산청, 대구국토)
- 2017. 5. : 일상감사, 계약심사 요청
- 2017. 6. : 실시설계 용역 완료
- 2017. 6. ~ 2017. 12. : 공사 착공 및 준공

## 8 논공 옹호천 생태하천 복원사업

### ○ 사업현황

- 위 치 : 논공읍 북리 ~ 남리
- 사 업 량 : 유지용수 확보, 가동보, 생태하천 조성 등
- 총사업비 : 38,167백만원(국비19,083.5 시비11,450.1 군비7,633.4)  
※ 2017년 본예산 1,300백만원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

### ○ 추진실적 및 향후계획

- 2016. 6. : 생태하천 복원사업 기본계획 용역 착수
- 2017. 3. : 생태하천 복원사업 기본계획 용역 완료
- 2017. 4. : 2018년 신규 사업 예산 신청 (우리군⇒대구시)

※ 대구시에서 예산 부족으로 인해 환경부 2018년도 신규 사업으로 신청하지 않음.  
지역 국회의원에게 보고하여 신규 사업 확정 및 내년도 국비 예산이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음.

9

위천제 둔치 잔디광장 조성사업

○ 사업현황

- 위 치 : 논공읍 성산대교~달성보 일원
- 사 업 량 : 잔디광장조성 A=164,490m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 884백만원(군비884)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

○ 추진실적 및 향후계획

- 2016. 11. : 실시설계 용역 발주
- 2017. 3. : 실시설계 용역 완료 및 일상감사, 계약심사 요청
- 2017. 4. : 매장문화재 표본조사 용역 발주
- 2017. 5. : 소규모 환경영향평가 용역 발주
- 2017. 8. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2017. 9. ~ 2018. 3. : 매장문화재 표본조사 용역 시행
- 2018. 3. ~ 2018. 8. : 공사 착공 및 준공

## 6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

### 1 국·공유재산 관리

#### ○ 재산현황

- 국유재산 : 13,276필지 2,404만㎡
- 공유재산 : 2,380필지 125만㎡

#### ○ 추진방향

- 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가
- 무단 점유자에 대하여는 원상복구 및 변상금 부과
- 행정재산으로 사용하지 않을 경우에는 용도폐지 및 총괄청으로 인계 조치

### 2 하천구역 내 점·사용 허가

#### ○ 추진방향

- 하천의 기능과 목적에 장애가 되지 않는 범위에서 허가
- 공적자원으로 공공의 이익에 적합하도록 관리 및 무분별한 점용허가 지양

#### ○ 점용료 징수

- 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수
- 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

#### ○ 하천 점·사용 허가 관리

- 중점점검대상 : 허가 목적 외 사용, 무단형질 변경 등
- 점 검 시 기 : 하천구역 내 불법행위 단속과 병행하여 시행
- 불법행위조치 : 행위 위반자에 대한 하천 점·사용 허가의 취소 및 원상복구 명령

#### ○ 점용허가현황

(‘17. 5. 29.기준)

구 분	허가건수	비 고
국가하천	33 건	2017년 신규허가 13건
지방하천	56 건	2017년 신규허가 12건



# 건 축 과

---

1. 건축행정 건실화 및 주거환경 개선

---

2. 명품 주거단지 조성

---

3. 공공건축물 견실 시공

---

4. 아름다운 도시미관 조성

---



## 1. 건축행정 건실화 및 주거환경 개선

### 1 무허가·위반 건축물 지도 및 단속

- 2017년도 항측 무허가건축물 정비 추진
  - 위반건축물 단속계획 수립 : 2017. 2. 14.
  - 조사대상 : 총 1,115건
  - 항측판독 조치사항
    - 항측 공부 및 현장조사 중
- 건축사 대행업무 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검
  - 사용승인 이후 건축법 위반여부를 분기별 계획 수립·시행
  - 2017년도 분기별 건축물 점검대상 : 20건
  - 위법행위 조치현황 : 적발건수 0건(경미한 사항 현재 시정1건)

### 2 건축행정 건실화 추진

- 2017년도 건축행정 건실화 추진계획 수립 : 2017. 5. 31.
  - ※ 대구시 점검 예정 : 2017. 11.
- 건축행정 선진화로 대민 업무처리 공정성 및 신뢰 행정구현
  - 건축허가 등 건축민원 신속·적법 처리
  - 건축통계의 적절한 유지 및 관리
    - 세움터에 의한 통계관리
    - 건축허가 통계 홈페이지 공개
  - 위반건축물의 정비계획 수립·시행·관리
    - 정비계획 수립일자 : 2017. 2. 14.
    - 위반건축물 관리대장 작성, 사후관리 및 정비 철저

### 3 농촌주택개량사업 추진

#### ○ 사업내용

- 농어촌지역(읍·면)의 노후·불량주택 개량자금 융자지원
- 대상주택 : 주택건축물(1동) 면적 150㎡이하의 신·개축
- 사업량 : 30동
- 대출액 : 담보물의 감정평가에 따른 대출가능한도 이내
- 대출조건 : 연리 2%, 1년 거치 19년 분할상환

#### ○ 추진실적

- 공사중 : 6동
- 미착수 : 24동(설계 또는 건축허가 등 행정절차 준비)

### 4 농촌빈집정비사업 추진

#### ○ 사업내용

- 1년이상 거주·사용하지 아니하고 방치된 주택 또는 건축물
- 사업량 : 빈집 철거 10개동
- 사업비 : 30백만원
- 대지 내 방치된 모든 건축물 철거 시 철거 및 폐기물 처리 비용 지원 (동당 3백만원 이내)

#### ○ 추진실적

- 신청건수 : 11동 접수
- 대상자 선정 : 6동 선정
- 나머지 4동에 대하여 추가 접수 후 대상선정 예정



## 2. 명품 주거단지 조성

### 1 공동주택 관리비용 지원사업 추진

#### ○ 사업내용

- 대 상 : 대실역청아람 2단지 등 19개단지
- 지 원 방 법 : 공동주택지원심의위원회 심의·의결
- 교부 결정액 : 947백만원
- 지원내용
  - 방수공사 및 외벽도색
  - 보안시설(CCTV, 보안등) 설치 및 어린이놀이터 보수
  - 소방시설물 교체

#### ○ 추진실적

- 공동주택지원심의위원회 개최(2017. 3. 29.) : 19개단지 선정

신청사업	단 지 명	단지수
CCTV 설치	대실역청아람2단지, 다사한일유엔아이, 와룡건영캐스빌, 논공평광행복타운, 동서동산아파트. 천내우방맨션	6
방수공사	천내보성타운, 평광현대3차아파트, 청구청룡맨션, 논공삼주아파트, 청구청탑맨션	5
외벽도색	신성서진홍더블파크, 평광4차아파트, 금성아파트, 천내에덴타운, 옥포제림뉴타운	5
어린이놀이터 보수	대곡역신동아파밀리에	1
보안등 교체	서재1차보성타운	1
소방시설물 교체	강창하이츠	1

- 추 진 중 : 19개단지

## 2 주택건설사업계획 승인 및 사용검사

### ○ 승인현황

- 대 상 : 국가산단 A2-2블록 기업형임대주택 신축
- 승 인 일 : 2017. 5. 12.
- 건물개요
  - 연면적 146,248.43m<sup>2</sup>, 지하2층/지상25층, 주 11개동, 1,038세대

### ○ 사용검사현황

대상	사용검사일	건물개요
대구국가산단 반도유보라 아이비파크	2017. 1. 10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 126,547.0946m<sup>2</sup></li> <li>· 지하2층/지상25층</li> <li>· 주 10개동</li> <li>· 813세대</li> </ul>
옥포 이진캐스빌	2017. 2. 21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 73,436.9277m<sup>2</sup></li> <li>· 지하2층/지상18층</li> <li>· 주 10개동</li> <li>· 474세대</li> </ul>
현대썬앤빌 대구	2017. 2. 22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 38,055.413m<sup>2</sup></li> <li>· 지하2층/지상33층</li> <li>· 주 6개동</li> <li>· 283세대</li> </ul>
세천 삼정그린코아 더베스트 1단지	2017. 2. 27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 37,110.1103m<sup>2</sup></li> <li>· 지하2층/지상23층</li> <li>· 주 6개동</li> <li>· 316세대</li> </ul>

대상	사용검사일	건물개요
세천 삼정그린코아 더베스트 2단지	2017. 2. 27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 31,994.6448㎡</li> <li>· 지하2층/지상25층</li> <li>· 주 5개동</li> <li>· 254세대</li> </ul>
미진 이지비아	2017. 3. 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 166,918.3985㎡</li> <li>· 지하2층/지상33층</li> <li>· 주 12개동</li> <li>· 1,278세대</li> </ul>

### 3 주택건설사업장 관리 철저

- 대 상 : 관내 주택건설 사업계획 승인된 민간아파트 7개단지
- 추진계획
  - 안전관리계획 이행 및 품질시험 실시여부 수시점검
  - 사업승인조건 이행여부 점검
  - 공사 착수 시 사업장 주변 민원 사전예방 지도
- 주택건설사업장 현황
  - 착 공 : 7개소, 6,644세대

### 3. 공공건축물 견실 시공

#### 1 공공건축물 견실 시공

##### ○ 사업현황 및 추진실적

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
달성군민체육관 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 현풍면 성하리 235-4번지</li> <li>· 2014. 1. ~ 2017. 12.</li> <li>· 지하2/지상3층, 6,029.71m<sup>2</sup></li> <li>· 사업비 : 19,300백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지상층 골조공사 중 (‘17. 12월 준공)</li> </ul>	26
달성군 보건소 이전 신축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 현풍면 하리 253-2, 2504번지</li> <li>· 2016. 6. ~ 2018. 12.</li> <li>· 지하1/지상4층, 10,958.80m<sup>2</sup></li> <li>· 사업비 : 25,907백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보건복지부 기본 설계 심의 완료</li> <li>· 설계용역 중지 (중지일 : ‘17. 3. 15. ~)</li> </ul>	-
달성군 제2노인복지관 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다사읍 매곡리 919-2번지 일원</li> <li>· 2017. 1. ~ 2018. 10.</li> <li>· 지하1/지상2층, 2,430m<sup>2</sup> 정도</li> <li>· 사업비 : 7,650백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건축설계공모 시행 (당선작 선정 : ‘17. 4. 27.)</li> <li>· 설계용역 착수 (‘17. 9월 설계 완료)</li> </ul>	-
달성군 농산물 가공 기술지원센터 신축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥포면 교항리 2961번지</li> <li>· 2017. 1. ~ 2018. 4.</li> <li>· 지상2층, 1,200m<sup>2</sup> 정도</li> <li>· 사업비 : 2,688백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계용역 중 (‘17. 8월 설계 완료)</li> </ul>	-
달성주민 건강증진센터 증축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥포면 비슬로 458길 6-2</li> <li>· 2017. 1. ~ 2017. 12.</li> <li>· 지하1/지상4층, 2,365.59m<sup>2</sup> (1개층 증축 503.24m<sup>2</sup>)</li> <li>· 사업비 : 1,307백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계용역 완료 (일상감사 및 계약심사 중)</li> <li>· 공사발주 준비</li> </ul>	3

## 4. 아름다운 도시미관 조성

### 1 도시환경 정비사업 추진

#### ○ 달성군 경관자원을 통한 지역재생 국제포럼 개최

- 일시 및 장소 : 2017. 6. 23.(금) 13:00 ~ / 군민소통관(군청 1층)
- 사업비 : 40백만원(국비 20, 시비 10, 군비 10)
- ※ 국토부 도화사업'하빈 PMZ 평화기념마을 조성 (프로그램)사업'
- 규모 : 500여명 정도(국내·외 전문가, 주민 등)
- 주관 및 주최 : (사)한국도시경관학회(대표 김한배) / 달성군
- 행사내용 : 우리군 경관발전방향에 적합한 일본성공사례지 소개, 전문가 토론회 등을 통한 달성군 도시경관 발전방향 및 도시창생 방향 모색

※ 부대행사 → '우리마을 매력찾기 프로젝트'전시회  
(9개 읍·면 주민참여를 통한 마을개선사업 발굴, 참꽃갤러리(2017. 6. 19. ~ 7. 18.))

#### ○ 달성군 도시재생지원센터 설치 · 운영

- 위치 : 옥포면 기세리 268-7번지
- 운영예산 : 160백만원(군비)
- 운영기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 운영방법 : 민간위탁
- 위탁기관 : (사)한국도시재생학회 대표 김호철
- 인력구성 : 4명(센터장 1, 사무국장1, 연구원1, 보조연구원 1)
- 내용
  - 달성3색 문화창조도시 브랜드구축사업  
(2016년 도시활력증진지역개발사업 프로그램 운영)
  - 도시재생활성화계획수립 및 관련사업 추진 지원
  - 주민참여 활성화 및 의견조정, 주민협의체 지원
  - 그 밖의 도시재생사업 지원에 필요한 사항

## ○ 현풍IC 관문경관개선사업 완료

- 사업구간 : 현풍면 대리 58-1(현풍JTC 1교)
- 사업비 : 194백만원(시비)
- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2017. 4.
- 사업규모 : 가로35m X 높이8.1m(양면)
- 사업내용 : 고속도로 하부 입면 조형적 개선, 안내사인 및  
경관조명등 설치
- 준공일 : 2017. 4. 10.

## ○ 현풍중양로 간판정비사업(2차) 추진

- 사업범위 : 현풍중양로 일원(L=0.9km)
  - 현풍중양로 89-1 ~ 현풍로10길 138
  - 현풍중양로 86 ~ 현풍중양로 2
- 사업비 : 560백만원(국비210, 군비294, 자부담56)
- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2017. 10.
- 사업내용 : 장소적 특성에 맞는 디자인(색채계획, 규격 등)된  
간판, 건축물과 조화가 되며 빛공해 방지법에 따  
른 야간이 아름다운 간판디자인
- 추진현황
  - 2017. 4. 24. : 제안공모 공고
  - 2017. 5. 2. : 현장설명회 개최

## ○ 하빈PMZ 평화기념마을조성사업

- 위치 : 달성군 하빈면 봉촌리 및 하산리 일원
- 사업기간 : 2016. 7. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 6,000백만원(국비3,000, 시비1,500, 군비1,500)

- 사 업 량

- 1구간 : 하목정 진입경관 조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입 경관 조성
- 2구간 : 하천독길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성
- 3구간 : 하빈PMZ 평화기념센터 조성
- 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성

- 추진현황

- 2017. 1. : 주민설명회 개최
- 2017. 3. : 중간보고회 개최
- 2017. 4. : 토지매입관련 공유재산심의회 심의(원안가결)  
기본 및 실시설계 용역 중지 중
- 2017. 5. : 공유재산관리계획 의회 승인 및 감정평가 의뢰

○ 달성군 기본경관계획 수립 용역

- 사업범위 : 달성군 전지역(426.67km<sup>2</sup>)
- 사 업 비 : 200백만원(군비)
- 사업기간 : 2016. 2. 26. ~ 2017. 6.
- 계약업체 : (주)브이아이랜드 대표 김경인
- 사업내용 : 기본경관계획의 기본방향 및 목표설정, 기본경관 구상 및 계획수립, 경관상세설계지침서 작성, 실행 계획 작성, 경관협정 등
- 추진현황 및 향후계획
  - 2017. 4. : 대구시 경관위원회 승인 및 심의신청
  - 2017. 5. : 대구시 경관위원회 경관심의 개최
  - 2017. 6. : 최종보고회 개최
  - 경관조례 제정

○ 디자인에 기초한 학교주변 환경개선사업(남동초등학교)

- 사업구간 : 논공읍 남리4길 ~ 남동초등학교 진입로(약450m)
- 사업비 : 314백만원(시비)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.
- 사업내용
  - 안전한 학교길 조성 : 안전유도라인 설치, 디자인이 가미된 경관조명등 설치, 조형물 설치, 안전터널 조성(벽면 경관조명, 바닥포장)
- 추진현황 및 향후계획
  - 2017. 4. : 기본설계 완료
  - 2017. 5. : 실시설계 용역시행
  - 2017. 7. : 1차 공사시행
  - ※ 남동초등학교 디자인 협의 완료



## 2 옥외광고물 관련 업무 추진

### ○ 주민참여 불법광고물 수거보상제 실시

- 운영예산 : 17.92백만원(시비 10, 군비 7.92)
- 운영기간 : 2017. 4. ~ 예산범위 내
- 보상대상자
  - 불법전단지 : 우리 군에 주소(주민등록 상)를 두고 실제 거주하는  
만 60세 이상인 자, 국민기초생활 수급대상자
  - 불법현수막 : 우리 군 소속 주민단체
- 보상기준
  - 불법전단지

종 류	규격	수거량	보상금액
벽 보	30cm×40cm이상	50장	500원
전 단	30cm×40cm미만	200장	500원
전화번호 이용 광고물 (음란, 사행성)	규격 관계없음	1장	600원

- 불법현수막

종 류	규격	수거량	보상금액
현수막	규격 관계없음	1장	1,000원
	족자형	1장	500원
	단, 1인/일 10만원이내, 1인/월 30만원 이내 지급		



# 교 통 과

---

1. 사람중심의 대중교통체계 확립

---

2. 원활한 교통체계망 및 교통안전 구현

---

3. 교통질서 확립 및 주차환경 개선

---

4. 효율적인 자동차 관리 및 관련업체 지도·단속

---

5. 고객만족 차량민원행정 추진

---



## 1. 사람중심의 대중교통체계 확립

### 1 대중교통 이용 서비스 향상 및 주민불편 해소

#### ○ 수요자 중심의 노선조정을 통한 대중교통 이용의 활성화

- 시내버스 이용수요 변화에 따른 불편 해소 및 주민건의 사항 반영
- 테크노폴리스 서편 및 달성2차 산단 연장운행(급행8)
- 출퇴근시간대 테크노폴리스~대곡역 운행대수 추가(급행8, 4대)
- 옥포 보금자리지구 노선 경유(623번)
- 다사 세천지구 노선 연장(달서1)

#### ○ 대중교통 시설물 설치·정비

- 내용 : 이용 수요가 많은 정류소에 승강장 신설 및 정비로 주민편의 도모
- 시내버스 유개승강장 설치 : 11개소, 92백만원
- 승강장 이설 및 의자설치 등 : 3개소, 6백만원

#### ○ 여객자동차(택시, 시내버스) 교통불편 신고 등 행정처분 : 247건

- 정차불이행, 운전자 교양사항 등 : 186건
- 시내버스 운행시간 미준수, 마지막 조차 : 59건
- 택시 승차대 문란 등 여객자동차 운수사업법 위반 : 2건

### 2 전세버스 운송사업체 지도·단속

#### ○ 대 상 : 오성관광 등 3개 업체, 145대

#### ○ 내 용 : 운전자 적성검사 여부, 보험가입 여부, 차고지외 밤샘주차 등

#### ○ 실 적 : 월1회 실시(단속 2건, 계도 37건)

### 3 DRT(수요응답형 교통체계)시범사업 변경 시행

- 대 상 지 : 현풍 · 구지면 16개리(달성4번 운행지역)
- 사업기간 : 2016.12.12. ~ 2017.11.11.(1년간)
- 사 업 비 : 146백만원(시비)
- 이용대상 : 마을주민 및 연고자
- 운행범위 : 마을회관←해당 면사무소, 현풍시장, 현풍시외버스터미널
- 주요 변경사항
  - 택시사업자 확대 : 5대→13대[현풍2, 구지11(증8)]
  - 구지지역 현풍장날 달성3번 2회 운행
  - 외지인 DRT 일부허용
    - 도동서원 관광객, 119구조본부, 대구교육낙동강수련원 등
- 운행보조금 지급실적(4월말 기준) : 48,533천원
- 추진상황
  - 2016. 12. 12. : 수요응답형 택시 운행 개시
  - 2017. 3. 26. : 사업변경계획 시행 승인(대구시)
    - 택시사업자 확대 및 달성4번 노선폐지
- 향후계획
  - 2017. 6. ~ 9. : 시범사업 효과분석 용역

### 4 자전거 단체보험 가입 시행

- 피보험자 : 우리 군에 주민등록을 두고 있는 군민(일괄가입)
- 보장기간 : 2017. 4. 28. ~ 2018. 4. 27.(1년간)
- 가입금액 : 97백만원(동부화재 52백만원 / KB손보 45백만원)
- 보장내용 : 자전거 사고사망, 후유장애, 상해(입원)위로금, 변호사선임비용, 교통사고처리지원금 등
- 보험금청구 : 보험사에 직접청구(동부화재보험 ☎02-475-8115)

## 2. 원활한 교통체계망 및 교통안전 구현

### 1 교통안전시설물 설치 및 정비

- 차선 및 횡단보도 정비 : 33km, 170백만원
- 교통안전시설물 설치 및 정비 : 164개소, 92백만원
- 과속방지턱 설치 및 보수 : 10개소, 17백만원
- 신호기 설치 및 정비 : 102개소, 72백만원
- 교통시설물 긴급복구 : 250백만원

### 2 도로교통안전개선 사업 추진

- 현풍지구 보행환경개선사업(완료)
  - 사업규모 : 현풍중앙로(L=1.5km), 현풍초 스쿨존(L=0.8km), 공영주차장(1개소)
  - 사업비: 8,600백만원(국1,000, 시1,500, 군3,300, 한전 등 2,800)
  - 사업내용
    - 보행로 개설 및 확폭(당초 0.5~1.5m → 1.4~2.3m): L=1.5Km
    - 화물하역구간 및 불법 주정차 단속CCTV 신설(4개소)
    - 교통정온화기법 도입 (횡단보도 블록포장, 도로폭 좁힘 등)
  - 추진상황
    - 2015. 8. : 지중화 및 중앙로 보행공사 시행
    - 2017. 2. : 한전·통신 선로 이설 및 전신주 철거
    - 2017. 3. 10. : 한전 지중화사업 완료
    - 2017. 6. : 공사금액 증감분 정산처리

## ○ 횡단보도 LED조명장치 설치공사(70%)

- 사업비 : 100백만원(군비)
- 내용 : 교통사고 잦은 곳 및 횡단보도 보행자 사망사고  
지점 우선으로 LED조명장치(투광등, 조명장치,  
점자블럭)설치
- 추진상황 : 10개소

연번	설치장소	내용	조명장치	진도(%)
1	논공 공단 입구 삼거리	사망사고 발생 지점	투광등	100%
2	논공 남리 홍천뚝배기	노약자 무단횡단 사망사고 발생구간	투광등	100%
3	논공 남리 신흥레저	〃	조명장치	100%
4	논공 북리 803-284	〃	조명장치	100%
5	논공 북리 세명약국	차량 및 보행자통행량 많은 구간	투광등	100%
6	화원 천내 강동연합	〃	조명장치	100%
7	화원 명곡 103	어린이보호구역, 통행량 많은 곳	조명장치	100%
8	화원 성산육교네거리	보행안전을 위한 LED점자블록	LED 점자블록	추진중 (6월중 착공예정)
9	옥포 간경교차로 ~노인복지관			
10	옥포 송해공원			

## ○ 어린이보호구역 정비 등 개선사업(10%)

- 위치 : 화원초등학교 외 14개소
- 사업비 : 470백만원(지특 50%, 시비 50%)
- 내용 : 통합표지판, 차선정비, 유색포장, 교차로 알리미 등
- 추진상황
  - 2017. 1. ~ 5. : 설계용역 완료
  - 2017. 6. ~ 10. : 공사착공 및 준공



○ 교통사고 잦은 곳 개선사업(10%)

- 위 치 : 논공 하나투어~공단 계량소 구간
- 사 업 비 : 80백만원(시비)
- 내 용 : 무단횡단금지시설, 차선 및 인도정비 등
- 추진상황
  - 2017. 1. ~ 5. : 설계용역 완료
  - 2017. 6. ~ 9. : 공사착공 및 준공

3

도시활력증진지역개발사업 ‘창조문화바람 하이파이브 현풍’ (10%)

- 대 상 지 : 현풍면소재지  $A=1.0\text{km}^2$ , 현풍천변로 2.0km
- 사 업 비 : 6,376백만원(국비 3,188, 시비 1,688, 군비 1,500)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12. (4년간)
- 사업내용
  - 구·신도심 주민 간 소통과 화합을 위한 5개 문화 활성화 사업(그린, 경제, 교육, 건강, 참여) 추진
  - 현풍천변 보행자거리 조성 (현풍로, 비슬로134길  $L=2.0\text{km}$ )
- 추진상황
  - 2016. 3. ~ 6. : 실무TF팀 회의 및 중간보고회
  - 2016. 8. 16. : 사업내용 변경 등 방침수립 및 변경요청
  - 2017. 2. 2. : 국토부 사업변경 승인
  - 2017. 4. 4. : 주민설명회 개최
  - 2017. 5. 12. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 향후계획
  - 2017. 6. : 최종보고회
  - 2017. 7. : 기본 및 실시설계
  - 2017. 8. : 市 일상감사 및 계약심사
  - 2017. 9. ~ 2018. 12. : 공사 착공 및 준공

### 3. 교통질서 확립 및 주차환경 개선

#### 1 주요 행사 교통질서 계도

- 대 상 : 비슬산 참꽃문화제, 달성토마토 축제 등
- 내 용
  - 임시주차장 확보로 주차편의 제공
  - 유관기관 단체와 긴밀한 상호협조 체제 구축
  - 친절하고 신속한 교통안내로 달성군 이미지 제고

#### 2 불법 주차단속 및 주민홍보 강화

- 단속지역 : 70개 구간, 80km
- 단속인원 및 장비 : 6명, 이동식 CCTV 3대, 고정식 CCTV 26대
- 불법주정차 단속 카메라 설치 및 교체
  - 사업비 : 120백만원(신규 3개소, 교체 2개소, 이설 1개소)
  - 내 용
    - 불법주정차 상습구역에 단속카메라 설치로 교통불편 해소
    - 노후 시스템 교체 및 이설로 단속업무의 효율성 증대
- 중점 단속지역 : 교통 혼잡지역, 절대 주차금지 지역
  - 교차로, 횡단보도 위, U턴 지역, 버스승강장, 어린이보호구역 등
- 홍보활동 강화
  - 현수막, 표지판, 유선방송, 각종 회의, 교육 등

#### 3 주·정차 위반 과태료 부과

- 주·정차 위반자에 대한 과태료 부과
  - 건수 및 금액 : 11,969건, 412백만원

#### 4 무단 방치차량 신속 처리

- 대 상 : 도로, 주택가, 공한지 등 장기 방치된 차량
- 처리 결과
  - 접 수 : 54건
  - 자진처리 : 21건
  - 입고 후 방치 처리 진행 중 : 33건
- 임시 보관장소 : 일성, 달성, 태역, 한국종합 폐차장

#### 5 주 · 정차 위반 문자알리미 시스템 운영

- 기 간 : 연중
- 서비스대상 : 거주지 관계없이 관내를 운행하는 차량운전자 중 서비스 제공에 동의한 자에게 CCTV(고정·이동식) 단속 구역임을 휴대폰 문자로 안내
- 문자발송 건수 : 15,870건
- 서비스 가입자 수 : 25,461명(2017. 5. 29.기준)

#### 6 주차환경개선사업 추진

- 화원 명곡지구 주차환경 개선사업(완료)
  - 위 치 : 화원고네거리 ~ 화원119안전센터
  - 사 업 비 : 200백만원
  - 사업내용 : 포켓형 노상주차장 설치(N=79면), 아스팔트 포장 (A=1,097m<sup>2</sup>), 띠녹지(남천) 식재 A=432m<sup>2</sup>
  - 추진상황
    - 2016. 10. : 공사착공
    - 2017. 3. 31. : 준공

### ○ 도시철도1호선 설화명곡역 환승주차장 조성(완료)

- 위 치 : 화원읍 설화리 563번지 일원
- 사 업 비 : 25백만원(시비)
- 사업내용 : 주차면수 100면(면적 : 3,225m<sup>2</sup>)
- 추진상황
  - 2016. 9. : 환승주차장 1차 조성(43면)
  - 2017. 1. 11. : 확장 사업비 재배정 통보(市 택시물류과)
  - 2017. 3. 9. : 공사 착공(도급자 : 명진건설 태은호)
  - 2017. 4. 3. : 공사 준공

### ○ 현풍상리 공영주차장 조성사업(완료)

- 위 치 : 현풍면 상리 531-2번지
- 사 업 비 : 630백만원(보상비 530백만원, 공사비 100백만원)
- 사업내용 : 주차장 조성 1식(A=469m<sup>2</sup>, N=18면)
- 추진상황
  - 2016. 11. ~ 2017. 1. : 설계용역
  - 2017. 2. ~ 2017. 5. : 공사 준공

### ○ 다사 문양리 공영주차장 조성사업(10%)

- 위 치 : 다사읍 문양리 산18-2번지 외 1필지(5,120m<sup>2</sup>)
- 사 업 비 : 800백만원(보상비 450 공사비 350)
- 사업내용 : 주차장 조성 A=3,000m<sup>2</sup>(100면정도),  
옹벽 및 배수구조물 설치 1식
- 추진상황
  - 2017. 3. 10. : 2017년도 수시분 공유재산관리계획 승인(의회)
  - 2017. 4. ~ 5. : 감정평가 및 보상 협의
  - 2017. 5. : 소유권이전 및 보상금 지급
- 향후계획
  - 2017. 6. ~ 9. : 실시설계 용역 및 개발제한구역내 인허가(협의)
  - 2017. 10. ~ 12. : 공사 시행

## 4. 효율적인 자동차 관리 및 관련업체 지도·단속

### 1 사업용 화물자동차 유류보조금 지급

- 근 거 : 화물자동차 운수사업법 제43조, 화물자동차 유가 보조금 관리 규정
- 대 상 : 화물자동차 운수사업법에 의한 등록차량 2,276대
- 기 준 액 : 경유, LPG유류 사용분  
(경유 ℓ 당 345.54원, LPG ℓ 당 197.97원)
- 예 산 액 : 6,500백만원
- 지급내역 : 11,189대, 4,088백만원(17년 5월 말 기준)
- 부정수급 적발에 따른 환수 처분 : 21건(환수금액 : 4,490만원)

### 2 차량 의무보험 미가입 과태료 부과

- 대 상 : 자동차의무보험(책임보험) 미가입 및 지연가입자
- 추진실적
  - 가입촉구서 및 지연가입 확인요청서 발송 : 832건
  - 의무보험 미가입 과태료 부과 : 1,503건, 166백만원
  - 의무보험 미가입 과태료 체납자 압류등록 : 1,024건

### 3 무보험 운행 차량 특사경 업무 수행

- 대 상 : 461대
- 완결 사건 : 183대
  - 범칙금 처분 : 8대
  - 관할관청 이첩 : 110대
  - 검찰송치 : 62대
  - 내사종결 : 3대

#### 4 화물자동차 운송사업 허가 및 관리

- 화물자동차 운송사업 신규허가 : 14건
- 화물자동차 운송사업 양도·양수 : 52건
- 화물자동차 운송사업 변경허가 : 121건
- 화물자동차 운송사업 휴업 및 운송 개시 : 31건
- 화물운송 주선업 양도·양수 : 4건
- 차고지 설치 확인 : 62건
- 행정심판 2건 종결, 1건 진행 중
- 행정소송 1건 진행 중

#### 5 화물자동차 지도·단속 강화

- 대 상 : 영업용 화물자동차 2,276대
- 내 용
  - 차고지 외 밤샘주차
  - 화물운송자격증 미 게시 및 상호 미 표시 등
- 계도 및 과징금 부과
  - 계 도 : 주 2회 실시
  - 적발건수 : 총 52건(부과건수 : 24건 , 부과금액 : 310만원, 관할기관 이첩 : 28건)

#### 6 자동차 불법구조 변경 지도·단속

- 대 상 : 자동차의 불법 구조, 장치 임의 변경 차량
- 내 용 : 구조변경, 봉인탈락, 불법 등화류 설치 등
- 단속건수 : 31건
- 조 치
  - 과태료 부과 : 31건(1백만원)
  - 원상복구 및 임시검사 명령 : 27건

## 7 대포차 합동단속반 운영

- 대 상 : 이전등록 절차를 거치지 않고 무단점유 또는 제3자에게 점유이전을 한 자동차
- 단속 기간 및 지역
  - 기 간 : 2017년 1월 ~ 6월 ⇨ 월1회 실시
  - 지 역 : 우리군 관내
- 단속 방법 : 전담인력(세무과, 교통과 특사경)과 달성경찰서 등 유관기관과 합동으로 불법명의 자동차단속 T/F팀을 구성하여 적극 단속 실시
- 조 치
  - 단속 시 번호판 영치 및 지방세, 과태료, 고속도로 통행료 등을 납부하지 않은 경우 체납처분(공매 등)의 절차 이행
  - 번호판이 영치된 후, 법적의무 사항 이행이 완료(과태료 등 납부)되면 자동차 등록원부 상 소유자(정당한 위임자)에게 번호판 교부
- 실적내역
  - 지방세 체납 및 세외수입 체납 등 3건

## 8 자동차 관리사업체 등록관리 및 지도단속 강화

- 자동차관리사업 신규등록, 양도·양수 및 변경등록 관리
- 자동차 관리사업 행위 지도·단속
  - 대 상 : 167개 업체(정비업 154, 매매업 9, 폐차업 4)
  - 내 용 : 무등록 사업행위, 불법정비, 기술인력 확보 등
  - 조 치 : 대구시와 합동단속(분기1회), 적발시 영업정지 및 등록 취소

9

화물자동차 공영차고지 조성사업(5%)

- 위 치 : 화원읍 설화리, 옥포면 간경리 일원
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비14,000, 시비3,000, 군비3,000)
  - ※ 부지매입(13,000), 차고지 및 부대시설(4,000), 기타(3,000)
- 사업내용
  - 주택가 이면도로 화물차 불법 밤샘주차 민원 해소를 및 영세 주차난 완화
  - 면 적 : 약 82,000m<sup>2</sup> (24,800평)
  - 주차대수 : 600대(대형100, 중형260, 소형240)
- 추진상황
  - 2015. 11. 16. : 군수님 공영차고지 조성 계획 발표
  - 2016. 9. 20. : 기본구상 및 타당성 용역 완료(대구경북연구원)  
(B/C 1.17로 경제성 있음)
  - 2016. 9. 27. : 중기지방재정계획수립
  - 2016. 11. 10. : 지방재정 투·융자심사 조건부 승인
  - 2016. 12. 13. : 국토교통부 국비 공모사업 확정  
(지특500백만원 확보)
  - 2017. 5. 16. : 개발제한구역변경 및 도시관리계획시설결정 용역 발주  
【(주)세진이엔씨 (대표 윤종현), 117백만원】
- 향후계획
  - 2018. 3. : 실시설계 용역 발주
  - 2018. 4. : 토지감정평가 및 부지매입
  - 2019. : 공사착공 및 준공



## 5. 고객만족 차량민원행정 추진

### 1 자동차 정기검사 사전안내 서비스 실시

#### ○ 자동차 검사 유효기간 사전안내 (안내엽서 발송)

- 과태료 부담경감 및 행정력 절감
  - ☞ 사전안내문 발송 : 유효기간 만료일 기준 1개월 이내 (23,459건)
  - ☞ 경과안내문 발송 : 유효기간 경과 시 30일 이내(안내문 발송 2회)
    - 1차 경과 안내문 : 1,486건 / 2차경과 안내문 : 912건
  - ☞ 고발 전 사전안내문 발송 : 고발 전 1개월
    - 2차 검사명령서 : 124건

### 2 화물차량 관련 민원인 편의 제공

#### ○ 민원인의 인 · 허가증 직접 배송

- 대 상 : 일반, 개별, 용달, 택배, 이사, 운송주선사업 등의  
허가증, 주기적 신고, 양도·양수 허가증 등
- 내 용 : 기존 민원인이 군청을 방문하여 수령하던 것을  
우편으로 배달

### 3 민원인 상담창구 설치 · 운영

- 설치장소 : 차량등록실
- 상담내용
  - 민원인 불편사항 청취 및 해결
  - 대포차 신고접수 창구 운영 등



# 공원 녹지과

---

1. 아름다운 녹지 조성

---

2. 쾌적한 공원·유원지 등 조성 관리

---

3. 산림자원화 기반 구축

---

4. 산림보호 대책

---

5. 화훼사업 추진

---



## 1. 아름다운 녹지 조성

### 1 조경지 및 수목의 효율적 관리

#### ○ 가로변 및 조경지 수목 관리(연중)

- 교 목 : 소나무 등 120종 202천그루
- 관 목 : 남천 등 14종 2,282천그루
- 사 업 비 : 516백만원

#### ○ 수목관리

- 관리인력 운영 : 기간제 인부사역 16명
- 전정 및 수형다듬기(수시)
- 병해충 방제(중국단풍나무 병해충 방제 등 약451그루, 돌발 병해충 수시 방제)
- 수목 시비 및 관수(물주머니 설치 100개, 관수시설 설치 1km)

#### ○ 시설녹지 및 조경지 잔디관리

- 풀깎기 및 제초 : 1회 완료(달성2차산업단지 등 3개소)
- 시설녹지 내 잔디관리 : 약제살포 2회 완료(옥포택지, 죽곡택지 등)

#### ○ 조경시설물 관리

- 수경시설 4개소(다사미관광장 바닥분수 1개소 정비)

#### ○ 수목관리사업

사 업 명	사업 규모	추진 실적	진도 (%)
계	2건 (244백만원)		
2017년도 전정 및 민원수목관리 연간계약	· 수목사후관리 연간계약 1식	· 논공로 중국단풍나무 등 9개소 전정 및 제거	40
2017년도 소규모 지장수목 이식공사 연간계약	· 지장수목 이식 및 보식 연간계약 1식	· 다사읍 문양리 등 지장수목 이식(8건)	40

2

아름다운 경관 만들기

사 업 명	사업 규모	추진 실적	진도 (%)
계	9건 (1,543백만원)		
가로수 조성	· 국도5호선 일원(옥포면 본리리 구간) · 이팝나무 122그루 등 · 사업비 : 85백만원	· 사업 완료	100
명품가로숲 조성	· 다사읍 달구벌대로(강창교~대실역) · L=1.0km(무궁화 83그루, 초화식재, 띠녹지 조성 등) · 사업비 : 96백만원	· 사업 완료	100
하천변 수목식재	· 지방하천(진천천, 차천, 하빈천 등) · L=4.0km, 800여그루 · 사업비 : 300백만원	· 실시 설계 1식	10
관광도로변 수목식재	· 유가사 진입도로 등 관광지 도로 · L=2.0km · 산수유 등 89그루, 광나무 등 7,870그루, 꽃잔디 등 식재 · 사업비 : 100백만원	· 사업 완료	100
관문지역 경관개선	· 현풍IC, 팔조령터널 주변 등 관문지역 5개소 녹지공간조성 · 이팝나무 59그루, 고리조팝 등 3215본, 초화류 식재 및 금계국 파종 · 사업비 : 138백만원	· 사업 완료	100
국도5호선변 경관개선	· 국도변(화완·논공)수목식재 · L=2.0km · 왕벚나무 등 216그루 · 사업비 : 190백만원	· 사업 완료	100
비슬로 가로변 경관개선	· 국도5호선(논공 군청 앞) · L=1.4km · 장미 7,820본, 이팝나무 188그루 · 사업비 : 300백만원	· 사업 완료	100
군민운동장 경관개선	· 군민운동장 주변 경관개선 · 수목식재, 휴게공간 조성 등 · 사업비 : 200백만원	· 실시 설계 1식	10
소규모 공한지 녹지조성	· 다사 매곡리 등 5개소 녹지조성 · 사업비 : 134백만원	· 사업 완료	100

## 2. 쾌적한 공원·유원지 등 조성관리

### 1 쾌적하고 아름다운 도시공원 관리

- 기 간 : 연 중
- 대 상 : 근린공원 27개소(1,477,015㎡),  
어린이공원 39개소(87,172㎡), 체육공원 1개소(492,000㎡)
- 사업내용
  - 관리인력운영 : 인부사역 12명(무기계약 1명, 기간제 11명)
  - 수목관리 : 병해충 방제 3회, 수목전정 수시관리
  - 잔디관리 : 잔디식재지 93,900㎡ 제초 완료
  - 초화류 관리 : 관수 2회, 제초 2회 완료
  - 시설물 보수 및 관리 : 화장실, 운동시설, 의자 등 유지보수 (5건)
  - 어린이놀이시설물 관리 : 정기검사 9개소 완료
  - 공원 이관에 따른 시설물 점검
    - 금포지구 : 어린이공원 7개소
    - 국가산단(2차) : 근린공원 3개소, 어린이공원 4개소

### 2 유원지, 군립공원 및 도시자연공원구역 관리

- 기 간 : 연 중
- 대 상 : 유원지 3개소(4,338,818㎡),  
군립공원 1개소(13,382,000㎡), 도시자연공원구역 3개소(28,420,644㎡)
- 사업내용
  - 유원지 인허가 업무 및 위법행위 단속
  - 군립공원 공원마을지구 행위허가 업무 및 위법행위 단속
  - 도시자연공원구역 행위허가 업무 및 위법행위 단속
  - 공공시설관리 : 화장실 2개소, 주차장 3개소

### 3 공원 · 유원지 조성사업 추진현황

#### ○ 옥연지 송해공원 조성사업

사 업 명	사업 규모	추진실적	진도(%)
계	1건(2,553백만원)		
옥연지 송해공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수목 및 초화 식재</li> <li>· 편의시설물 설치</li> <li>· 주차장 조성</li> <li>· 풍차설치</li> <li>· 관리사무소 부지 매입</li> <li>· 사업비 : 2,553백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수목 및 초화 식재</li> <li>· 제2주차장 조성</li> <li>· 산책로 조성</li> <li>· 편의시설물 설치</li> </ul>	40

#### ○ 공원 · 유원지 보완사업

사 업 명	사업 규모	추진실적	진도(%)
계	8건(2,837백만원)		
옥녀공원 금동지 주변 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수목 식재 및 산책로 조성</li> <li>· 사업비 : 82백만원</li> </ul>	· 공사완료	100
천내공원 화원배수지내 녹지 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 초본류 및 잔디식재, 디딤석 포장</li> <li>· 사업비 : 82백만원</li> </ul>	· 공사완료	100
도시공원 잔디식재지 잡초 방제	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 잡초방제 A=93,900㎡</li> <li>· 사업비 : 18백만원</li> </ul>	· 공사완료	100
미집행 도시공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 굿발골공원 등 10개소 조성</li> <li>· 사업비 : 1,450백만원</li> </ul>	· 실시설계 용역완료	20
옥녀공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 산책로, 운동시설, 쉼터 등 조성</li> <li>· 사업비 : 500백만원(시비)</li> </ul>	· 조성계획(변경) 및 실시설계용역 중 (2월 ~ 7월 )	50
어린이공원(죽곡) 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이공원 4개소 노후 시설물 정비</li> <li>· 사업비 : 400백만원</li> </ul>	· 공사 중 (5월 ~ 9월 )	5
화원동산 약초원 주변 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관람데크 설치, 수목 및 초본 식재</li> <li>· 사업비 : 205백만원</li> </ul>	· 공사완료	100
화원동산 내 수목 · 초화류 식재	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수목 및 초본 식재</li> <li>· 사업비 : 100백만원</li> </ul>	· 공사 중 (5월 ~ 6월 )	5



### 3. 산림자원화 기반 구축

#### 1 산림자원의 효율적 유지 관리

- 숲길 및 임도 유지 관리
  - 기 간 : 연중
  - 현 황
    - 임도 : 임도 등 18개 노선 58.46km
    - 숲길 : 등산로 등 30개 노선 382.6km
  - 임도관리
    - 시설물 보수 및 풀베기작업
    - 산림재해 예방 및 장마철 긴급 보수작업 등
    - 임도관리 인력 운영 : 기간제근로자 3명
  - 등산로 정비 및 관리
    - 등산로 정비, 시설물 보수, 위험수목 정비 등
    - 등산로 정비 인력 운영 : 기간제근로자 4명
  - 둘레길 정비 및 관리
    - 비슬산·옥연지 둘레길 정비 및 관리, 안전사고 예방 등
    - 둘레길 정비 인력 운영 : 기간제근로자 3명

#### 2 자연휴양림 및 산림욕장 관리

- 화원·비슬산 자연휴양림 정비
  - 유아숲체험원 및 숲해설 프로그램 운영(3~11월)
    - 산림교육(숲체험) 실적(2. 1. ~ 5. 31.) : 1,664명
    - 인력 운영 : 숲길체험지도사 2명
  - 숲길 생태 관리 및 시설물 정비
    - 비슬산 휴양림 등산로 시설물 보수공사 완료(3월)
    - 산림휴양시설 및 숲길 정비 인력 운영 : 숲생태관리인 1명
- 산림욕장 관리
  - 마천산·옥연지 산림욕장
    - 시설물 유지보수 및 환경정비(수시)

## ○ 산림자원화 기반구축 사업 추진 현황

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
계	16건	6,905백만원	
숲길 조성 관리	2017년 비슬산 등산로 정비공사	• 규 모 : L=1.48km • 사 업 비 : 286백만원	• 6월 공사발주 예정 -
	2017년 생활권 등산로 정비공사	• 규 모 : L=6km • 사 업 비 : 95백만원	• 사업진행 중 (5. 8. ~ 6. 26.) 70
	유가권 등산로 신설공사	• 규 모 : L=5.62km • 사 업 비 : 377백만원	• 사업진행 중 • 6월 준공 예정 90
	옥연지 둘레길 보완사업	• 규 모 : L=3.5km • 사 업 비 : 300백만원	• 보행환경 개선공사 완료 100
			• 램프 및 전망데크 설치 공사 중 70
			• 출렁다리 실시설계 중 -
	비슬산 둘레길 정비공사	• 규 모 : L=108km • 사 업 비 : 200백만원	• 실시설계용역 중 • 창녕, 청도 구간 협의 -
임도 사업	비슬산 명품 산악자전거길 조성	• 규 모 : L=123.6km • 사 업 비 : 510백만원	• 편익시설 설치 완료 100
			• 6월 공사발주 예정 -
	임도 구조개량공사	• 가태임도 외 3개소 • 사 업 비 : 196백만원	• 사업진행 중 (5. 16. ~ 8. 13.) 50
산림 휴양 시설 사업	임도 보수공사	• 규 모 : L=205m, B=4m • 사 업 비 : 32백만원	• 사업진행 중 (5. 16. ~ 6. 24.) 70
	2017 임도신설사업	• 규 모 : L=5km • 사 업 비 : 941백만원	• 실시설계용역 중 • 소유자 동의 요청 중 -
	비슬산자연휴양림 운동장 정비공사	• 규 모 : A=3,704m <sup>2</sup> • 사 업 비 : 172백만원	• 정비공사완료 100
산림 휴양 시설 사업			• 물탱크개체공사완료 100
			• 사이목 식재공사 완료 100
	비슬산자연휴양림 화장실 정비공사	• 화장실 내외부 전면 보수 • 사 업 비 : 98백만원	• 사업진행 중 (5. 22. ~ 7. 20.) 40
	비슬산자연휴양림 통나무집 신축공사	• 규 모 : 신축 4개동 • 사 업 비 : 600백만원	• 6월 공사발주 예정 30
	비슬산 치유의 숲 조성	• 규 모 : A=82ha • 사 업 비 : 2,500백만원	• 숲길 정비공사완료 100
			• 6월 공사발주 예정 -
	금굴체험장 내부 확장공사 및 안정성 검토	• 내부측량, 안정성검토 • 사 업 비 : 200백만원	• 실시설계용역 중 -
	옥연지 산림욕장 조성사업	• 옥포면 기세리 일원 • 사 업 비 : 200백만원	• 실시설계용역 중 -
산림 휴양 시설 사업	옥연지 산림욕장 산사태 예방사업	• 기슭막이, 골막이 등 • 사 업 비 : 200백만원	• 실시설계용역 중 • 타당성 평가 용역 중 -

## 4. 산림보호 대책

### 1 산불방지 대책

- 산불방재종합대책본부 설치운영(공원녹지과, 읍·면)
  - 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 5. 31. / 11. 1. ~12. 31.
  - ※ 강원 대형산불 및 건조주의보 지속으로 상반기 15일 연장
- 산불진화용 헬기 임차 운영 : 1대
  - 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 5. 15. / 11. 1. ~12. 31.
  - 사 업 비 : 700백만원(시 210, 군 490)
  - ※ 산불위험 지속으로 상반기 5.29.까지 운영
- 산불예방 활동 및 진화장비 확보
  - 산불진화장비 및 감시시설 정비 : 등짐펌프, 초소 등
  - 산불전문진화대 운영 : 16명
  - 산불유급감시원 : 112명
  - 산불무인감시시설(cctv) : 16개소 운영

### 2 산림병해충 예찰 및 방제

- 소나무재선충병 방제사업 시행
  - 기 간 : 2017. 2. ~ 3. 31.
  - 사 업 비 : 481백만원
  - 사 업 량 : 5,672본 훈증 및 파쇄
- 산림병해충 예찰방제단 및 이동단속원 운영
  - 인 원 : 14명
  - 운 영 비 : 223백만원
  - 산림병해충예찰 및 피해목 제거 및 피해목 시료채취, 소나무류 이동단속 등

3

산림재해 예방 및 예찰

○ 계류보전사업

- 위 치 : 현풍면 성하리·논공읍 북리, 옥포면 교항리 산160
- 기 간 : 2017. 4. ~ 6.(우기전 완료)
- 사 업 비 : 263백만원
- 소형 사방댐, 바닥막이, 기슭막이, 돌붙임 등

○ 산사태 현장 예방단 운영

- 기 간 : 2017. 5. ~ 10.
- 사 업 비 : 33백만원(3명)
- 사방댐, 사방지 정기점검 및 산림재해예찰, 사방시설 긴급보수

○ 산림보호 사업 추진 현황

사 업 명	사업 규모	추진 실적	진도(%)
계	7건(2,650백만원)		
사방댐 시설	· 사방댐 2개소 · 사업비 : 487백만원	2017. 4 ~ 6	50
계류보전사업	· 계류보전사업 2개소 · 사업비 : 377백만원	2017. 4 ~ 6	50
사방댐 · 사방지 점검 및 관리	· 사방댐 점검 8개소 · 사방지 점검 4개소 · 사방댐 준설 2개소 · 사업비 : 17백만원	2017. 5 ~ 10	10
소나무재선충병 방제	· 재선충병 방제 1식 (피해고사목제거, 예방 나무주사, 항공 · 지상방제) · 사업비 : 1,094백만원	· 상반기 피해고사목 방제 (5,672본 훈증 및 파쇄)	40
조림 사업	· 조림 : 큰나무공익조림(1ha) · 편백나무 600주 식재 · 사업비 : 33백만원	· 공사중	70
숲가꾸기 사업	· 큰나무가꾸기(160ha) · 조림지가꾸기(59.21ha) · 실시설계 완료 및 감리용역 중 · 사업비 : 494백만원	· 사업진행 중 (5월~11월)	20
참꽃군락지 생육환경개선	· 생육환경 개선 1식 · 규모 30ha · 사업비 : 148백만원	· 진달래 보식(3,000본) · 연달래 식재(1,500본)	44

## 5. 화훼사업 추진

### 1 관광지 화훼 식재지 등 관리

#### ○ 화훼 식재지 연중 관리

- 기 간 : 연 중
- 사 업 비 : 200백만원
- 대 상 지 : 사문진 주막촌, 옥연지 송해공원, 강정보 등  
관광지 및 가로변 꽃길
- 사업내용 : 계절꽃 및 숙근초화류 식재/연간
- 화훼 식재지 식재 · 관리 인력 운영
  - 인부사역 11명(무기계약 1명, 기간제 10명)

### 2 교량 꽃길 조성

#### ○ 교량 꽃길 조성

- 위 치
  - 신규 : 2개소 등 (화원교, 현풍교)
  - 기존 : 4개소 (사문진 꽃탑, 간경교, 차천교, 용계교)
- 사 업 비 : 200백만원
- 사업내용
  - 교량 꽃벽 구조물 설치(추진중)
  - 계절꽃 식재 및 관리 : 봄철(팬지), 여름철(웨이브페튜니아)
- 추진실적 : 30백만원 집행
  - 봄꽃 식재 : 8,120본 3월완료(옥포 간경교)
  - 여름꽃 식재 : 12,580본 5월완료(기존 4개소)

### 3 꽃단지 및 가로변 꽃길 조성

#### ○ 꽃단지 및 가로변 꽃길조성

- 사업비 : 600백만원

- 사업내용

· 꽃단지 조성 5개소

(옥연지 제방, 회원동산, 달성1차산단 입구 낙동강변 강정보, 남평문씨세거지 앞)

· 사문진 주막촌, 송해공원 꽃길조성

· 읍·면별 주요 가로변 자투리공간 계절꽃 및 숙근초화류 식재

### 4 화훼사업 추진 현황

#### ○ 화훼 식재지 연중관리

사업명	사업규모	추진실적	진도(%)
계	2건(57백만원)		
기간제근로자 꽃 식재 관리사역	· 규모 : 10명 · 사업비 : 48백만원	· 사업완료	100
여름꽃 초화류 식재공사	· 규모 : 10,140본 · 사업비 : 9.5백만원	· 진행 중	50

#### ○ 교량 꽃길 조성

사업명	사업규모	추진실적	진도(%)
계	3건(65백만원)		
옥포 간경교 봄꽃 식재공사	· 규모 : 8,120본 · 사업비 : 5.5백만원	· 사업완료	100
화원교 및 현풍교 꽃벽 설치공사	· 규모 : 3,488본 · 사업비 : 41백만원	· 설계 중 (5월발주)	-
상반기 교량 꽃벽 등 꽃묘 식재공사	· 규모 : 12,580본 · 사업비 : 18.8백만원	· 사업완료	100

## ○ 꽃단지 및 가로변 꽃길조성

사 업 명		사업규모	추진실적	진도(%)
계		11건 (299백만원)		
꽃단지 조성	달성1차산업단지 앞 도로변 유채꽃단지 기반조성공사	• 규 모 : 13,460㎡ • 사 업 비 : 17.7백만원	• 사업완료	100
	달성1차산업단지 앞 도로변 유채꽃단지 조성공사	• 규 모 : 13,460㎡ • 사 업 비 : 7.7백만원	• 사업완료	100
	사문진주막촌 꽃 식재공사	• 규 모 : 30,050본 • 사 업 비 : 37백만원	• 사업완료	100
	송해공원 생태연못 사면부 야생화 식재공사	• 규 모 : 6,150본 • 사 업 비 : 17백만원	• 사업완료	100
	달성1차산업단지 앞 고수부지 등 코스모스단지 조성공사	• 규 모 : 24,373㎡ • 사 업 비 : 17.1백만원	• 진행 중 (5월~6월)	20
	옥연지 송해공원 도로변 물가사면 꽃 식재공사	• 규 모 : 21,800본 • 사 업 비 : 62백만원	• 입찰진행 중 (6월~7월)	5
가로변 자투리 공간 꽃길 조성	옥포보금자리단지 도로변 꽃잔디 식재공사	• 규 모 : 49,250본 • 사 업 비 : 35백만원	• 사업완료	100
	위천삼거리 및 위천교차로 도로변 꽃잔디 식재공사	• 규 모 : 21,769본 • 사 업 비 : 19.9백만원	• 사업완료	100
	국도5호선 도로변 띠녹지 꽃잔디 식재공사	• 규 모 : 28,000본 • 사 업 비 : 17.9백만원	• 사업완료	100
	구지면 국가산단대로 내 꽃 식재공사	• 규 모 : 35,650본 • 사 업 비 : 34.3백만원	• 사업완료	100
	소규모 공한지 꽃 식재 및 도로변 화분대 설치	• 국도5호선 등 6개소 • 사 업 비 : 34백만원	• 사업완료	100