

정책사업과

1. 미래지향적 정책 추진, 30만 응군 달성

2. 전략적 공공사업 강화, 지역균형 달성

3. 4차 산업 선도를 위한, 명품힐링 달성

4. 민간투자 활성화, 경제 활력도시 달성

1. 미래지향적 정책 추진, 30만 용군 달성

1 경찰특공대 이전 부지 매입

- 목 적 : 달성군 소유 부지와 대구지방경찰청 소유의 구) 화원면허시험장 부지를 교환하여, 사문진 역사공원, 화원동산과 연계, 지역관광 활성화에 기여할 수 있는 사업부지 확보
- 위 치 : 화원읍 설화리 838-2, 옥포읍 기세리 산31-1 일원
- 사업 규모 : 면적 94,798㎡ / 토지 65필지 / 소유자 82명
- 사업 비 : 15,171백만 원
 - 토지보상 : 13,394 / 지장물보상 : 1,757 / 부대비(공고료 등) : 20
- 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

예산액	지 출 액			집행잔액	비고
	계	기 지출액	향후 지출액		
15,171	14,610	14,285	325	561	

※향후 지출내역 : 325백만 원(중앙토지수용위원회 수용재결 인상분 325)

○ 추진사항

- 2019. 1. : 수용재결을 위한 보상독려
- 2019. 3. : 지방토지수용위원회 수용재결 신청
- 2019. 4. : 지방토지수용위원회 수용재결 감정평가
- 2019. 5. : 지방토지수용위원회 수용재결
- 2019. 6. : 수용재결로 인한 보상금 공탁
- 2019. 9. : 공유재산관리계획 심의

○ 향후계획

- 2019. 10. : 중앙토지수용위원회 이의신청 재결 승인
- 2020. 3. : 국·공유재산 교환(달성군-대구지방경찰청)

2. 전략적 공공사업 강화, 지역균형 달성

1 달성 화석박물관 건립

- **목 적** : 국내 최대 보유 화석유물을 유치하여 국립대구과학관과 연계한 화석박물관 건립, 학생들의 교육의 장 마련 및 달성관광인프라 구축
- **위 치** : 유가읍 상리 971번지(대구과학관 옆)
- **대지 면적** : 8,980㎡(2,716평)
- **건축 규모** : 4,994.6㎡(1,510평), 지하1층 ~ 지상3층
 - 주요시설 : 실내(전시관, 체험관, 관리실, 강당 등), 실외(나무화석)
 - 유물현황 : 국내외화석 3천점 보석원석 1천점 나무화석 40톤 달성군유물 등
- **사 업 비** : 227.4억 원(국비74.81, 군비152.59) ※공사비149.5억 + 전사공사비38.1억
- **사업기간** : 2017. ~ 2022.
- **추진사항**
 - 2017. 3 : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료
 - 2017. 7 : 화석박물관 건립·운영 자문위원회 구성·운영(12명)
 - 2017. 7 : 화석박물관 건립을 위한 소장물품 양수도 계약 체결
 - 2017. 10 : 화석박물관 유물 임시 보관 장소 운반(구. 회원면허시험장)
 - 2017. 12 : 달성군 화석박물관 건립 전시 화석 고증 용역 완료
 - 2018. 5 : 매장문화재 발견신고 이행('18. 10. 달성경찰서 공고완료)
 - 2019. 1 : 화석박물관 건립 변경계획(입지변경)
 - 2019. 1 : 국립박물관 설립타당성 사전평가(4차) 신청 ⇒ 적정(2019. 5.)
 - 2019. 5 : 달성 화석박물관(입지변경) 기본계획 및 타당성조사 보완용역
 - 경제성 분석 : B/C값 1.152(연간운영비 11.1억, 연수익 9.7억)
 - 지역경제효과 분석 : 생산유발510.3억, 부가가치162.4억, 고용유발 314명
 - 2019. 6 : 공유재산관리계획 수립
 - 2019. 9 : 중앙투자심사(※심사결과 2019.10말.)
 - 2019. 9 : 국립대구과학관 간 업무협약(MOU)체결(포괄적 연계방안 업무협력)
- **향후계획**
 - 2019. 12 : 학예사 채용
 - 2019. 12 : 공공건축사업계획 사전검토 및 설계공모
 - 2020. 6 : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021. 2 : 공사착공, 달성군 화석박물관 설치·운영조례 제정
 - 2022. 5 : 준공 예정(개관)

2

달성 교육문화복지센터 건립

- **목 적** : 달성 남부지역 주민 복지 향상을 위해 교육문화복지센터를 건립하여 전 세대가 이용할 수 있는 커뮤니티시설을 통해 폭넓은 문화향유 기회 제공 및 신도시 활성화
- **위 치** : 현 풍읍 중리 506번지(테크노폴리스 내)
- **대지 면적** : 10,737㎡(3,248평)
- **건축 규모** : 연면적 11,680㎡, 지하1층 ~ 지상4층
- **주요시설**
 - 공립도서관, 노인문화센터, 청소년상담복지센터, 가족센터
 - 육아종합지원센터, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터, 장난감도서관
- **사 업 비** : 295억 원(국비43, 시비21.5) ※공사비265, 설계비11.7, 감리비등18.3
- **사업 기간** : 2018. ~ 2022.
 - 2018. 2. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행
 - 2018. 3. : 유가읍·현풍읍 주민 설명회 및 의견 수렴
 - 2018. 4. : 달성 교육문화복지센터 건립계획 수립
 - 2018. 6. : 市 투자심사(→ 비용편익분석 등 재검토)
 - 2018. 10. : 市 투자재심사(→ 장래 이용수요예측 감안, 사업규모 재검토)
 - 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완)용역
 - 2019. 1. : 市 투자심사 재의뢰(→ 2019. 3. 조건부승인)
 - 2019. 5. : 공공건축사업계획 사전검토 접수 및 화산건축도시공간연구소
 - 2019. 8. : 생활SOC복합화 공모사업(~ 2019. 10.)
 - 2019. 9. : 공유재산심의 승인
- **향후계획**
 - 2019. 10. : 중앙투자심사
 - 2019. 11. : 설계공모(90일) 및 당선작 선정
 - 2020. 3. : 기본 및 실시설계(8개월)
 - 2020. 12. : 착공(17개월)
 - 2022. 5. : 준공 및 개관준비

3. 4차산업 선도를 위한, 명품힐링 달성

1

「화원공공복합청사」 리뉴얼사업

- 목 적 : 노후화된 현 화원읍사무소를 국토부에서 시행하는 리뉴얼 사업으로 추진, 화원지역 대표적 랜드마크로 재건축, 창조적 경영수익사업 모델 운영
- 위 치 : 화원읍 천내리 426-1번지 일원(현 화원읍사무소)
- 대지면적 : 6,554㎡(기존 4,925 + 추가매입 1,629㎡)
- 건축규모 : 47,690㎡(지하4층 ~ 지상18층)
- 건축용도 : 공공시설(화원읍사무소, 보건지소, 도서관, 유관기관 등) 민간시설(금융업소, 의료시설, 오피스텔, 근생시설 등)
- 사업 기간 : 2014. ~ 2024.
- 사 업 비 : 860억 원 정도
- 개발 방법 : 위탁개발(LH)
- 추진사항 및 향후계획
 - 2019. 7. : 타당성조사 재의뢰
 - 2019. 8. : 도시관리계획 변경 입안(제2종일반주거지역 → 준주거지역)
 - 2020. 3. : 타당성 조사 결과에 따라 수탁기관 선정 및 계약(LH공 등)
 - 2020. 4. : 중앙투자심사 및 공유재산심의
 - 2020. 7. : 설계공모, 기본 및 실시설계
 - 2022. 1. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

2

현풍 교통문화파크 조성

- **목 적** : 충혼탑 일원에 공영주차장 및 체육시설, 편의시설 등 공원을 조성하여, 인근 주민의 주거환경 개선 및 충혼탑 이용객 편의성 확보, 교통 접근성을 높여 군민 삶의 질 향상에 기여코자 함

○ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 성하리 459번지 일원 등 총21필지
- 면 적 : 27,943㎡(국유지 1,234㎡, 사유지 25,331㎡, 군유지 1,378㎡)
- 주요시설 : 공영주차장(233대), 주민체육 및 편의시설 등
- 사 업 비 : 12,500백만 원(부지매입비 8,500, 공사비 등 4,000)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2021. 10.

○ 추진사항

- 2018. 8. : 현풍 교통문화파크 조성 기본계획 구상(안) 및 타당성조사용역 시행
- 2018. 10. : 제5차 달성군 공유재산심의회 원안가결
- 2018. 11. : 지방재정계획 심의위원회 투자심사(안) 원안가결
- 2019. 3. : '19년 제1회 추가경정예산 80억 원 편성
- 2019. 6. : 공원조성계획변경 용역 시행, 보상계획 통지 및 열람
- 2019. 7. : 공원조성계획결정 변경(안) 도시공원위원회 심의
- 2019. 8. : 토지 및 지장물 감정평가 의뢰

○ 향후계획

- 2019. 10. : 손실보상금 결정 및 협의보상 실시
- 2020. 1. : 실시설계 용역 시행
- 2020. 10. : 공사 시행(착공)
- 2021. 10. : 공사 완료(준공)

3

한옥마을 조성사업

- **목 적** : 타 지역과 차별화된 우리군 고유의 전통미를 살린 한옥마을을 자연친화적인 지역에 조성, 문화 경쟁력 강화 및 관광자원화로 활용
- **위 치** : 유가읍 음리 435번지 일원
- **면 적** : 99,380㎡ 정도(자연녹지지역)
- **가 구 수** : 106호 정도(민간분양 96필지, 한옥체험관 10호 군 직영)
- **호당 면적** : 약 500㎡ 정도(건축면적 최대 100㎡ 가능)
- **주요시설** : 한옥, 도로, 주차장, 공원, 연못 등 기반시설
- **총사업비** : 440억 원(군비)
(토지매입비 350, 단지조성비 60, 설계비 15, 예비비 15)
- **사업기간** : 2016. ~ 2022.
- **개발방안** : 직접개발
- **추진사항**
 - 2016. 11. : 한옥마을 조성을 위한 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
 - 2017. 3. : 투자심사
 - 2018. 4. : 수요파악을 위한 설문조사 완료(203건)
· 찬성(183명) / 반대(20명)
 - 2019. 6. : 도시개발계획수립 및 실시설계 용역 발주
- **향후계획**
 - 2020. 7. : 공유재산관리계획 수립, 한옥지원조례 제정
 - 2020. 9. : 토지보상 및 수용, 착공
 - 2022. 4. : 준공, 분양 및 계약

4. 민간투자 활성화, 경제 활력도시 달성

1 비슬산 참꽃케이블카 설치

- 위 치 : 유가읍 용리 산1번지 일원
- 노선 거리 : 약 1.9km(공용철골주차장 ~ 대견봉 인근)
- 사업 기간 : 2016. 5. ~ 2022. 6.
- 사업 비 : 310억 원 정도
- 주요시설 : 상·하부 역사, 케이블카, 지주 등

구분	케이블카 방식	지 주	캐빈			역사시설건축면적		비 고
			탑승 인원	캐빈 수량	운송능력	상부역사	하부역사	
기본 구상	자동순환식 단선식 (Mono-cable)	H : 10~40m (7개, 가이드 2개)	8인	35~40대	약1,500명/h	750㎡(3층) (연면적 2,250㎡)	870㎡(3층) (연면적 2,610㎡)	

○ 추진사항

- 2016. 5. : 비슬산 참꽃 케이블카 설치 자문위원회 구성 및 개최
- 2016. 9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
- 2017. 2. : 도시닥터 자문회의 개최
 - 케이블카 설치 노선 결정, 공용철골주차장 ↔ 대견봉 인근
- 2017. 12. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
 - 경제성 분석 : B/C 분석값 1.14
- ⇒ 연이용객 96만 명, 연매출 100억 원, 연순수익 31억 원 예상
- 2019. 3. 28. : 도시관리계획 및 군립공원계획 결정(변경) 등 용역 착수
 - 도시관리계획 및 군립공원계획 결정(변경), 재해영향성검토(행정단계)

○ 향후계획

- 2019. 10. : 도시관리계획 주민의견청취 및 관련기관(부서) 협의
 - 주민의견청취열람공고 : 일간신문, 군 홈페이지(10. 4. ~ 10. 25.)
- 2019. 11. : 도시관리계획(제도) 및 군립공원계획 변경 입안
- 2019. 12. : 도시관리계획 및 군립공원계획 결정(변경)
- 2020. 2. : 기본 및 실시설계 등 용역발주
- 2020. 6. : 편입토지 보상 시행
- 2021. 2. ~ 2022. 6. : 참꽃 케이블카 설치공사 착·준공

2 대구교도소 이전 지원

- 위 치 : 하빈면 감문리 833번지 일원
- 면 적 : 269,857㎡(형질변경 125,909㎡)
- 규 모 : 건물 61,123.19㎡, 지하 1층 ~ 지상 3층(28개동)
- 사업 기간 : 2009. ~ 2020.
- 총 사업비 : 1,851억 원(국비)

(단위 : 억원)

총 금액	기투자	2019년	2020년	비 고
1,851	870	500	481	

○ 추진사항 및 향후계획

- 2008. 7. : 이전 유치 건의서 제출(대구광역시장→법무부장관)
- 2008. 7. : 대구교도소 이전사업 국가 예산사업으로 시행 확정
- 2011. 9. : 개발제한구역 관리계획 변경 중앙도시계획위원회 심의 조건부 가결
- 2011. 12. : 보상업무 위·수탁 협약체결(대구교도소 → 달성군)
- 2014. 8. : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 인가 고시
- 2015. 6. : 실시설계 기술제안입찰 의뢰(발주금액 123,900백만 원)
- 2016. 11. : 대구교정시설 이전신축사업 공사 착공(금호건설(주) 외 3개사)
 - 現 공정률 : 58.73%
- 2020. 10. : 준공 예정

○ 편입토지 보상추진 실적

(단위 : 백만원)

구분	총보상내역			보상내역			미보상내역			비 고 (필지대비)
	필지수	면적 (㎡)	금 액	필지수	면적 (㎡)	금 액	필지수	면적 (㎡)	금 액	
사업 부지	113	247,116	12,789	113	247,116	12,789	-	-	-	100%

3 비슬산관광지 조성

- 위 치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 면 적 : 250,800㎡(76,000평 정도)
- 사업 기간 : 2016. 6. ~ 2022. 6.
- 사업 비 : 490억 원(시설비 380, 보상비 100, 기타 10)
- 주요시설 : 호텔아젤리아, 숲속캠핑장, 청룡놀이마당, 출렁다리
반딧불이 전기차, 상가시설 지구

구 분	시 설 내 용	면적(㎡)	면적률(%)
공공편익시설지구	공영주차장, 상가시설지구, 출렁다리 등	55,823	22.3
숙박시설지구	호텔아젤리아	12,438	5
상가시설지구	상업시설, 전망카페	6,545	2.6
휴양문화시설지구	청룡놀이마당, 숲속캠핑장, 치유센터	28,547	11.4
기타시설		147,447	58.7

○ 추진사항

- 2017. 6. : 비슬 관광지 지정(市)
- 2017. 7. : 관광지 조성계획 및 기본설계용역 착수
- 2018. 4. : 도시관리계획 변경 완료
- 2018. 5. : 관광지 조성계획 승인 신청(市)
- 2019. 1. : 보상계획 열람 및 공고(42필지, 92,821㎡)
- 2019. 3. : 비슬관광지 변경 지정(비슬관광지 → 비슬산 관광지)
- 2019. 5. : 편입토지에 대한 보상 실시('19. 10.) 현재 보상률 51%)
- 2019. 6. : 관광지 조성계획 승인(市)
- 2019. 10. : 실시설계 용역 PQ 추진('19년도 예산 9억 원 확보)

○ 향후계획

- 2019. 11. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 6. ~ 2022. 6. : 비슬산 관광지 조성 공사 추진
- ※ 경제성 분석 : B/C 분석값 1.04
- ⇒ 연이용객 46만 명, 생산유발효과 608억 원, 부가가치유발효과 321억 원
고용유발효과 1,351명(건설단계 588, 운영단계 763)

4

부강정 건립

- 위 치 : 달성군 디아크 전면 미루나무 앞 고수부지
- 규 모 : 전통양식의 팔각정, 면적 46㎡(14평 정도)
- 사업 기간 : 2017. 2. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 11억 원
- 추진사항
 - 2017. 2. : 부강정 건립공사 기본설계 용역 착수
 - 2017. 5. ~ : 기본계획 수립 및 하천점용허가 협의
 - 협의대상지 : 디아크 전면 미루나무 앞 고수부지
 - 협의기관 의견
 - ⇒ 부산국토관리청 : 하천구역 내 고정시설물 설치 불가
 - ⇒ 수자원공사 : 디아크 디자인 컨셉 훼손 우려, 디아크 수변 공간 내 설치 반대
- 향후계획
 - 2019. 12. : 기본설계용역 완료
 - 2019. 12. ~ 2020. 4. : 실시설계 용역 추진
 - 2020. 4. ~ 9. : 부강정 설치공사 추진

문화체육과

1. 문화예술진흥 및 문화행사 개최
2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥
3. 건강 100세를 위한 공공체육시설 확충

1. 문화예술진흥 및 문화행사 개최

1 문화예술 융성을 위한 역량강화

- 달성문화재단 운영 및 사업비 지원 : 2,233백만 원
 - 운영비 : 98백만 원
 - 사업비 : 2,135백만 원
- 달성문화센터 운영 및 사업비 지원 : 1,661백만 원

2 문화예술단체 지원 육성

- 달성문화원 운영 지원 : 489백만 원(시비 73, 군비 416)
 - 사무국장·간사 인건비 : 50백만 원(시비 42, 군비 8)
 - 사업활동비 : 120백만 원(시비 31, 군비 89)
사직제, 달성충효예술제, 문화학교 등
 - 문화원 위탁운영비 : 319백만 원
- 민속예술단체 지원 : 50백만 원
 - 하빈들소리보존회(20), 설화리상여소리(15), 다사12차진굿(15)
- 현풍향교 운영 및 사업활동 지원 : 179백만 원(시비 20, 군비 159)
 - 현풍향교 운영비 : 33백만 원
 - 사업활동 지원 : 146백만 원(시비 20, 군비 126)
· 교화사업, 유림 전통문화 시연(기로연) 등
- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원
- 서원 향사 지원 : 10개소 18백만 원
 - 도동서원(2), 인흥서원(1), 이양서원(1), 암곡서원(1), 화산서원(1)
한천서원(1), 현풍향교(7), 예연서원(1), 육신사(2), 논공천왕당(1)
- 군림합창단 운영 내실을 위한 지원 : 75백만 원

3 군민과 함께하는 문화행사 개최

○ 2019 정월대보름 달맞이 문화제

- 일 시 : 2. 19(화) 15:00 ~ 19:00
- 장 소 : 달성군민운동장(논공읍 복리)
- 주최/주관 : 달성군/달성문화원
- 참여인원 : 3,000명 정도
- 사 업 비 : 80백만 원
- 내 용 : 기원제, 달집태우기, 민속놀이 체험, 축하공연 등

○ 달성 새봄맞이 음악회

- 일 시 : 2. 23(토) 15:00
- 장 소 : 달성군민체육관
- 주최/주관 : 대구문화예술회관, 대구시립국악단, 달성군/달성문화재단
- 관람인원 : 1,500명 정도
- 사 업 비 : 23백만 원
- 내 용 : 대구시립국악단 찾아가는 음악회

○ 제23회 비슬산 참꽃문화제

- 기 간 : 4. 20(토) ~ 4. 21(일)(2일간)
- 장 소 : 비슬산 자연휴양림 일원
- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단, 달성문화원
- 방문인원 : 2일간 총 180,000명 정도
- 사 업 비 : 290백만 원(시비 40, 군비 250)
- 내 용 : 산신제 및 개막식, 송해와 함께 하는 참꽃가요제, 다양한 문화예술 공연, 체험존 운영 및 부대행사 등

○ 대구시 신청사 유치지원 드림 콘서트

- 일 시 : 5. 3(금) 19:30
- 장 소 : 화원읍 LH분양홍보관
- 주최/주관 : 달성군, 달성군의회
- 관람인원 : 2,000명 정도
- 사 업 비 : 40백만 원
- 내 용 : 인기가수 초청공연, 대구시 신청사 유치 홍보

○ 2019 달성음악회

- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
- 사 업 비 : 240백만 원
- 내 용 : 인기가수 초청공연 및 군민화합

행사명	일 시	장 소	관람인원
新나는 Song해 가요	6. 22(토) 19:30	송해공원	3,000명 정도
新강변가요	7. 19(금) 19:30	강창교 아래 금호강변시설	5,000명 정도
MBC가요베스트	8. 24(토) 19:30	화원 LH분양홍보관	10,000명 정도
달성군민의날 전야제	10. 8(화)	화원 LH분양홍보관	

○ **향교·서원 문화재 활용사업(도동서원, 선비의 배움 내 품으로 들이다)**

- 기 간 : 2019. 3. ~ 2019. 12.
- 장 소 : 도동서원 및 충효관
- 주관/후원 : 달성군, 달성문화재단, 도동서원 / 문화재청, 대구광역시
- 실시횟수 : 14회(2019. 9. 30. 기준)
- 참여인원 : 670명 정도(한훤당 고택 음악회 포함)
- 사 업 비 : 60백만 원(국비 30, 시비 15, 군비 15)
- 내 용 : 서원체험, 인문학 강좌 등

※ 한훤당 고택 콘서트

- 일 시 : 7. 13(토) 15:00
- 장 소 : 한훤당 고택 앞마당
- 내 용 : 성악, 국악, 기악 등 다양한 장르의 음악

○ **2019 달성 대구현대미술제**

- 기 간 : 9. 6(금) ~ 10. 4(금)(29일간)
- 장 소 : 강정보 디아크 일원
- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
- 방문인원 : 30,000명 정도
- 사 업 비 : 400백만 원
- 참여작품 : 국내외 조각 설치작품 25점(예술감독 방준호)
- 전시주제 : 경계와 비경계 사이

○ 新바람 달성 빅 콘서트

- 일 시 : 9. 11(수) 19:30
- 장 소 : 화원LH분양홍보관
- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
- 관람인원 : 3,000명 정도
- 사 업 비 : 90백만 원
- 출 연 진 : 신유, 박상철, 정미애, 홍자

○ 도동서원 세계문화유산 등재 기념 음악회

- 일 시 : 9. 21(토) 19:00
- 장 소 : 도동서원 야외광장
- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
- 관람인원 : 2,000명 정도
- 사 업 비 : 90백만 원
- 출 연 진 : 바비킴, 윤하, 하동균, 이석훈, KCM 등
- 내 용 : ‘TV조선 숲속라이브’ 프로그램을 통한
도동서원 세계문화유산 등재 축하 음악회

○ 2019 달성 100대 피아노

- 기 간 : 9. 28(토) 19:00, 9. 29(일) 19:00
- 장 소 : 사문진 상설야외공연장
- 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
- 방문인원 : 2일간 총 59,000명 정도
- 사 업 비 : 550백만 원(시비 100, 군비 450)
- 출 연 진 : 피아니스트 박종훈, 지용, 뮤지컬배우 홍지민
백지영, 제시봉, 임동창, 100대 피아노연주자 등

4 군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ 군민의 마음에 다가가는 「참꽃 갤러리」 운영

- 장 소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
- 운영예산 : 50백만 원
- 내 용 : 국내 유명작가 초청 및 군내 거주 예술인 작품 전시회 개최, 군 주요사업 추진과 관련한 기획전시 등
- 2019년 운영현황 : 11회(2019. 9. 30. 기준)
 - 희귀 보석원석 희귀고품 특별전시展 : 1. 2. ~ 1. 31.
 - 석재 서병오 展 : 2. 18. ~ 3. 29.
 - 가창 창작스튜디오 작가 초대전 : 4. 1. ~ 4. 19.
 - 3人 3色 展 : 4. 22. ~ 5. 8.
 - 우리마을 매력찾기 프로젝트 II : 5. 9. ~ 5. 17.
 - 송해선생 특별사진전 : 5. 20. ~ 5. 30.
 - 2019 DAC 소장작품 순회전 : 6. 3. ~ 6. 28.
 - 달성 조각 꽃피다 III : 7. 1. ~ 7. 26.
 - 명동기와의 기억 : 7. 30. ~ 8. 16.
 - 달성군 교사 미전 : 8. 20. ~ 9. 19.
 - 제5회 달성 꽃피다 展 : 9. 23. ~ 10. 24.
- ※ 2014년 1월 개관 후 현재까지 전시회 64회 개최

○ 하빈 생활문화센터 조성

- 대상시설 : 舊 대평초등학교
- 위 치 : 하빈면 대평리 217-3번지
- 규 모 : 부지 6,175㎡ / 지상2층 연면적 799.99㎡
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 1.
- 사업금액 : 1,550백만 원(국비 465, 시비 465, 군비 620)
- 추진경과 및 향후 계획
 - 2016. 9. : 부지 및 건물 매입(달성교육지원청 → 군)
 - 2017. 3. : 2018년 생활문화센터 조성지원 사업 공모신청
 - 2017. 4. : 최종 추진자치단체 선정
 - 2018. 1. ~ 2. : 기존 생활문화센터 견학
 - 2018. 3. ~ 4. : 舊 대평초등학교 석면조사 및 주민의견 수렴
 - 2018. 6. : 실시설계 용역
 - 2019. 1. : 일상감사 및 市 계약심사 완료
 - 2019. 5. : 공사착공
 - 2020. 1. : 준공예정
- ※ 현 공정률 60%

○ 달성문화원 리모델링 공사

- 위 치 : 현풍읍 상리 627번지
- 사 업 비 : 2,000백만 원(국비 800, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 5.
- 사업내용 : 지상2층, 지하1층 리모델링 1식
 - 공연장 무대시설 및 조명시설 교체, 사무 공간 재배치 등
- 추진현황 및 계획
 - 2018. 9. : 문체부「2019년 생활SOC사업」국비 공모 신청
 - 2018. 10. : 사업계획 적정성 심사 후 최종 추진자치단체 선정
 - ※ 달성문화원 리모델링 사업 : 적정 승인
 - 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 1. : 군 지방재정 투자사업 심사
 - 2019. 5. : 석면조사 용역실시
 - 2019. 7. : 실시설계 용역(과업기간 : 120일)
 - ※ 용역업체 : 솔트 건축사사무소 대표 이희경
 - 2019. 11. : 일상감사 및 市 계약심사 요청
 - 2020. 1. : 공사계약 및 착공예정
 - 2020. 8. : 준공예정
 - ※ 현 공정률 40%

○ 달성문화원 증축 공사

- 위 치 : 현풍읍 상리 627번지
- 사 업 비 : 2,880백만 원(국비 1,152, 군비 1,728)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 5.
- 사업내용 : 지상3층, 연면적 942㎡ 증축
 - 동호회실(1), 장비보관실, 휴게공간 및 강의실(3)
- 추진현황 및 계획
 - 2018. 2. : 문체부 「2019년 지방문화원 시설비 지원사업」 공모 신청
 - 2018. 4. : 사업현장 실태조사(문체부, 컨설턴트, 군 담당자 등)
 - 2018. 4. : 사업계획 적정성 심사 후 최종 추진자치단체 선정
 - ※ 달성문화원 : 적정 승인
 - 2018. 9. : 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 1. ~ 3. : 대구광역시 지방재정투자사업 심사
 - 2019. 4. : 2020년도 균특회계 예산안 편성지침 변경
 - ※ 당초 : 균특(국비) 지원 대상사업 → 변경 : 지방이양 대상사업
 - 2019. 8. : 지방문화원 시설비 지원 시비보조금 신청(군→대구시)
 - ※ 지방이양사무 중 2020년 신규사업은 시비사업으로 간주
(2020년 본예산 심의결과에 따라 시비지원여부 결정)

○ 사문진 상설야외공연장 천연잔디 조성공사

- 위 치 : 화원읍 성산리 744-11
- 사 업 비 : 350백만 원(군비)
- 사업기간 : 2019. 4. 24. ~ 2019. 7. 22(90일)
- 사업내용 : 천연잔디 식재 1식
 - 토 공 : 흙깎기 496㎡, 흙쌓기 772㎡
 - 조경공 : 천연잔디 식재 10,124㎡, 잔디블럭 포장 581㎡
- 시 공 사 : (주) 한강조경건설 대표이사 박윤기
- 추진현황
 - 2019. 1. : 실시설계용역 실시
 - 2019. 4. : 공사계약 및 착공
 - 2019. 7. : 준공(100%)

○ 달천예술창작공간 조성

- 대상시설 : 舊 달천초등학교(다사읍 다사로 515)
- 규 모 : 리모델링 1식(주건물 지상2층)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2019. 11.
- 사업금액 : 1,500백만 원
- 추진경과 및 향후 계획
 - 2018. 6. : 리모델링 설계용역
 - 2019. 5. : 공사 착공
 - 2019. 11. : 준공 예정
- ※ 현 공정률 60%

2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최

- 2019 축구 스토티그 : 60백만 원
 - 기 간 : 2019. 1. 2. ~ 1. 26.
 - 장 소 : 달성종합스포츠파크 주경기장 등
 - 참여인원 : 35개팀 1,195명(초등부15팀/ 고등부16팀/ 대학부4팀)
 - 주요내용 : 축구리그전
 - 중·고등부, 대학부 : 2019. 1. 2. ~ 1. 18(17일간)
 - 초등부 : 2019. 1. 19. ~ 1. 26(8일간)
- 달성군수기 생활체육대회 : 120백만 원
 - 기 간 : 2019. 4. ~ 2019. 9.
 - 장 소 : 달성군민체육관 등
 - 참여인원 : 7,000명 정도
 - 주요내용 : 축구, 볼링, 테니스 등 24개 종목별 생활체육대회 개최
- 제12회 달성비슬산배 전국 동호인 테니스 대회 : 30백만 원
 - 기 간 : 2019. 4. 13. ~ 4. 21(4일간)
 - 장 소 : 화원명곡테니스장 등
 - 참여인원 : 7개부 680팀 1,360명
 - 주요내용 : 전국 테니스 동호인 참여대회
- 제15회 비슬산 참꽃배 초청 족구대회 : 30백만 원
 - 일 시 : 2019. 4. 28.
 - 장 소 : 달성종합스포츠파크
 - 참여인원 : 7개부 120팀 744명
 - 주요내용 : 전국 족구 동호인 참여 대회

○ 2019 달성비슬산참꽃배 전국 파크골프대회 : 30백만 원

- 기 간 : 2019. 4. 29. ~ 4. 30(2일간)
- 장 소 : 다사파크골프장
- 참여인원 : 108팀 422명
 - 관외대회(29일) : 10개 시·도 59팀 231명
 - 관내대회(30일) : 대구시 49팀 191명
- 주요내용 : 전국 파크골프동호인들 참여 대회

○ 2019 DGIST 세계명문대학 조정축제 : 50백만 원

- 일 시 : 2019. 8. 21. ~ 8. 25.
- 장 소 : 현풍 박석진교 낙동조정장
- 참가대학 : 선수 100여명
 - 국내(3개) : DGIST(대구), POSTECH(포항), UNIST(울산)
 - 국외(4개) : MIT(미국), 취리히연방공과대(스위스), 홍콩과기대
- 주요내용 : 대학대항전 및 융합 조정 경기

2

건강한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ 계층별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진

- 여성 생활체육강좌 : 3백만 원
- 장수체육대학 운영 : 2.5백만 원
- 소외계층 프로그램 운영 : 2.5백만 원

○ 군 체육회 운영 지원 및 지도

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 172백만 원
- 생활체육지도자 사업비 지원 : 354백만 원(13명)
 - 일반생활체육지도자 7명
 - 어르신전담 생활체육지도자 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
 - 축구 등 30종목단체(374클럽 12,536명)

3

전문체육 육성을 위한 실업팀 운영

○ 실업정구부의 정예화 및 내실운영 : 1,145백만 원

- 선수단 10명(감독 1, 코치 1, 선수 8)
- 동계전지훈련 실시 : 26일간, 제주 서귀포 일원
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 회장기 전국정구대회 등 9개 대회

○ 장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영 : 399백만 원

- 선수단 5명(감독 1, 코치 1, 선수 3)
- 동계전지훈련 실시 : 26일간, 제주 서귀포 일원
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 스리랑카 오픈 등 12개 대회

4

체육시설업 관리

○ 신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전 점검

- 체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 체육시설 어린이통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안전점검
- 영업자 준수사항 이행실태 확인

5

저소득층의 여가 선용을 위한 스포츠생활 지원

○ 스포츠강좌이용권 사업 추진 : 185백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
- 지원규모 : 유·청소년(만 5 ~ 8세) 323명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 9종목 58개 시설

○ 장애인스포츠이용권 사업 추진 : 24백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자 및 차상위계층 중 장애인 본인
- 지원규모 : 만 12세 ~ 39세, 50명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 5종목 14개 시설

3. 건강 100세를 위한 공공체육시설 확충

1 달성 강변야구장 인조잔디 설치

○ 사업 개요

- 위치 : 논공읍 금포리 552-1번지 일원
- 규모 : 인조잔디 설치 A=5,000m²(4면 중 2면)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 9.
- 사업비 : 250백만 원

○ 추진 현황

- 2019. 3. : 실시설계 완료
- 2019. 5. : 하천점용 변경허가 협의완료(부산국토관리청)
- 2019. 7. : 일상감사 등 사전행정절차 이행 및 물품구입

○ 향후 계획

- 2019. 8. ~ 9. : 공사 착공 및 준공(100%)

2 관내 파크골프장 등 잔디 관수시설 설치

○ 사업 개요

- 위치 : 관내 파크골프장, 축구장 등 천연잔디 조성구간
- 규모 : 스프링클러 및 양수시설 설치 외 유지관리
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 120백만 원

○ 향후 계획

- 2019. 9. ~ 12. : 공사 시행 및 유지관리
- ※ 현 공정률 30%

3 군민체육관 다목적체육공간 마루바닥 정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 현풍읍 현풍중앙로 130(군민체육관 지하1층)
- 규 모 : 마루바닥 정비(비닐게시트 → 체육관전용 마루)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 6.
- 사 업 비 : 70백만 원

○ 추진 현황

- 2019. 3. : 실시설계 완료
- 2019. 6. : 공사 착공 및 준공 완료(100%)

4 달성종합스포츠파크 테니스장 인조잔디 교체 및 편의시설 설치

○ 사업 개요

- 위 치 : 현풍읍 성하리 228-2
- 규 모 : 인조잔디(t=20mm) 테니스장 6면 → 8면 A=6,000㎡ 등
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 700백만 원

○ 추진 현황

- 2019. 6. : 실시설계용역 보완

○ 향후 계획

- 2019. 9. : 일상감사 등 사전 행정절차 이행
- 2019. 10. : 공사 발주 및 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

5 다사체육공원 내 축구장 인조잔디 교체

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 다사로 441
- 규 모 : 인조잔디 교체(t=20mm) A=7,147 m²
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019. 5.
- 사 업 비 : 700백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 12. : 실시설계용역 보완
- 2019. 2. : 공사 발주
- 2019. 4. ~ 5. : 공사 착공 및 준공(100%)

6 공공체육시설부지 내 관정개발 및 부지 정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 유가읍 상리 971번지 등 2개소
- 규 모 : 관정개발[테크노폴리스(1개소), 스포츠파크(1개소)]
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2019. 3.
- 사 업 비 : 200백만 원

○ 추진 현황

- 2019. 3. : 공사 준공(100%)

7

가창파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 가창면 옥분리 778-7번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 A=10,869m²(18홀 정도)
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2020. 6.
- 사 업 비 : 500백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 2. : 주민의견 청취 및 수립
- 2018. 4. / 2019. 1. : 파크골프장 건립취소 진정(2건)
- 2019. 1. : 부지정지공사 시행(총10,869m² 중 4,100m²)
- 2019. 3. : 파크골프장 조성계획 수립
- 2019. 5.~12. : 도시군관리계획 결정(변경), 재해영향성평가 용역 착수

○ 향후 계획

- 2019. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 고시, 실시설계 착수 및 지장물(수목) 등) 보상 시행
- 2020. 3. : 일상감사 등 행정절차 이행
- 2020. 5. : 공사 발주
- 2020. 6. ~ 2021. 6. : 공사 착공 및 준공(잔디활착기간 소요)

8

화원명곡체육공원 테니스장 시설보강 및 주차장 조성

- 위 치 : 화원읍 명곡리 15-1번지 일원
- 사업 규모 : 테니스장 외벽보강, 실외 테니스장 확장(3면→7면)
및 인조잔디 조성, 주차장(50면정도) 확충
- 사업 기간 : 2018. 10. ~ 2020. 6.
- 사업 금액 : 1,600백만 원
- 추진 현황
 - 2018. 12. :
 - 1차(실내테니스장 외벽보강)공사 발주(공사비1.99억 원)
 - 2차(테니스장 확장, 주차장 부지조성)공사 실시설계 용역 발주
 - 2019. 1. : 테니스장 확장, 주차장부지조성공사 실시설계용역 착수
 - 2019. 4. :
 - 1차 공사 완료(공사비209백만 원)
 - 2차 공사 실시계획인가 고시
 - 2019. 6. ~ 10. : 관련기관 국, 공유지 무상사용 등 협의
토지보상계획 공고 및 보상절차 시행
- 향후 계획
 - 2019. 10. : 일상감사 등 행정절차 이행
 - 2020. 1. : 공사 발주
 - 2020. 2. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

9 옥포 신당게이트볼장 인조잔디 조성 및 펜스 설치

○ 사업 개요

- 위치 : 옥포읍 신당리 509-2
- 규모 : 인조잔디 설치 $A=307\text{m}^2$
 막구조(경량철골조) 설치 1동 $A=480\text{m}^2$
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 120백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 12. : 실시설계용역 발주
- 2019. 4. : 공사집행 및 물품구입 계획 방침 수립

○ 향후 계획

- 2019. 10. : 일상감사 등 사전행정절차 이행, 물품구입
- 2019. 10. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

10 달성종합스포츠파크 내 다목적체육관 개선

○ 사업 개요

- 위치 : 현풍읍 성하리 228-2번지(다목적체육관 1층)
- 규모 : 인조잔디 교체 $A=1,340\text{m}^2$
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 12.
- 사업비 : 550백만 원

○ 추진 현황

- 2018. 12. : 실시설계용역 발주
- 2019. 4. : 공사집행 및 물품구입 계획 방침 수립

○ 향후 계획

- 2019. 10. : 일상감사 등 사전행정절차 이행, 물품구입
- 2019. 10. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

관 광 과

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

2. 천만 관광객 유치를 위한 마케팅 강화

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

1 관광지 관리를 통한 관광달성 기반 강화

○ 관광지 시설 및 관광안내 표지판 유지보수

- 관광지 시설 보수 정비 시행 : 5개소
 - 달성한일우호관 CCTV시스템 설치 공사(신설4, 교체11)
 - 남평문씨세거지, 유가사 등 관광지 화장실 보수
 - 육신사 공영주차장 조성을 위한 부지매입
 - 송해공원 금굴 안내용 포토존 제작·설치
- 관광안내 표지판 등 신규 설치 및 보수
 - 종합관광안내 표지판 설치 : 3개소
(남평문씨세거지, 군민체육관, 비슬산오토캠핑장)
 - 유가사·비슬산 천왕봉 안내용 도로표지판 설치
 - 노후 및 훼손 관광안내표지판 일제정비 : 25개소

○ 달성 한일우호관 관리

- 위 치 : 가창면 우록리 175-1 외
- 면 적 : 1,029.33㎡(지상2층)
- 개 관 : 2012. 5. 3.
- 사 업 비 : 5,049백만 원(국비 2,500, 시비 1,250, 군비 1,299)
- 위탁관리 : 달성군 시설관리공단
 - 관리인력 : 2명(무기계약직)
 - 운영예산 : 120백만 원(전출금)
- 추진상황
 - 2019. 4. : 주차장 등 CCTV 추가 설치 / 80백만 원
 - 2019. 7. : 중정 내 전시콘텐츠 설치 / 250백만 원
 - 2019. 8. : 지붕 보수 공사 / 14백만 원

2 관광기념품을 활용한 관광달성 홍보

○ 관광기념품 제작 및 홍보

- 관광기념품 제작·구입 : 37백만 원
 - 유가칩쌀 등 16개 품목
- 관광기념품 활용 : 16개 품목 / 2,300개
 - 지역의 우수한 농·특산품을 방문객 및 대외기관홍보용 기념품으로 활용
- 관광기념품 제공용 쇼핑백 제작 : 2,000매

3 관광달성 이미지 제고를 위한 관광사업체 관리

○ 관광사업체 허가 및 등록

- 신 규(4건) : 유원시설업(4건), 여행업(2건)
- 변 경(7건) : 유원시설업(3건), 종합휴양업(1건), 여행업(1건)
야영장업(3건), 관광공연장(1건)
- 휴·폐업(4건) : 관광숙박업(1건), 유원시설업(1건), 여행업(2건)

○ 관광사업체 안전점검

- 야영장업 : 6개소(민간3, 공공3)
 - 자체 점검 2회
 - 대구시, 민간전문가 합동점검 1회
- 유원시설업 : 10개소(종합1, 일반1, 기타8)
 - 자체 점검 2회
 - 대구시, 한국기계전기전자시험연구원 합동점검 2회
 - 관계부처 합동 유원시설업 특별점검 1회(행정처분 1건)
- 관광숙박업 : 1개소
 - 자체 점검 1회
 - 대구시, 민간전문가 합동점검 1회

2. 천만 관광객 유치를 위한 마케팅 강화

1 관광마케팅 기반 강화

○ 대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부

- 달성관광입체지도 제작 : 18.9백만 원 / 50,000부
 - 관광객 편의를 도모하기 위한 달성군 관광지도 제작 및 배부
- 주요관광지 리플릿 제작 : 7.2백만 원 / 14,000부
 - 마비정 벽화마을, 사문진 주막촌 및 송해공원을 찾는 관광객들에게 관광지 유래 및 명소를 소개하는 리플릿 제작 및 배부
- 고속도로 휴게소 전국지도 제작 및 배부 : 4.4백만 원 / 4,000부
 - 달성군의 관광자원을 홍보하기 위한 달빛 고속도로 전국지도 제작 및 배부
- ‘참꽃렐리’ 스탬프투어 책자 제작 : 3.6백만 원 / 4,000부
 - 대견사, 송해공원 등 주요 관광지 15개소 스탬프 투어 및 관내 주요식당 및 유료관광지 할인쿠폰 책자 제작 및 배부

2 국내·외 관광객 유치 강화

○ 2019 달성핸즈비어페스티벌 추진

- 일 시 : 2019. 8. 31. ~ 9. 1.
- 위 치 : 화원 LH홍보관 일원
- 내 용 : EDM파티 및 락페스티벌, 맥주부스 및 푸드트럭 운영
- 사업비 : 210백만 원

○ 관광달성 마케팅 적극 추진

- 달성군 플래시몹 이벤트 운영 : 12백만 원
 - 달성핸즈비어페스티벌 홍보 플래시몹 퍼포먼스(7회)

- 달성군 팸투어 운영 : 15백만 원
 - 국내 파워블로거 16명 초청
 - 주한미군 및 외국인 유학생 31명 초청
- 국내·외 관광 박람회 홍보관 운영 : 120백만 원
 - 2019. 4. : 상하이 세계국제관광박람회 참가
 - 2019. 5. : 내나라여행박람회 홍보관 운영(장려상)
 - 2019. 5. : K-FESTIVAL 홍보관 운영(최우수상)
 - 2019. 9. : 부산국제관광전 홍보관 운영(최우수상)

○ **달성 참꽃투어 운영** : 200백만 원

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 12.
- 운영방법 : 주말 상시운영 / 주중 15명 이상 예약시 운영
- 운행코스 : 마비정벽화마을, 사문진주막촌, 송해공원,
비슬산자연휴양림 등 관내 주요관광지 운행
- 이 용 객 : 4,055명 [1회당 평균탑승인원 24.8명(9월 말 기준)]

○ **달성군 관광해설사 운영** : 50백만 원

- 마비정 벽화마을, 송해공원, 대전사 3개소에 관광해설사(6명)를 배치하여 관광지 홍보 및 관광객 유치

3 관광지 인프라 확충

○ **사육신기념관 VR체험관 조성**

- 위 치 : 대구시 달성군 하빈면 묘리
- 규 모 : 147㎡
- 내 용 : 사육신 이야기를 주제로 VR체험 시설 조성
- 사업비 : 485백만 원(전액 국·시비)

○ **송해공원 야간경관 조형물 조성사업** : 177백만 원

- 야간LED 테마정원 조성, LED 포토존 조성

○ **마비정 벽화마을 신규벽화조성 및 유지보수** : 80백만 원

- 관광지 미관 정비를 위한 신규벽화조성, 판넬담장 설치
- 물레방아, 정자, 표지판 보수 및 산책로 울타리 설치, 화장실 수리

○ **한일우호관 체험시설조성**

- 위 치 : 대구시 달성군 가창면 우록길 206
- 면 적 : 85㎡ 정도
- 내 용 : 한일역사문화 쌍방향 체험 시설 조성
- 사업비 : 250백만 원(국·시비 162.5 / 군비 87.5)

○ **송해공원 쿨링포그 조성**

- 위 치 : 송해공원 백세교(하트터널 ~ 백세정)
- 규 모 : 120m
- 내 용 : 쿨링포그 시스템 설치, 쿨링포그 조명 설치
- 사업비 : 120백만 원

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1 지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ 낙동강 레포츠밸리 운영 추진

- 위 치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 내 용 : 수상계류장 및 수상레저지원센터 등
- 사 업 비 : 650백만 원
- 추진상황
 - 2013. 12. : 공사착공
 - 2015. 7. : 1차 공사 준공(수상레저센터, 계류장 등)
 - 2016. 6. : 2차 공사 준공(진입도로, 슬립웨이 등)
 - 2017. 4. : 수상레저 및 강변 오토캠핑장 개장
 - 2017. 6. : 운영관련 시설 구입(카라반, 세그웨이, 수상자전거 등)
 - 2017. 6. : 보행데크 연결공사 준공
 - 2017. 7. : 강변오토캠핑장 준공 및 운영
 - 2018. 3. : 슬립웨이 및 수상계류장 복원 및 주변정비
 - 2018. 6. : 수상레저기구(모터보트 1대 등) 구입
 - 2018. 8. : 구지오토캠핑장 내 LED 그네 구입 및 설치
 - 2019. 3. : 강통열차 운행
 - 2019. 6. : 강변오토캠핑장 경계울타리 설치 및 야영면 추가(8면)
 - 2019. 7. : 구지오토캠핑장 내 카라반(8인용) 5대 구입 및 설치

○ 사문진 역사공원 지원 관리

- 위 치 : 화원읍 사문진로1길 40-12 일원
- 내 용 : 화원동산과 사문진 주막촌이 연계된 색다른 관광 체험거리 제공
- 사 업 비 : 750백만 원[국(교부세)50, 군700]
- 추진상황
 - 2013. 11. : 주막촌 개촌
 - 2014. 4. : 주막촌 위탁관리(달성군시설관리공단)
 - 2014. 10. : 유람선 ‘달성호’ 취항
 - 2015. 3. : 사문진 주막카페 오픈

- 2016. 4. : 유람선 및 쾌속선 강정보 확대운항
- 2016. 10. : 원두막 벽체, 창호설치 및 벽화조성 등
- 2017. 6. : 유람선 리모델링
- 2017. 11. : 사문진 분수시설 정비
- 2018. 5. : 사문진 역사공원 내 흙콘크리트 포장 정비
- 2018. 7. : 쿨링포그 시스템 설치(식생터널, 분수, 실개천)
- 2018. 8. : 사문진 주막촌 에어컨 및 쿨링팬 설치
- 2018. 9. : 유람선 내 포토조형물 설치
- 2019. 2. : 사문진 주막촌 주변(사문진교 하부 주차장) 점토블럭 포장
- 2019. 5. : 사문진 주막촌 내 자동식기세척기 설치
- 2019. 8. : 바닥분수 및 워터스크린 분수 설치

○ 화원 관광지 조성사업

- 위 치 : 화원읍 성산리 310번지 일원(화원유원지 일원)
- 면 적 : 214,760㎡ 정도
- 내 용 : 관광호텔, 자연치유원, 예술공원, 어린이테마공원 등
- 사 업 비 : 79,969백만 원
 - 1차사업(3대문화권사업) : 31,269백만 원
 - 2차사업 : 48,700백만 원
- 추진일정 및 계획
 - 2016. 8. : 관광지 지정 등 용역 착수
 - 2018. 2. : 관광지 지정 승인 신청(달성군 ⇒ 대구시)
 - 2019. 5. : 관광지 지정 승인
 - 2019. 8. : 용역발주 사전심의 및 사업수행능력평가 기준 심의
 - 2019. 9. : 관광지 조성 계획(안) 수립
 - 2019. 10. : 지방재정투자심사 요청
 - 2019. 11. : 사업수행능력평가서(PQ) 공고 및 심사
 - 2020. 1. : 업체선정 및 용역착수
 - 2020. 6. : 보상공고 및 보상추진
 - 2020. 12. : 조성계획 승인 및 용역 완료
 - 2021. 1. ~ 2023. 12. : 실시설계 용역 및 공사추진

○ 마비정 벽화마을 주차장 조성사업

- 위 치 : 화원읍 본리리 1314번지 일원
- 면 적 : 4,503m²
- 내 용 : 지상 및 지하주차장, 진입도로, 야생초화원 및 전망대 등
- 사 업 비 : 3,800백만 원(조 1,300, 군 2,500)
- 추진일정 및 계획
 - 2018. 7. ~ 9. : 개발계획수립 용역 완료
 - 2019. 1. ~ 2. : 일상감사 및 계약심사
 - 2019. 4. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역
 - 2020. 1. ~ 2. : 일상감사 및 계약심사
 - 2020. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

○ 낙동가람 수변역사 누림길(도동지구) 조성사업

- 위 치 : 구지면 도동리 72번지 일원
- 내 용 : 조선5현역사관, 수변탐방길, 산림탐방로, 마을경관정비 등
- 사 업 비 : 7,144백만 원(보상비 별도)
 - 2017년도 예산 : 450백만 원(국비 315, 시비 67.5, 군비 67.5)
 - 2018년도 예산(군비) : 800백만 원
 - 2019년도 예산(군비) : 1,400백만 원
- 추진상황
 - 2010. 3. : 문화체육관광부 3대문화권사업 기본계획 수립
 - 2016. 3. : 대구시 기본계획 수립
 - 2016. 12. : 문체부 사업계획 협의 및 실행계획
 - 2017. 2. : 사업 실행계획 업무 이관(시 → 군)
 - 2017. 6. : 사업추진 계획 수립
 - 2017. 8. : 설계공모 시행계획 수립 및 일상감사(군)
 - 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2018. 5. : 문화재현상변경허가 심의 신청 ☞ 불허
 - 2018. 9. : 편입토지 등 보상내역 결정 및 통보

- 2019. 8. : 문화재현상변경허가 심의 결과 ☞ 가결
- 2019. 10. : 기본 및 실시설계용역 중지해제('18.2.20. ~ ' 19.12.28.)
- 향후계획
 - 2019. 10. : 하천점용허가 및 건축허가 등 관련기관 협의
 - 2019. 11. : 설계적정성 검토 및 일상감사, 계약심사
 - 2019. 12. : 총괄사업비 협의 및 공사발주
 - 2021. 12. : 공사 준공

4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1 문화재 보존 및 관리

○ 문화재 지정 추진 등

- 국가지정문화재 지정 추진
 - 보물(2건) : 달성 하목정(現 대구 유형문화재 제36호→국가 지정 승격), 용문사 대승기신론소(신규)
 - ※ 문화재청 지정조사 및 문화재위원회 심의 중
- 시지정문화재 지정 추진
 - 지정 완료(2건) : 남지장사 석조석가삼존불좌상, 석조지장보살좌상
 - 진행 중(5건) : 금성사 몽산화상육도보설 외 2건, 장원사 법집 별행록절요병입사기, 광덕사 신중도
 - ※ 대구시 문화재위원회 지정조사 및 심의 중
 - 검토 중(2건) : 유가사 대웅전, 용리사지(금수암지) 석탑
 - ※ 하반기 조사보고서 작성 후 지정 신청서 제출
- 도동서원(한국의 서원) 세계유산 등재
 - 2015. 1. : 등재신청서 제출
 - 2019. 7. 6. : 유네스코 세계유산 등재 결정(세계유산위원회)
 - 2019. 9. 16. : 세계유산 등재 고유제 봉행

○ 문화재 경상관리

- 문화재 주변 경관관리(문화재 영향검토, 현상변경) : 상시
- 각종 개발행위 시 사전 협의 및 매장문화재 조사 : 상시
- 문화재 정기조사, 화재대응 소방훈련, 안전점검 : 월 1회 이상
- 중요목조문화재 재난방재시설 유지관리 지원
 - 도동서원, 태고정 등 4개소 : 58백만 원(국 70%, 시 15%, 군 15%)
- 중요목조문화재 안전경비인력 배치 및 감시초소 운영
 - 도동서원, 태고정 : 각 4명, 212백만 원(국 50%, 시 25%, 군 25%)
- 성산리고분군 등 향토유적 환경정비 : 84백만 원

2 무형문화재 전승 보존·육성

- 무형문화재 전승지원금 지원 : 58백만 원(전액 시비)
- 무형문화재제전(공개행사) 참가 지원 : 17백만 원(전액 시비)
- ※ 지원 종목 : 하향주, 달성하빈들소리

3 문화유산의 보존을 위한 보수·정비

- 국가지정문화재 보수·정비 : 4건 / 1,000백만 원
 - 도동서원 중정당·사당·담장 보수 : 100백만 원
 - 용연사 사명당 변와보수 등 : 415백만 원
 - 운흥사 심검당 단청 및 화장실 개축 : 470백만 원
 - 삼가헌고택 및 조길방고택 초가이영잇기 : 15백만 원
- 시지정문화재 보수·정비 : 5건 / 514백만 원
 - 인흥서원 문현사 보수 : 120백만 원
 - 관수정 보수정비 : 40백만 원
 - 도곡재 보수정비 및 초가이영잇기 : 104백만 원
 - 남평문씨 본리세거지 관리사, 담장 보수 : 200백만 원
 - 세계유산 등재 추진 지원(분담금) : 50백만 원
- 향토문화재 보수·정비 : 2건 / 1,200백만 원
 - 문화재 긴급보수 지원 : 200백만 원
 - 남평문씨 본리세거지 주변정비(2회 추경) : 1,000백만 원
- 전통사찰 보수·정비 : 6건 / 2,453백만 원
 - 남지장사 요사채 및 공양간 개축 : 240백만 원
 - 유가사(도성암) 방재시스템 구축 : 147백만 원
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 66백만 원
 - 운흥사 설법전 개축 : 500백만 원
 - 유가사 설법전 주변정비 : 400백만 원
 - 유가사 명상수련원 건립 및 주변정비(2회 추경) : 1,100백만 원

교육청 소년과

1. 행복교육도시 조성을 위한 교육정책 추진
2. 차별화되고 체계적인 평생학습도시 조성
3. 청소년 행복도시 조성을 위한 인재육성 및
지원사업 추진

1. 행복교육도시 조성을 위한 교육정책 추진

1 교육경비 지원사업의 적극 추진

○ 적극적인 학교 교육경비 사업 추진

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	추진 실적
인재양성 지원	700	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 8개교(고교), 700백만 원 · 내 용 : 학교별 대입 전략프로그램 운영 (수학, 과학, 논술 등 심화학습 강사비 지원)
방과 후 학교운영지원	700	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적: 49개교(초·중), 700백만 원 · 내 용 : 학교별 특화된 방과 후 운영사업
인성교육 지원사업	100	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 49개교(초·중), 100백만 원 · 내 용 : 동아리활동, 예절교실, 예절체험 프로그램 등
학교 교육시설 개선 지원	500	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 33개교(초·중·고), 500백만 원 · 내 용 : 특수한 필요에 의한 학교시설 개선 사업비 지원(노후급식실 개선, 칠판 교체 등)
자기주도 학습캠프 지원	30	- 사업비 교부 완료(2019. 7.) · 대상 및 실적 : 13개교(중학교), 32명, 22백만 원 · 내 용 : 전문기관 시행- 방학캠프 참가 비용 지원
달성문화유적 답사 체험프로그램 지원	90	- 사업비 교부 완료(2019. 4.) · 대상 및 실적 : 46개교(초·중), 65백만 원 · 내 용 : 버스임차료, 문화해설사 지원 등

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	추진 실적
중학교 급식비 지원	480	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 17개교(중학교), 406백만 원 · 내 용 : 학부모 교육비 경감 및 교육복지 질 향상
학교급식 식품비 지원	계 650 시 119 군 531	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 56개교(초·중고), 650백만 원 · 내 용 : 관내 생산 우수 쌀(단일품종) 구입을 위한 식품비 지원
고교 기숙사 운영지원	200	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 포산고, 다사고, 현풍고 (200백만 원) · 내 용 : 학교별 기숙사 조식 및 프로그램 운영비
기숙형 공립고 특성화 프로그램 지원	140	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 포산고, 다사고, 140백만 원 · 내 용 : 특별심화강좌, 해외명문대 탐방, 연구활동 지원 등
학교 원어민 영어교실 운영	516	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 및 실적 : 49개교(초·중), 516백만 원 · 내 용 : 원어민 영어보조교사 배치 * 군 : 23개교 14명 지원 * 교육청 : 26개교 26명 지원
학교운동장 생활 체육시설 조성지원	350 (국비)	- 사업비 교부 완료(2019. 4.) · 대상 및 실적 : 한울안중학교(현풍), 350백만 원 · 내 용 : 운동장 인조잔디 조성
직업계고 글로벌 현장학습 지원	30	- 사업비 교부 완료(2019. 7.) · 대상 및 실적 : 소프트웨어고 학생 13명, 30백만 원 · 내 용 : 글로벌 현장학습비 지원 (실리콘밸리 일대)

2. 차별화되고 체계적인 평생학습도시 조성

1 지역맞춤형 영어교육 프로그램 운영

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비	추진 실적
원어민 영어교실 운영	350	- 추진 중(12월 사업 완료) · 대 상 : 관내 초등학교, 6, 7세, 장애인 · 장 소 : 장애인복지관 등 2개소 · 내 용 : 원어민 실용 회화 수업 · 운 영 : 대구미문화원(주) · 계 획 : 1,600명(4분기, 분기별 400명) · 실 적 : 1,202명 수료
영어마을 체험학습 지원	계 1,391 시 98 군 1,293	- 추진 중(12월 사업 완료) · 대 상 : 관내 초5, 중2 학생 전원 · 운 영 : 대구경북영어마을(영진전문대) · 내 용 : 4박 5일간 대구경북영어마을 (경북 칠곡군)에서 다양한 체험 수업 · 계 획 : 4,318명(초 2,362, 중 1,956) · 실 적 : 3,153명 수료(초 1,832, 중 1,321)
원어민 화상영어 학습센터 운영	180	- 추진 중(12월 사업 완료) · 대 상 : 관내 초·중·고 학생 · 내 용 : 개인 PC를 이용한 현지 교사와의 1:3 화상 영어수업 지원 · 운 영 : (주)건우애듀 · 계 획 : 1,250명(5기수, 기수별 250명) · 실 적 : 748명 수료

2 평생교육도시 조성을 위한 프로그램 운영

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	추진실적
성인문해교육 지원	30	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 : 관내 18세 이상 비문해자 20명 · 운영 : 금포초등학교 · 내용 : 학습자 통학버스 임차비 지원
대학생 멘토링 프로그램 지원	60	- 사업비 교부 완료(2019. 3.) · 대상 : 학습능력 부진 초등학생 · 내용 : 대구교대 대학생(예비교사) 멘토링으로 인성 및 기초학습 능력 교육 · 선발 : 대학생 35명-학생 50명 매칭

3 독서문화 진흥을 위한 도서관 운영 및 건립

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	추진실적
달성군립 도서관 운영	계 1,159 국 12 시 34 군 1,113	- 추진 중(12월 완료) · 운영 : 달성문화재단(위탁) · 실적 : 운영비 1,103백만 원 교부(2019. 1.) 주민참여예산 31백만 원 교부(2019. 4.) 우산빗물제거기, 백색소음기 설치 완료 개관시간연장사업 25백만 원 교부(2019. 8.)
공립 작은 도서관 운영	211	추진 중(12월 완료) · 대상 : 공립 작은도서관 8개소 (화원, 논공, 다사서재, 가창, 하빈, 옥포, 유가, 구지) · 내용 : 정기간행물 구입, 독서문화강좌 운영, 도서구입, 도서관 전산관리 유지보수 등
사립 공공 도서관 운영	57 시 32 군 25	- 추진 중(12월 완료) · 대상 : 비전도서관 · 내용 : 사립공공도서관 자료구입비, 운영비 지원 · 실적 : 운영비 57백만 원 교부완료(2019. 3, 2019. 6)

우수사립 작은 도서관 지원	계 19.5 시 7 군 12.5	- 추진 중(12월 완료) · 내 용 : 평가결과 우수 사립작은도서관 5개관 도서구입비 지원 · 실 적 : 시비 7백만 원 교부완료(2019. 10. 16), 10월 중 군비 교부 완료 예정
구지 작은도서관 리모델링	계 24 군특 17 군 7	- 추진경위 : 2019 생활SOC 사업공모 선정 · 2018. 10. 01 : 공모사업 신청 · 2019. 02. 20 : 공모사업 선정 · 2019. 07.~08 : 공사시행 및 완료 - 내 용 : 열람실 확장, 바닥 난방, 서가 확충 등 내부환경 개선
달성남부도 서관(가칭) 건립	-	- 추진 중(2022 개관예정) - 내 용 : 급증하는 달성남부권(유가, 현풍, 구지) 주민들의 문화적 인프라 조성 ※ 달성교육문화복지센터 내 건립예정 - 추진상황 · 2019. 2 : 문체부 타당성 평가 현장심사 · 2019. 3 : 문체부 타당성 평가 적정 통보 · 2019. 9 : 2020년 문화시설 확충 및 운영 사업(공공도서관 건립) 국고보조금 가내시 확정

3. 청소년 행복도시 조성을 위한 인재육성 및 지원사업 추진

1

지역인재 육성을 위한 지원 사업 추진

(단위 : 백만원)

사업명	사업비	추진 실적
달성장학재단 운영	3,000 (군출연금)	- 추진 완료(2019. 6.) · 장학기금 조성액 : 19,891백만 원 · 신청기간 : 2019. 3. 4. ~ 3. 22. · 지급시기 : 2019. 6. · 장학금 지급규모 : 148명, 244백만 원
대학교 향토생활관 입사생 선발	-	- 추진 완료(2019. 2.) · 내 용 : 대구권 6개 대학의 기숙사 입사 자격 부여 · 신청기간 : 2019. 1. 7. ~ 1. 25. · 선발시기 : 2019. 2. · 선발규모 : 170명(남88명, 여82명) ※ 경북대(30명), 영남대(30명), 대구대(30명), 계명대(20명), 대구가톨릭대(30명), 경일대(30명)

2 청소년의 행복한 미래를 위한 문화육성 및 지원

○ 청소년 건전육성 및 보호

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비	추진 실적
청소년 문화활동	13	- 사업비 교부 완료(2019. 5.) · 운영 : 달성군 청소년센터 · 내용 : 청소년 축제 운영 · 실적 : 운영비 13백만 원 교부(2019. 5.)
청소년어울림마당 활동 지원	계 24 국 9.6 시 7.2 군 7.2	- 사업비 교부 완료(2019. 7.) · 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 · 내용 : 체험부스 운영, 가을페스티벌 운영 · 실적 : 운영비 24백만 원 교부(2019. 7.)
청소년 성범죄예방 교육 등	6	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : 달성군 청소년센터 · 실적 : 운영비 6백만 원 교부(2019. 2.)
청소년지도사 배치지원 (추가배치지원 포함)	계 111 기 23 시 44 군 44	- 사업비 교부 완료(2019. 9.) · 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 · 실적 : 운영비 111백만 원 교부(2019. 9.)
청소년수련시설 프로그램 운영	계 7.6 기 3.8 군 3.8	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 · 내용 : 물축제, 할로윈축제 운영 · 실적 : 운영비 7.6백만 원 교부(2019. 2.)
청소년운영위원회 운영	계 4 기 1 시 1 군 2	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 (청소년 40명) · 실적 : 운영비 4백만 원 교부(2019. 2.)

청소년방과후아카데미 운영 지원	계 493 기 247 시 123 군 123	- 사업비 교부 완료(2019. 9.) · 운 영 : 달성군 청소년센터, 청소년문화의집 · 대 상 : 관내 초등학교 107명 · 실 적 : 운영비 493백만 원 교부(2019. 9.)
청소년참여위원회 운영	계 2.8 시 2.8	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운 영 : 달성군 청소년센터 · 내 용 : 청소년 관련 정책 제안 및 피드백 · 실 적 : 운영비 2.8백만 원 교부(2019. 2.)
청소년 특별지원	계 16 기 11.2 시 4.8	- 추진 중(2019. 11.) · 대 상 : 관내 위기청소년 10명 · 내 용 : 위기 청소년에 현금급여 또는 관련 서비스 지원 · 실 적 : 12백만 원 지급(2019. 9.)
청소년 건강지원	계 44 국 22 시 11 군 11	- 추진 중(2019. 12.) · 대 상 : 관내 저소득 여성청소년 · 내 용 : 여성위생용품(생리대)지원을 통한 청소년 건강권 보장 · 실 적 : 16백만 원 예탁(2019. 2.)
2019 달성 국제 청소년 캠퍼리 지원	135	- 기 간 : 8. 1. ~ 8. 5. - 장 소 : 테크노폴리스 중앙공원 일원 - 지원대상 : 한국스카우트연맹(대구경북) - 내 용 : 야외캠프 등 스카우트활동 지원 · 보조금 집행(112백만 원) - 현 황 : 보조금 정산 중

○ 청소년 시설 지원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	추진 실적
청소년센터 운영 지원	1,276	- 추진 중(2019. 12.) · 운영 : 달성군 청소년센터 · 내용 : 학교 연계사업, 공모사업 등 · 실적 : 운영비 1,218백만 원 교부(2019. 7.)
청소년문화의집 운영 지원	580	- 추진 중(2019. 12.) · 운영 : 달성군 청소년문화의집 · 내용 : 공모사업, 평생교육프로그램 등 · 실적 : 운영비 566백만 원 교부(2019. 6.)
청소년상담복지센터 운영 지원	계 314 국 100 시 117 군 97	- 사업비 교부 완료(2019. 8.) · 운영 : 달성군 청소년상담복지센터 · 내용 : 상담 및 심리검사, 아웃리치 등 · 실적 : 운영비 314백만 원 교부(2019. 8.)
학교 밖 청소년지원센터 운영 지원	계 107 기 61 시 33 군 13	- 사업비 교부 완료(2019. 9.) · 운영 : 달성군 학교 밖 청소년지원센터 · 내용 : 학습지원, 직업취업지원 등 · 실적 : 운영비 107백만 원 교부(2019. 9.)

○ 청소년단체 지원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	추진실적
우리마을 교육나눔 운영	계 112 시 70 군 42	- 사업비 교부 완료(2019. 6.) · 운영 : 달성군 7개 읍·면 추진위원회 · 내용 : 인사캠페인, 진로체험 등 · 실적 : 사업비 112백만 원 교부(2019. 6.)
학생선도위원회 운영	4	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : 달성군 학생선도위원회 · 내용 : 학교폭력 예방 및 청소년선도보호 캠페인 실시 등 · 실적 : 사업비 4백만 원 교부(2019. 2.)
청소년유해환경감시단 운영	3.5	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : (사)패트롤맘 달성군지회 · 내용 : 감시순찰, 학교우범지역 순찰 및 청소년선도보호 캠페인 실시 등 · 실적 : 사업비 3.5백만 원 교부(2019. 2.)
청소년지도협의회 운영 (읍·면 포함)	계 20.8 시 5 군 15.8	- 사업비 교부 완료(2019. 6.) · 운영 : 달성군 청소년지도협의회 · 내용 : 우리고장 뿌리찾기, 청소년보호 캠페인 및 단속 등 · 실적 : 사업비 20.8백만 원 교부(2019. 6.)
(사)대구서부범죄 피해자지원센터 운영	20	- 사업비 교부 완료(2019. 2.) · 운영 : (사)대구서부범죄피해자지원센터 · 내용 : 범죄피해자와 그 유족, 친족, 동거인에 대한 상담, 치료, 경제적 지원 등 · 실적 : 사업비 20백만 원 교부(2019. 2.)