

달성을 알면 꿈을 갖게 되고
달성에 오면 꿈을 꾸게 되고
달성에 살면 꿈이 이루어집니다.

건 설 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	33	1	1	8	10	8	5
현 원	33	1	1	8	10	8	5
남 자	27	1	1	6	8	7	4
여 자	6	-	-	2	2	1	1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
건설행정	국·공유재산 관리, 전문건설업 관리, 건설기계 관리
도로시설1	도시계획도로 개설(화원,다사,가창,하빈)
도로시설2	도시계획도로 개설(논공,유가,옥포,현풍,구지)
도로정비	도로시설물 유지 관리, 도로굴착하가 농어촌도로 개설 군도 개설, 자전거도로 개설
보 상	도로사업 보상, 토지수용재결, 미지급용지 보상

□ 도시계획도로 개설

구 분	계획도로		개설도로		개설률
	노선(개)	연장(km)	노선(개)	연장(km)	
계	2,461	864	1,910	745	87%
광 로(B=40m이상)	7	83	7	83	100%
대 로(B=25 ~ 40m)	66	132	66	132	100%
중 로(B=12 ~ 25m)	415	227	388	209	92%
소 로(B= 6 ~ 12m)	1,973	422	1,449	321	76%

□ 도로 및 교량

구 분	도 로(km)				교 량	
	노선수	연 장	포 장	포장률	개 소	연 장
계	175	542	411.7	76%	440	9,251
고속국도	4	37.4	37.4	100%	21	1,898
일반국도	3	36.9	36.9	100%	15	975
국 지 도	2	11.6	11.6	100%	8	637
군 도	21	143.3	143.3	100%	72	2,501
농어촌도로	145	312.8	182.5	58%	324	3,240

주요업무

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로서설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진현황

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1. 체계적인 건설행정 관리

1 전문건설업 관리 강화

- 전문건설업 등록현황 : 456개 업체 / 627개 업종
- 전문건설업체 실태조사 철저
 - 근거법령 : 건설산업기본법 제49조 규정에 의거 연 1회 이상 건설업자 경영실태 조사
 - 확인내용 : 건설산업기본법 제10조의 등록기준 충족여부 확인
 - 임원진 결격사유 및 기술인력 보유여부
 - 자본금(개인인 경우 자산평가액) 충족여부
 - 시설(사무실 등) 및 장비 보유여부 등
 - ※ 기준미달 시 건설산업기본법 제82조에 따른 행정처분
(영업정지, 등록말소)

2 국·공유재산 관리 철저

- 현 황
 - 국유재산(국토교통부) : 13,630필지 / 22,919,240㎡
 - 시유재산(대구광역시) : 2,794필지 / 4,870,850㎡
 - 군유재산(달 성 군) : 27,617필지 / 5,044,184㎡
- 효율적이고 체계적인 재산 관리
 - 달성군 전체를 3개 권역으로 나누고 매년 1개 권역별 재산정리
(화원·논공·옥포, 다사·가창·하빈, 유가·현풍·구지)
 - 재산정리 결과를 전산으로 입력하여 관리하고 국·공유재산 관리
부서 이관 등 관리 철저
 - 용도가 없는 행정재산은 재산총괄부서에 연계·매각 등 조치

2. 도로시설물 관리 철저

1

도로시설물 유지관리 강화

○ 아스팔트 도로 포장보수 체계적 추진

- 소요예산 : 500백만 원
- 노후 및 파손된 포장 신속정비로 주민불편 조기 해소

○ 기타 도로시설물 효율적인 정비 추진

- 소요예산 : 500백만 원
- 정기 및 수시 도로 순찰 강화로 적기 보수
- 군정견문보고 사항 우선처리
- 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유 장비 및 인력 활용
 - 장 비 : 굴삭기 1대(0.2m³), 트럭(2.5톤) 1대, 다목적 트럭(5톤) 1대
 - 인 력 : 도로 보수원 6명

○ 교량 및 육교 유지관리

- 소요예산 : 100백만 원
- 정기 및 수시 점검실시
 - 정밀 점검 : 2년 1회
 - 정기 점검 : 연 2회(27개 교량)

○ 영조물 배상 공제 보험가입

- 영조물 배상가입비 : 200백만 원
- 가입기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 가입내역
 - 지방도(농어촌도로) : 301.6km
 - 군도(도시계획도로 포함) : 763.3km
 - 사전거도로 : 67.1km
- 한국지방재정공제회 가입

3. 건설사업 추진

1 2022 건설사업 총괄 현황

○ 사업내역 : 197건 74,660백만 원

(단위: 백만 원)

구분	계		자체사업(군비)		보조사업(국·시·비)		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	비고
도로망확충	197	74,660	194	67,755	3	6,905	(국)우록~백록(4,200백만 원) (시)송해공원(1,405백만 원) (시)군청~옥포(1,300백만 원)

2 교통 소통 대책을 위한 도로망 확충

○ 사업내역 : 197건 74,660백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	197	74,660	167	72,715	30	1,945
도시계획도로	135	57,998	131	57,798	4	200
군도 및 기타도로	62	16,662	36	14,917	26	1,745

○ 도시계획도로 : 135건 / 57,998백만 원

- 계속사업(131건 / 57,798백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 협의 불가한 토지는 전수 수용재결
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(4건 / 200백만 원)

- 실시설계 용역 : 2022. 1. ~ 5. 완료
- 도시계획도로 분할측량 : 2022. 2. 완료
- 편입토지 및 지장물 감정평가 : 2022. 7. 예정

○ 군도 및 기타도로 : 62건 16,662백만 원

- 계속사업(36건 / 14,917백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(26건 / 1,745만 원)

- 실시설계 용역 : 2022. 1. ~ 4. 완료
- 분할측량 : 2022. 5. 완료
- 편입토지 및 지장물 감정평가 : 2022. 7. 예정

4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○회원 천내리(451-8번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=80m 사업비 : 1,520백만 원	공사 중	60%
○회원 성산리(206번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=270m 사업비 : 3,900백만 원	보상(협의) 중	45%
○회원 구라리(산54-3번지선) 외 1개소 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=400m 사업비 : 4,100백만 원	보상(협의) 중	35%
○회원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=730m 사업비 : 6,500백만 원	보상(협의) 중	40%
○회원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	B=8~15m, L=530m 사업비 : 3,150백만 원	보상(협의) 중	30%
○회원 본리리 661-1번지선 도시계획도로 개설	B=10m, L=91m 사업비 : 2,520백만 원	용역 완료	10%
○회원 대구교도소 앞 ~ 회원교 지중화사업	지중화사업 L=1,000m 사업비 : 5,200백만 원	도로굴착심의완료 공사발주 예정 (한전 남대구지사)	50%
○회원 설화리 910-4번지 도로정비공사	B=6m, L=91m 사업비 : 270백만 원	보상(협의) 중	45%
○회원 설화교차로~신일해피트리 인도정비	B=2m, L=700m 사업비 : 270백만 원	공사 중	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○달성군청~옥포강림임대 주택단지 간 도시계획도로 개설	B=30m, L=603m 사업비 : 15,850백만 원	공사 중	70%
○논공 위천그린공단 중앙길 도시계획도로 개설	B=10~20m, L=320m 사업비 : 2,550백만 원	공사발주 예정	50%
○논공 하2리 정골 도시계획도로 개설	B=8m, L=340m 사업비 : 1,600백만 원	공사발주 예정	50%
○달성군청 뒤 도시계획도로 개설	B=8~20m, L=796m 사업비 : 10,000백만 원	보상(협의) 중	40%
○논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	B=8m, L=1,302m 사업비 : 3,900백만 원	보상(협의) 중	40%
○논공 복리3길 도로구조개선 공사	B=6~9m, L=249m 사업비 : 1,400백만 원	공사발주 예정	50%
○논공 금포리 대진섬유 옆 도시계획도로 개설	B=10m, L=290m 사업비 : 2,300백만 원	보상(협의) 중	45%
○논공 하리 73번지선 도시계획도로 개설	B=8m, L=85m 사업비 : 650백만 원	보상준비 중	15%
○논공 금포리 917-2번지선 (대진섬유옆) 도로확장공사	B=6m, L=165m 사업비 : 900백만 원	보상(협의) 중	35%
○논공 금포리 863-1번지 일원 도로정비	B=8m, L=450m 사업비 : 2,600백만 원	보상(협의) 중	20%
○논공 하리 145번지 일원 마을 안길 확포장	B=4m, L=120m 사업비 : 262백만 원	용역 중	5%
○논공 금포초등학교~우신마가뿔 인도설치	B=2.0m, L=350m 사업비 : 100백만 원	용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○논공 위천리 71-1번지 일원 도로정비공사	B=8.0m, L=100m 사업비 : 500백만 원	용역 완료	10%
○논공 금포리 720번지 일원 도로정비공사	B=3.0m, L=376m 사업비 : 350백만 원	용역 완료	10%
○논공 남리 636-2번지 일원 마을안길 도로정비	B=4.0m, L=90m 사업비 : 300백만 원	용역 완료	10%
○논공 북리 달성군민운동장~ 샤니삼거리 인도정비공사	B=2m, L=1,000m 사업비 : 100백만 원	공사발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 서재리 선진섬유 앞 도시계획도로 개설	B=8m, L=290m 사업비 : 3,022백만 원	공사 중	85%
○다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=620m 사업비 : 3,025백만 원	공사 중	80%
○다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	B=8m, L=730m 사업비 : 5,444백만 원	공사(중지) 중	80%
○다사 세천리(279-6번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=388m 사업비 : 3,750백만 원	공사 중	70%
○다사 서재리(595번지)일원 도시계획도로 개설	B=6m, L=217m 사업비 : 1,443백만 원	공사발주 예정	50%
○다사 죽곡2리 강정마을 ~ 죽곡2지구 연결도로 개설	B=12m, L=488m 사업비 : 4,850백만 원	보상(협의) 중	30%
○다사 매곡리 제2노인복지관~ 협성휴포레 연결도로	B=10m, L=424m 사업비 : 3,300백만 원	관련 용역 중	10%
○다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	B=19.5m, L=1,564m 사업비 : 6,000백만 원	보상준비 중	15%
○다사 달성군립도서관 북편 도시계획도로 개설	B=6m, L=70m 사업비 : 1,650백만 원	보상(협의) 중	50%
○다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	B=8m, L=350m 사업비 : 3,800백만 원	3공구: 공사준공 1,2공구: 보상(협의) 중	20%
○다사 세천리(688-1번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=105m 사업비 : 1,774백만 원	보상(협의) 중	40%
○다사 세천리(683번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=135m 사업비 : 1,350백만 원	보상(협의) 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○다사 서재리 393번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6m, L=125m 사업비 : 1,400백만 원	보상(협의) 중	20%
○다사 서재리 서재초등학교 남편 외 2개소 도시계획도로 개설	B=6m, L=207m 사업비 : 2,080백만 원	보상(협의) 중	40%
○다사 세천리 276번지 외 2개소 도시계획도로 개설	B=6m, L=308m 사업비 : 3,950백만 원	보상(협의) 중	40%
○다사 서동초교 앞 통학로 개설	B=20m, L=60m 사업비 : 2,000백만 원	공사 중	80%
○다사 세천리 887번지선외 2개소 마을안길정비	B=4m, L=170m 사업비 : 200백만 원	보상(협의) 중	25%
○다사 군도6호선 박곡구간위험 도로 정비	B=10m, L=220m 사업비 : 1,872백만 원	공사(중지)중	65%
○다사 세천리 949번지선 도로정비공사	B=4m, L=45m 사업비 : 200백만 원	용역 완료	10%
○다사 대실역청아람 주변 인도정비공사	B=2m, L=1,200m 사업비 : 200백만 원	공사 중	50%
○다사 강창동서아파트 주변 인도정비공사	B=2m, L=300m 사업비 : 60백만 원	공사발주 예정	50%
○다사 서재리 서동초교 앞 인도설치공사	B=3m, L=270m 사업비 : 120백만 원	용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○유가 유곡2리 도시계획도로 개설	B=8m, L=400m 사업비 : 2,860백만 원	공사(중지) 중	70%
○유가 유곡1리 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=460m 사업비 : 1,900백만 원	보상(협의) 중	30%
○비슬산 휴양림도로 확포장	B=15~18m, L=2,261m 사업비 : 18,500백만 원	공사 중	60%
○유가 음리 214-2번지선 도시계획도로 개설공사	B=8m, L=634m 사업비 : 1,950백만 원	용역 중	5%
○유가 유곡-도의리 도로 확포장(구,유가초등학교)	B=10m, L=488m 사업비 : 870백만 원	보상(협의) 중	45%
○유가 유곡1리(짐실) 마을안길 확포장	B=5m, L=390m 사업비 : 835백만 원	보상(협의) 중	25%
○유가 가태2리(예연서원) 진입도로 확포장	B=8m, L=430m 사업비 : 1,700백만 원	보상(협의) 중	35%
○유가 쌍계1리 노후교량 정비 공사	B=7m, L=5m 사업비 : 170백만 원	공사 중	80%
○유가 유곡리 1093번지 일원 도로정비	B=8m, L=65m 사업비 : 120백만 원	공사 중	80%
○유가 유곡2리(969-1번지선) 마을안길 개설 공사	B=4m, L=50m 사업비 : 120백만 원	보상(협의) 중	30%
○유가 한정리 596-53번지 일원 도로개설공사	B=8m, L=1.1km 사업비 : 1,820백만 원	보상(협의) 중	40%
○유가 초곡리 189-2번지선 도로확장공사	B=8m, L=182m 사업비 : 800백만 원	보상(협의) 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○유가 양2리(중외마을) 도로확포장공사	B=6m, L=250m 사업비 : 250백만 원	용역 완료	10%
○유가 양리 316번지선 도로개설공사	B=4m, L=125m 사업비 : 85백만 원	용역 완료	10%
○유가 초곡리 344번지선 도로확장공사	B=6m, L=160m 사업비 : 522백만 원	용역 완료	10%
○유가 음리 100번지선 도로개설공사	B=4m, L=130m 사업비 : 130백만 원	용역 완료	10%
○유가 쌍계리 휴양림길 인도설치공사	B=4m, L=260m 사업비 : 760백만 원	공사 발주	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 송해공원~기세교차로 간 도시계획도로 개설	B=24.7m, L=1,140m 사업비 : 16,900백만 원	공사 중	98%
○옥포 신당리(옥포농협앞) 도시계획도로 개설	B=6m, L=146m 사업비 : 1,500백만 원	보상(협의) 중	30%
○옥포 본리2리 2307-6번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=180m 사업비 : 1,450백만 원	공사(중지) 중	55%
○옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	B=12m, L=165m 사업비 : 1,900백만 원	보상(협의) 중	40%
○옥포 본리2리(옥포초교뒤편) 도시계획도로 개설	B=6m, L=194m 사업비 : 1,400백만 원	공사 중	55%
○옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=545m 사업비 : 2,950백만 원	공사 중	55%
○옥포 교항리 1670번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=50m 사업비 : 550백만 원	공사 중	55%
○옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=160m 사업비 : 1,950백만 원	공사발주 예정	50%
○옥포 김흥리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=320m 사업비 : 1,830백만 원	공사 중	55%
○옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	B=6~12m, L=518m 사업비 : 5,700백만 원	보상(협의) 중	45%
○옥포 본리1리 2188-4번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=170m 사업비 : 1,100백만 원	공사 중	70%
○옥포 본리1리 2196번지선 도시계획도로 개설	B=10m, L=250m 사업비 : 3,050백만 원	공사 중	55%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 간경리 808번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=135m 사업비 : 1,100백만 원	공사발주 예정	50%
○옥포 간경리 757번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=235m 사업비 : 2,200백만 원	보상(협의) 중	45%
○옥포 간경리 731번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=140m 사업비 : 1,300백만 원	보상완료	50%
○옥포 본리1리 금성사 앞 도시계획도로 개설	B=6m, L=330m 사업비 : 1,450백만 원	공사발주 예정	50%
○옥포 강림2리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	B=6~12m, L=220m 사업비 : 2,450백만 원	공사 중	70%
○옥포 신당리 도시계획도로 개설	B=6m, L=216m 사업비 : 2,150백만 원	보상(협의) 중	45%
○옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	B=10m, L=580m 사업비 : 1,800백만 원	보상준비 중	15%
○옥포 교항1리 1263번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=160m 사업비 : 950백만 원	공사 중	55%
○옥포 강림1리 금봉지 동편 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=250m 사업비 : 1,100백만 원	공사 중	55%
○옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~10m, L=410m 사업비 : 1,700백만 원	보상준비 중	15%
○옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=455m 사업비 : 1,620백만 원	보완설계용역 중	10%
○옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	B=8m, L=290m 사업비 : 1,200백만 원	보상(협의) 중	40%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○옥포 본리1리(본리교일원) 도시계획도로 개설	B=6m, L=515m 사업비 : 1,850백만 원	공사발주 예정	50%
○옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	B=8m, L=300m 사업비 : 1,139백만 원	용역 완료	15%
○옥포 기세리 666번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=180m 사업비 : 1,900백만 원	보상(협의) 중	20%
○옥포 송촌리 348번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=100m 사업비 : 1,000백만 원	용역 완료	15%
○옥포 김흥2리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	B=8m, L=518m 사업비 : 1,900백만 원	용역 중	5%
○옥포 기세리 969-61번지선 도시계획도로 개설	B=16.5m, L=80m 사업비 : 3,200백만 원	보상(협의) 중	20%
○군도3호선(기세리인근) 위험도로 개선사업	B=10m, L=500m 사업비 : 14,000백만 원	용역 중	5%
○옥포 신당리 1150-2번지선 도로정비	B=5m, L=40m 사업비 : 330백만 원	공사발주 예정	50%
○옥포 간경리 925-3번지선 외 1개소 도로정비공사	B=4m, L=55m 사업비 : 100백만 원	용역 완료	10%
○옥포 김흥리 736번지선 도로확장공사	B=4m, L=90m 사업비 : 500백만 원	보상준비 중	15%
○옥포 미진이지비아 북편 연결 도로개설공사	B=9.5m, L=95m 사업비 : 600백만 원	공사발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 원교리 89번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6m, L=320m 사업비 : 2,470백만 원	보상(협의) 중	40%
○현풍 상1리 현풍향교 주변 도시계획도로 개설	B=6m, L=230m 사업비 : 1,350백만 원	공사 중	55%
○현풍 부1리(우성하이츠옆) 도시계획도로 개설	B=6m, L=100m 사업비 : 968백만 원	공사(중지) 중	70%
○현풍 성하2리(마을안길) 도시계획도로 개설	B=6m, L=225m 사업비 : 975백만 원	공사발주 예정	50%
○현풍 대리 이양서원 진입 도시계획도로 개설	B=8m, L=600m 사업비 : 3,550백만 원	공사 중	55%
○현풍 지리 지동3길 도시계획도로 개설	B=8m, L=390m 사업비 : 1,948백만 원	보완설계용역 중	45%
○현풍 대1리 955번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=8m, L=560m 사업비 : 2,760백만 원	보상(협의) 중	45%
○현풍 부1리 245번지선 도시계획도로 개설	B=6m, 220m 사업비 : 1,910백만 원	공사 중	70%
○현풍 상1리 마을회관 옆 도시계획도로 개설	B=6m, 230m 사업비 : 1,790백만 원	공사 중	55%
○현풍 성하2리 도시계획도로 개설	B=8m, L=160m 사업비 : 1,130백만 원	보상(협의) 중	40%
○현풍 성하3리 도시계획도로 개설	B=6m, L=100m 사업비 : 730백만 원	공사 중	55%
○현풍 중1리 285-5번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=100m 사업비 : 690백만 원	공사(중지) 중	55%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○현풍 지2리 도시계획도로 개설	B=8m, L=120m 사업비 : 500백만 원	보상(협의) 중	40%
○현풍 지2리 724번지선 도시계획도로 개설	B=8m, L=240m 사업비 : 1,000백만 원	보완설계용역 중	30%
○현풍 원교1리 신동아빌라 옆 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=445m 사업비 : 3,480백만 원	보상(협의) 중	45%
○현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	B=19.5m, L=665m 사업비 : 6,200백만 원	보상(협의)중	45%
○현풍 상리 350-1번지 일원 도시계획도로 개설	B=6m, L=100m 사업비 : 400백만 원	공사발주 예정	50%
○현풍 신기리 도시계획도로 개설공사	B=8m, L=1,500m 사업비 : 5,600백만 원	용역 중	5%
○현풍 지리 827번지 일원 도시계획도로 개설공사	B=8m, L=380m 사업비 : 1,920백만 원	용역 완료	10%
○현풍 국도5호선-원오교간 도로확장	B=19.7m, L=1.4km 사업비 : 8,350백만 원	보상준비 중	15%
○현풍 지리 681번지선 도로 정비	B=6m, L=160m 사업비 : 450백만 원	보상(협의) 중	40%
○현풍 대2리 인도설치공사	B=2~3m, L=150m 사업비 : 160백만 원	보상(협의) 중	20%
○현풍 부리 511-9번지 일원 도로확장	B=6m, L=45m, 교차로 1식 사업비 : 1,000백만 원	보상(협의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 삼산리(371번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=277m 사업비 : 2,050백만 원	공사 중	65%
○가창 정대리(777번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=164m 사업비 : 850백만 원	공사 중	85%
○가창 행정리(511번지선) 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=418m 사업비 : 1,800백만 원	공사 중	50%
○가창 오1리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=209m 사업비 : 1,200백만 원	공사 중	70%
○가창 단산리(807번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=270m 사업비 : 1,500백만 원	공사(중지) 중	90%
○가창 대일리(73번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=320m 사업비 : 2,400백만 원	공사 중	65%
○가창 삼산리(445번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=250m 사업비 : 1,200백만 원	공사발주 예정	50%
○가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=405m 사업비 : 2,200백만 원	보상(협의) 중	40%
○가창 냉천리(830번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=180m 사업비 : 1,200백만 원	공사발주 예정	50%
○가창 대일리(점촌마을) 도시계획도로 개설	B=8m, L=607m 사업비 : 3,000백만 원	보상완료	50%
○가창 용계2리 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=381m 사업비 : 4,000백만 원	보상(협의) 중	35%
○가창 옥분리(파티마요양병원 주변) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=400m 사업비 : 1,800백만 원	보상(협의) 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 삼산리(삼성요양병원 뒤편) 도시계획도로 개설	B=8m, L=258m 사업비 : 800백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 상원2리(436번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=360m 사업비 : 1,500백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 단산리(송하빌라 서편) 도시계획도로 개설	B=8m, L=230m 사업비 : 1,000백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 삼산리(467번지선 외 1개소)도시계획도로 개설	B=6m, L=270m 사업비 : 1,000백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 행정리(793번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=250m 사업비 : 800백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 옥분리(구진터 외곽) 도시계획도로 개설	B=8m, L=150m 사업비 : 800백만 원	보상(협의) 중	20%
○가창 주1리(마을입구) 도시계획도로 개설	B=8m, L=510m 사업비 : 3,000백만 원	용역(중지) 중	5%
○가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=1,245m 사업비 : 6,700백만 원	공사 중	80%
○가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설	B=10~15m, L=2,170m 사업비 : 15,000백만 원	공사 중	55%
○가창 동부순환도로 개설	B=12m, L=1,700m 사업비 : 13,500백만 원	공사 중	75%
○가창 우록리(1423번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=449m 사업비 : 1,950백만 원	공사 중	75%
○가창 용계리(가창댐~대구택) 우회도로 개설	B=8~10m, L=570m 사업비 : 3,550백만 원	용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 냉천리(566번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=240m 사업비 : 2,300백만 원	용역 완료	10%
○가창 옥분리(655번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=410m 사업비 : 1,500백만 원	용역 완료	10%
○가창 대일리(676번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=75m 사업비 : 1,000백만 원	용역 완료	10%
○가창 대일리(273번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=140m 사업비 : 1,500백만 원	용역 완료	10%
○가창 중주리~내주리 연결 도로(429번지선) 확포장	B=6m, L=650m 사업비 : 1,300백만 원	공사 중	50%
○가창 우록리 1321번지선 외 1개소 도로정비	B=6m, L=570m 사업비 : 1,600백만 원	보상(협의) 중	40%
○가창 군도15호선(우록리 1407-24번지선) 도로확장	B=8m, L=420m 사업비 : 800백만 원	공사 중	90%
○가창 단산리 755-1번지선 외 1개소 마을안길 정비	B=4m, L=190m 사업비 : 350백만 원	보상(협의) 중	40%
○가창 단산리 84번지 앞 교량재가설	B=5m, L=10m 사업비 : 150백만 원	보상준비 중	15%
○가창 우록리 872~1012-1 도로포장	B=4m, L=980m 사업비 : 50백만 원	공사발주 예정	50%
○가창 동서 연결도로 확장	B=6m, L=5,900m 사업비 : 8,000백만 원	용역(중지) 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 대평1리(하빈로179길) 도시계획도로 개설	B=8m, L=340m 사업비 : 1,400백만 원	공사(중지) 중	55%
○하빈 현내3리(911번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=185m 사업비 : 1,070백만 원	공사 중	80%
○하빈 기곡1리(터실) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=278m 사업비 : 1,250백만 원	공사 중	75%
○하빈 현내2리 (하빈로86길) 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=299m 사업비 : 1,730백만 원	공사 중	85%
○하빈 무등1리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	B=8m, L=320m 사업비 : 1,150백만 원	공사 중	55%
○하빈 감문1리 하빈로52길 도시계획도로 개설	B=8m, L=320m 사업비 : 1,250백만 원	공사 중	70%
○하빈 현내2리(539-2번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=70m 사업비 : 530백만 원	공사발주 예정	50%
○하빈 현내2리(571-2번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=335m 사업비 : 525백만 원	공사발주 예정	50%
○하빈 감문2리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=540m 사업비 : 2,150백만 원	보상(협의) 중	40%
○하빈 대평2리 모산 (하빈로 172길) 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6~8m, L=450m 사업비 : 1,950백만 원	보상완료	50%
○하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	B=6m, L=180m 사업비 : 1050백만 원	용역(중지) 중	5%
○하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	B=8m, L=621m 사업비 : 1,560백만 원	보상(협의) 중	40%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈 묘리(592번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=242m 사업비 : 500백만 원	보상준비 중	15%
○하빈 군도7호선 (감문~대평) 도로확장	B=19.5m, L=5,100m 사업비 : 18,000백만 원	용역 중	5%
○하빈 동곡2리(마을회관 뒤편) 1142번지선 마을안길 정비	B=4m, L=135m 사업비 : 420백만 원	보상(협의) 중	40%
○하빈 대평리 191번지선 외 2개소 마을안길 정비	B=4m, L=418m 사업비 : 400백만 원	보상(협의) 중	30%
○하빈 하산2리 540번지선(하산 교회 앞)마을안길 정비공사	B=5m, L=360m 사업비 : 600백만 원	보상(협의) 중	30%
○하빈 동곡2리 국도 접속도로 가각부 정비	가각정비 1식 사업비 : 150백만 원	보상(협의) 중	25%
○하빈 동곡1리 710-1번지선 마을안길 정비	B=8m, L=80m 사업비: 100백만 원	용역 완료	10%
○하빈 현내1리 58번지선 마을안길 정비	B=4m, L=100m 사업비: 300백만 원	용역 완료	10%
○하빈 묘1리 890-1번지선 마을안길 정비	B=4m, L=30m 사업비: 250백만 원	용역 완료	10%
○하빈 대평2리 472번지선 마을안길 정비	B=8m, L=42m 사업비: 250백만 원	용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	B=8~10m, L=1,180m 사업비 : 3,800백만 원	보상(협의) 중	45%
○구지 창리 213번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=120m 사업비 : 630백만 원	공사발주 예정	50%
○구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	B=8m, L=625m 사업비 : 4,670백만 원	보상(협의) 중	40%
○구지 수리리 665-567번지 간 도시계획도로 개설	B=8m, L=1,089m 사업비 : 4,100백만 원	공사 중	60%
○구지 창리(331-5번지선) 도시계획도로 개설	B=6m, L=115m 사업비 : 1,100백만 원	보완설계 중	5%
○구지 고봉리(122-3번지선) 도시계획도로 개설	B=8m, L=280m 사업비 : 2,120백만 원	공사 중	55%
○구지 창리 399-3번지선 도시계획도로 개설	B=6m, L=135m 사업비 : 1,080백만 원	용역 중 (소하천종합정비계획)	5%
○구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	B=6m, L=252m 사업비 : 750백만 원	보상(협의) 중	20%
○구지 가천리 마을외곽 도시계획도로 개설	B=8m, L=900m 사업비 : 2,900백만 원	용역 중	5%
○구지 내리 374-1번지선 외 1개소 마을안길 확포장	B=4m, L=650m 사업비 : 500백만 원	보상(협의) 중	30%
○구지 예현리 301~310간 (예현마을) 도로확장	B=6m, L=96m 사업비 : 410백만 원	공사 중	70%
○구지 가천리 433번지선 마을안길확장	B=8m, L=115m 사업비 : 400백만 원	용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○구지 평촌리 306-2번지 외 1개소 마을안길정비	B=4m, L=50m 사업비 : 110백만 원	용역 완료	10%
○구지 목단리 4554번지선 도로정비	B=8m, L=330m 사업비 : 280백만 원	용역 완료	10%
○구지 내리 381-3번지선 외 1개소 도로정비	B=6m, L=115m 사업비 : 130백만 원	용역 완료	10%
○구지 목단리 188번지선 마을안길정비	B=4m, L=120m 사업비 : 400백만 원	용역 완료	10%
○구지 예현리 303번지선 도로확장	B=6m, L=100m 사업비 : 350백만 원	용역 완료	10%
○구지초등학교 통학로 인도 정비공사	B=1.5m, L=343m 사업비 : 82백만 원	공사 발주	50%

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1

군 자체사업

○ 비슬산 휴양림 도로 확포장(공정률 60%)

- 위 치 : 유가읍 용리 ~ 휴양림주차장
- 사업규모 : B=15 ~ 18m, L=2,261m
- 총사업비 : 185억 원(설계 3, 보상 48, 공사 119, 건설사업관리 15)
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2023. 4.
- 2015. 8. ~ 9. : 중기지방재정계획, 투자심사 심의 완료
- 2015. 12. : 실시설계용역 착수
- 2018. 10. : 보상계획 열람공고, 경관 심의
- 2019. 3. : 손실보상금 결정 통보
- 2019. 5. : 설계경제성(VE)검토 완료
- 2019. 9. : 건설기술심의, 일상감사, 계약심사 등 행정절차 진행
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 4. : 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수
- 2023. 4. : 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료

○ **달성군청 ~ 옥포강림임대주택단지 간 도시계획도로 개설(공정률 70%)**

- 위 치 : 달성군청 ~ 옥포강림임대주택단지 간
- 사업규모 : B=30m, L=603m
- 총사업비 : 158.5억 원(설계 2, 보상 110, 공사 43.5, 건설사업관리 3)
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2022. 10.
- 2010. 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 8. : 대구시 재정투자사업 조건부승인(152억)
- 2018. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 2. : 보상계획 열람공고
- 2019. 7. : 1차 보상대상 협의
- 2020. 2. : 일상감사, 계약심사 등 행정절차 진행
- 2020. 2. ~ 2021. 12. : 2차 보상 협의 및 공사 추진
- 2020. 12. : 1공구(L=230m) 준공
- 2021. 4. ~ 2022. 10. : 2공구(L=373m) 착공 및 준공

○ **옥포 송해공원 ~ 기세교차로 간 도시계획도로 개설(공정률 98%)**

- 위 치 : 옥포읍 기세리 일원
- 사업규모 : B=24.7m, L=1,140m
- 총사업비 : 169억 원(설계 2, 보상 101, 공사 62, 건설사업관리 4)
- 사업기간 : 2017. 8. ~ 2022. 7.
- 2017. 8. : 실시설계용역 시행(군비 추진)
- 2017. 10. : 시(市) 투융자심사 완료
- 2018. 8. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상계획 열람공고
- 2019. 3. : 보상 통보
- 2020. 1. : 보상협의 및 행정절차 진행
- 2020. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 건설사업관리용역 착수
- 2022. 7. : 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료

○ **현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장(보상률 : 90%)**

- 위 치 : 현풍읍 부동들삼거리 ~ 상리교
- 사업규모 : 도로확장 B=12m → 19.5m, L=665m
- 총사업비 : 88억 원(설계 1, 보상 59, 공사 28)
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2023. 12.
- 2018. 7. : 사업시행계획 수립
- 2018. 8. : 용역 일상감사 및 계약심사
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 7. : 도시관리계획 변경(노선결정 및 지형도면 고시)
- 2019. 9. : 문화재 현상 변경 심의 신청
- 2020. 1. : 문화재 현상 변경 심의 완료
- 2020. 2. : 실시계획 서류 열람 및 의견 청취
- 2020. 9. : 실시계획 고시
- 2021. 1. ~ 2022. 12. : 협의보상 실시
- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설(공정률 5%)**

- 위 치 : 우록리 630-3번지 ~ 1035-7번지
- 사업규모 : B=10 ~ 15m, L=2,100m
- 총사업비 : 150억 원(설계 2 / 보상 65 / 공사 75 / 기타 8)
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2024. 12.
- 2017. 9. : 제2차 주한미군 공여지역 발전종합계획 반영
- 2017. 11. : 실시설계용역 착수
- 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상 시설 협의(국토부)
- 2019. 7. : 도시계획위원회 심의
- 2019. 8. : 지형도면 및 실시계획 고시
- 2019. 9. : 보상 통보
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

○ **가창 동부순환도로 개설(1공구 공정률 10%)**

- 위 치 : 가창면 행정리 ~ 상원리(L=730m) 1공구
가창면 단산리 ~ 옥분리(L=970m) 2공구
- 사업규모 : B=12m, L=1,700m(중로3-241호선)
- 총사업비 : 135억 원(설계 2.5 / 보상 59 / 공사 73.5)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12.
- 2017. 10. : 주민건의사업 접수
- 2018. 2. ~ 10. : 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2019. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 5. : 보상열람 공고
- 2019. 9. : 보상통보
- 2022. 4. : 1공구 공사 착공
- 2023. 12. : 1공구 공사 준공 및 2공구 공사 착공

○ **하빈 군도7호선(감문 ~ 대평 간) 도로확장(용역률 90%)**

- 위 치 : 하빈면 감문리 하빈교도소 ~ 대평리 일원(칠곡경계)
- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 19.5m, L=5,100m
- 총사업비 : 180억 원(설계 8 / 보상 90 / 공사 81 / 기타 1)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2019. 4. : 건설기술심의
- 2019. 9. : 사업수행능력 평가
- 2019. 10. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 8. : 도로구역 결정(변경) 주민의견 청취
- 2022. 8. : 보상시행 및 도로구역 결정 고시
- 2023. 7. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **현풍 국도5호선 ~ 원오교간 도로확장(용역률 100%)**

- 위 치 : 현풍읍 원교리 1119번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=19.7m, L=1.4km
- 총사업비 : 83.5억 원(보상 50, 공사 33.5)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 2020. 4. : 도시관리계획(도로)결정 및 지형도면 작성용역 시행
- 2020. 11. : 도시관리계획(도로) 결정 주민의견 청취 및 타기관 협의
- 2021. 2. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2021. 5. : 보완설계용역 착수
- 2021. 10. : 주민의견 청취
- 2022. 6. : 실시계획 고시
- 2022. 6. : 보상계획 열람 통보 및 보상 실시
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2024. 6. : 공사 준공

○ **군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업(용역률 80%)**

- 위 치 : 옥포읍 기세리 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=9~18.25m, L=930m(터널 370m)
- 총사업비 : 167억 원(설계 6 / 보상 10 / 공사 140 / 기타 11)
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2025. 12.
- 2021. 6. : 실시설계용역 착수
- 2022. 1. : 위험도로 구조개선(안) 확정(터널신설 L=370m)
- 2022. 4. : 국토부 개발제한구역관리계획 미반영시설 입지심사 통과
- 2022. 6. : 경관심의위원회 안건 심의
- 2022. 7. ~ 10. : 지방환경청 협의 및 설계VE 검토, 건설기술 심의
- 2022. 11. ~ 12. : 관계기관 협의 및 도로구역 결정 고시
- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

2

타기관(국가사업)

○ 국도30호선(대구~성주)확장 공사(진행율 3%)

- 위 치 : 국도 30호선(대구 다사 매곡리~성주 선남 도성리)
- 사업규모 : B=27m, L=9.51km(6차로 확장)
- 총사업비 : 1,395억원
- 발 주 처 : 부산지방국토관리청
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2028. 12.
- 2016. 7. : 국도확장 건의 (군→시→국토부)
- 2021. 9. : 제5차 국도·국지도 건설계획(2021~2025)확정 포함
- 2022. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 7. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2024. 12. : 공사 착공
- 2028. 12. : 사업완료

○ **성서5차 ~ 세천구획정리 지구 간 도로건설(공정률 45%)**

- 위 치 : 다사읍 서재리 세천지구 인근
- 사업규모 : B=30m, L=350m
- 총사업비 : 226억 원(설계 3 / 보상 193 / 공사 30)
- 사업기간 : 2013. 7. ~ 2022. 12.
- 2014. 7. : 실시설계용역 완료
- 2015. 10. : 1차 보상 협의
- 2016. 6. : 2차 보상 협의
- 2017. 4. : 3차 보상 협의
- 2018. 6. : 4차 보상 협의
- 2019. 10. : 5차 보상 협의
- 2020. 8. : 6차 보상 협의
- 2021. 5. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **다사 ~ 왜관 간 광역도로 건설(공정률 9%)**

- 위 치 : 달성군 다사읍 ~ 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : B=17.5m, L=9.6km
- 총사업비 : 2,378억 원(설계 43 / 보상 855 / 공사 1,419 / 감리 57 / 기타 4)
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2026. 12.
- 2011. 12. : 국토부 제2차 대도시권 광역도로 지정고시(국토부)
- 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
- 2016. 5. : 중앙투자심사 완료
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 9. : 실시설계VE
- 2019. 9. : 설계완료 및 총사업비 협의(국토부, 기재부)
- 2019. 12. : 보상실시
- 2020. 6. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2026. 12. : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료

○ **현풍천변 도로건설(공정률 : 56%)**

- 위 치 : 현풍읍 테크노폴리스 지구경계 ~ 상리교
- 사업규모 : B=15.5 ~ 19m, L=355m
- 총사업비 : 108억 원(설계 3.5 / 보상 18 / 공사 79.5 / 감리 6.6 / 기타 0.4)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 1.
- 2015. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2016. 7. : 문화재 현상 변경허가
- 2016. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2017. 6. : 보상계획 공고(15필지 / 2,716㎡)
- 2018. 2. : 보상계획 공고(3필지 / 272㎡)
- 2019. 8. : 보상 완료
- 2020. 10. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2023. 1. : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료

○ **하빈 동곡 ~ 감문 간 도로건설(보상률 : 67%)**

- 위 치 : 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 24.5m, L=1,900m
- 총사업비 : 195억 원(설계 4 / 보상 115 / 공사 76)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2023. 12.
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 실시계획 고시
- 2017. 12. : 실시계획용역 완료
- 2018. 9. : 보상계획 열람공고
- 2018. 11. : 보상 통보
- 2023. 1. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

○ **국가산업단지(2단계) 서편도로 건설(보상률 45%)**

- 위 치 : 구지면 응암리, 대암리, 내리 일원
- 사업규모 : B=27 ~ 35m, L=2,670m
- 총사업비 : 568억 원(설계 5.6 / 보상 362 / 공사 200 / 기타 0.4)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.
- 2017. 3. : 건설기술용역 심의
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 3. : 사업인정(의제) 협의(중앙토지수용위원회)
- 2020. 8. ~ 2022. 12. : 보상추진
- 2022. 5. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **국가산업단지(2단계) 동편 도로건설(보상률 10%)**

- 위 치 : 구지면 고봉리, 예현리, 유산리 일원
- 사업규모 : B=22.5m, L=2,100m
- 총사업비 : 576억 원(설계 4.7 / 보상 408 / 공사 163 / 기타 0.3)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 12.
- 2017. 2. : 건설기술용역 심의
- 2017. 5. : 실시설계용역 착수
- 2019. 9. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 사업인정(의제) 협의(중앙토지수용위원회)
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 8. ~ 2022. 12. : 보상추진
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

안전한 달성군을
만들겠습니다.

안전방재과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	28	1	7	8	10	2
현 원	27	1	8	6	8	4
남 자	18	1	5	4	6	2
여 자	9	-	3	2	2	2

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
안전기획	서무, 회계, 안전문화시책, 재난안전 상황관리, 재난관리기금 등
중대재해예방	중대산업재해 및 중대시민재해 예방 및 안전관리계획 수립 등
사회재난	안전관리계획, 재난대비훈련, 축제안전관리, 시설물 안전 등
자연재난	자연재난 상황관리, 자연재난대책, 재해복구사업, 재해위험지구 등
하천시설	하천정비사업 예산 및 공사감독, 관련보상업무 등
하천관리	하천불법행위단속, 하천 점·사용허가, 국·공유재산관리 등

□ 하천현황

(단위 : 개소)

구 분	연장 (Km)	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지	비고
계	325.33	129	8	10	12	11	20	12	26	19	9	
국가 하천	68.57	2	낙동강, 금호강									
지방 하천	87.53	11	2	1	-	-	3	2	2	1	-	
소하천	169.23	116	6	9	12	11	17	10	24	18	9	

주요업무

1. 안전문화 정착 및 재난안전 상황관리

2. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

3. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화

4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

5. 하천 및 재해예방 사업 추진

6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1. 안전문화 정착 및 재난안전 상황관리

1 안전 1등 도시, 안전문화시책 기획 및 추진

- 안전의식 개선 「생활밀착형 안전시책」 추진
 - 각종 행사현장 등을 찾아 안전문화 캠페인 전개
 - 사회단체의 적극적인 동참으로 민·관 협치행정 구현
- 안전문화운동 실천과제 발굴 및 추진(안전문화협의회 운영)
- 생활 속 안전사고 예방으로 주민 안전 확보
 - 안전신문고 신고 활성화 추진(안전모니터봉사단 등 협조)
- 실용적인 안전교육 추진으로 위기 대응능력 배양
 - 재난안전 관련단체 회원 교육 및 훈련(국가민방위교육원 등)
 - 재난안전 관련부서 종사자 전문교육(건설과 등 11개부서)

2 재난안전 상황관리 철저

- 24시간 상시 상황관리
 - 평일 : 안전방재과 2명 / 야간 및 휴일 : 당직자 4명
- 당직근무자 재난상황 보고훈련(대구시) 실시
 - 훈 련 일 : 주 3회(화, 목, 토)
 - 훈련방법
 - 불특정 시간에 재난상황 보고 훈련(NDMS 시스템)
 - 당직근무자 전원 상황 보고방법 숙지여부 확인 및 교육

3 안전한 지역사회 사업 추진

- 사업목적
 - 안전한 달성을 위한 선제적, 예방적 안전관리체계 구축

사 업 명	목 적	비 고
무인안심택배함 설치	택배 관련 범죄예방 및 주민편의성 증진	3개소 / 39,000천 원

4

재난관리기금의 적극 활용

○ 기금개요

- 근거법규
 - 재난 및 안전관리 기본법
 - 달성군 재난관리기금 운용·관리 조례(2005년 제정)
- 사용용도
 - 재난 예·경보시설 및 특정관리대상 시설물 보수·보강
 - 재난피해시설에 대한 응급복구 및 긴급조치
 - 재난예방활동 및 조사·연구, 홍보물 제작
 - 감염병 또는 가축전염병의 긴급대응 및 응급복구 등

○ 기금 현황(2022. 6. 10. 기준)

(단위 : 백만 원)

구 분	2021년도말 보유액	2022년도 적립액 (2022. 6. 10. 기준)			집행액 (2022)	현 재 보유액
		법 정 적립액	이자	소 계		
금 액	10,642	1,852	26	1,878	128	12,392

※ 연간 법정적립액 : 최근 3년간 지방세(보통세) 결산액 평균액의 1%

※ 보통세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 자동차세, 레저세, 주민세, 지방소득세

○ 2022년 상반기 재난관리기금 사용현황

- 코로나19 감염병 관련 시설 및 예방물품 등 구입 : 90백만 원
 - 방역물품(마스크, 소독제, 체온계), 자가격리자 생필품 구입, 방역물품 보관창고 임차
- 산불진화 장비(소모품) 구입 : 38백만 원

○ 추진계획

- 재난복구 및 예방사업 등에 기 확보된 기금을 적극 활용
- 재난관리기금이 타 용도로 사용되지 않도록 기금운용·관리 철저

○ 사)해병대전우회

- 회장 : 김송조(회원 : 210명)
- 2022년 사회단체보조금 : 9백만 원
- 주요활동분야 : 수중환경정화 및 인명구조 활동
- 수중환경정화 활동(송해공원), 재난취약지 순찰활동(월 1회 이상)

○ 의용소방대

- 회장 : 허철중(달성소방서, 회원 249명), 김성택(강서소방서, 회원 176명)
하수대(수성소방서, 회원 260명)
- 2022년 사회단체보조금 : 8백만 원(달성 4, 강서 2, 수성 2)
- 주요활동분야 : 산불진화활동 지원 및 안전관련 캠페인
- 화재예방 및 코로나19 확산 방지 캠페인(월 1회 이상)

○ 안전모니터봉사단

- 회장 : 김옥희(회원 : 87명)
- 2022년 사회단체보조금 : 4백만 원
- 주요활동분야 : 안전위해요소 제보 및 안전관련 캠페인
- 안전점검의 날, 방역의 날 등 캠페인(월 2회 이상)

○ 국민재난안전교육단

- 회장 : 이수용(회원 : 121명)
- 2022년 사회단체보조금 : 3백만 원
- 주요활동분야 : 재난 안전교육 및 안전문화 정착 활동
- 재난위해요소 발굴 및 안전문화 확산운동 캠페인(수시)

2. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

1 중대재해 예방 업무

- 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행(2022. 1. 27.)
- 중대재해처벌법 적용대상 현황
 - 중대산업재해 분야
 - 보호대상 : 종사자 2,174명(공무원 1,021명, 비공무원 1,153명)
 - 중대시민재해 분야
 - 대상 시설물 : 106개소
(교량 83, 터널 1, 건축물 2, 옹벽 및 절토사면 5, 실내체육 시설 1, 복합건축물 9, 어린이집 5)

2 2022년 중대재해 예방계획 수립

- 목 적
 - 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행에 따라 중대재해로부터 종사자와 군민의 생명·신체를 보호하기 위한 중대재해 안전관리 종합대책
- 계획수립 : 2022. 2.(매년 시행)
- 주요내용
 - 중대산업재해 분야
 - 사업장의 안전보건관리 체계 구성 및 운영현황
 - 위험요인제거·대체 및 통제 계획
 - 도급·용역·위탁시 안전보건 확보 방안 등
 - 중대시민재해 분야
 - 관리대상 현황, 인력 및 예산 확보·운용 계획
 - 안전점검 및 보수 등 유지관리, 교육 추진계획
 - 긴급사항 조치체계, 유해·위험요인 점검·조치, 대피훈련 등

3

도급·용역·위탁사업 안전보건 확보

○ 목 적

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행에 따라 제3자와 도급·용역·위탁 시 안전·보건 확보를 위한 업무처리 준수사항 마련

○ 주요내용

- 도급·용역·위탁 시행 관련 사업계획 수립 시 안전·보건 확보 내용 명시
- 안전관리 조치 기술 및 능력을 갖춘 적격수급자 선정
- 수급업체 안전·보건확보 의무사항 이행 여부 점검
- 수급업체 종사자의 안전·보건에 관한 의견청취

4

중대재해예방 종사자 의견청취 운영

○ 관련근거

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

○ 추진개요

- 목 적 : 종사자 의견을 듣는 절차를 마련함으로써 사업장과 소통 강화, 안전·보건 관리체계 구축
- 운영기간 : 연중 상시
- 운영방법
 - 서울행정포털시스템 내 게시판 운영으로 종사자 의견 게재
 - 산업안전보건위원회를 통한 의견 접수 및 심의(분기1회)
 - 긴급사항 발생 시 즉시 조치 및 경영책임자(군수) 보고
 - 종사자 의견 청취에 따른 개선사항 이행 여부 반기별 점검

5**중대재해예방 직무교육**

○ 목 적

- 전문가 초청 교육을 추진하여 법령인식 및 부서별 안전·보건관리 강화

○ 시 기 : 2022. 5.(매년 시행)**○ 대 상**

- 안전보건관리감독자 및 담당자

○ 교육내용

- 중대재해처벌법 주요 내용 설명 및 대응방안
- 안전·보건관리체계 구축 가이드라인 설명 등

6**반기별 중대재해처벌법 이행사항 점검**

○ 추진근거

- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 제5조
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조

○ 점검내용

- 인력·예산 확보 및 집행, 유지관리 실태 등 안전계획 이행
 - 도급·용역·위탁 시 의무이행 사항
 - 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행 사항
 - 재해발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행에 관한 조치
-

3. 재난대응능력 및 시설안전관리 강화

1 코로나19 대응 업무

○ 코로나19 발생 현황(2022. 6. 10. 24시 기준)

- 확진자 : 86,951명(완치자 83,164, 치료 중 3,739 사망 48)
- 확진자 중 재택치료자 : 485명

○ 주요주진업무

- 코로나19 재난안전대책본부 운영('20. 2. 19.~현재)
- 자가격리자(2020. 2. 19.~2022. 2. 23.종료) (누계 : 25,256명)
 - 1대1 전담공무원을 배정(4,066명)하여 전화 및 자가격리 앱 · GIS 통합상황판 병행을 통한 모니터링 실시
 - 불시점검, 현장확인 등으로 이탈 방지
- 재택치료자
 - 2021. 11. 1. ~ 2022. 2. 10.
 - : 읍·면 전담공무원의 이탈관리 · 재택치료키트 전달
 - 2022. 2. 11. ~ 현재
 - : 재택치료자 중 집중관리군(60세 이상 등) 재택치료키트 전달

○ 향후계획

- 종합상황실 지속 운영
- 재택치료자에게 키트 전달 철저

2 2022년 안전관리계획 수립

○ 목 적

- 군민의 생명·재산을 보호하기 위한 재난·안전관리 종합대책

○ 계획수립 : 2022. 1. ~ 3.(매년 시행)

○ 수립분야

- 재난 및 안전관리에 관한 여건 및 전망과 추진방향

3

재난대비 종합훈련

○ 목 적

- 재난발생 시 주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 현장 대응능력 강화

○ 훈련주기 : 매년 1회 이상

○ 훈련내용

- 재난대응 안전한국훈련 실시
 - 매뉴얼 상 재난유형에 대한 교육
 - 초기대응태세 및 재난안전대책본부 운영 점검
 - 개인대응수칙 및 재난대응 협업체계 구축
- 수시훈련
 - 재난대응 안전한국훈련을 보완하여 상시적 훈련체계 구축

4

화재대피용 방연마스크 비치 지원사업

○ 사업근거

- 달성군 화재대피용 방연마스크 비치 및 지원 등에 관한 조례

○ 사업개요

- 사업목적 : 공공기관 등에 화재 대비 방연마스크를 비치하여 화재예방과 피해 최소화를 위한 환경 조성
- 설치지역 : 공공기관, 의료기관, 보육시설, 복지시설 등
- 절차 : 수요조사 실시 ⇒ 대상지 조사·심사·확정 ⇒ 지원사업 실시
- 지원물품 : 방연마스크 set
- 관할 소방서와 협업으로 사업 추진
 - 방연마스크 구입 지원 및 대상자 확정 : 달성군
 - 설치 및 홍보 협조 : 관할소방서(달성·강서·수성 소방서)

5

지역축제 안전관리 강화

○ 지역축제 안전관리계획안 심의

- 대상 : 중앙 또는 군에서 개최하는 축제 중 순간 최대관람객 1천명 이상 또는 고위험축제

(개최장소가 산·수면, 불꽃·폭죽 사용 축제 등)

- 내용 : 축제 안전관리대책 자문 및 안전관리계획안 심의 및 의결

○ 행사장 합동점검

- 소방, 경찰, 전기, 가스 등 안전관리 관련 유관기관 참여
- 축제행사장 안전관리 상태 점검 및 현장 시정조치

○ 기대효과 : 안전의식 제고 및 일상생활 속 안전 관리 강화

※ 모든 지역축제 코로나19 확산 상황에 따라 유동적 개최

6

안전점검의 날 운영

○ 시 기 : 매월 4일(안전점검의 날)

○ 내 용

- 안전의식 고취를 위한 홍보활동 등 안전 관련 행사 실시
- 재난취약시설에 대한 일제점검 실시

○ 기대효과 : 안전의 중요성 인식 제고 및 일상생활 주변의 안전 관리 강화

7

안전관리자문단 구성·운영

○ 구성 및 임기

- 인 원 : 16명(교수 2, 기술사 10, 전문가 4)
- 임 기 : 2020. 12. 1. ~ 2022. 11. 30.(2년, 1회 연임가능)

○ 기 능

- 재난 및 안전관리업무의 기술적 자문
- 현장 안전점검 및 안전대책 수립 등 자문

8

지하안전법(지하안전관리에 관한 특별법) 대상 지하시설물 안전관리

- 2022년 지하안전 안전관리계획 수립 : 2022. 2.(매년 시행)
 - 안전관리규정 대상 제출현황 : 13개(상수도 4, 하수도 1, 전기 설비 4, 가스공급시설 2, 공급시설 1, 도시철도시설 1)
 - 수립내용
 - 지하시설물 안전관리 규정에 따른 안전관리 실태 점검
 - 지반침하 위험도 평가 및 중점관리대상의 지정 등
- 점검관리 : 시설물 관리자별 점검(사용개시 30일 이내 제출)
- 점검주기 : 육안점검(1년 1회 이상), 공동조사(5년 1회 이상)

9

수변안전 취약구역 지정 및 안전관리

- 수변안전 취약구역 지정 대상 : 66개소(유동인구가 많은 저수지 등)
- 수변안전 취약구역 점검반 운영
 - 기 간 : 2022. 6월 중
 - 점검반 : 안전방재과 1명, 읍·면별 담당자 1명
- 수변안전 표지판 및 구조함 정비
 - 대 상 : 취약구역 점검결과 보수·보강 필요 시설
 - 인명구조함 및 위험안내 표지판 보수·보강

10

시설물 안전관리 강화

- 시설물안전법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 시설물 지정 관리
 - 현 황 : 741개소(교량30, 배수장·수문66, 터널1, 건축물643, 옹벽1)
 - 점검관리 : 시설관리주체별 안전점검(안전진단전문기관 실시)
 - 점검주기

안전등급	정기점검 (최소)	정밀점검		정밀안전진단 (최소)
		건축물	그 외 시설물	
A등급(우수)	반기 1회	4년 1회	3년 1회	6년 1회
B.C등급(양호·보통)		3년 1회	2년 1회	5년 1회
D.E등급(미흡·불량)	1년 3회	2년 1회	1년 1회	4년 1회

○ 국가안전대진단 추진

- 기 간 : 2022. 8. 22. ~ 2022. 10. 21.
- 대 상 : 시설물 및 건축물 등 안전사고 취약시설물 105개소

합계	건축물	건설 공사장	숙박 시설	전통 시장	산림 시설	유·도선	유원 시설
105	44	37	5	3	11	4	1

※ 점검시기에 따라 점검개소 변동 예정

- 방 법 : 중앙·지방, 유관기관(부서), 전문가 합동점검
- 내 용 : 법·제도·관행 등 진단과 안전사각지대 집중 점검 등

○ 계절별·시기별 취약시설 안전관리 강화

계절(시기)별	중점점검 대상시설
해빙기 (2 ~ 3월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
행락철 (4 ~ 5, 9 ~ 10월)	- 유선 및 도선, 유원시설, 신종업종, 종교시설 - 다중이용시설 등(판매, 숙박, 여객, 공연시설 등)
우 기 (6 ~ 7월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
여름철 (6 ~ 8월)	- 도로시설, 관람·전시시설, 청소년수련시설 등 - 물놀이 시설(지역), 수상레저시설 등
동절기 (11 ~ 익년 2월)	- 눈썰매장, 건설공사장 등

4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1

자연재난발생시 체계적이고 신속한 재난상황관리

○ 풍수해(태풍, 호우)대비 단계별 비상근무

구 분		태풍·호우	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	평상시	태풍호우 24시간 상황유지	야간 : 당직	-	-
	사 전 대비체계	예비특보 발령 시 24시간 상황유지	주간 : 2명 야간 : 당직	-	읍·면 각1명
비상 단계	비상Ⅰ	태풍호우 주의보 발령 시	24명 + α	-	읍·면 1/3
	비상Ⅱ	태풍호우 경보 발령 시	25명 + α	군청 1/3	읍·면 1/3
	비상Ⅲ	태풍호우로 인한 상당한 피해 발생 시	46명 + α	전 직 원	전 직 원

- 관련부서 : 건설과, 도시정비과, 건축과, 공원녹지과, 농업정책과 등
- 대책기간 : 2022. 5. 15. ~ 10. 15.

○ 대설 대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	평상시	강설대비 24시간 상황유지	주간 : 2명 야간 : 당직	-	-
	사 전 대비체계	강설예보 시	4명 (안전2, 건설2)	-	읍·면 각1명
비상 단계	비상Ⅰ	대설예비특보 발효 시	24명 + α	-	읍·면 1/2
	비상Ⅱ	대설주의보 발령 시	25명 + α	-	읍·면, 군청 1/2
	비상Ⅲ	대설경보 발령 시	46명 + α	-	전 직 원

- 관련부서 : 건설과, 도시정비과, 건축과, 공원녹지과, 농업정책과 등
- 겨울철 자연재난 비상근무 실시
- 강설대비 비상근무 : 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.

○ 한파 및 강풍 단계별 비상근무

구 분			기상특보	상황실	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비			주간: 자연재난팀 야간: 당직실		
	사전대비	한파	주의보	1	7	
		강풍		1	7	9
비상 단계	비상Ⅰ	한파	경보	2	7	
		강풍		2	7	9
	비상Ⅱ	한파	일부지역 피해 발생 시	2	7	
		강풍		8	7	9
	비상Ⅲ	한파	대규모 피해 발생 시	8	14	전직원
		강풍		8	14	

- 한파 관련부서 : 안전방재과, 복지정책과, 건강증진과, 농업정책과, 건설과, 건축과, 보건과, 생활보장과, 공원녹지과, 일자리경제과
- 강풍 관련부서 : 안전방재과, 정보통신과, 공원녹지과, 농업정책과, 건축과, 도시과, 일자리경제과, 교통과 등

○ 폭염대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비	상설상황실	평시근무	각 1명
	사전대비	일 최고체감온도 33℃ 이상 인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(11명)	각 1명
비상 단계	비상Ⅰ	일 최고체감온도 35℃ 이상 인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(13명)	각 1명
	비상Ⅱ	일 최고체감온도 38℃ 이상 인 상태가 3일 이상 지속	폭염대책본부(24명)	각 1명
	비상Ⅲ	일 최고체감온도 40℃ 이상 인 상태가 3일 이상 지속 대규모 피해 발생 시	폭염대책본부(38명)	각 1명

- 관련부서 : 안전방재과, 복지정책과, 건강증진과, 농업정책과, 건설과, 건축과, 보건과, 희망지원과, 공원녹지과

○ 자연재난 사전대비 실시

- 추진목적
 - 여름철 및 겨울철에 발생이 예상되는 재난에 대비하여 위험요소를 사전에 제거하고, 각종 시설물에 대한 안전점검 등을 실시하여 지역주민들의 인명 및 재산피해를 예방하고자 함.
- 추진기간 : 여름철(2022. 3. ~ 5.) 겨울철(2022. 9. ~ 10.)
- 추진대상 : 전 부서
- 추진내용
 - 상황관리를 위한 비상연락 체계 정비
 - 각 부서별 재난 취약시설에 대한 점검 및 정비 실시
 - 재난 취약계층에 대한 안전관리 대책 마련
 - 자연재난 피해예방을 위한 대국민 홍보대책 마련
 - 사전대비 시 및 중앙 점검 및 평가 실시
 - 여름철 겨울철 자연재난 종합대책 수립

○ 달성군 자연재해저감종합계획 재수립용역

- 위 치 : 달성군 전역($A=426.68\text{km}^2$)
- 규 모 : 자연재해저감종합계획 및 우수유출저감계획 1식
- 기 간 : 2019. 3. ~ 2022. 3.
- 사 업 비 : 1,900백만 원(군비)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2019. 2. ~ 12. : 용역추진계획 수립 및 용역 시행, 발주
 - 2020. 3. : 용역 착수[(주)이산 외 3개사]
 - 2020. 4. ~ 9. : 기초현황·현장조사 및 주민탐문설문조사 선정 등
 - 2020. 10. ~ 2021. 6. : 위험지구·저감대책(안) 작성 등
 - 2021. 7. ~ 12. : 중간보고회 및 공청회 개최
 - 2022. 1. : 후속 행정절차 이행 위한 용역중지
 - 2022. 4. : 대구광역시 사전 협의

○ 재해영향평가 심의위원회 구성 운영

- 구성 및 임기
 - 인 원 : 40명(당연직 1, 위촉직 39)
 - 임 기 : 2020. 11. 4. ~ 2022. 11. 3.(2년, 1회 연임가능)
 - ※ 임기만료기간 도래에 따른 연임 및 신규위촉
- 위원회 기능
 - 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인 검토
 - 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 검토
 - 자연재해대책법 제9조에 따른 자연재해발생 지역에 대하여 재해원인의 조사·분석과 평가에 관한 사항 검토

○ 폭염경감시설(클린로드) 추가 설치

- 사 업 명 : 다사 대실역 주변 클린로드 설치공사
- 위 치 : 달성군 다사읍 대실역 일대
- 사 업 량 : 클린로드 설치(L=600m정도)
- 사 업 비 : 830백만 원(조정교부금 430, 군 400)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2021. 9. ~ 12. : 실시설계용역 착수 및 완료
 - 2022. 6. ~ 9. : 사업 발주 및 완료

○ 화원 설화성산지구 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위 치 : 달성군 화원읍 설화리 1002번지 일원
- 사업규모 : 소하천 정비(강변저류지 신설 1개소), 펌프장 2개소 증설, 하수관거 정비, 세천 정비 등
- 총사업비 : 42,120백만 원(국 21,060, 시 8,424, 군 12,636)
[’22년 2,110백만 원(국 1,055, 시 422, 군 633)]
- 향후계획
 - 2022. 2. : 실시설계용역 착수
 - 2023. 2. : 실시설계용역 완료
 - 2023. 3. : 공사 착공 및 편입 토지 보상
 - 2025. 12. : 공사 완료

○ **폭염 방지 그늘막 설치(주요교차로 횡단보도 주변)**

- 사 업 명 : 폭염 방지 그늘막 설치
- 위 치 : 달성군 관내
- 사 업 량 : 스마트 그늘막 19개소 정도
- 사 업 비 : 171백만 원(시 99, 군 72)
- 향후계획
- 2022. 2. ~ 7. : 관내 스마트 그늘막 설치

○ **재난 예·경보 설비 및 지진 가속도 계측기 유지보수 용역 시행**

- 용역기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 용역대상 : 자동음성통보시스템 88개소, 강우량 측정장치 17개소,
 군 청사 내 지진가속도 계측기
- 용 역 비 : 62백만 원

○ **2022년 해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 실시**

- 점검기간
- 해 빙 기 : 2022. 2. ~ 3.
- 우 기 철 : 2022. 5. ~ 7.
- 점검대상 : 관내 급경사지 66개소 점검

○ **폭염대응 도로 물 뿌리기 실시**

- 사 업 비 : 99백만 원(시 15, 군 84)
 - 실시기간 : 2022. 5. 20. ~ 9. 30.(폭염대책기간)
 - 구 간 : 관내 주요 간선도로(99.4km), 2회 살수 / 일
 - 시 기 : 기상청 폭염특보 발령 시 및 발주처 요구 시
- ※ 임차료는 실 사용일수로 정산

○ 지역자율방재단 운영 활성화

- 인 원 : 317명(9개 읍·면)
- 역 할 : 재난위험요인 사전 예찰활동 및 신고, 복구지원
- 운영활동
 - 읍·면 지역자율방재단 조직 일제 정비
 - 폭염대비 캠페인 실시
 - 지역자율방재단 겨울철 재난대비 서면교육 실시
 - 재난관련 안전 캠페인 활동 및 재난 예찰활동 및 복구활동

5. 하천 및 재해예방 사업 추진

1 하천 및 재해예방 사업

○ 계속사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 기세곡천 재해예방사업	하천정비 L=8.8km, 교량 6개소 2022년 : 4,641 (이월 : 1,777)	• 공사 중	65
○ 현풍천 재해예방사업	하천정비 L=5.3km, 교량 2개소 2022년 : 3,560 (이월 : 1,408)	• 공사 중	41
○ 옥포 강림리 553-1번지선 강림소하천 정비공사	하천정비 L=420m 2022년 : 900 (이월 : 105)	• 공사 중	50
○ 옥포 김흥리 665번지선 집문골소하천 정비공사	하천정비 L=150m 2022년 : 300 (이월 : 426)	• 공사 중	70
○ 옥포 기세리 572번지선 기세소하천 정비공사	하천정비 L=250m 2022년 : 80	• 감정평가 의뢰	15
○ 가창 상원리 220번지선 상원소하천 정비공사	하천정비 L=200m 2022년 : 100 (이월 : 175)	• 공사 중	70
○ 가창 행정리 1061-7번지선 흥덕소하천 정비공사	하천정비 L=186m 2022년 : 500 (이월 : 7)	• 감정평가 의뢰	15
○ 가창 상원리 606번지선 상원소하천 정비공사	하천정비 L=180m 2022년 : 330 (이월 : 29)	• 6월 착공예정	50
○ 구지 평촌리 847-8번지선 차천 정비공사	하천정비 L=900m 2022년 : 10 (이월 : 136)	• 공사중	95

○ 신규사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (다사하천)	소하천 31개소 L=43.312km 2022년 : 1,500	• 사전규격 공개 및 공고예정	20
○ 논공 하리 524번지선 하리소하천 정비공사	하천정비 L=150m 2022년 : 30	• 분할측량 완료	15
○ 유가 초곡리 569-1번지선 초곡소하천 정비공사	하천정비 L=520m 2022년 : 30	• 실시설계용역 중	5
○ 옥포 반송리 67번지선 귀남소하천 정비공사	하천정비 L=20m 2022년 : 60	• 공사 중	75
○ 가창 단산리 538번지선 단산소하천 정비공사	하천정비 L=450m 2022년 : 630	• 실시설계용역 완료	10
○ 가창 삼산리 317번지선 범골소하천 정비공사	하천정비 L=100m 2022년 : 110	• 6월 착공예정	50
○ 가창 정대리 295-2번지선 한듬곡소하천 정비공사	하천정비 L=400m	• 실시설계용역 중	5
○ 가창 대일리 360-3번지선 대일소하천 정비공사	하천정비 L=45m 2022년 : 30	• 실시설계용역 중	5
○ 구지 화산리 313번지선 창리소하천 정비공사	하천정비 L=200m 2022년 : 30	• 실시설계용역 완료	10

○ 사업현황

- 위 치 : 옥포읍 반송리 ~ 옥연지 송해공원 ~ 간경리(낙동강합류점)
- 사 업 량 : 하천정비 L=8.8km, 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 유지수확보(펌프장) 1식
- 총사업비 : 36,281백만 원(국 2,177 / 시 21,297 / 군 12,807)
- 사업기간 : 2016. ~ 2024.

○ 추진실적 및 향후계획(공정률 총괄 65%, 1차 100%, 2차 100%, 3차 100%, 4차 2%)

- 2015. 10. ~ 2016. 1. : 하천사업 제안공모 및 선정(국토교통부)
- 2017. 2. ~ 2019. 2. : 실시설계용역 착수 및 환경영향평가 협의
- 2019. 4. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2019. 12. : 건설사업관리용역 착수
- 2020. 1. : 1차 공사 착공
- 2020. 9. : 2차 공사 착공
- 2020. 11. : 1차 공사 준공(유지용수공, L=3.2km)
- 2021. 1. : 3차 공사 착공
- 2021. 6. : 2차 공사 준공(데크로드 L=703m 및 호안공 L=1,461m)
- 2022. 1. : 기세 1보 설치
- 2022. 1. : 4차 공사 착공
- 2022. 5. : 3차 공사 준공(호안공 L=889m 및 가동보 2개소)
- 2023. 1. : 4차 공사 준공(호안공 및 가동보 2개소)
- 2024. 1. : 공사 준공

○ 사업현황

- 위 치 : 현풍읍 성하리(낙동강 합류점) ~ 유가읍 음리
- 사 업 량 : 하천정비 L=5.3km, 교량공 2개소, 유지수 확보(펌프장) 1식
- 총사업비 : 14,939백만 원(국 1,150 / 시 9,308 / 군 4,481)
- 사업기간 : 2015. ~ 2024.

○ 추진실적 및 향후계획(공정률 총괄 42%, 1차 100%, 2차 100%, 3차 12%)

- 2015. 2. : 실시설계용역 착수
- 2017. 5. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2020. 3. : 1차 공사 착공
- 2020. 12. : 1차 공사 준공(유지용수관로 공사 L=965m)
- 2021. 2. : 2차 공사 착공
- 2021. 11. ~ 2022. 06. : 상리교 철거
- 2022. 4. : 2차 공사 준공(교량공-상리교 B=20.5m, L=40m)
- 2022. 4. : 3차 공사 착공
- 2022. 7. : 상리교 차량통행 재개(예정)
- 2023. 4. : 3차 공사 준공
(교량공-상리교 거더 및 슬래브 설치, 신현풍교 기초공사)
- 2024. 3. : 공사 준공

6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1 국·공유재산 관리

○ 재산현황

- 국유재산 : 13,531필지 2,282만㎡
- 공유재산 : 2,549필지 78만㎡

○ 추진방향

- 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가
- 무단 점유자에 대하여는 원상복구 및 변상금 부과
- 행정재산으로 사용하지 않을 경우에는 용도폐지 및 총괄청으로 인계 조치

2 하천구역 내 점·사용 허가

○ 추진방향

- 하천의 기능과 목적에 장애가 되지 않는 범위에서 허가
- 공적자원으로 공공의 이익에 적합하도록 관리 및 무분별한 점용허가 지양

○ 점용료 징수

- 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수
- 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

○ 하천 점·사용 허가 관리

- 중점점검대상 : 허가 목적 외 사용, 무단형질 변경 등
- 점 검 시 기 : 하천구역 내 불법행위 단속과 병행하여 시행
- 불법행위조치 : 행위위반자에 대한 하천 점·사용 허가의 취소 및 원상복구 명령

○ 점용허가현황

(2022. 6. 10. 기준)

구 분	허가건수	점·사용료
국가하천	22 건	16,013천 원
지방하천	114 건	35,641천 원

군민의 자긍심과 행복지수를 높이는
그 중심에 있습니다.

도 시 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	5	5	7	1
현 원	19	1	5	4	3	6
남 자	11	1	3	3	3	1
여 자	8	-	2	1	-	5

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
도 시 행 정	개발제한구역 주민지원사업, 개발제한구역 관리
도 시 계 획	도시관리계획 입안 및 결정, 토지구획정리사업 및 도시개발사업, 불법개발행위 지도·단속
도 시 재 생	도시재생 활성화계획 수립, 도시재생 뉴딜사업 추진, 도시재생지원센터 관리, 옥외광고물 관리 등
도 시 디 자 인	경관사업 시책개발, 도시활력증진지역 개발사업 등

□ 개발제한구역 현황

구 분	구 역 현 황			
	면적(km ²)	세대수	인구수(명)	건물동수
계	189.71	485	1,088	2,215

□ 용도지역 현황

(단위: km², %)

용도지역		면적	구성비	비고
계		426.6	100	
도시지역	계	377.8	88.5	
	주거지역	21.7	5.1	
	상업지역	1.4	0.3	
	공업지역	19.7	4.6	
	녹지지역	335.0	78.5	
비도시지역	계	48.8	11.5	
	농림지역	35.8	8.4	
	생산관리지역	-	-	
	자연환경보전지역	13.0	3.1	

※ 대구광역시 전체면적(883.6km²)의 48.2%

주요업무

1. 개발과 보존이 공존하는
개발제한구역 관리

2. 합리적인 토지이용으로
지속가능한 도시공간 관리

3. 도시재생을 통한 도시혁신

4. 아름다운 도시미관 조성

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

1 개발제한구역 주민지원사업 추진

○ 주민지원사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	준공	사업비
계		9건	-	3,230
생활편익사업 (당해)	하빈 기곡리 870번지 일원 농로 포장공사	농로포장 L=1,040m, B=4m	2022.7. (예정)	180
	하빈 무등리 1102번지 일원 농로 확포장공사	농로확포장 L=200m, B=4m	2022.12. (예정)	170
	옥포 송촌리 산2번지 일원 도로 정비공사	아스콘 덧씌우기 L=2,000m, B=5m	2022.12. (예정)	220
	다사 부곡리 95-1번지 일원 도로정비공사	아스콘 덧씌우기 L=1,600m, B=6m	2022. 6.	200
환경문화사업	화원 명곡 산림욕장 여가녹지 조성사업	산림욕장 조성 1식	2022.10. (예정)	1,000
생활편익사업 (이월)	다사 문산리 452번지 일원 농로확포장공사	농로확포장 L=900m, B=3→5m (다사읍 문산리 452번지 일원)	2022. 1.	900
	하빈 기곡리 829번지 일원 용수관로 정비공사	용수개거(0.6*0.6) L=810m (하빈면 기곡리 829번지)	2022. 1.	300
	하빈 현내리 798-1번지 일원 외 1개소 농로정비공사	농로확포장 L=150m, B=2→4m (하빈면 현내리 798-1번지 일원)	2022. 4.	160
	하빈 대평리 899번지 일원 농로개설공사	농로개설 L=230m, B=3m (하빈면 대평리 899번지 일원)	2022. 1.	100

○ 복지증진사업 : 생활비용보조사업(직접 지원)

- 지원대상 : 개발제한구역 지정 당시부터 계속 거주하면서, 도시지역 가구당 월평균소득 이하인 세대
- 지원금액 : 세대당 100만원 한도 차등지급(국비 70%)
- 지원내용 : 학자금, 전기·가스요금, 건강보험료, 정보·통신비, 의료비 등 생활비용 지원
- 신청접수 : 2022. 4. 12. ~ 6. 11.
- 지급시기 : 2022. 12. (예정)

○ 개발제한구역 불법행위 예방순찰 강화

- 일일순찰 : 읍·면 청원경찰
- 정기점검 : 분기별 정기점검
- 불법행위 적발 시 강력한 의법조치

○ 단속 대상

- 토지형질변경 : 높이 50cm초과 절·성토 및 포장 등 형상변경
- 물건적치 : 녹지지역 등에서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위
- 불법건축물 및 무단용도변경 행위 등

2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

1

현풍 경관광장 도시계획시설사업

○ 용역개요

- 목 적 : 구도심과 신도심, 고속도로를 연결하는 현풍·유가의 관문지역이 무분별한 상업건물 난립으로 관문의 도시 경관을 저해하고 있으므로 다목적 경관광장을 조성하여 도시 이미지를 제고하고자 함
- 위 치 : 현풍읍 성하리 398-2번지 일원(19,640㎡)
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2023. 7.
- 사 업 비 : 23,781백만 원
 - 보상비 16,000, 공사비 7,000, 용역비 470, 기타 311
- 주요내용 : 경관광장 조성
 - 벽천 1개소, 바닥분수 1개소, 전망대 1개소, 데크로드 L = 330m

○ 추진상황

- 2020. 4. : 실시설계용역 착수(안전방재과)
- 2022. 1. : 실시설계용역 완료(안전방재과)
- 2022. 3. : 공사 착공(안전방재과)
- 2022. 4. : 수용보상 공탁금 지출완료(도시과)
 - ※ 총 보상 지출금액 : 14,943백만 원(협의보상 4,243, 수용재결보상 10,700)
국토교통부 소유 토지 등 무상귀속 불가 필지 매입예정금액 800백만 원
- 2022. 6. : 공사 중지(안전방재과)
 - (중지사유: 사토반입 현장 착공 시기 미도래 및 공사 부지 내 이주 지연)

○ 향후계획

- 2023. 7. : 공사 준공 예정(안전방재과)

○ 용역개요

- 목 적 : 대구 도시기본계획 공고, 대구 도시관리계획 정비, 장기미집행 도시계획시설 실효에 따른 지역 여건 변화 반영 및 불합리한 도시관리계획 정비
- 위 치 : 달성군 행정구역 전역(A=426.6km²)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 600백만 원
- 주요내용 : 우리 군으로 위임된 도시관리계획 정비, 미집행 도시계획시설 단계별집행계획 수립, 장기미집행 도시계획시설 실효 등

○ 사업근거

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30·34·48·49·50·85조
- 「대구광역시 도시계획 조례」 제102조제1항 및 [별표 3]

○ 추진상황

- 2021. 4. 9. : 용역 착수
- 2021. 5. 6. : 관계부서·읍·면 회의
- 2021. 6. ~ 7. : 정비 반영 검토 자료 접수(공원녹지과 3건 건설과 17건)
- 2021. 8. ~ 12. : 1·2단계 도시관리계획(정비) 결정(변경) 초안 작성
 - 1단계 : 사급히 산설되어야 할 도시계획시설(주거·상업지역)
 - 2단계 : 그 외 도시계획 및 대구시 제안 사항
- 2022. 3. 4. : 1단계 계획(안) 방침 결재
- 2022. 5. 30. ~ 6. 21. : 1단계 계획(안) 주민열람 실시

○ 향후계획

- 2022. 6. ~ 7. : 1단계 계획(안) 주민열람
- 2022. 8. : 1단계 계획(안) 관련부서 협의
- 2022. 9. : 1단계 계획(안) 재해영향평가
- 2022. 11. : 1단계 계획(안) 도시계획위원회 심의
- 2022. 12. : 1단계 계획(안) 결정 및 지형도면 고시
- 2023. 6. : 2단계 도시계획 정비 등 도시관리계획 결정

○ 용역개요

- 목 적 : 기 공장 입지지역(舊 준농림지역)이나 대구시 편입시 자연녹지지역으로 결정된 후 노후화된 용금공단의 체계적인 개발을 유도하기 위한 지구단위계획 수립
- 위 치 : 유가읍 용리 706-8번지 일원 (A=48,395㎡)
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 300백만 원
- 주요내용 : 지구단위계획 수립, 전략환경영향평가 등

○ 사업근거

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제25조·제30조·제49조
- ※ 대구시 : 용도지역 변경(자연녹지지역 → 일반공업지역)

○ 추진상황

- 2020. 5. 11. : 용역착수
- 2020. 6. 9. : 착수보고
- 2020. 6. ~ 2021. 12. : 지구단위계획 수립
- 2021. 4. 20. : 중간보고(기반시설 설치에 대한 주민 부담 검토)
- 2021. 4. 28. : 기반시설부담 관련 용금공단 주민협의체 회의(도시과 주관)
- 2021. 5. ~ 2022. 4. : 토지소유자-달성군-대구시 협의 및 계획안 조정
- 2022. 5. 9. : 기반시설 설치 부담에 대한 전체 토지소유자 동의서 장구 완료
- 2022. 5. 17. : 지구단위계획(안) 대구시 최종 협의

○ 향후계획

- 2022. 6. ~ 7. : 주민의견 청취 및 관계기관(부서) 협의
- 2022. 9. : 도시·건축공동위원회 심의(군, 용도지역 변경요청(군→대구시))
- 2022. 12. : 도시관리계획(지구단위계획) 결정 고시

3. 도시재생을 통한 도시혁신

1 천내리 도시재생 뉴딜사업

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내1,2리 일원(150,669㎡)
- 사업유형 : 일반근린형
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 사 업 비 : 24,150백만 원(국 11,500, 시 5,750, 군 5,750, 기금 1,150)
- 사업내용 : 지역공동체 활성화 기반조성, 공공복지 서비스 활성화, 골목상권 활성화 및 생활 인프라 개선 등

○ 추진상황

- 2019. 10. : 공모사업 선정
- 2020. 3. : 시 도시재생위원회 승인
- 2020. 4. : 활성화계획 고시 및 열람
- 2020. 8. : 현장지원센터 운영

○ 향후계획

- 2020. ~ 2023. : 세부사업 추진 및 완료
- 거점시설별 계획(3개소)

세부 사업	지역공동체공간 (소통·봄꿈)	상상어울림센터 (비상)	실버커뮤니티 (나들이)
주요 시설	마을관리협동조합, 주민 교류공간, 작은 도서관 등	문화창작소, 공유공방, 육아지원센터 키즈카페 등	실버 카페, 평생 교육 학습실 등
일정	21. 3 : 공공건축 사전검토 21. 6 : 공공건축 심의 21. 9 : 설계공모 21.11 : 실시설계 용역 22. 8 : 공사 착공 23.10 : 공사 준공	21. 6 : 주차장부지 매입 21.10 : 공공건축 심의 21.11 : 설계공모 22. 2 : 실시설계 용역 22.12 : 공사 착공 23.12 : 공사 준공	21. 2 : 일상감사 실시 21. 2 : 실시설계 용역 22. 3 : 공사 착공 23. 2 : 공사 준공

○ 사업개요

- 사업명 : 多함께 사는 우리가 남2家
- 위치 : 논공읍 논공로7길 30-9일원(남2리)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 140백만 원(국 70, 시 35, 군 35)
- 추진방법 : 달성군 도시재생지원센터에 민간위탁 사업으로 추진
- 사업내용
 - 알아가는 남2리 : 주민교육, 주민 공동체 공간 조성 등
 - 함께사는 남2리 : 전통문화 체험 한마당, 홍보영상 등
 - 살맛나는 남2리 : 북동초 주변 경관 개선, 쓰레기 투기 방지 등

○ 추진방향

- 주민 역량 강화를 통해 마을 공동체를 활성화하고 다문화 주민과 원주민이 화합할 수 있는 소통 창구 마련
- 마을 경관개선 사업, 쓰레기 투기 방지 등 각 세부 사업 추진으로 안전하고 깨끗한 마을 환경 조성 및 도시 경쟁력 확보

○ 추진상황 및 향후계획

- 2021. 10. : 공모사업 신청서 제출
- 2021. 12. : 공모결과 발표(국토교통부 국비공모 사업 선정)
- 2022. 3. : 2022년 추가경정예산 편성
- 2022. 12. : 사업완료

○ 사업개요

- 사업명 : 주민과 만드는 마을, ‘함께하리 약산마을’
- 위치 : 논공읍 하1리(약산마을)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년간)
- 총사업비 : 2,117백만 원(국 1,599, 시 155, 군 363)
- 추진기관 : 한국농어촌공사 달성지사(군과 위·수탁협약체결)

○ 사업내용

- 생활·위생 인프라 개선
 - 마을회관 별동 증축, 재래식 화장실 정비 등
- 주택 정비 사업
 - 빈집철거, 슬레이트 지붕 개량, 노후주택 수리
- 마을환경 개선
 - 보행로 정비, 옥외소화전 설치, 마을클린 서비스 등
- 휴먼 케어 및 주민 역량 강화
 - 선진지 견학, 찾아가는 건강교실 등

○ 추진상황 및 향후계획

- 2019. 3. : 공모결과 발표(국비공모 선정)
- 2019. 11. : 농어촌공사 위·수탁 협약 체결
- 2019. 12. ~ 2021. 6. : 기본계획 수립 및 농림부 협의
- 2021. 6. : 기본계획 수립 및 고시
- 2021. 7. ~ 2021. 11. : 시행계획(실시설계) 용역
- 2021. 11. : 시행계획 수립 및 고시
- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 공사착공 및 준공

○ 불법광고물 자동경고 발신 시스템 운영

- 사 업 명 : 자동경고 발신 시스템(Auto Warning Call System)
- 사 업 비 : 17백만 원
- 시 행 사 : 나루씨앤씨(주)
- 운영규모 : 자동경고 발신 시스템 10개(본청 및 읍·면)
- 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
- 내 용 : 불법광고물에 기재된 전화번호를 ‘자동경고 발신 시스템’에 등록 후 자동경고 발신 전화를 지속적으로 걸어 과태료 부과 등에 대한 경고 멘트 송출
- ‘21년 추진실적 : 911명 등록 · 178,951건 발신

○ 옥외광고물 업무 민간위탁

- 옥외광고물 안전점검
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2021. 10. 26. ~ 2024. 10. 25.
 - 위탁내용 : 옥외광고물 신규·변경·연장 허가 시 안전점검
- 옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2021. 10. 26. ~ 2024. 10. 25.
 - 위탁내용 : 관내 옥외광고사업 종사자 교육 실시(연 1회)
- 현수막 지정게시대 관리·운영
 - 수탁자 : 주식회사 자우버
 - 위탁기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.
 - 위탁내용 : 관내 현수막 지정게시대 관리 및 현수막 게시 신청 인터넷 접수 홈페이지 운영(www.대구지정게시대.com)

○ 시설개요

- 위 치 : 옥포읍 옥포로 3
- 운영방식 : 민간위탁
- 위탁기간 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 3. 31. (3년간)
- 수탁기관 : 달성군 사회적경제협의회
- '22년 운영예산 : 260백만 원

○ 사업내용

- 도시재생 관련사업 참여 및 지원
- 주민협의체 등 자생조직 지원, 주민역량 강화교육 지원
- 마을기업의 창업 및 운영 지원
- 그 밖에 도시재생사업에 필요한 사항 지원 등

4. 아름다운 도시미관 조성

1 달성-고령 상생 사문진교 야간경관개선사업

- 위 치 : 대구시 달성군 화원읍 성산리 사문진교
- 사 업 비 : 2,069백만 원(달성군 50% : 고령군 50%)

(단위: 백만 원)

총 사업비	투자 계획		
	2020년	2021년	2022년
2,069	17	52	2,000

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2022. 10.
- 사업내용 : 교량 측면(양방향) 야간경관개선(L≒780m)
- 추진상황
 - 2020. 9. : 기본계획수립 용역 시행 및 착수보고회(시행사 : (주)유엘피)
 - 2020. 11. : 중간보고회 개최
 - 2020. 12. : 기본계획수립용역 완료
 - 2021. 10. : 기본 및 실시설계 용역 시행(시행사 : (주)청이엔지 / 조명사)
 - 2021. 11. : 달성군-고령군 사문진교 야간경관개선사업 업무협약 체결
 - 2021. 12. : 용역 중지(사유 : 유관기관 협의 등 행정절차 이행)
 - 2022. 2. : 구조검토용역 및 실시설계 용역 완료
 - 2022. 5. : 업체선정 및 공사 시행
 - 2022. 6. : 전기공사 준공
- 향후계획
 - 2022. 10. : 미디어파사드 용역 완료

2**달성군 선비체험관 위탁 운영**

- **시 설 명** : 달성군 선비체험관
- **위탁기간** : 2022. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.(2년)
- **주요시설** : 관리사무실, 체험실 I · II · III, 주민쉼터 등
- **운영방법** : 체험프로그램 운영 전문 단체에 민간위탁운영
- **운영예산** : 149백만 원 ※ 2022. 4. ~ 2022. 12.(9개월) 운영 기준

3**하빈PMZ 평화예술센터 민간위탁운영**

- **시 설 명** : 하빈PMZ 평화예술센터
 - **위탁기간** : 2022. 6. 1. ~ 2024. 5. 31.(2년)
 - **주요시설** : 관리사무실, 전시장, 창작공간 I , 창작공간 II ,
주민상설판매장, 음식체험관
 - **운영방법** : 체험프로그램 운영 전문 단체에 민간위탁운영
 - **운영예산** : 235백만 원
-

○ 가창 찢빵골목길 주변 야간경관특화사업

- 위 치 : 달성군 가창면 가창 찢빵특성화거리 일대(가창교~찢빵거리)
- 사 업 비 : 20백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 12.
- 사업내용 : 대로변 조형물 및 웬스 설치 등(L≒55m)

○ 관광활성화를 위한 평화예술촌 레저시설 확충

- 위 치 : 하빈면 봉촌리 및 하산리 일대
- 사 업 비 : 20백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 7.
- 사업내용 : 자전거레저시설 확충·대여로 관광객들의 즐길거리 제공
및 평화예술촌 홍보

○ 동곡칼국수거리 진입로 주변 경관개선사업

- 위 치 : 달성군 하빈면 동곡리 123-1 일대(동곡 칼국수거리 진입로)
- 사 업 비 : 20백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 12.
- 사업내용 : 대로변 조형물 및 웬스 설치 등(L≒55m)

○ 하빈 현내리 노후벽화 정비사업(완료)

- 위 치 : 하빈면 현내리 872-1 일대
- 사 업 비 : 10백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 6.
- 사업내용 : 벽면 세척 및 벽화 도색 등

○ **논공 남동초등학교 앞 육교내부 환경개선사업**

- 위 치 : 논공읍 논공로 258(남동초등학교 앞 육교)
- 사 업 비 : 15백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 7.
- 사업내용
 - 보행로 정비 및 조형적 구조물 제작설치
 - 벽화 세척 및 도색 등

○ **구지 달창로 터널 주변 경관개선사업(완료)**

- 위 치 : 구지면 가천리 608 터널 일대
- 사 업 비 : 20백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 6.
- 사업내용
 - 옹벽 단순도색 및 조형적 구조물 설치
 - 터널 초입 식당 안내판 정비
 - 불법광고물 제거 등

○ **유가 봉리 초등학교 주변 보행환경개선사업**

- 위 치 : 유가읍 봉리 622, 645 일대(비슬초, 유가초 인근)
 - 사 업 비 : 10백만 원 정도
 - 사업기간 : 2022. 6. ~ 7.
 - 사업내용 : 초등학교 인근 도로변에 있는 변압기 및 배전반 주변환경개선
-

- 위 치 : 달성군 다사읍 매곡사거리 옹벽(태왕드림하이츠)
- 사 업 비 : 200백만 원 정도
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업내용
 - 옹벽경관개선(구조적 시설물 설치)을 통한 대로변 환경개선
 - 야간경관조명 설치 등
- 추진상황
 - 2021. 9. : 사업계획 수립
 - 2021. 12. : 2022년도 본예산 반영
 - 2022. 1. : 대구광역시 도시환경(경관)개선사업 신청
- 향후계획
 - 2022. 7. : 기본 및 실시설계 용역 시행
 - 2022. 9. ~ 12. : 공사 시행 및 준공

6

달성군 공공디자인 진흥계획 수립 및 표준디자인 개발

○ 추진근거

- 공공디자인 진흥에 관한 법률 제6조(지역 공공디자인 진흥계획의 수립 등)
- 달성군 공공디자인 진흥에 관한 조례 제5조(공공디자인 진흥계획 수립·시행 등)

○ 사업개요

- 사 업 명 : 달성군 공공디자인진흥계획 수립 및 표준디자인 개발 용역
- 사 업 비 : 170백만 원 정도
- 사업범위 : 달성군 전체(행정구역 6읍3면, 면적 426.68km²)
- 사업내용
 - 공공디자인 진흥계획 수립
 - 공공디자인 통합 가이드라인 수립
 - 공공디자인 심의 및 협의를 위한 매뉴얼 작성
 - 공공디자인 시범사업 실행계획 수립

○ 추진계획

- 2022. 7. : 원가계산용역
- 2022. 8. : 업체 선정 및 계약(협상에 의한 계약)
- 2022. 12. : 용역완료

○ 위원회 개요

- 개최일자 : 매월 셋째 주 목요일
- 위 원 수 : 30명(당연직 2, 위촉직 28)
 - 당 연 직 : 건설도시국장, 도시과장
 - 위 촉 직 : 군의원(1), 건축(7), 조경(4), 디자인(5), 도시계획(2), 토목(1), 조명(1), 교통(1), 옥외광고(2), 환경(1), 문화(2), 범죄예방(1)
- 위원임기 : 2022. 3. 21. ~ 2024. 3. 20.(2년)
- 심의대상 : 대구광역시 달성군 경관 조례 제29조 등에서 정하는 사항

○ 당해년도 운영 실적

- 경관위원회 3회 개최 (7건)
 - 제1회 (2022. 2. 21. ~ 2. 26. / 서면)
 - ▶ 구지면 내리 842-46 외 1필지 오피스텔 신축공사 심의
 - ▶ 구지면 내리 842-23 오피스텔 신축공사 심의
 - ▶ 구지면 내리 844-12 외 1필지 오피스텔 신축공사 심의
 - ▶ 구지면 내리 844-19 오피스텔 신축공사 심의
 - 제2회 (2022. 4. 8. ~ 4. 12. / 서면)
 - ▶ 화원읍 천내리 38-6 근린생활시설 신축공사 심의
 - 제3회 (2022. 5. 20. ~ 5. 25. / 서면)
 - ▶ 다사읍 죽곡리 19-5 외 2필지 공동주택 신축공사 심의
 - ▶ 구지면 응암리 1286 유체성능시험센터 설치사업 심의

대구의 미래, 달성군의
도시 정비에 최선을 다하겠습니다.

도시정비과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	21	1	4	6	4	3
현 원	20	1	6	3	5	5
남 자	14	1	6	1	4	2
여 자	6	-	-	2	1	3

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
가 로 정 비	불법 노점상 및 노상적치물 관리
하 수 시 설	공공하수시설 설치 및 유지관리
농 업 시 설	농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리
전 기	가로(보안)등 설치 및 유지관리, 양·배수장 관리

□ 하수도 보급률

총 인 구	하수처리구역 내 인	보 급 률	비 고
264,680명	242,044명	91.4%	대구시 : 98.8%

□ 가로(보안)등

(단위: 등)

구 분	계	화 원	논 공	다 사	유 가	옥 포	현 풍	가 창	하 빈	구 지
계	39,218	3,812	3,795	5,191	8,058	3,702	2,832	3,659	2,214	5,955
가로등	26,587	2,104	2,127	3,583	7,109	2,277	1,708	1,971	1,102	4,606
보안등	12,631	1,708	1,668	1,608	949	1,425	1,124	1,688	1,112	1,349

□ 수리시설

(단위: 개소, ha)

구 분		계	저 수 지	양 수 장	배 수 장	관 정	기 타 (보,암거)
계	시설수	397	97	83	34	150	33
	면 적	7,489	2,499	2,441	1,707	522	320
달 성 군	시설수	332	88	58	23	147	16
	면 적	3,156	936	908	756	509	47
농어촌 공사	시설수	65	9	25	11	3	17
	면 적	4,333	1,563	1,533	951	13	273

주요업무

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노점상 및 노상적치물 정비

○ 추진배경 및 방향

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비계획 수립·시행으로 보행자의 안전한 통행권 보장과 쾌적한 도시환경 조성

○ 단속현황


연도별	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
노점상	427	550	610	727	412
노상적치물	1,023	1,250	1,860	1,918	1,047
과태료 부과	-	-	3건 (1,900천원)	-	1건 (400천원)
대집행	-	-	3건	-	

○ 단속건수 급증원인

- 아파트 밀집지역 프리마켓 증가로 노점상 단속민원 증가
- 주택가 주차구역 확보 위한 노상적치물 민원 증가
- 공장지역 방치 노상적치물 증가
- 주말 관광객 증가로 불법 노점상 급증

○ 2022 정비계획

- 요일장 및 프리마켓 민원반복지역 집중 단속 및 계고
- 하절기 인도 위 테이블 및 상품진열 상시 순찰
- 주택가 이면도로 및 공장지역 노상적치물 자진정비 계도 및 수거
- 민원에 대한 단계별 대응단속 실시



2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 현풍하수처리구역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 일원(우, 오수미분류지역)
- 규 모 : 오수관로 L=41Km, 맨홀펌프장 10개소, 배수설비 1,610가구
- 총사업비 : 30,933백만 원(국 21,653, 시 9,280)
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2023. 11.

○ 추진상황 (공정율 : 47%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2014. 8. : 실시설계용역 착수
- 2015. 7. : 하수도 기술자문(대구시)
- 2015. 10. ~ 11. : 경제성검토(VE), 건설기술심의(대구시)
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 4. ~ 5. : 총사업비 변경 완료(환경청)
- 2019. 6. ~ 8. : 용역발주심의 및 건설기술심의, 일상감사 완료(대구시)
- 2019. 10. : 공사 조달청 계약의뢰 및 감리용역 발주
- 2019. 12. : 감리용역 PQ평가 업체선정 및 공사 조달청 원가심사
- 2020. 2. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2022. 6. : 지2리 외 22개리 오수관로 24.9km 시공 중

○ 향후계획

- 2023. 11. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 동곡, 감문, 봉촌, 하산리 일원
- 규 모 : 실시설계용역 1식(D200, L=20km, 배수설비 1식)
- 총사업비 : 16,730백만 원(국 11,710, 시 5,020)
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2026. 12.

○ 추진상황 (용역율 : 95%)

- 2018. 3. : 대구광역시 하수도정비기본계획 반영
- 2020. 2. : 시행계획 수립, 용역발주심의
- 2020. 3. : 일상감사, 건설기술심의 완료
- 2020. 4. : 계약심사 완료
- 2020. 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
- 2020. 7. : 실시설계용역중지(대구교도소 신축시설 오배수 설비 증설 및 감문, 동곡 중계펌프장 처리용량 관련 관계기관 협의 진행 중)
- 2021. 7. : 실시설계용역중지(대구교도소 신축시설 오배수 설비 증설 및 감문, 동곡 중계펌프장 처리용량 관련 관계기관 협의 진행 중)

○ 향후계획

- 2022. 12. : 환경청 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2023. 3. : 감리착수 및 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

3

다사 서재리 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 미분류지역 일원
- 규 모 : 오수관로 L=9.8Km, 오수중계펌프장 1개소, 배수설비 377가구
- 총사업비 : 13,623백만 원(국 9,536, 시 4,087)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 2.

○ 추진상황 (공정율 : 28%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2016. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 6. : 하수도 기술자문(대구시)
- 2017. 8. : 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시)
- 2018. 4. : 재원조달 협의 완료(환경부)
- 2018. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2020. 10. : 공사 및 감리용역 계약 심사
- 2020. 12. / 2021. 2. : 공사 착공 및 감리 착수
- 2022. 6. : 오수관로 2.4km 시공 중

○ 향후계획

- 2024. 2. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리(천내택지지구)
- 규 모 : 하수관로 정비 L=7.33km
- 총사업비 : 9,928백만 원(국 4,537, 시 5,391)
- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2023. 12.

○ 추진상황 (공정율 : 20%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2017. 9. : 노후도 진단 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 노후도 진단 및 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2021. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2021. 3. ~ 6. : 공공하수도 인가신청 등 행정절차 이행
- 2021. 10. : 공사 착공 및 감리용역 착수
- 2022. 6. : 하수관로 2.0km 시공 중

○ 향후계획

- 2023. 12. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 현내리(마을하수처리시설)
- 규 모 : 소규모하수처리시설 개량 및 오수관로 설치 L=1.5km
- 총사업비 : 1,614백만 원(국 484, 시 1,130)
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2023. 12.

○ 추진상황 (용역율 : 60%)

- 2020. 2. : 하수도특별회계(국비) 신청
- 2021. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 실시설계용역중지(하수도정비 기본계획 변경 협의 등 행정절차 이행 중)

○ 향후계획

- 2022. 8. : 실시설계 완료 및 환경청 재원협의
- 2022. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍, 현풍읍, 구지면 구시가지 일원
- 규 모 : 실시설계용역 1식 (L=24.012km)
- 총사업비 : 41,474백만 원(국 20,737, 시 20,737)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2030. 12.

○ 추진상황 (용역율 : 80%)

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계 용역비 예산확보(시비 1,000백만 원)
- 2021. 3. ~ 4. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 실시설계용역중지(신기술 공법 심의 등 행정절차 이행)

○ 향후계획

- 2022. 12. : 경제성검토(VE) 및 건설기술 심의(대구시),
환경부 재원 협의 등 설계 완료
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2030. 12. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍, 화원읍, 가창면 구시가지 일원
- 규 모 : 실시설계용역 1식 (L=21.340km)
- 총사업비 : 43,132백만 원(국 21,566, 시 21,566)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2030. 12.

○ 추진상황 (용역율 : 80%)

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계용역비 예산확보(국비500백만원, 시비542백만원)
- 2021. 3. ~ 4. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 실시설계용역중지(신기술 공법 심의 등 행정절차 이행)

○ 향후계획

- 2022. 12. : 경제성검토(VE) 및 건설기술 심의(대구시),
환경부 재원 협의 등 설계 완료
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2030. 12. : 공사 준공

○ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원
- 규 모 : 실시설계용역 1식 (D300, L=21.56km, 배수설비 567가구 정도)
- 총사업비 : 21,355백만 원(국 14,949, 시 6,406)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2027. 12.

○ 추진상황

- 2022. 1. : 실시설계용역비 예산확보(시비717백만원)
- 2022. 3. ~ 4. : 일상감사 및 계약심사
- 2022. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가

○ 향후계획

- 2022. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 경제성검토(VE) 및 건설기술 심의(대구시),
환경부 재원 협의 등 설계 완료
- 2024. 6. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

9

소규모 하수시설 설치 및 정비

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	공사기간
계 12 건		3,911	
논공 위천리 442-2번지 우수관로 설치공사	D400~600mm L=142m	120 (군비)	2022. 5. ~ 2022. 9.
하빈 봉촌1리 510번지선 우수관로 설치공사	D500mm L=235m	260 (")	"
구지 목단리 175번지 일원 우수관로 설치공사	D400mm L=120m	130 (")	"
가창면 냉천리 62-2번지 일원 오수관로 설치공사	D200mm L=410m	400 (")	2022. 6. ~ 2022. 10.
현풍 원교리 112-2번지 외 1개소 우수관로 정비공사	D450~600mm L=400m	400 (")	2022. 7. ~ 2022. 12.
구지 도동리 192번지선 우수관로 설치 실시설계용역	D600mm L=1,100m	40 (")	2022. 2. ~ 2022. 5.
달성군 관내 노후하수도 정밀조사(1차)	노후하수도 정밀조사 1식	360 (국 72 시 288)	2021. 10. ~ 2022. 6.
달성군 관내 노후하수도 정밀조사(2차)	노후하수도 정밀조사 1식	317 (국 74 시 243)	2022. 8. ~ 2023. 5.
마을하수도 유지 관리	- 마을하수처리 시설 11개소 - 오수펌프장 11개소	480 (군 301 시 123 기금 56)	2022. 1. ~ 2022. 12.
달성군 관내 하수도 기계준설 및 긴급보수	- 기계준설 V=4,000m³ - CCTV조사 L=4,000m - 긴급보수 1식	1,000 (시비)	연중시행
하수도 긴급 보수	하수도 긴급보수 및 읍면 재배정	200 (군비)	"
달성1차 산업단지 내 노후 하수관로 정비	오·폐수관로 준설 및 정비 1식	204 (")	"

3. 농업생산기반시설 구축 및 수리시설물 관리

1 농업생산 기반시설 구축

- 자체사업 : 98건 / 14,015백만 원
 - 용·배수로 및 농로정비사업 : 85건 / 11,107백만 원
 - 농업 용수 개발 : 4건 / 408백만 원
 - 농촌생활환경정비 : 9건 / 2,500백만 원
- 보조사업 : 2건 / 2,050백만 원
 - 재해위험저수지 개보수 : 1건 / 300백만 원(시 270 군 30)
 - 조기경보시스템 설치 : 1건 / 1,750백만 원(국 875 시 350 군 525)
- 한국농어촌공사 위탁 사업 : 7건 / 2,690백만 원
 - 농업생산기반시설정비 : 6건 / 2,300백만 원(시 486, 군 1,814)
 - 농업용 배수장 위탁관리(4개소) : 1건 / 390백만 원

2 수리시설 개·보수 체계적 추진

- 소규모 수리시설 개·보수 : 450백만 원
- 저수지 유지관리 : 200백만 원
- 가뭄대책 관리 : 100백만 원
- 농로 및 용수로 유지보수 : 300백만 원

3

세부사업 현황

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비
계		85건	11,107
용배수로 및 농로정비사업	화원 구라리(1259번지선) 농로개설공사	B=4m L=285m	258
	화원 설화리(1111-3번지선) 농로개설공사	B=4m L=360m	80
	화원 본리리(1496번지선) 농로개설 및 구거정비공사	B=4m L=600m	80
	옥포 본리1리 농로 포장공사	B=3.5m L=242m	94
	옥포 김흥리(1067번지선) 농로개설공사	B=4m L=380m	94
	옥포 반송2리(733-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=460m	300
	옥포 김흥리(1383번지선) 농로확포장공사	농로확포장 L=290m	80
	옥포 김흥리(585번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	200
	옥포 반송1리(133번지선) 농로개설공사	B=4m L=544m	454
	옥포 송촌리(61번지선) 농로개설공사	B=3m L=200m	65
	옥포 김흥리(690번지선) 농로개설공사	B=4m L=220m	253
	옥포 반송리(426-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=190m	80
	옥포 김흥리(690번지선) 농로개설공사	B=4m L=220m	253
	옥포 반송리(426-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=190m	80

사 업 명		사업개요	사업비
용배수로 및 농로정비사업	옥포 본리리(1827번지선) 농로개설공사	B=4m L=230m	80
	옥포 본리리(276-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=280m	80
	옥포 본리리(1109번지선) 용수로 정비공사	용수로 정비 L=110m	80
	옥포 본리리(1003번지선) 농로개설공사	B=4m L=280m	100
	논공 노이리(노흥지~싱이골) 간이양수장 및 용수관로설치공사	간이양수장 설치 1개소	96
	논공 노이리(943번지선) 농로확장공사	B=4m L=80m	90
	논공 노이리(647번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	272
	논공 위천리(299-7번지선) 농로개설공사	B=4m L=216m	160
	논공 삼리리(829번지선) 농로확포장공사	B=4m L=200m	80
	논공 노이리(산225번지선) 구거정비공사	B=5m L=250m	80
	논공 노이리(492번지선) 농로정비공사	B=4m L=50m	80
	논공 금포리(364-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	100
	논공 위천리(300-3번지선) 용배수로 정비공사(시 구군참여형)	용배수로 정비 L=450m	12
	유가 한정2리(75-5번지선) 배수로정비공사	구거정비 L=240m	200
	유가 도의리(975-4번지선) 농로개설공사	B=4m L=389m	250
	유가 초곡리(80-1번지선) 구거정비공사	구거정비 L=270m	250
	유가 가태2리(118번지선) 농로 확포장공사	B=4m L=250m	251

사 업 명		사업개요	사업비
용배수로 및 농로정비사업	유가 유곡1리(1130번지선) 구거정비공사	구거정비 L=240m	150
	유가 한정2리(243-3번지선) 농로 확포장공사	B=4m L=145m	58
	유가 한정1리(596-34번지선) 용배수로 개체공사	용배수로개체 L=760m	250
	유가 도의3리(1050번지선) 용배수로 개체공사	용배수로개체 L=875m	340
	유가 쌍계2리(289번지선) 배수로 정비공사	배수로정비 L=240m	290
	유가 한정2리(189번지선) 농로확포장공사	B=4m L=230m	80
	유가 음리(산44-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=110m	80
	유가 양리(102번지선) 농로확포장공사	B=4m L=460m	80
	현풍 자모리(527번지선) 농로확포장공사	B=4m L=100m	150
	현풍 오산2리(881번지선) 농로개설공사	B=4m L=240m	16
	현풍 대리(1-5번지선) 용배수로 정비공사	용배수로정비 L=400m	170
	구지 목단리(331번지선) 농로개설공사	B=4m L=300m	233
	구지 평촌리(381-4번지선) 농로정비공사	B=4m L=100m	32
	구지 평촌리(216-2번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=470m	77
	구지 응암리(22번지선) 농로확포장공사	B=4m L=100m	56
	구지 수리리(680번지선 외 1개소) 용배수로 정비공사	용배수로정비 L=280m	180
	구지 평촌리(425번지선) 농로확포장공사	B=4m L=200m	150
	구지 가천리(353번지선) 농로확포장공사	농로확포장 L=480m	300

사 업 명		사업개요	사업비
용배수로 및 농로정비사업	구지 고봉리(487번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	80
	구지 고봉리(745-2번지선) 농로개설공사	B=4m L=120m	80
	구지 고봉리(434번지선) 농로개설공사	B=4m L=185m	100
	다사 문양리(165번지선) 농로정비공사	B=3m L=610m	64
	다사 달천리(121-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=112m	80
	하빈 기곡2리(산116번지선) 농로정비공사	B=3m L=125m	20
	하빈 하산2리(44-3번지선 외 1개소) 농로정비공사	B=4m L=605m	74
	하빈 감문리(897-4번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=470m	82
	하빈 봉촌리(489-32번지선) 농로개설공사	B=4m L=170m	144
	하빈 하산리(202번지선) 농로개설공사	B=4m L=115m	55
	하빈 기곡리(646번지선) 농로 및 구거정비공사	B=4m L=140m	64
	하빈 무등2리(1570-16번지선) 용배수로 정비공사	용배수로정비 L=510m	180
	하빈 현내2리(977-6번지선) 구거정비공사	구거정비 L=150m	200
	하빈 대평1리(62번지선) 농로개설공사	B=4m L=65m	80
	하빈 동곡2리(366-10번지선) 농로개설공사	B=4m L=90m	80
	하빈 동곡1리(1005번지선) 농로확포장공사	B=4m L=375m	80
	하빈 동곡2리(366-10번지선) 농로개설공사	B=4m L=90m	80
	하빈 동곡1리(1005번지선) 농로확포장공사	B=4m L=375m	80

사 업 명		사업개요	사업비
용배수로 및 농로정비사업	가창 우록리(1317번지선) 농로개설공사	B=4m L=195m	50
	가창 우록리(303번지선) 농로개설공사	B=4m L=185m	2
	가창 대일1리(470번지선 외 2개소) 농로개설공사	B=3m L=294m	28
	가창 단산리(206번지선 외 1개소) 농로개설공사	B=4m L=420m	37
	가창 단산리(281번지선) 농로개설공사	B=4m L=150m	110
	가창 단산리(694번지선) 농로개설공사	B=4m L=690m	557
	가창 오리(280번지선) 농로개설공사	B=4m L=270m	115
	가창 대일리(811번지선) 농로개설공사	B=4m L=195m	104
	가창 우록리(1556번지선) 농로개설공사	B=4m L=580m	21
	가창 주리(20번지선) 농로개설공사	B=4m L=210m	243
	가창 상원리(199번지선) 농로개설공사	B=4m L=235m	140
	가창 상원리(766번지선) 농로개설공사	B=4m L=160m	137
	가창 주리(141번지선) 농로개설공사	B=4m L=470m	225
	가창 행정1리(767번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	244
	가창 단산리(855번지선) 농로개설공사	B=4m L=440m	80
	가창 냉천리(490번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	80
	가창 냉천리(490번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	80

사 업 명		사업개요	사업비
용배수로 및 농로정비사업	가창 주리(533번지선) 농로개설공사	B=4m L=820m	80
	가창 옥분리(554번지선) 농로개설공사	B=4m L=240m	80
	가창 냉천리(643번지선) 농로개설공사	B=3m L=150m	80
	가창 주리(108번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	80
	가창 단산리(572번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	80
	가창 정대리(778-4번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	80
계		4건	408
농업용수개발	유가 본말1리(256번지선) 물탱크 및 관로 설치공사	물탱크 설치 1식	8
	하빈 봉촌1리(382-4번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 설치 1식	100
	유가 양리(316번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 설치 1식	100
	구지 오설리(121-1번지선) 양수시설 설치공사	양수시설 설치 1식	200

사 업 명		사업개요	사업비
계		9건	2,500
농촌생활 환경정비	현풍 원교들(1123번지선) 농로확포장공사	B=5m L=2,500m	870
	현풍 지리(924-1번지선) 농로확포장공사	B=5m L=1,950m	630
	현풍 신기리(171-1번지선) 농로개설공사	B=5m L=350m	150
	가창 주리(95번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 설치 1식	100
	가창 오리(170번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 설치 1식	100
	가창면 단산리(667번지선) 암반관정 설치공사	암반관정 설치 1식	100
	옥포 강림리~논공 금포리 일원농로정비공사	B=6m L=1,000m	200
	옥포 본리리(168번지선) 농로확포장공사	B=4m L=1,270m	200
	하빈 하산리(922-2번지선) 용수로정비공사	용수로정비 L=220m	150

○ 보조사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비
계		2건	2,050
재해위험 저수지개보수	화원 원당지 보수공사	저수지정비 1식	300
조기경보시스템 설치	본리지 외 4개소 조기경보시스템 설치공사	조기경보시스템 설치 1식	1,750

○ 한국농어촌공사 위탁사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비
계		7건	2,690
농업생산기반 시설정비	이천 용수지선 정비공사	용수로정비 L=667m	250
	옥포 용수지선 정비공사	용수로정비 L=300m	230
	현풍 오산 배수문 설치공사	배수암거 및 수문설치 1식	680
	현풍 대리1 배수지선 정비공사	배수로정비 L=480m	490
	하산2 용수지선 정비공사	용수로정비 L=320m	250
	하빈1 용수간선 정비공사	용수로정비 L=950m	400
배수펌프장 운영관리	농업용 배수장 위탁관리	4개소	390

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비
계	6건	1,007
가로(보안)등 신설 및 개체	보안등 신설 및 개체 650등	402
가로(보안)등 보수	보안등 보수 900등	300
공원등 보수	공원등 보수 250등	80
우신미가뷰 아파트 앞 가로등 설치	가로등주 설치 12등	75
교향천 산책로 보안등 설치	가로등주 설치 17등	100
도동터널 앞 자전거도로 구간 조명 설치	가로등주 설치 10등	50

2 수리시설물 유지관리 : 5건 / 910백만 원

- 양·배수장 유지관리 : 200백만 원
- 배수장 정밀안전점검 용역 : 70백만 원
- 하빈 하산 배수장 배수펌프 개체 : 100백만 원
- 농업용 관정 유지관리 : 100백만 원
- 농업용 관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역 : 440백만 원

건축물의 효율적 관리로 살기 좋은
주거환경을 만들겠습니다.

건 축 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22	1	4	8	4	5
현 원	21	1	5	4	5	6
남 자	16	1	4	3	4	4
여 자	5	-	1	1	1	2

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
건축행정	위반건축물 지도 단속, 건축행정 건실화 추진
주 택	주택건설사업 승인 및 사용검사, 농촌주거환경개선사업
공동주택관리	공동주택 행위신고 허가, 공동주택 관리규약
공공시설	공공건축물 설계용역 및 공사감독

□ 건축물 부설주차장 현황

(단위: 대수)

구분	주 차 대 수				주 차 개 소			
	계	옥내	옥외	복합	계	옥내	옥외	복합
계	147,189	21,946	97,545	27,698	13,524	1,318	11,145	1,061

□ 주택 현황

(단위: 세대)

총 계	단 독	아파트		연 립	다세대	기 타
		공 사	민 영			
112,400	24,279	17,193	66,326	835	2,309	1,458

□ 공동주택 관리 현황

구 분	총계			의무관리대상			임의관리대상		
	계	자 치	위 탁	계	자 치	위 탁	계	자 치	위 탁
단지수	138	36	102	121	20	101	17	16	1
세대수	82,816	10,734	72,082	80,813	8,848	71,965	2,003	1,886	117

주요업무

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

2. 명품 주거단지 조성

3. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

4. 효율적인 공동주택 관리

5. 공공건축물 견실 시공

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

1 건축행정 건실화 추진

○ 건축행정 기반조성

- 건축허가 등 건축민원 처리
- 건축물 현황 및 통계 관리
- 투명하고 공정한 건축행정업무 처리

○ 건축행정 운영강화

- 위반건축물의 정비계획 수립·시행·관리, 견실시공 풍토조성
- 건축물대장 정비 및 통계의 적정한 유지관리

○ 건축행정 선진화

- 건축행정 발전과 관련된 특주시책 개발 및 우수 아이디어 장려 등

2 건축사업무대행 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검·관리

○ 점검시기 : 분기별 1회

○ 점검대상 : 건축사업무대행 처리건수 중 주차대수 6대 이상인 건축물

○ 중점 점검사항

- 건축물 사용승인 이후 건축법 위반여부
- 건축선 준수여부
- 부설주차장 무단 용도변경, 주차구획 내 물건적치 등

○ 조치계획

- 달성소식지 및 홈페이지 등을 통한 사전예방 홍보 강화
- 이행강제금 부과 등 행정조치 확행

3 무허가·위반건축물 지도 및 단속

○ 무허가 및 위반건축물 발생 사전 예방을 위한 홍보강화

○ 항공촬영 및 신규 발생 무허가·위반 건축물에 대한 지도 및 시정

- 이행강제금 부과(연 2회 이내) 등 행정조치
- 이행강제금 체납관리 및 재산압류 등 행정절차 철저

4 건축물 화재안전성능보강 지원

- 지원대상 : 의료시설, 노유자시설, 지역아동센터, 청소년수련원, 다중이용업(고시원, 목욕장, 산후조리원, 학원) 시설 중 3층이상, 가연성외장재 사용, 스프링클러 미설치 건축물
- 사 업 비 : 213백만 원 정도
- 사 업 량 : 8개소
- 지원기준 : 총 공사비 40백만 원 이내
(국가 : 지자체 : 자부담 = 1: 1: 1)
- 지원내용 : 화재안전성능보강을 위한 외장재 교체, 스프링클러 설치 등 공사비용 일부 지원

5 건축물 정기점검 시행

- 점검대상
 - 다중이용 건축물
 - 집합건축물 중 연면적 3,000㎡이상인 건축물
 - 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물
 - 다중이용업소가 있는 건축물로서 조례로 정하는 건축물
- 점검시기 : 사용승인 후 5년 이내 최초, 점검일 기준 3년마다 시행
- 점검사항 : 구조안전, 화재안전, 건축설비 등 9개 분야
- 점검기관 : 한국부동산원, 한국토지주택공사 등 대구시 지정기관

2. 명품 주거단지 조성

1 주택건설사업장 관리 철저

- 대 상 : 관내 주택건설사업계획 승인된 민간공동주택 8개 단지
 - 착 공 : 7개 단지(3,793세대)
 - 미착공 : 1개 단지(118세대)
- 추진계획
 - 안전관리계획 이행 및 품질시험 실시여부 수시 점검
 - 사업승인조건 이행여부 점검
 - 사업장 주변 민원 사전예방 지도 등

사 업 명	사 업 개 요	현공정	추진현황 및 계획
회원 신일해피트리 꿈의 숲	위 치 : 회원읍 설화리 975 외 53필지 층 수 : 지하4층/지상33층 연면적 : 79,577.1041㎡ 규 모 : 7개동 / 553세대	마감공사 (공정률 95%)	'17. 12월 착공 '22. 7월 준공
회원파크뷰 우방 아이유셀	위 치 : 회원읍 천내리 690-1외 57필지 층 수 : 지하1층/지상33층 연면적 : 67,256㎡ 규 모 : 4개동 / 538세대	마감공사 (공정률 87%)	'19. 9월 착공 '22. 9월 준공
회원 동화아이위시 주거복합	위 치 : 회원읍 명곡리 230-8 외 29필지 층 수 : 지하2층/지상41층 연면적 : 127,670㎡ 규 모 : 5개동 / 568세대	골조공사 (공정률 11%)	'21. 2월 착공 '23. 12월 준공
설화명곡역 우방아이유셀	위 치 : 회원읍 설화리 778-1 외 8필지 층 수 : 지하2층/지상29층 연면적 : 50,590㎡ 규 모 : 5개동 / 320세대	골조공사 (공정률 64%)	'20. 3월 착공 '23. 1월 준공

사 업 명	사 업 개 요	현공정	추진현황 및 계획
금포지구 우신미가뷰 1단지	위 치 : 논공읍 금포리 금포지구 토지구획정리사업 64BL 1L 층 수 : 지하4층/지상32층 연면적 : 113,930m ² 규 모 : 6개동 / 695세대	골조공사 (공정률 23%)	'19. 8월 착공 '24. 1월 준공
다사역 금호어울림 센트럴	위 치 : 다사읍 매곡리 521-2 외 3필지 층 수 : 지하3층/지상36층 연면적 : 155,679m ² 규 모 : 8개동 / 945세대	골조공사 (공정률 57%)	'19. 5월 착공 '23. 4월 준공
유가 테크노폴리스 타운하우스	위 치 : 유가읍 초곡리 426 외 20필지 층 수 : 지하1층/지상2층 연면적 : 13052m ² 규 모 : 69개동 / 69세대	기초공사 (10%)	'22. 2월 착공 '23. 4월 준공
가창 테라스하우스 공동주택	위 치 : 가창면 용계리 산10-4 외 13필지 층 수 : 지하1층/지상4층 연면적 : 45,398m ² 규 모 : 10개동 / 118세대	미착공	-

3. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

1 농촌빈집 정비사업

- 지원대상 : 1년 이상 거주하지 않거나 사용하지 않는 주택 또는 건축물
- 사업량 : 30개동
- 사업비 : 90백만 원
- 지원기준 : 동당 3백만 원 이내 지원(철거비용 및 폐기물처리비 등)
- 지원현황

(단위 : 동)

연도별	2016	2017	2018	2019	2020	2021
철거동수	13	6	4	20	15	26

○ 추진현황 및 계획

- 2022. 1. ~ 2022. 2. : 빈집정비사업 대상자 신청·접수
- 2022. 3. : 보조금심의위원회 심의 후 대상자 선정
- 2022. 3. ~ 12. : 사업시행

○ 농촌빈집정비계획 수립 용역 실시

- 용역비 : 55백만 원
- 용역대상 : 실태조사 후 빈집판정 받은 534호
 - ※ 2020년 빈집 실태조사 용역 완료(한국부동산원)
- 대행기관 : 한국부동산원(수의계약)
- 용역내용 : 빈집의 정비 및 활용 계획 수립
- 용역기간 : 2022. 3. ~ 2022.11.(8개월 정도)

2

농촌주택개량사업 추진

- 사 업 량 : 30개동
- 사 업 비 : 동당 최대 200백만 원 정도(농협자금 100%)
- 지원 기준 및 내용
 - 연면적 150㎡이하의 주택 신축 또는 개축
 - 주택건축 소요비용 또는 주택감정평가 금액 이내 농협 융자, 1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환(연리 2%)
 - 취득세 면제(취득세액 280만 원까지 공제)
- 추진현황 및 계획
 - 2022. 2. : 농촌주택개량사업 대상자 신청 · 접수
 - 2022. 3. : 대상자 선정
 - 2022. 3. ~ 12. : 사업시행

4. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업

- 지원대상 : 사용검사 후 7년이 경과한 공동주택(신규 단지),
지원받은 후 3년이 경과한 공동주택(재지원 단지)
- 사업비 : 1,000백만 원 (소규모공동주택지원사업 비용 포함)
- 지원방법 : 공동주택지원 심의위원회 심의 후 지원
- 사업내용 : 단지 내 도로보수 및 하수도 준설, 보안시설 설치, 경로당
보수, 담장 허물기, 어린이 놀이터 보수, 외벽 도색, 공용
부분 방수, 위해방지시설·설비 설치 등
- 지원현황

(단위: 단지, 백만원)

2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		비고
단지 수	금액	단지 수	금액	단지 수	금액	단지 수	금액	단지 수	금액	단지 수	금액	
19	947	16	860	13	703	18	942	14	789	21	987	

- 추진일정
 - 2022. 5. : 지원대상 공동주택 1차 보조금 교부 완료 (631백만원)
 - 2022. 5. ~ 12. : 공동주택 지원 사업 시행

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

- 관리규약의 제정·개정 신고
 - 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약 제정의
경우 사업주체)이 관리규약이 제정·개정된 날부터 30일 이내에 신고서
제출
 - 관리규약 제정·개정 제안서 및 입주자 등의 동의서 확인

○ 입주자대표회의 구성(변경) 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자 대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출
- 입주자대표회의의 구성 현황, 임원결정 회의록, 공고문, 후보자 결격사유, 투·개표 기록 확인

○ 관리방법의 결정 및 변경결정 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경결정일부터 30일 이내 신고서 제출
- 관리방법의 제안서(위탁, 자치관리) 및 그에 대한 입주자 등의 동의서 확인

3

공동주택 행위허가·신고

○ 대 상 : 다음의 행위를 하려는 공동주택(복리·부대시설 포함)

- 용도변경, 개·재축·대수선, 파손·철거, 용도폐지, 비내력벽 철거, 증축

○ 행위허가·신고 절차

- 행위별 규모, 내용에 따라 행위허가 또는 신고 기준 적용
- 행위허가신청서 또는 신고서 및 입주자 등 동의서, 입주자 대표회의 회의록, 관련 설계도서 제출
- 「공동주택관리법」 행위허가·신고 기준 적합여부 검토 후 행위허가 증명서 또는 행위신고증명서 발급

○ 사용검사 신청

- 공사 완료 후 사용검사 신청서 및 시공자의 공사 확인서, 관련 설계도서 제출
- 허가·신고된 내용과 적합여부 확인 후 사용검사필증 발급

5. 공공건축물 견실 시공

1

공공건축물 견실 시공

○ 사업현황 및 향후계획

사 업 명	사 업 개 요	추진상황	향후계획
달성군 교육문화 복지센터 건립공사	위 치 : 현풍읍 중리 506번지 기 간 : 2018. 1. ~ 2023. 3. 층 수 : 지하1/지상3층 연면적 : 13,757m ² 사업비 : 32,000백만 원	옥상층 바닥공사 중	'23. 3. 2. : 준공
유치곤장군 호국기념관 건립공사	위 치 : 유가읍 양리 287-1번지 외 2필지 기 간 : 2021. 9. ~ 2023. 5. 층 수 : 지상2층 연면적 : 282m ² 사업비 : 1,193백만 원	기본설계 중	'22. 8월 중 : 설계 완료 '22. 9월 중 : 공사 착공
타 부서 공사감독 의뢰 건	건축, 전기, 기계, 소방 분야 공사감독 업무	연중 발생 업무	-

투명하고 공정한 토지정보 행정으로
군민에게 신뢰받는 서비스를
실현하겠습니다.

토지정보과



“바른땅,
지적재조사의 새이름입니다”



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	28	1	6	8	8	5
현 원	27	1	5	9	6	6
남 자	19	1	3	8	3	4
여 자	8	-	2	1	3	2

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
토지관리	부동산거래신고·검인, 부동산중개업, 부동산실명법 위반 관리, 외국인 토지 취득관리
지 적	지적측량성과검사, 토지이동지(분할 ,합병, 지목변경 등) 접수·정리, 토지이동지 등기촉탁, 토지등기필소유권정리, 부동산 종합공부 시스템운영, 소유권확인 국가소송, 가지번 정비사업, 지적전산자료조회·제공, 비법인 부동산 등기용 등록번호 부여
지적재조사	지적재조사사업 추진, 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영, 지적기준점 관리 및 성과검사, 지적공부 세계측지계 변환
지가정보	개별공시지가 조사·결정, 개발부담금 부과·징수
주소정보	도로명주소 및 상세주소 부여·홍보, 주소정보 시설물 관리, 국가기초구역, 국가지점번호, 사물주소, 지명의 제정·변경·폐지, 부동산소유권 특별조치법

□ 지목별 등록현황

(단위: km², 필지)

구 분	계	대	전	답	임 야	공장용지	기 타
면 적	426.8	16.2	21.9	50.7	253.7	12.7	71.6
필지수	202,552	33,521	28,060	57,374	19,347	3,818	60,432
비 율	100.0%	3.8%	5.1%	11.9%	59.4%	3.0%	16.8%

□ 읍·면별 필지 등록현황

(단위: km², 필지)

구 분	계	회원읍	논공읍	다사읍	유기읍	옥포읍	현풍읍	가창면	해빈면	구지면
면 적	426.8	27.7	43.9	36.7	57.2	48.9	24.6	111.3	36.7	39.8
필지수	202,552	16,659	24,690	20,235	16,778	26,300	20,932	28,168	24,348	24,442

□ 지적재조사 사업

(단위: m², 명, 백만 원)

지구명	필지수	면적	소유자	사업비
반송1지구	240	85,087.9	100	47
신당1지구	400	57,630.0	117	79

□ 개별공시지가

(단위: 필지)

총 필지	표준지	조사대상	조사제외	비 고
202,552	2,828	132,872	66,852	최고지가: 5,253,000원/m ² 최저지가: 387원/m ²

□ 도로명 및 주소정보 안내시설물

(단위: 개)

도 로 구 간 개 수				도로명판 개 수	건물번호 개 수
소계	대로	로	길		
827	7	78	742	4,025	26,065

주요업무

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

2. 지적공부의 정확성 제고로 신뢰받는
지적행정 구현

3. 군민의 재산권 보호를 위한
지적재조사 사업 추진

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및
개발부담금 부과·징수

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한
주소정보사업 추진

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

1 부동산 거래 신고제도 운영

○ 부동산 거래 신고 접수 및 처리

- 신고대상 : 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매계약
- 신고기간 : 부동산 거래계약일 또는 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자 : 거래당사자 및 개업공인중개사

※ 2022년 부동산 거래 신고 : 2,112건

○ 주택자금조달계획서 제출대상 확대

- 적용대상
 - 회원읍·다사읍 : 2020. 12. 18. 이후 모든 주택 매매 계약
 - 그 외 지역 : 거래가격 6억원 이상인 주택 매매 계약
 - 매수자가 법인인 주택 매매 계약
- 제출 의무자 : 매수인(계약일로부터 30일 이내 제출)
- 미제출 시 조치 : 500만원 이하의 과태료 부과

○ 토지자금조달계획서 제출 의무화

- 적용대상
 - 2022. 2. 28. 이후 체결된 토지거래가격 1억원 이상 또는 토지지분거래(금액 무관) 계약
- 제출 의무자 : 매수인(계약일로부터 30일 이내 제출)
- 미제출 시 조치 : 500만원 이하의 과태료 부과

○ 부동산 거래 신고 자금조달계획서 점검 및 정밀조사

- 조사대상 : 지나친 저가·고가로 허위신고 의심 건
- 내 용
 - 국토교통부 상시 모니터링 및 자체점검을 통한 대상 선정
 - 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
 - 자료 미제출 및 허위신고 적발 시 과태료 부과·국세청 통보

※ 2022년 점검 및 조사 : 34건

○ 부동산 거래 신고 위반 과태료 부과 처분

- 허위신고 : 취득가액의 100분의 5 이하 과태료 부과
- 지연신고 : 300만원 이하의 과태료 부과

※ 2022년 부과현황 : 10건(2,720천원) 부과 및 징수

○ 부동산 거래 계약서 검인

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁·해지 등
 - 등기신청 : 반대급부이행일 또는 계약 효력일로부터 60일 이내
 - 행정처분 : 등기신청해태 시 과태료 기준금액의 5 ~ 30% 부과
- ※ 2022년 검인 : 650건

2

부동산실명법 과징금 부과 및 외국인 부동산 취득·보유 신고 관리

○ 부동산실명법 과징금 부과

- 과징금 부과 : 1995. 7. 1. 이후 명의신탁자 및 장기미등기자
 - 이행강제금 부과 : 과징금 부과 이후 1년 이내 미등기자
- ※ 2022년 과징금 부과 : 11건(57백만원)

○ 외국인 부동산 취득·보유 신고 관리

- 신고대상 : 계약, 계약 외 원인, 국적변경에 의한 부동산 취득
 - 신고기간
 - 계약 : 계약체결일로부터 60일 이내
 - 계약 외 원인, 국적변경 : 취득(변경)일로부터 6개월 이내
 - 위반 시 행정처분 : 과태료 부과(5 ~ 300만원)
- ※ 2022년 외국인의 부동산 취득 신고 : 23건

3

부동산중개업 관리

○ 대 상 : 562개소(공인중개사 553, 중개인 9)

○ 관리방법

- 지도·점검반 편성 운영 : 수시점검, 市 합동점검(연 2회)
 - 아파트 분양현장 불법 부동산거래행위 단속
 - 등록증 원본 및 중개보수 요율표 게시여부 등 점검
 - 부동산 거래질서 교란행위에 대한 적극적인 홍보 및 점검
- ※ 집 주인 가격담합행위, 중개대상물 허위매물 등
- 신규등록, 이전, 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내

2. 지적공부의 정확성 제고로 신뢰받는 지적행정 구현

1 부동산종합공부 자료정비사업 추진

- 시행기간 : 2022. 4. ~ 2022. 12.(1개년)
- 대 상 : 9,065필지(전체 54,506필지)
- 내 용
 - 부동산종합공부시스템에 등록된 지적·임야도 오류사항(도곽, 축척 및 원점 간 경계불일치 등)정비
- 진행 중 : 정비 166건

2 비대면 지적측량 성과검사

- 지적측량 성과검사 : 260필지
 - 토지분할측량(208필지) - 임야분할측량(33필지)
 - 신규등록측량(0필지) - 등록전환측량(11필지)
 - 등록사항정정측량(8필지)
- 내 용
 - 지적측량검사 전산화로 업무처리 효율성 극대
 - 지적측량성과의 측량자와 검사자간 공동 활용 DB시스템 구축
 - 관계법령 및 규정과 검사기간 준수
 - 지적측량성과 결정의 적정 여부 확인
 - 각종 개발사업 인·허가 부서와 확정측량 시행 여부 등 사전 협의
 - 시 ⇄ 군간 협조체계로 정확한 확정측량성과 검사업무 실시

3 지적민원 처리

- 지적 민원 처리
 - 토지이동지 정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 479필지
 - 토지소유권 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 8,124필지
 - 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 4,422필지

4**소유권확인 국가소송 수행**

- 대 상 : 미등기 토지·임야
- 내 용
 - 소유권보존등기를 위해 국가를 상대로 소유권 확인의 소 제기
(국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률)
 - 관할 검찰청 검사지휘에 따라 소송수행
- 진행 중 : 8건(대구지법 2건, 서부지원 6건)

5**지적전산자료 공동이용**

- 대 상 : 본인 및 조상이 소유한 토지소유현황 제공
공공기관에 부동산 관련 정책정보 제공
- 내 용
 - 내 토지, 조상땅 찾기 민원업무로 국민의 재산권 보호
 - 유관기관 및 부서에 정책정보 제공으로 의사결정 지원
- 민원 처리 건수
 - 지적전산자료 (조상땅찾기, 안심상속, 사실조회 등) : 2,588건

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진

1 지적재조사사업의 지속적인 추진

○ 지적재조사사업 추진

- 대 상 : 지적공부의 등록사항이 토지의 실제 현황과 일치하지 않은 지역
 - 2021년 계속사업 : 옥포 반송1지구(반송리 67 외 239필지/85,087.9㎡)
 - 2022년 신규사업 : 옥포 신당1지구(신당리 951 외 399필지/57,630.0㎡)
- 내 용
 - 실시계획 수립 및 주민설명회 개최
 - 토지소유자 동의서 접수 및 사업지구 지정(市)
 - 지적재조사측량 및 확정예정조서 작성
 - 경계결정위원회 개최 및 경계결정통지서 통보
 - 조정금 감정평가 및 지적재조사위원회 개최
 - 사업완료 공고 및 토지소유자 조정금 지급·징수
- 소요예산 : 측량비 79백만원 정도(국비) ※ 조정금 제외

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

○ 지적기준점 관리 및 성과검사

- 대 상
 - 지적기준점 : 3,149점(삼각점 18, 삼각보조점 185, 도근점 2,946)
※테크노폴리스(대구경제자유구역청 관리) : 644점
 - 지적기준점 성과 검사 : 200점(연중 발생분)
- 내 용
 - 지적기준점 관리 및 현황조사 위탁
 - 현황조사 결과에 따른 망실분 재설치
 - 지적측량성과 전량 현장검사 실시 및 고시
- 소요예산 : 현황조사 위탁 및 설치 수수료 51백만원 정도
※ 2022년 상반기 지적기준점 성과 검사: 67점(유가 초곡 타운하우스 외 3개소)
지적기준점 현황 조사 : 50%

○ 구소삼각점 조사 및 발굴

- 대 상

- 구암원점 지역 내 구소삼각점 31점(화원·다사·옥포·가창·하빈)

- 기 간 : 2022. 1. ~ 6.

- 내 용

- 구소삼각점 조사·발굴 계획수립 및 수행 업체 선정
- 등록 당시 구소삼각점 좌표 확보 및 현장조사
- GNSS 위성측량을 통한 발굴
- 구소삼각점 대장 작성 및 안내판 설치

- 소요예산 : 21백만 원 정도

※ 발굴 및 복원 결과 : 완전 20점, 망실 11점

4. 공정한 개별공시지가 조사 · 결정 및 개발부담금 부과 · 징수

1 개별공시지가 조사 · 결정

○ 대 상

- 2022년 1월 1일 기준 개별공시지가 : 132,872필지(표준지 2,828필지)
- 2022년 7월 1일 기준 개별공시지가 : 약 4,000필지

○ 추진일정

구 분	2022년 1월1일 기준	2022년 7월1일 기준
토지특성조사	1. 1. ~ 1. 22.	6. 27. ~ 7. 22.
지가산정	1. 25. ~ 2. 21.	7. 25. ~ 8. 12.
산정지가 검증	2. 22. ~ 3. 16.	8. 16. ~ 8. 25.
지가열람 및 의견제출(20일)	3. 22. ~ 4. 11.	9. 1. ~ 9. 24.
의견제출지가 검증	4. 12. ~ 4. 18.	9. 26. ~ 10. 7.
부동산가격공시위원회 심의	4. 19. ~ 4. 22.	10. 11. ~ 10. 14.
지가결정·공시	4. 29.	10. 31.
이의신청(30일)	4. 29. ~ 5. 30.	10. 31. ~ 11. 30.
이의신청지가검증 및 처리	5. 30. ~ 6. 23.	12. 1. ~ 12. 23.
지가조정·공시	6. 24.	12. 27.

○ 추진방법

- 개별공시지가 필지별 토지특성 조사 실시
- 지가산정 및 감정평가사 검증으로 정확성 확보
- 주민의견 및 이의신청 접수⇒부동산가격공시위원회 심의·의결
 - 의견제출 처리 : 38필지(2021년 60필지, 37% 감소)
 - 이의신청 접수 : 34필지(2021년 54필지, 37% 감소)

2 개발부담금 부과 · 징수

○ 부과대상

- 지목변경 수반하는 개발사업 등의 관련법령 사용승인 또는 준공
 - 도시지역 : 면적 660㎡ 이상
 - 비도시지역(GB포함) : 면적 1,650㎡ 이상

○ 부과기준

- 개발이익 × 25%
 - ※ 개발이익 = 부과종료시점지가 - (부과개시시점지가 + 개발비용 + 정상지가상승분)

○ 개발부담금 부과 : 42건, 372,838천원

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

○ 도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지

- 대 상 : 신규 개설 도로 및 대규모 도시개발사업 등
- 내 용
 - 도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지 기초조사
 - 예비도로명 및 구간 부여·변경(안) 수립 및 주민의견 수렴
 - 주소정보위원회 심의·의결 및 고시
 - 각종 공적장부 주소전환 지원

○ 건물번호 부여·변경·폐지

- 대 상 : 신축 및 철거 건축물
- 내 용
 - 건축물 신축 및 철거에 따른 건물번호 부여·변경·폐지 고시
 - 국가주소정보시스템 등록정보 현행화 및 도로명주소대장 작성 및 관리

2 주소정보 활용 홍보

○ 주소사용자 확산을 위한 주소정보 활용 홍보

- 주소정보 홍보물, 안내도 제작 및 배부
- 달성군 도로명 교육용 만화 제작 홍보
 - 교육용 만화(비슬로 등 17편)를 책자로 제작
- 각종 행사 시 주소정보 홍보 캠페인 추진
- 각종매체(언론, 소식지 게재 등) 및 SNS활용 홍보

○ 주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진

- 대 상 : 달성군 주민등록 전입세대(세대주)
- 내 용
 - KT moving 주소변경서비스(www.ktmoving.com) 업무협약
 - 전입대상자를 위한 도로명주소 일괄주소변경 문자 서비스 안내(읍·면)

3**주소정보 시설물 설치확충 및 유지·관리****○ 주소정보 안내 시설물 신규 설치 및 관리**

- 신규설치 : 도로명판 187개(예산 30백만원)
※ 2022년 자치단체 합동평가 지표
- 유지·관리 : 노후 건물번호판 400개
 - 주소정보 안내시설물 일제조사 및 시설물 확충 및 유지관리
 - 도로명판(4,025개), 건물번호판(26,065개), 기초번호판(20개) 지역안내판(1개)

4**다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공****○ 상세주소 부여를 통한 군민편의 제고**

- 부여대상 : 232건
 - 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은 다가구주택, 상가 등
- 내 용
 - 상세주소 부여 신청 안내문 발송 및 방문안내
 - 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업

5**취약지 안전사고 대응을 위한 국가지점번호판 설치 및 관리****○ 국가지점번호의 위치 정확성 확보 및 현장 조사**

- 대 상 : 62개
- 표기 오류·훼손·망실 여부 확인
- 스마트KAIS 및 GNSS 측량기를 사용한 이동측량으로 위치 확인
※ 2022년 자치단체 합동평가 지표

○ 산악, 등산로 등 건물이 없는 지역에 국가지점번호판 신규 설치

- 대 상 : 논공읍 금계산 등산로 내 17개소
- 내 용
 - 산악, 등산로 등 주소가 없는 지역의 재난·사고에 긴급 대응
 - 국가지점번호 공유·활용 유관기관(119, 112) 위치정보 제공

6**생활 밀접 시설에 대한 사물주소 부여**

- 비상급수시설, 인명구조함 등 건물이 없는 시설물에 사물주소 부여
 - 대 상 : 134건(완료)
 - 내 용
 - 주민 생활 속에 밀접 시설물 위치 찾기 기능 강화
 - 각종 응급상황 발생 시 대응력 강화

7**자연·인공지명 정비사업 추진**

- 지명 정비사업 담당자 교육 실시[2022. 01. 27.(목)]
- 지명의 제·개정 추진
 - 대 상 : 국토지리정보원 지정 451건 및 향후 발생 건 등
 - 내 용
 - 명칭이 없는 지명과 부적절한 지명을 현실에 맞게 제·개정
 - 현지 조사, 소관부서 협의, 시민 의견수렴, 관련 전문가 자문
 - 달성군 지명위원회 심의·의결 후 市 지명위원회 보고
- 대구광역시 달성군 지명위원회 심의·의결[2022. 06. 10.(금)]
 - 제정 35건, 변경 3건, 폐지 4건, 지명DB말소 15건

8**부동산소유권이전 등기에 관한 특별조치법 추진**


- 부동산소유권이전 등기에 관한 특별조치법 시행
 - 사업기간 : 2020. 8. 5. ~ 2022. 8. 4.(2년간)
 - 대 상 : 달성군 전지역
 - '95. 6. 30. 이전에 매매·증여·교환 등의 법률행위로 사실상 양도된 부동산 및 상속받은 부동산
 - 토지대장 또는 임야대장에 등록되어 있는 토지
 - 내 용
 - 자격보증인(법무사) 포함 보증인 5인의 보증서 첨부하여 신청
 - 소유권 확인 등 현장조사를 거쳐 이해관계인에 통지 및 공고

○ 부동산소유권이전 등기에 관한 특별조치법 실적

구분	계	확인서발급	기각 · 취하	공고 (2개월)	보증취지 및 현장확인	자료 조사
건	362	155 (상속 94, 매매 46, 증여 15)	90 (기각 81, 취하 9)	38	42	37

27만 군민과 함께하는
‘맞춤형 정책사업’ 추진!

정책사업과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구직
정 원	20	1	1	6	7	3	1	1
현 원	20	1	1	5	5	1	6	1
남 자	14	1	1	5	2	1	4	-
여 자	6	-	-	-	3	-	2	1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
정책사업	송해기념관 건립 호텔 아젤리아 시설물 관리 (구)화원면허시험장 관리
공공사업	달성 화석박물관 건립 달성 북부권 복합행정시설 건립 대구교도소 후적지 개발
공공개발	화원공공복합청사 리뉴얼 사업
민자개발	비슬산관광광지 조성 대구교도소 이전 사업
케이블카T/F	비슬산 참꽃케이블카 설치

주요업무

1. 균형 발전을 위한 맞춤형 공공사업

2. 군민과 함께하는 정책사업 추진

3. 자연과 사람이 공존하는 비슬산의 미래

1. 균형 발전을 위한 맞춤형 공공사업

1

화원공공복합청사 리뉴얼사업

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리 426-1일원(구 화원읍행정복지센터)
- 면 적 : 6,589㎡(1,997평)
- 규 모 : 20,180㎡(6,115평), 지하2층 / 지상7층
- 주요시설 : 공공복합시설(화원읍행정복지센터, 보건지소, 도서관 주민편의시설 등)
- 사업기간 : 2014. 6. ~ 2024. 8.
- 사업비 : 799.9억 원 정도(전액 군비)

○ 추진상황

- 2014. 6. : 화원읍행정복지센터 개발계획 기본구상 용역
- 2015. 12. : 공공건축물 민관 복합개발 선도사업 선정(국토부)
- 2016. 12. : 사업기본계획 수립
 - ▶ 사업규모 : 연면적 47,690㎡, 지하4층/지상18층
- 2016. 12. : 타당성 조사 의뢰(1차) *한국지방행정연구원(' 17. 2. 반려)
- 2019. 8. : 타당성 조사 의뢰(2차) *한국지방행정연구원(' 19. 10. 반려)
- 2020. 4. : 사업계획 변경 및 타당성 조사 의뢰(3차)
 - ▶ 사업규모 : 연면적 19,027㎡, 지하2층/지상7층
- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2021. 1. : 타당성 조사 통과(한국지방행정연구원)
- 2021. 2. : 공유재산심의(군), 지방재정투자심사(시)
- 2021. 8. : 설계공모 당선작 선정(조달청)
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 4. : 구 화원읍청사 석면 및 건축물 해체공사
- 2022. 4. : 기공식 개최
- 2022. 6. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료(시 건설산업과)

○ 향후계획

- 2022. 6. : 건설기술 심의 신청(시 건설산업과)
각종 인증 신청(녹색건축, 제로에너지, 에너지효율등급, BF인증)
- 2024. 8. : 준공 및 개관준비

○ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 1553번지
- 면 적 : 14,979.2㎡(4,540평) ※ '18. 10. 부지매입(210억 원) 완료
- 규 모 : 6,163.03㎡(1,864평), 지하1/지상3층
- 주요시설 : 북부보건센터, 청소년문화의집, 공동육아나눔터, 다함께돌봄센터, 공영주차장 등
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2024. 1.
- 사 업 비 : 400억 원(전액 군비)
- ※ 부지 210억, 공사 162.2억, 설계 9억, 감리 12.7억, 기타1.1억, 예비비 5억

○ 추진상황

- 2018. 3. : 기본계획 수립(회계과)
- 2018. 4. : 공유재산 관리계획 승인
- 2018. 6. : 대구시 지방재정투자심사(조건부 통과)
- 2018. 10. : 부지매입(210억 원)
- 2018. 11. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정 용역 착수
- 2019. 8. : 도시관리계획 변경
- 2020. 5. : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 시행
- 2021. 2. : 공유재산 관리계획 변경 승인
- 2021. 3. : 공공건축 사전검토 완료
- 2021. 6. : 공공건축 심의위원회 심의 통과
- 2021. 7. : 설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2021. 8. : 설계공모(3개월)
- 2021. 11. : 기본 및 실시설계 용역착수

○ 향후계획

- 2022. 7.~9. : 설계경제성검토(VE), 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사
- 2022. 9. : 설계용역 완료 및 공사 계약 의뢰
- 2022. 10. : 공사발주 및 착공
- 2024. 1. : 준공 및 개관

○ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 상리 971번지(국립대구과학관 옆)
- 면 적 : 8,980㎡(2,720평)
- 규 모 : 5,915.68㎡(1,790평), 지하1층 / 지상3층
- 주요시설 : 상설전시실(1~3관), 기획전시실, 수장고, 화석도서관, 교육실, 기념품샵, 강당 등
- 유물현황 : 국내외화석 등 2만여점, 보석원석 1천점 등
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 8.
- 사 업 비 : 237억 원(국 74.59, 군 162.41)

※ 공사비 180억, 전시공사 30.5억, 설계비 7.6억, 감리비 15.3억 기타부대비 3.6억

○ 추진상황

- 2017. 1. : 화석박물관 기본계획 수립
- 2017. 7. : 화석박물관 소장물품 양·수도 계약 체결
- 2019. 5. : 국립박물관 설립타당성 사전평가(조건부 적정)
- 2019. 10. : 중앙투자심사 통과
- 2020. 5. : 건축 설계용역 착수
- 2020. 8. : 화석고증용역 착수(~2021. 8.)
- 2020. 11. : 화석박물관 건립·운영 자문위원회 구성
- 2020. 12. : 화석박물관 건립계획 변경(전시시설 등 확충)
- 2021. 3. : 설계경제성검토(VE)심의 완료
- 2021. 3~7. : 건축물 각종 인증(BF, 녹색건축, 에너지효율, 제로에너지)
- 2021. 4. : 전시시설 설계 및 제작·설치용역 착수
- 2021. 12. : 기획재정부 총사업비(조정)협의
- 2022. 2. : 공사 및 건설사업관리용역 조달청 계약 체결 의뢰
- 2022. 3. : 기공식 개최

○ 향후계획

- 2022. 10. : 달성 화석박물관 설치·운영 조례 제정

2. 군민과 함께하는 정책사업 추진

1

송해기념관 건립

○ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 599번지
- 규 모 : 전시실 175.44㎡(53평), 기념품 전시판매장 138.72㎡(42평)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 523백만원(전액 군비)
- 사업내용 : 송해선생 기증 소장물품 전시 등 기념관 조성
특산품 및 캐릭터 상품을 제공할 수 있는 판매전시장 조성

○ 추진상황

- 2018. 10. : 송해선생 소장물품 양·수도 양해각서(MOU) 체결
- 2019. 9. : 송해선생 초상권 사용계약(상업화, 무상사용)
- 2020. 4. : 기념관 조성 추진계획 수립(전시물품 선정 등)
- 2021. 3. : 송해선생 기념관 건립 기공식
- 2021. 12. 2. : 송해기념관 개관
- 2022. 6. 10. : 기념품 판매전시장 개장

○ 기대효과

- 셀럽마케팅을 활용한 차별화된 관광콘텐츠 제공
- 관내 기업의 우수제품을 홍보함으로 지역경제 활성화

○ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 감문리 832번지 일원
- 면 적 : 265,825㎡(80,560평 정도)
- 규 모 : 건물 61,193.28㎡(18,543평 정도), 지하1층~지상2층(16개동)
- 사업기간 : 2007. ~ 2023.
- 사 업 비 : 1,982억 원(국비)

○ 추진상황

- 2008. 7. : 이전 유치 건의서 제출(대구광역시장 → 법무부장관)
- 2008. 7. : 대구교도소 이전사업 국가 예산사업으로 시행 확정
- 2011. 12. : 보상업무 위·수탁 협약체결(대구교도소 → 달성군)
- 2014. 8. : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 고시
- 2016. 11. ~ 2020. 10. : 대구교정시설 이전·신축사업 공사 추진
- 2020. 12. : 보상 위탁 수수료(285백만 원) 정산
- 2021. 5. : 대구교도소 이전사업 업무협약 협약주민편의 향상 및 지역경제 활성화
- 2021. 6. : 도시계획시설 실시계획 변경 인가(달성군, 기간연장~2022. 6. 30.)
- 2021. 11. : 오수처리관련 설계용역 착수(건설본부 토목2과, 한도엔지니어링)

○ 향후계획

- 2022. 6. : 사업기간 연장승인을 위한 실시계획(변경) 고시(~2023. 12. 30.)
- 2022. 7. ~ 2023. 7. : 오수처리관련 설계안정성 검토 및 감리
펌프증설 및 유량조정조 설치공사(11개월)
 - 사업시행처 : 대구시 수질개선과 예산 및 대외협력 등, 건설 본부 토목2과 용역수행 및 공사시공, 법무부
 - 예상사업비 : 국비 120억(공사비 65억, 하수분담금 45억, 감리비 10억)
- 2022. 8. : 대구교도소 오수처리시설 시운전
- 2023. 하반기 내 대구교도소 이전 완료(예정)

○ 사업개요

- 위 치 : 달성군 화원읍 천내리 472
- 면 적 : 부지면적 104,000㎡(31,500평)
- 사업기간 : 2007. 12. ~

○ 추진상황

- 2007. 12. : 대구교도소 이전 요청 (대구시→법무부)
- 2008. 6. : 대구교도소 이전후보지 선정 통보(법무부→대구시)
- 2011. 9. : 중앙도시계획위원회 심의(조건부 : 교도소 후적지
→ 주민위한 공익적 용도 활용)
- 2012. 2. : 도시관리계획 결정(신설 대구교도소 하빈면 감문리 확정)
- 2014. 7. : 대구교도소 후적지 개발 기본구상 및 기본계획 수립
- 2014. 8. : 대구교도소 후적지 기본구상(안) 건의 (달성군→법무부)
- 2016. 11. : 하빈 대구교도소 착공(하빈면 감문리 일원)
- 2018. 2. : 후적지 개발안 및 TF팀 구성 건의(법무부, 대구시, 달성군)
- 2019. 1. : 국유재산 토지개발 선도사업 선정(기재부)
- 2019. 5. ~ 8. : 대구시, 법무부, 기재부 방문 협의
- 2019. 10. : 개발방안 업무협의 (기재부, LH, 대구시, 달성군)
⇒결과 : 대구시·달성군은 공동주택 건립 반대, 향후 보완 후 재협의
- 2020. 7. : LH 사업계획(안) 제안협의
⇒결과 : LH - 후적지 면적 일부조정(공동주택 조성, 근생,
공원, 혁신창업공간 조성)
달성군 - 후적지 전체에 대하여 공공문화·휴게시설 조성

○ 향후계획

- LH, 대구시와 지속적인 협의를 통한 개발(안) 선정
- 선정된 개발(안)을 토대로 신속한 사업 추진
- 대구교도소 이전을 고려하여 사업개발 수립 정상추진을 위한 TFT 구성 협의

3. 자연과 사람이 공존하는 비슬산의 미래

1

비슬산 참꽃 케이블카 설치

○ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 양리 산 5번지 일원
- 노선거리 : 약 1.9km(공영주차장 ~ 대견봉)
- 주요시설 : 상·하부 역사, 케이블카 지주 등
- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 310억 원 정도

○ 추진상황

- 2016. 9. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
- 2017. 12. : 케이블카 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
- 2019. 3. : 군립공원계획 변경 및 도시관리계획(궤도) 결정 등 용역 착수
- 2019. 12. : 도시관리계획(궤도) 결정 및 군립공원계획 결정(변경) 고시
- 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 7. : 환경영향평가 용역 착수
- 2020. 10. : 환경영향평가 평가준비서 심의 및 결정내용 공개
- 2020. 12. : 환경영향평가서 초안 제출 및 공람공고
- 2021. 1. : 환경영향평가 주민설명회 개최 및 의견접수
- 2021. 3. : 도시관리계획(궤도) 변경결정 고시
- 2021. 5. : 환경영향평가서 본안 제출
- 2021. 6. : 환경영향평가서 보완 통보
- 2021. 9. : 환경영향평가 보완서 제출
- 2021. 11. : 환경영향평가서 재보완 통보
- 2021. 12. : 환경영향평가 재보완서 제출 및 반려통보

○ 향후계획

- 2022. 8. : 대안노선 검토 등 사업재추진 여부 전반적 검토

○ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 용리 산 17-8번지 일원
- 면 적 : 250,800㎡(76,000평 정도)
- 주요시설 : 호텔 아젤리아, 숲속캠핑장, 부활놀이마당(어드벤처시설),
출렁다리, 반딧불이 전기차, 산악데크, 상가시설지구 등
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 337억 원(전액 군비)

○ 추진상황

- 2017. 6. : 비슬산관광지 지정 완료(대구시고시 제2017-106호)
- 2019. 6. : 비슬산관광지 조성계획 승인고시(대구시고시 제2019-134호)
- 2019. 12. : 실시설계용역 착수('20. 7. ~ 용역중지 중)
- 2021. 4. : 토지보상완료(79,074㎡, 약 90억원)
- 2021. 6. : 비슬산관광지 착수기한 연장 승인('22. 6. 19 限)
- 2021. 12. : 비슬산관광지 실시설계용역 특정(신기술·특허)공법 선정 완료
(절토부용벽, 어드벤처 놀이시설(4종), 보행현수교(출렁다리))
- 2022. 3. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료(市 건설산업과)
- 2022. 5. : 지방건설기술심의회 심의 완료(市 건설산업과)

○ 향후계획

- 2022. 6. : 분리발주 공사 분(전기, 통신) 우선 발주 및 착공
- 2022. 9. : 비슬산관광지 조성계획 변경 승인 고시(市 관광과)
- 2022. 9. : 출렁다리 풍동실험 용역 시행(3~4개월 소요)
- 2022. 10. : 장기계속공사 1차공사(산악데크 및 상가시설 등) 착공
※ 추정 반영 시 사업 확대 추진
- 2024. 12. : 비슬산관광지 조성 완료

27만 군민과 함께 만들어가는
문화·체육도시 달성!

문화체육과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	1	3	5	2	3
현 원	14	1	4	4	2	3
남 자	8	-	3	1	2	2
여 자	6	1	1	3	-	1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
문화예술	문화예술행사 추진, 문화예술단체 지도·육성, 달성문화재단 운영지원, 참꽃갤러리 운영 등
체육진흥	전문·생활체육 진흥, 체육단체 지도·육성, 체육행사 추진, 체육시설업 관리, 시설관리공단 지원
문화체육시설	공공문화체육시설 신·증축 사업 추진

□ 문화·체육단체 구성원 현황

(단위: 명)

계	문 화 단 체				체 육 단 체		
	문화재단	문화원	향교	합창단	체육회	실정구부	휠체어 테니스단
1,080	30	421	500	48	69	7	5

□ 체육시설업 현황

(단위: 개)

계	종합 체육시설	골프 연습장	수영장	체육도장	당구장	체력단련장	무도원	승마장	기타
274	1	42	3	104	39	39	1	1	44

□ 직장운동경기부 현황

(단위: 명)

명 칭	구 성 원			창 단 일
	감 독	코 치	선 수	
달성군 실업정구부	-	1	6	1996. 1. 1.
달성군 휠체어테니스단	1	1	3	2006. 6. 23.

□ 공공체육시설 현황

시설명			위	치	규모(m²)	주요 시설
국 민 체 육 센 터			현풍읍	현풍동로 180	2,581	수영장, 헬스장, 에어로빅장
군 민 운 동 장			논공읍	논공로 697-10	31,622	축구장, 배구장, 테니스장, 게이트볼장
군 민 체 육 관			현풍읍	현풍중앙로 130	11,478	다목적체육관, 다목적강당, 문화강의실, 생활체육공간, 관람석 등
논 공 축 구 장			논공읍	논공로 240	17,590	축구장, 테니스장
구 지 축 구 장			구지면	내리 840	7,275	축구장
화 원 테 니 스 장			화원읍	인흥1길 58	4,714	테니스장 6면(실외, 실내)
다사매곡테니스장			다사읍	매곡리 842	3,479	테니스장 3면
현 풍 테 니 스 장			현풍읍	비슬로 675	1,580	테니스장 3면
화원게이트볼장			화원읍	인흥길 253	8,070	게이트볼장
다 사 체 육 공 원			다사읍	다사로 441	49,380	축구장, 테니스장, 농구장, 히딩크드림필드, 풋살장 등
가 창 체 육 공 원			가창면	가창로 604	45,580	축구장, 테니스장, 농구장, 족구장, 게이트볼장, 다목적트랙 등
화 스 케 이 트 이 창			화원읍	인흥1길 12	9,821	인라인스케이트장, 인공암벽, X-게임장, 관람석 등
화 원 명 공 공 원			화원읍	인흥1길 12	492,000	축구장 1면, 다목적트랙 1식, 관리사무소, 관중석, 야외무대
달 성 스포츠파크			현풍읍	현풍동로 170	144,500	축구장, 테니스장, 전천호, 게이트볼장, 족구장, 농구장, 보조경기장, 다목적체육관
달 파 크 성 골 프 보 장			논공읍	남리 1	9,900	파크골프장
가 파 크 골 프 창 장			가창면	옥분리 778-7	9,650	파크골프장
유 파 크 골 프 정 장			유가읍	한정리 596-1	4,599	파크골프장
가 용 체 육 시 설	남동	달성강변야구장	논공읍	위천리 552-1	45,428	야구장 4면, 선수대기실
		하체빈육지시설	하빈면	봉촌리 1200-3	203,110	야구장 2면, 축구장, 농구장, 족구장 등
	금호	금호강변체육시설	다사읍	매곡리 354-1	164,263	축구장, 족구장, 농구장, 세천강창, 파크골프장 등
		지천	지천체육시설	화원읍	구라리 1400	2,384

주요업무

1. 문화도시 지정을 통한 문화예술 진흥

2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

3. 건강 100세를 위한 문화체육시설 확충

1. 문화도시 지정을 통한 문화예술 진흥

1 문화예술 진흥을 위한 역량강화 및 기반조성

○ 달성문화재단 내실화 및 활동지원

- 운영 및 사업비(출연금) : 2,833백만 원
 - 운영비 : 932백만 원
 - 사업비 : 1,901백만 원

○ 달성문화센터 운영 지원

- 운영 및 사업비(전출금 등) : 1,209백만 원
 - 경상전출금 : 1,159백만 원
 - 자본전출금 : 43백만 원
 - 자산취득비 : 7백만 원

2 문화예술단체 지원 육성

○ 달성문화원 운영 지원 : 497백만 원(시 75, 군 422)

- 운영비 : 378백만 원
- 사업비 : 119백만 원

○ 민속예술단체 지원 : 48백만 원

- 달성하빈들소리보존회(18), 달성다사12차진굿보존회(15),
달성설화상여소리보존회(15)

○ 현풍향교 및 유림단체 사업활동 지원 : 165백만 원(시 20, 군 145)

- 현풍향교 : 147백만 원
- 성균관유도회 달성지부 : 18백만 원

○ 서원향사 지원 : 도동서원 등 10개소 18백만 원

○ 달성군립합창단 지원 : 95백만 원

3

군민과 함께하는 문화행사 개최

○ **달성 대구현대미술제** : 500백만 원

- 기 간 : 2022. 9월 중
- 주요내용 : 설치미술 작품 전시 및 부대행사 등

○ **2022 달성 100대 피아노** : 550백만 원

- 기 간 : 2022. 10. 1. ~ 10. 2.(2일간) (※ 예정)
- 주요내용 : 100인 피아니스트 및 유명 아티스트 초청 공연 등

○ **2022 달성음악회** : 240백만 원

- 기 간 : 연중 4회

연번	지역	개최시기	장소
1	화원읍	6. 18.	사문진 나루터 야외 상설공연장
2	다사읍	7월 중	강창교 밑 금호강변시설
3	논공읍	8월 중	달성군민운동장
4	유가·현풍읍	9월 중	달성군민체육관

- 주요내용 : 인기가수 초청공연 및 군민화합

○ **2022 제18회 달성군립합창단 정기연주회** : 45백만 원

- 기 간 : 2022. 11월 중
- 주요내용 : 달성군립합창단 정기연주회

○ **2022 성악중창페스티벌** : 95백만 원

- 기 간 : 2022. 12월 중
- 주요내용 : 수준 높은 문화예술 공연 및 군민화합

○ 군민들의 마음으로 다가가는 참꽃 갤러리 운영 : 50백만 원

- 국내 유명작가 초청 및 관내 거주 예술인 작품 전시회 개최
- 매월 1회, 누구나 전시작품에 구매없이 참여가 가능하도록 개방
- ※ 2014. 1월 개관 후 현재(2022. 6.) 104회 전시회 개최

○ 예비문화도시 사업 추진

- 문화도시 사업명 : 달성살면 달성사람 들락날락 달성
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 11.
- 사 업 비 : 550백만 원
- 사업내용
 - 거버넌스 구축 : 위원회, 추진단, 행정협의체 등
 - 예비사업 추진 : 시민주도형 공모사업, 문화한끼, 달성B&B 등
- 추진일정
 - 2022. 5. ~ 11. : 예비사업 추진
 - 2022. 10. : 현장평가
 - 2022. 11. : 최종 발표 및 선정
 - 2023. ~ 2027. : 법정문화도시 본사업 추진

○ 달천예술창작공간 운영

- 시 설 명 : 달천예술창작공간
- 운 영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 200백만 원
- 사업내용
 - 지역예술가 입주 창작공간 조성(2022년 입주작가 : 6명)
 - 체계적인 전시프로그램 운영 및 주민참여프로그램 운영

○ 하빈행복생활문화센터 운영

- 시 설 명 : 하빈행복생활문화센터
- 운 영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 150백만 원
- 사업내용
 - 문화재단 문화사업과 연계한 거점공간으로 활용
 - 생활문화센터 관리 및 프로그램 운용

2. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1

군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최

- 제27회 달성군민체육대회 개최 : 290백만 원
- 전국단위 체육대회 개최
 - 2022 달성컵 스토티그 축구대회 : 60백만 원
 - 2022 사문진, 송해공원 달빛 걷기 대회 : 30백만 원
 - 2022 비슬산 참꽃배 초청 족구대회 : 30백만 원
 - 2022 달성 비슬산배 전국 동호인 테니스대회 : 30백만 원
 - 2022 달성 비슬산배 전국 파크골프대회 : 30백만 원
 - 2022 달성 비슬산배 전국 사회인 야구대회 : 30백만 원
 - 2022 달성 비슬산배 OPEN 배드민턴 대회 : 30백만 원
- 군민의 건강생활을 위한 생활체육대회 개최
 - 군수기 생활체육대회(25개 종목) : 120백만 원
 - 직장대항 생활체육대회 : 5백만 원
- 대구 생활체육 대축전 등 시 단위 대회(5종) 참가
 - 대구시민생활체육대축전 : 23백만 원
 - 대구광역시 생활체육 동호인리그 : 13백만 원
 - 대구시 씨름왕 선발대회 : 6.3백만 원
 - 시장기타기 체육대회 : 7.5백만 원
 - 대구시 어르신 생활체육대회 : 6백만 원

2

건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ 계층별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진

- 여성 생활체육강좌 운영 : 1.5백만 원
- 장수체육대학 운영 : 1.2백만 원
- 소외계층프로그램 운영 : 1.2백만 원(지원액, 지원기간 증가)
- 신나는 생활체육광장 : 33.5백만 원(3개소 추가, 10개소 운영)

○ 군 체육회 운영 지원 및 지도

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 191백만 원
- 생활체육지도자 사업비 지원 : 387백만 원(총 13명)
 - 일반생활체육지도자 7명
 - 어르신전담 생활체육지도자 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
 - 축구 등 32종목단체(369클럽 11,791명)

3

전문체육 육성을 위한 실업팀 운영

○ 실업정구부의 정예화 및 내실운영 : 1,064백만 원

- 선수단 7명(코치 1, 선수 6)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 전국체전 등 10개 대회

○ 장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영 : 407백만 원

- 선수단 5명(감독 1, 코치 1, 선수 3)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 장애인체전 등 10개 대회

4**체육시설업 관리****○ 신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전 점검**

- 신고체육시설 필수 시설 기준 및 부대시설 점검
- 신고체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 신고체육시설 어린이통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안전점검
- 영업주 준수사항 이행실태 확인

5**저소득층의 스포츠생활 지원****○ 스포츠강좌이용권 사업 추진 : 323백만 원**

- 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
- 지원규모 : 유·청소년(만 5세 ~ 18세) 380명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8.5만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 60개 시설

○ 장애인스포츠강좌이용권 사업 추진 : 17백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자 및 차상위계층 중 장애인 본인
- 지원규모 : 만 19세 ~ 65세, 20명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 8.5만 원 지원
- 장애인스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 20개 시설

3. 건강 100세를 위한 문화체육시설 확충

1 달성군민운동장 리모델링 사업

- 사업위치 : 논공읍 논공로 697-10
- 규 모 : 기존체육시설정비, 휴게시설 설치, 화장실재건축 등
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2022. 7.
- 총사업비 : 2,774백만 원(국 774, 교부금 500, 군 1,500)
- 추진현황 : 자연석폭포 및 쉼터공간 조성 중

2 화원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

- 사업위치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원
- 규 모 : 유소년축구장 신설 1면, 진입도로 확장
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 3,600백만 원(전액 군비)
- 추진현황 : 보상협의 중

3 달성 테크노폴리스 생활체육광장 조성

- 사업위치 : 유가읍 상리 971번지 일원
- 규 모 : 생활체육광장, 통합놀이터, 휴식공간 등 조성
- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2023. 7.
- 총사업비 : 4,039백만 원(전액 군비)
- 추진현황 : 공사 착공(2022. 6.)

4 달성 테크노 스포츠센터 건립

- 사업위치 : 유가읍 상리 971번지(대지면적 23,000㎡/전체 45,184.8㎡)
- 규모 : 지하1층/지상3층(연면적 5,078.54㎡), 주차장(123면) 등
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적 체육관, G.X룸 등
- 사업기간 : 2017. 9. ~ 2023. 9.
- 총사업비 : 214.7억 원(국 30, 군 184.7)
- 추진현황 : 터파기 공사 중

5 가창 옥분리 주차장 조성공사(조성)

- 사업위치 : 가창면 옥분리 778-8번지 일원
- 규모 : 주차장 조성 76대
- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 5.
- 총사업비 : 770백만 원(전액 군비)

6 하빈지구 체육시설 개보수 사업

- 사업위치 : 하빈면 봉촌리 1200-3번지 일원
- 규모 : 기존체육시설 및 부대시설 정비 1식
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 6.
- 총사업비 : 미정
- 추진현황 : 기본구상 용역시행(2022. 1. ~)

7**논공 위천파크골프장 조성**

- 사업위치 : 논공읍 위천리 648번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀 및 부대시설 설치
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 232백만 원(전액 군비)
- 추진현황 : 하천점용변경허가 요청

8**옥포 강변 파크골프장 조성**

- 사업위치 : 옥포읍 간경리 966-1번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀
- 사업기간 : 2021. 11. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 미정
- 추진현황 : 실시설계 용역시행(2022. 1. ~)

9**가창체육공원 체육시설 개보수 사업**

- 사업위치 : 가창면 가창로 604
 - 규 모 : 기존체육시설 용도변경(게이트볼장 2면 → 풋살장 1면
조명타워 신설 6기, 기존 조명타워 투광등 교체 44개소,
주변 시설 정비 등
 - 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 10.
 - 총사업비 : 800백만 원(국 240, 군 560)
 - 추진현황 : 토목, 전기 실시설계 용역 수정 및 검토(2022. 5. ~)
-

10**관내 파크골프장 흙먼지떨이기 교체 및 설치(완료)**

- 사업위치 : 달성군 내 파크골프장
- 규 모 : 흙먼지떨이기 교체 및 설치 1식
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 11.
- 총사업비 : 100백만 원(전액 군비)

11**옥포 김홍 동네체육시설(게이트볼장) 정비공사(완료)**

- 사업위치 : 옥포읍 김홍리 203-6번지
 - 규 모 : 인조잔디 설치 A=760㎡, 주변 시설 정비 등
 - 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 6.
 - 총사업비 : 50백만 원(전액 군비)
-

문화와 역사가 살아있는
달성의 대표 관광지 조성!

관 광 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구직
정 원	15	1	4	4	3	2	1
현 원	15	1	5	3	3	2	1
남 자	9	1	3	2	1	1	1
여 자	6	-	2	1	2	1	-

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
관광정책	관광정책수립, 관광사업계획 승인, 관광사업체 등록 및 관리
관광마케팅	국내·외 관광객 유치, 주요 관광지 홍보물 제작, 달성 참꽃 투어 사업, 달성군 관광해설사 운영
관광개발	낙동강 레포츠밸리 사업추진, 낙동가람 수변역사 누림길 조성사업(도동지구), 사문진 역사공원사업, 마비정 벽화 마을 주차장 개발사업, 화원관광지 조성사업
문 화 재	문화재 보존·관리 및 보수·정비, 전통사찰 보존·정비 지원

□ 등록 관광시설 현황

(단위: 개소)

계	유원시설업 / 여행업 / 야영장업 / 관광호텔업			
	유원시설업	여 행 업	야영장업	관광호텔업
43	9	24	7	3

□ 지정문화재 현황

(단위: 개)

계	국 가 지 정(14)					시 지 정(39)				
	사적	보물	천 연 기념물	국 가 민 속 문화재	등 록 문화재	유 형 문화재	민 속 문화재	기념물	문화재 자 료	무 형 문화재
53	1	9	1	2	1	19	2	4	12	2

□ 향토유적·전통사찰 현황

(단위: 개)

계	전 통 건축물	근현대 건축물	유 적	전통사찰
490	326	45	111	8

주요업무

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

2. 위드 코로나 시대에 대응하는 마케팅 강화

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

1

관광지 관리를 통한 관광달성 기반 강화

○ 주요관광지 관리 및 시설물 유지보수

- 달성한일우호관 관리 : 104백만 원
 - 위 치 : 가창면 우록길 206
 - 추진내용 : 운영지원 및 시설물 관리 지원 등
- 사육신기념관 관리 : 26백만 원
 - 위 치 : 하빈면 육신사길 32
 - 추진내용 : 관리인력 사역 및 시설물관리, VR체험실 운영 등
- 주요 관광지 시설 보수 정비 : 40백만 원
 - 관광지 노후화 및 천재지변 등으로 인한 유지보수 시행
 - 관내 관광지 화장실 소모품 구입 및 관리

○ 관광안내표지판 관리

- 종합관광안내표지판 신설 및 정비 : 13백만 원(시비)
 - 종합관광안내표지판 신규설치 2개소
- 관광지 및 주요도로 등 관광안내판 신설 및 정비 : 40백만 원
 - 노후 및 파손된 기존 관광안내표지판 20개소 정비
 - 도로 및 관광지 안내표지판 3개소 신설 및 정비

2

홍보물을 활용한 관광달성 이미지 제고

○ 관광기념품 제작 관리

- 달성관광 홍보 기념품 제작 : 30백만 원
- 지역의 우수한 농·특산품을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용하여 지역경제 활성화에 기여

○ 관광지 홍보물 제작 및 활용

- 달성군 관광지 홍보물 등 제작 : 15백만 원
- 관내 대표 관광지의 풍경을 주제로 한 홍보물을 제작 배부하여 관광도시 달성을 적극 홍보

3

안전한 관광도시를 위한 관광사업체 관리 강화

○ 유원시설업 관리 : 9개소(종합1 - 스파밸리, 일반1 - 허브랜드, 기타 7)

- 군 합동 시설안전점검 : 연 2회
- 대구시, 한국기계전기전자시험연구원 합동점검 : 연 2회
- 하계 물놀이 유원시설업 점검(스파밸리) : 연 1회 이상

○ 여행업 관리 : 24개소

- 여행업체 불법·부당 영업행위 점검 및 관리
- 여행객 안전보험가입여부 확인 및 행정지도 강화

○ 관광호텔 관리 : 3개소

- 군 합동 시설안전점검 : 연 1회 이상
- 국가안전대진단 등 민간합동점검 : 연 1회 이상

○ 야영장업 관리 : 7개소(민간4, 공공 3)

- 등록야영장업 공모사업을 통한 시설 및 프로그램 지원
- 수시 지도 점검
 - 성수기 대비 안전점검(6월 ~ 10월)
 - 코로나19 예방을 위한 방역활동 점검(수시)
- 입지·시설, 안전운영, 환경·위생 등 지도 점검으로 안전사고를 미연에 방지

2. 위드 코로나 시대에 대응하는 마케팅 강화

1

관광마케팅 기반 강화

○ 대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부

- 달성관광입체지도 제작 : 10백만 원
 - 권역별 관광지 소개 및 체험프로그램, 관광코스 등 정보 제공
 - 고속도로 주요휴게소, 관광정보센터 등 배부
- 주요관광지 리플릿 제작 : 10백만 원
 - 마비정 벽화마을, 사문진주막촌 및 송해공원을 찾는 관광객들에게 관광지 유래 및 명소를 소개하는 리플릿 제작 및 배부
 - 주요관광지, 축제, 맛집, 숙박 등 정보 제공을 위한 테마가 있는 달성여행 책자 제작
- ‘참꽃렐리’ 스탬프투어 책자 제작 : 5백만 원
 - 도동서원, 송해공원 등 주요 관광지 14개소 스탬프투어 및 관내 주요 식당 및 유료관광지 할인쿠폰 책자 제작 및 배부

○ 관광활성화 기반 조성을 위한 홍보콘텐츠 개발 : 50백만 원

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 내 용
 - 온라인 콘텐츠 제작(유튜브, 모바일), 주요 관광지 콘텐츠 개발·운영(플래시몹, 뮤직비디오 등)
 - 뉴미디어 채널을 통한 관광객 유치 확대

○ 관광달성 마케팅 적극 추진

- 국내·외 관광 박람회 홍보관 운영 : 150백만 원
 - 내나라 박람회 등 6개 국내박람회 참가
- 방송프로그램 마케팅 실시 : 200백만 원
 - TV 프로그램의 관내 관광지 촬영 유치 및 제작 지원
- 달성군 팸투어 운영 : 10백만 원
 - 관광관련단체, 국내여행 파워블로거 등 초청
 - 관광지, 휴양림, 맛집 등 달성군 관광지 홍보
- 관광사업 설명회 개최 : 5백만 원
 - 국내·외 여행업체 및 언론사 초청, 달성군 관광상품 개발 및 홍보
- 달성군 관광지 홍보 웹툰 제작 : 44백만 원
 - 관광지 홍보를 위한 신개념 웹툰(플레이툰) 개발 및 SNS 게시
- 달성관광 틱톡 홍보마케팅사업 : 20백만 원
 - 달성관광 홍보영상 제작 및 송출, 달성여행 챌린지 이벤트

○ 달성 참꽃투어 운영 : 100백만 원

- 기 간 : 2022. 5. ~ 12.
- 내 용 : 달성군 시티투어로 관내 주요관광지 운행

○ 달성군 관광해설사 운영 : 50백만 원

- 마비정 벽화마을, 송해공원, 대견사 3개소에 관광해설사를 배치하여 관광객 눈높이에 맞는 양질의 해설서비스 제공

○ 호텔 아젤리아 활성화 사업 : 33백만 원

- 호텔 아젤리아 활성화를 위해 스몰웨딩 운영 물품 및 편의시설 운영 물품 구입, 편의시설 확충

○ **달빛소원 프로그램 운영** : 130백만 원

- 기 간 : 2022. 6. ~ 12.
- 위 치 : 송해공원 백세정 앞
- 내 용 : 유등띄우기, 연주회, 미디어파사드 공연 등 기획·운영

○ **낙동강 레포츠밸리 체류형 레저관광 조성 사업** : 160백만 원(국 80, 군 80)

- 관광인프라 조성사업 : 조명시설 조성으로 야간경관관광명소를 위한 포토존 공간 조성
- 상설프로그램 운영 : 수상아카데미, 플라이보드 체험 프로그램, 버스킹 공연 운영

3 관광지 인프라 확충

○ **열린관광지 조성사업** : 920백만 원(국 387, 군 533)

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 8.
- 내 용
 - 장애인, 노약자, 유아 등 관광약자들을 위한 관광편의시설 및 콘텐츠·프로그램 개발
 - 참꽃군락지 일대 휠체어 데크로드 조성, 사문진 주막촌 장애인석 설치 및 장애인 화장실 개보수 등

○ **송해공원 야간경관시설물 보수** : 50백만 원

- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 내 용 : 기 설치된 송해공원 시설물에 대한 유지보수

○ **마비정 벽화마을 조성** : 50백만 원

- 벽화 조성 및 기 조성된 시설물 유지 보수
- 물레방아, 울타리 및 기타 시설물 보수·제작

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1

지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ 화원 관광지 조성사업

- 위 치 : 화원읍 성산리 310번지 일원(화원유원지 일원)
- 면 적 : 214,760m² 정도
- 내 용 : 관광호텔, 자연치유원, 예술공원, 어린이테마공원 등
- 사 업 비 : 78,917백만 원
- 1차 사업 : 30,217백만 원(낙동가람수변역사 누림길 조성사업[화원])
- 2차 사업 : 48,700백만 원(군 자체 사업, 전액군비)
- 추진일정 및 계획
- 2016. 8. : 화원관광지 지정 및 기본계획
- 2019. 5. : 화원관광지 지정 승인
- 2019. 10. : 관광지 조성 추진계획(안) 수립
- 2019. 11. : 지방재정투자 심사 및 토지보상 감정평가 실시
- 2019. 12. : 손실보상금 결정 및 보상협의 통보
- 2021. 1. : 조성계획 및 기본설계 용역 착수
- 2021. 4. : 조성계획 수립 용역 중간보고회, 조성계획 승인 신청
(군 ⇒ 대구시)
- 2021. 6. : 교통·재해영향평가 용역 시행
- 2021. 11. : 토지 손실보상금 재협의 및 지장물 감정평가 의뢰
- 2021. 12. : 재해영향평가 협의·교통영향평가 심의 완료(수정결의)
- 2022. 3. : 손실보상금 결정(지장물) 및 통보, 경관심의 신청
- 2022. 4. : 경관심의 및 재해영향평가 협의 완료
- 2022. 5. : 조성계획 승인 신청보완(군 관련부서 협의)
- 2022. 6. : 사업인정 협의(중앙토지수용위원회)
- 2022. 7. : 화원관광지 조성계획 승인 및 고시
- 2022. 8. ~ 2024. 12. : 실시설계용역 및 공사 추진

○ 낙동가람 수변역사 누림길(도동지구) 조성사업

- 위 치 : 구지면 도동리 56번지 일원
- 면 적 : 24,216㎡(건축연면적 525.51㎡, 지상1층/10개동)
- 내 용 : 조선5현역사관, 서원스테이, 서원문화원, 주변 경관정비 등
- 사 업 비 : 9,397백만 원(국·시비 7,024, 군비 2,373)
- 추진일정 및 계획
 - 2017. 6. : 도동유교 역사지구 사업추진계획 수립(군)
 - 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2020. 10. : 지방재정 중앙투자 재심사(행안부) 승인
 - 2021. 4. : 총사업비 협의 완료(문체부, 기재부)
 - 2021. 6. : 공사착공
 - 2021. 7. : 기공식 개최
 - 2022. 6. : 골조공사 추진(공정률 35%)
 - 2022. 11. : 준공 예정

○ 도동서원 주차장 조성사업

- 위 치 : 구지면 도동리 14번지 일원
- 내 용 : 주차장 조성(4,700㎡, 주차면수 86대)
- 사 업 비 : 2,295백만 원
- 추진상황
 - 2021. 5. : 토지소유자 보상협의 추진
 - 2021. 10. : 토지 감정평가 실시
 - 2021. 11. : 주차장 조성계획 수립·손실보상금 결정 및 통보
 - 2021. 12. : 실시설계용역 시행
 - 2022. 4. : 관련부서 협의(인·허가)
 - 2022. 7. : 공사 착공
 - 2022. 12. : 공사 준공

○ 마비정 벽화마을 주차장 조성사업

- 위 치 : 화원읍 본리리 1314번지 일원
- 면 적 : 2,990㎡(연면적 1,425.63㎡, 지하1/지상1층)
- 내 용 : 마을공동주차장(63대)
- 사 업 비 : 19백만 원
 - ※ 분묘 보상 후 공사비(25억 원 정도) 예산편성 예정
- 추진일정 및 계획
 - 2018. 11. : 조성계획 수립
 - 2019. 4. : 기본 및 실시설계용역
 - 2020. 11. : 사업계획 변경 방침
(주차장 도시계획시설결정 및 실시계획인가 추진)
 - 2020. 12. : 도시계획시설결정 및 실시계획인가 용역 착수
 - 2021. 12. : 개발제한구역 관리계획 심사(적정)
 - 2022. 5. : 도시관리계획결정 심의(원안가결)
 - 2022. 7. : 실시계획인가 및 고시
 - 2022. 7. ~ 2023. 12. : 분묘 수용 보상 후 공사추진

○ 사문진 역사공원 지원

- 위 치 : 화원읍 사문진로1길 40-12 일원
- 내 용 : 사문진 역사공원(주막촌, 카페 등) 및 계류장 시설물 관리
- 사 업 비 : 90백만 원
- 추진상황
 - 2013. 12. : 사문진 역사공원 조성공사 준공
 - 2014. 4. : 시설관리공단 이관 및 위탁관리
 - 2014. 10. : 유람선 ‘달성호’ 취항
 - 2018. 7. : 쿨링포그 시스템 설치(식생터널, 분수, 실개천)
 - 2019. 7. : 사문진 LED조명 바닥 및 워터스크린 분수 설치

- 2021. 3. : 시등 전기 배선정비 및 이미지판 보수
- 2021. 5. : 휴게시설물 구입 및 설치(다람쥐통)
- 2021. 7. : 사문진 안내시설 제작 및 설치
- 2021. 11. : 주막촌 주방 인조초가지붕 보수 및 교체
사문진 역사공원 임시주차장 정비
- 2022. 3. : 사문진 주막촌 인조초가지붕 코팅 및 보수
- 2022. 3. : 사문진 쾌속선 운항지 변경(사문진→레포츠밸리)
- 2022. 4. ~ 12. : 사문진 역사공원 및 주막촌 시설물 관리

○ 낙동강 레포츠밸리 운영

- 위 치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 내 용 : 수상레저 및 구지·강변오토캠핑장 시설물 관리
- 사 업 비 : 60백만 원
- 추진상황
 - 2015. 7. : 낙동강 레포츠밸리 수상계류장 및 수상레저센터 준공
 - 2015. 12. : 구지오토캠핑장 조성공사 준공
 - 2016. 5. : 시설관리공단 이관 및 구지오토캠핑장 개장
 - 2017. 4. : 수상레저사업 운영 및 강변오토캠핑장 개장
 - 2021. 3. : 구지캠핑장 야영장 상시시설 수리
 - 2021. 4. : 수상계류장 시설 수리
 - 2021. 6. : 휴게시설물 구입 및 설치(다람쥐통)
 - 2021. 7. : 하천점용허가 등 안내판 설치
 - 2021. 11. : 관리동 휴게쉼터 정비(무인화)
 - 2022. 3. : 사문진 쾌속선 운항지 변경(사문진→레포츠밸리)
구지 오토캠핑장 카라반 내부수리
 - 2022. 4. : 수상계류장 부속시설 수리

4. 지속적인 문화재 보존 및 관리

1

문화재 보존 및 관리

○ 문화재 지정 추진 등

- 국가지정문화재 지정 추진
 - 보물(1건) : 용연사 일주문
 - ⇒ 지정자료 작성 후 신청서 제출(하반기 중)
 - 시지정문화재 지정 추진
 - 유형문화재(6건) : 한훤당 신도비, 대암 신도비, 유가사 대웅전 및 국사당, 도성암 삼층석탑 및 삼신불회도
 - ⇒ 지정자료 작성 후 신청서 제출(하반기 중)
 - 도동서원 세계유산 등재 후속 사업 추진
 - 추진방법 : 서원통합보존관리단과 지자체 협업 추진
 - 보존관리 사업 : 등재 해체보수, 곡간채 보수 및 주변정비, 전기화재 예방(ICT) 시스템 설치, 정기 모니터링 등
 - 홍보활용 사업 : 세계유산 활용 프로그램 운영, 서원 디지털 콘텐츠 제작 및 온라인 교육, 서원 통합홈페이지 운영
- ※ 세계유산 관련 총사업비 : 697백만 원(국·시비 75%)

○ 문화재 경상관리

- 문화재 주변 경관관리(문화재 영향검토, 현상변경) : 상시
- 각종 개발행위 시 사전 협의 및 매장문화재 조사 : 상시
- 문화재 정기조사, 소방훈련, 안전점검 : 분기별 1회 이상
- 중요목조문화재 재난방지시설(소방·방법) 유지관리
 - 도동서원, 태고정 등 6개소 : 58백만 원(국·시비 85%)
- 중요목조문화재 안전경비인력 배치 및 운영
 - 도동서원, 태고정, 하목정 : 각 2~4명, 282백만 원(국·시비 75%)
- 향토유적 제초작업 등 환경정비
 - 성산리고분군, 팔장군묘 등 17개소 / 102백만 원

2**무형문화재 전승 보존·육성****○ 무형문화재 보호 및 전승지원 사업**

- 대상종목 : 하향주, 달성하빈들소리
 - 예 산 액 : 78백만 원(전액 시비)
 - 사업내용 : 무형문화재 전승지원금 및 공개행사 참가 지원
- ※ 공개행사 지원금(10백만 원)은 대구시에서 직접 집행

3**문화유산의 보존을 위한 보수·정비****○ 국가지정문화재 보수정비 : 9건 / 1,353백만 원(국 50~70%, 시 15~25%)**

- 하목정 기단보수 및 주변정비 : 140백만 원
- 용연사 유정당 단청보수 : 400백만 원
- 운흥사 천불전 개축 설계 : 60백만 원
- 하목정 재난방지시설(방범) 설치 : 100백만 원
- 용연사 목조아미타여래삼존좌상 주변 소방시설 구축 : 200백만 원
- 삼가현고택 및 조길방고택 초가이영잇기 : 15백만 원
- 삼가현고택 기단 보수 및 마당 정비(이월) : 100백만 원
- 하목정 사당 및 협문 보수(이월) : 250백만 원
- 하목정 재난방지시설(소방) 설치(이월) : 88백만 원

○ 시지정문화재 보수 정비 : 4건 / 800백만 원(시 75%)

- 용연사 극락전 석축보수 : 60백만 원
- 남지장사 청련암 원형복원 및 기단보수 : 220백만 원
- 남평문씨 본리세거지 수봉고택 사랑채 해체보수 : 367백만 원
- 예연서원 화장실 신축 : 153백만 원

○ 향토문화재 보수정비(긴급보수 지원) : 80백만 원**○ 전통사찰 보수정비·방재 : 4건 / 858백만 원(국 50%, 시 25%)**

- 화장사 요사채 개축 : 425백만 원
- 남지장사 극락보전 보수 : 170백만 원
- 전통사찰 방재시스템 보완(유가사, 운흥사) : 173백만 원
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 90백만 원

백년대계 교육 활성화와 청소년의 건전한 육성으로
명품 교육도시 달성 만들기!!



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	13	1	3	6	3	-
현 원	13	1	5	5	-	2
남 자	6	-	3	2	-	1
여 자	7	1	2	3	-	1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
교육정책	· 학교 교육경비 지원 · 대학입시 경쟁력 강화를 위한 진로·진학 지원 사업 · 대학교 향토생활관 입사생 선발 · 청년정책 관련 지원
평생교육	· 지역맞춤형 영어교육 프로그램 운영 · 평생교육도시 조성을 위한 프로그램 운영 · 공공도서관 건립 · 군립도서관, 공·사립 작은 도서관 운영 및 지원
청소년	· (재)달성장학재단 운영 · 청소년 보호 및 육성을 위한 각종 프로그램 지원 · 청소년 시설 및 단체 지원

□ 학교 현황

구분	계	초등학교	중학교	고등학교			대학·대학원	특수
				일반	직업	기타 (학력인정)		
학교수	64	32	18	8	2	1	2	1

□ 도서관 현황

(단위 : 개소)

구분		계	회원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
공공도서관		4	1 (사립)	-	1 (군립)	-	-	1 (시립)	1 (전문)	-	-
작은도서관	공립	11	1	3	2	1	1	-	1	1	1
	사립	27	3	-	9	4	4	4	-	-	3

□ 청소년 시설 현황

(단위 : 명, 백만 원)

구 분	청소년센터	청소년 문화의집	청소년상담 복지센터	학교밖 청소년 지원센터
위탁처	달성복지재단	달성복지재단	달성복지재단	달성복지재단
직원수	23	11	12	3
보조금액	2,068	921	400	189

주요업무

1. 명품교육도시 조성을 위한 교육정책 추진

2. 차별화되고 체계적인 평생학습도시 조성

3. 미래의 주역, 청소년 행복도시 조성을 위한
지원사업 추진

1. 명품교육도시 조성을 위한 교육정책 추진

1

지역 교육경쟁력 강화를 위한 학교 교육경비 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업비	사 업 내 용
계		5,913	18개 사업
교육 복지 (11)	고등학교 무상교육비 분담금	163	· 대 상 : 10개 고등학교 · 내 용 : 수업료, 학교운영지원비 등 ※ 분담률 국비(48.6%) : 교육청(47.5%) : 사·구·군(3.9%)
	유치원 무상급식비 분담금	177	· 대 상 : 26개 사립유치원 · 내 용 : 학기중 중식비 지원(222일기준) ※ 분담률 시교육청(70%) : 시(20%) : 구·군(10%)
	중·고등학교 무상급식비 분담금	909	· 대 상 : 중·고등학교(28개교) · 내 용 : 학기중 중식비 지원 (중등 185일 기준, 고등 180일 기준) ※ 분담률 시교육청(50%) : 시(41%) : 구·군(9%)
	중·고등학교 신입생 무상교복비 분담금	118	· 대 상 : 중·고등학교(28개교) · 내 용 : 1인 30만원 이내 현물지원 ※ 분담률 시교육청(70%) : 시(20%) : 구·군(10%)
	우수 식재료비 지원	550 시 235 군 315	· 대 상 : 초등·기숙형고등학교(37개교) ※ 초 : 중식 / 기숙형고 : 조·석식 · 내 용 : 관내 생산 쌀 및 찹쌀 구입비 지원
	방과후학교 운영 지원	720	· 대 상 : 초·중·특수학교(51개교) · 내 용 : 학교 특성을 살린 특기 적성 및 방과후학습 프로그램 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업비	사 업 내 용
교육 복지 (11)	학교 원어민 영어교실 운영 지원	516	· 대 상 : 초·중학교(21개교) · 내 용 : 관내 초·중학교 원어민영어보조교사 추가 배치(12명) ※ 시교육청 : 29개교
	달성문화유적 답사 체험 프로그램 지원	90	· 대 상 : 초·중·특수학교(51개교) · 내 용 : 버스임차료 및 문화해설사비 지원
	대학생 멘토링 프로그램 운영 지원	60	· 대 상 : 기초학력이 부진한 저소득층, 다문화가정 초등학생 · 내 용 : 대구교대 대학생(예비교사) 멘토링 으로 인성 및 기초학습 능력 교육 · 운 영 : 대구교육대학교
	성인문해교육 지원	30	· 대 상 : 관내 18세 이상 비문해자 · 내 용 : 학습자 통학버스 임차비 지원 · 운 영 : 금포초등학교
	대구달성미래 교육지구 운영비 지원(대구시교육 청 공모사업)	50 교육청비	· 대 상 : 논공지역 초·중학교(5개교) · 내 용 : 다문화 학생 프로그램 지원
교육 시설 환경개선 (3)	학교 교육시설 및 환경개선 지원	500	· 대 상 : 초·중·고·기타학교(62개교) · 내 용 : 노후시설 및 환경개선 지원
	학교운동장 생활 체육시설 조성 지원	700 국비	· 대 상 : 심인고, 옥포초 · 내 용 : 운동장 개선(잔디구장, 트랙, 조명 등)
	초등학교 가상현실 스포츠실 사업	70 시 35 군 35	· 대 상 : 북동초, 논공초 · 내 용 : 초등학교 가상현실 스포츠실 설치 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업비	사 업 내 용
우수 인재 양성 (4)	인재양성 지원	930	· 대 상 : 10개 고등학교 · 내 용 : 입시 및 직업계고 프로그램 지원
	고교 기숙사 운영비 지원	200	· 대 상 : 다사고, 포산고, 현풍고 · 내 용 : 기숙사 운영경비 지원
	인성교육 지원사업	100	· 대 상 : 초·중·특수학교(51개교) · 내 용 : 인성함양 프로그램 지원
	자기주도 학습캠프 참가 지원	30	· 대 상 : 18개 중학교 · 내 용 : 명문대생 멘토링을 통한 공부 방법 전수, 4박5일 캠프 참가비 지원

2

대학입시 경쟁력 강화를 위한 진로·진학 지원 사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 비	사 업 내 용
계	85.7	4개 사업
대학입시 설명회	59.4	· 시 기 : 연중 · 대 상 : 중고등학생(예비 고3, 예비 중3) 및 학부모 · 내 용 : 다양한 진로진학관련 정보 제공으로 체계적인 대입 준비 기회 제공
자기소개서 아카데미	8	· 기 간 : 2022. 1. 17.(월) ~ 2. 28(월) · 대 상 : 8개 일반계 고교 예비 고3 · 내 용 : 학생부 매칭 개인별 첨삭토론 및 실습 · 방 법 : 9개반 개설, 각 12시간(4회차×3시간)
진로·진학 컨설팅 실시	9.5	· 시 기 : 연중 · 대 상 : 고3, 예비 고3 학생 및 학부모 · 내 용 : 학생 개인별 진로진학 컨설팅 리포트 작성 및 지속적인 후속 관리 ※ 화원/다사/현풍 권역 및 군청에서 수시, 정시, 상시 일대일 맞춤 진로·진학 컨설팅 실시
심층면접 아카데미	8.8	· 일 시(1차) : 2022. 2. 14.(월) ※ [다사권] 10:00~13:00, [현풍권] 14:00~17:00 · 대 상 : 관내 8개 고교 예비 고3 수험생 (서울대, 연세대, 고려대 지원 예정) · 반편성 : 4개반(인문·자연계열, 권역별 각 1개반) ※ 2차 캠프 8월 중 예정(실제 대학별 지원자 대상)

3 대학교 향토생활관 입사생 선발

- 대 상 : 공고일(2022. 1. 7.) 현재 본인 또는 보호자의 주민등록상 주소가 달성군으로 되어 있는 대학생
- 내 용 : 대구권 6개 대학 기숙사 입사 자격 부여로 장거리 통학 불편 해소 및 학습에 매진할 수 있는 환경 제공
- 협약대학 : 6개 대학
 - 경북대, 영남대, 대구대, 계명대, 대구가톨릭대, 경일대
- 추진일정
 - 2022. 1. ~ 2. : 신청접수(신입생 및 재학생)
 - 2022. 2. : 입사생 선발 완료
- 선발인원

(단위: 명)

구 분	계	경북대	영남대	대구대	계명대	대가대	경일대
선발예정인원	170	30	30	30	20	30	30
2022년도 입사인원	124	25	30	19	8	24	18

4

청년정책 관련 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 비	사 업 내 용
계	444	2개 사업
달성군 청년정책 기본계획 수립 용역	30	· 시 기 : 2022. 7. ~ 11. · 내 용 : 우리 군 청년들에 대한 현황조사 및 우리 군 특성을 반영한 청년 정책 기본계획 수립
청년 월세 한시 특별 지원 사업	414 국 207 시 207	· 신 청 : 2022. 8. ~ 2023. 8. · 지 급 : 2022. 11. ~ 2024. 12. · 대 상 : 만 19~34세 이하 부모님과 별도 거주하는 무주택 청년 ※ 임차보증금 5천만 원 + 월세 60만 원 이하 주택에 거주하는 무주택 청년 · 내 용 : 생애 1회, 월세 최대 20만 원까지 12개월간 지원 · 신 청 - 온라인 신청 : 복지로 홈페이지를 통해 청년 본인이 인증절차를 거쳐 신청 - 오프라인 신청 : 주소지 관할 행정복지센터 방문 신청, 불가피한 경우 대리인 신청 가능

2. 차별화되고 체계적인 평생학습도시 조성

1 지역맞춤형 영어교육 프로그램 운영

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 비	사 업 내 용
계	2,714	3개 사업
원어민 영어교실 운영	350	· 대 상 : 관내 7세, 초등학생, 장애인 · 내 용 : 원어민 실용 회화 수업 · 장 소 : 2개소(화원교회 비전센터, 장애인복지관) · 운 영 : 전문업체 위탁
영어마을 체험학습 지원	2,184 시 20 군 2,164	· 기 간 : 2022. 3. ~ 12. · 대 상 : 관내 초등 5·6학년, 중 2학년 전원 · 내 용 : 대구경북영어마을에서 집중식 영어학습 기회 제공 · 운 영 : 대구경북영어마을(영진전문대) 위탁 ※ 코로나19로 2년간 사업이 취소됨에 따라 2022년 대상을 확대하여 혜택받지 못한 초등 6학년을 한시적으로 지원 (750백만 원 증액)
원어민 화상영어 학습센터 운영	180	· 기 간 : 2022. 3. ~ 12. (기수별 8주, 1년 5기수 운영) · 대 상 : 관내 초·중고 학생 · 내 용 : 현지 원어민 영어교사와 1:1 화상 영어 수업 지원(수업료의 70% 지원) · 운 영 : 전문업체 위탁

2

평생교육도시 조성을 위한 프로그램 운영

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	22.6	2개 사업
성인문해교육 지원	13.6 국 6.8 군 6.8	· 대 상 : 비문해·저학력 성인 · 내 용 : 국비 공모사업 선정기관에 프로그램 운영비 지원 · 운 영 : 달성군노인복지관, 달성군북부노인복지관
시민맞춤형 평생학습 지원	9 시 9	· 대 상 : 달성군민(소외계층 중심 프로그램) · 내 용 : 우수 평생교육 프로그램 공모 후 선정, 프로그램 강사비 및 재료비 지원 · 운 영 : 관내 평생교육기관

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	3,786	6개 사업
달성군립도서관 운영 지원	1,640	· 내 용 : 달성군립도서관 운영 · 운 영 : 달성문화재단(위탁)
공립작은도서관 운영 지원	161	· 대 상 : 달성군 공립 작은도서관 · 내 용 : 도서구입, 정기간행물 구입, 독서문화 강좌 운영, 도서관 유지보수 등
사립공공도서관 지원	63 시 33 군 30	· 대 상 : 비전 도서관 · 내 용 : 사립공공도서관 운영비, 자료구입비 지원
전문도서관 지원	63 시 33 군 30	· 대 상 : 아트 도서관 · 내 용 : 전문도서관 운영비, 자료구입비 지원
사립작은도서관 지원	25	· 대 상 : 관내 우수 사립작은도서관(10개소) · 내 용 : 평가결과 우수 사립 작은도서관 자료구입비 등 지원
달성교육문화복지센터 (공공도서관) 건립	1,834 국 917 시 458.5 군 458.5	· 위 치 : 현풍읍 중리 506 ※ 달성교육문화복지센터 내 건립 · 기 간 : 2018. ~ 2023. 3. · 내 용 : 급증하는 남부권(유가, 현풍, 구지) 주민들의 문화 인프라 조성 · 총사업비 : 55억 원(국 27.5/시 13.75/군 13.75) · 추진사항 - 2019. 10. : 2020년 생활SOC 복합화 사업 선정 - 2019. 12. : 2020년 문화시설 확충(공공 도서관 건립) 국고보조금 확정 - 2021. 3. : 실시설계 완료 - 2021. 5. ~ 현재 : 공사 착공 및 사업비 총2,980백만 원 지출

3. 미래의 주역, 청소년 행복도시 조성을 위한 지원사업 추진

1 지역인재 육성을 위한 지원 사업 추진

○ (재)달성장학재단 운영

- 장학기금 조성액: 30,874백만 원
- 장학생 선발
 - 대 상 : 달성군에 등록기준지 또는 주소를 2년 이상 두고 있는 군민과 자녀
 - 신청접수 : 2022. 3.
 - 선 발 : 2022. 5. (176명, 302백만 원 지급)

2 청소년 보호 및 육성을 위한 각종 프로그램 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	1,154.8	16개 사업
청소년문화활동 (청소년축제 지원)	20	· 대 상 : 관내 청소년 · 시 기 : 10~11월 중(예정) · 내 용 : 청소년축제 지원
청소년문화탐방	20	· 대 상 : 관내 청소년 · 대 상 : 국제교류 프로그램을 통한 청소년 글로벌 리더십 향상 ※ 코로나19 상황에 따라 추진여부 결정
청소년어울림마당 운영	24 국 10 시 7 군 7	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 지역을 대표하는 청소년 축제 등 프로그램 개발
청소년성범죄예방 교육 등	11	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 성범죄 피해 예방 및 건강한 자아 정체성 확립을 위한 교육 실시

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
청소년수련시설 프로그램 운영	8	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 문화·예술 중심의 체험프로그램 계획 및 운영
청소년지도사 배치지원 (추가배치지원 포함)	117 국 23 시 47 군 47	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 수련활동 전담지도를 통한 역량 있는 인재 육성
청소년 방과후아카데미 운영	520 국 260 시 130 군 130	· 대 상 : 관내 초등 4~6학년 · 내 용 : 방과 후 돌봄이 필요한 취약계층 청소년들을 위한 서비스 제공
청소년 운영위원회 운영	4 국 1 시 1 군 2	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 청소년들이 각종 프로그램에 대한 자문·평가에 직접 참여
청소년 참여위원회 운영	2.8 국 1.4 군 1.4	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 지역 청소년 관련 정책 수립 과정에 청소년이 주체적으로 참여
청소년 건강지원	140 국 70 시 35 군 35	· 대 상 : 관내 저소득 여성 청소년(9~24세) · 내 용 : 여성 위생용품(생리대) 지원
청소년 특별지원	26 국 18 시 8	· 대 상 : 관내 위기청소년 · 내 용 : 관내 위기청소년을 위한 현금 급여 또는 관련 서비스 지원 ※ 2022. 4. : 12명 선정, 월 275천 원 현금 급여 지원(8개월 간)

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
청소년 안전망 운영	99 국 49 시 25 군 25	· 대 상 : 관내 위기청소년 · 내 용 : 위기청소년 조기 발견·보호 및 지원을 위한 활동·상담프로그램 진행
청소년동반자 인건비	119 국 59 시 30 군 30	· 대 상 : 관내 위기청소년 · 내 용 : 중·고 위험군 청소년에 대해 찾아가는 1:1 맞춤형 상담서비스 지원
치유 및 심화상담프로그램 지원	17 시 17	· 대 상 : 관내 위기청소년 및 가족 · 내 용 : 위기정도의 심각성이 높은 청소년 및 부모를 위한 개인·집단 상담 진행
학교 밖 청소년 복지지원	16 시 16	· 대 상 : 관내 학교 밖 청소년 · 내 용 : 자기계발 프로그램, 급·간식 지원, 멘토링사업 진행
학교 밖 청소년 급식지원	11 국 5 시 3 군 3	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 성장기에 있는 학교 밖 청소년을 위한 정기적인 급식 지원

3

청소년시설 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사 업 비	사 업 내 용
계	2,592	4개 사업
청소년센터 운영	1,558	· 대 상 : 관내 청소년 및 지역주민 · 내 용 : 영어 센터, 청소년 특별프로그램, 진로탐구 캠프, 평생교육 프로그램 운영 등 · 운 영 : 달성복지재단(위탁)
청소년문화의집 운영	707	· 대 상 : 관내 청소년 및 지역주민 · 내 용 : 가족합창단, 창의적 체험프로그램, 오케스트라, 평생교육 프로그램 운영 등 · 운 영 : 달성복지재단(위탁)
청소년상담복지센터 운영	166 시 52 군 114	· 대 상 : 관내 위기청소년 및 그의 가족 · 내 용 : 개인상담, 집단상담, 심리검사, 청소년동반자 상담프로그램 운영 등 · 운 영 : 달성복지재단(위탁)
학교 밖 청소년지원센터 운영	161 국 95 시 20 군 46	· 대 상 : 관내 학교 밖 청소년 · 내 용 : 상담교육지원, 진로·취업지원, 급·간식 지원, 특화사업 운영 등 · 운 영 : 달성복지재단(위탁)

4

청소년단체 지원

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
계	189.5	6개 사업
우리마을 교육나눔 운영	128 시 80 군 48	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 교육나눔, 창의인성 프로그램 운영 등 ※ 하빈면 제외한 8개 마을 운영
청소년지도협의회 운영 (읍·면 포함)	31 시 5 군 26	· 내 용 : 우리고장 뿌리찾기, 청소년보호 캠페인 및 우범지역 순찰 등
학생선도위원회 운영	4	· 내 용 : 학교폭력예방 및 청소년 선도 캠페인 진행 등
청소년유해환경감시단 운영	3.5	· 내 용 : 학교우범지역 순찰 등
청소년열린한마당 운영	3	· 대 상 : 관내 청소년 · 내 용 : 건전한 학교분위기 조성을 위한 '도전 골든벨' 행사 진행 · 주 관 : 법무부 법사랑 달성군지구협의회
(사)대구서부범죄피해자 지원센터 육성	20	· 대 상 : 관내 범죄피해자 및 그의 가족 · 내 용 : 범죄피해자 및 가족 대상 상담, 의료비·생계비, 법률 및 기타지원 등

태내에서 천국까지 건강 달성
우리가 만들겠습니다.

보 건 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	51	1	1	7	13	25	4
현 원	51	1	1	11	13	17	8
남 자	11	-	1	2	4	3	1
여 자	40	1	-	9	9	14	7

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
보건행정	보건소 예산집행 총괄(지출,입찰,계약 등), 서무, 직원급여, 공중보건 의사관리, 지역보건의료계획, 청사관리
의약관리	의료기관 및 약업소 관리, 재난 및 응급의료 관련 명절연휴 비상진료대책, 사전연명의료의향서 등록관리
감염병예방	예방접종사업, 코로나19예방접종, 감염병 행태개선 사업 방역소독, 코로나19 대응(선별진료소 등), 생물테러
감염병관리	코로나19 대응(확진자 및 자가격리자 관리, 재택치료, 환자 이송 등), 결핵관리사업, 1~4급 감염병 관리, 에이즈 등
진료지원	접수실, 내과 및 한방진료실, 물리치료 및 재활운동치료실 보건지소 및 보건진료소 관리, 희귀질환자 의료비 지원

□ 의료기관

계	병 원				의 원	치과의원	한의원
	소계	일반	요양	정신			
258	16	5	9	2	122	61	59

□ 약업소 등

계	약 업 소					의료기기 판 매 업	안전상비 의약품 판매업소
	소계	약국	의약품 도매상	약업사	한약업사		
562	105	94	7	1	3	300	157

주요업무

1. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

2. 응급의료 및 재난대응 우수 도시 조성

3. 감염병 발생 대응 체계 구축

4. 감염병 예방 활동 강화

5. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

- 의료기관 등 지도 점검 : 151개소
 - 병의원 70, 치과의원 30, 한의원 30, 안경업소 20, 의료 유사업 등 1
- 구급차 지도·점검 및 운용 관리 : 28대(병원 8, 공공기관 20)
- 명절 연휴 비상진료 대책 수립
 - 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2명, 상황반 2명)
 - 진료안내센터 운영 및 응급환자 후송을 위한 구급차 사전 점검
 - 비상진료체계 점검·관리 : 당직 의료기관 및 약국 지정

2 의약품 유통질서 확립

- 의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 128개소
 - 약국 47, 약방 1, 한약방 3, 안전상비의약품 판매업소 77
 - 약국 및 의약품 도매상 자율점검제도 실시 후 평가
 - 의약품 및 의약외품 표시기재 및 광고 감시(연 2회)
- 마약류 관리
 - 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 50개소
 - 마약류 취급업소 자율점검제도 실시 후 평가
 - 마약류취급업소 취급내역(구입·양도·폐기 등) 마약류통합 관리시스템 보고
 - 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급
 - 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리
- 의료기기판매업소 점검 : 100개소

3

의료용 방사선 안전관리

○ 진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 329대

- 2022년 진단용 방사선 발생장치 정기검사 대상 : 102대(3년 주기)
- 부적합 장치 및 시설에 대하여 ‘사용금지 및 수리·교정 후 재검사’ 명령 및 시정명령

○ 특수의료장비 등록·관리 : 14대

○ 방사선 관계 종사자 등록·관리 : 225명

- 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
- 분기 20mSv 초과자 : 사전조사 실시 및 해당 의료기관 방사선 관계 종사자 자체교육과 선량 초과자 후속조치 지시
- 연간 누적선량 50mSv 초과, 5년간 누적선량 100mSv 초과자 : 건강진단 및 안전조치 실시 통보
- 피폭선량계의 파손·분실 등 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우 과태료 부과
- 안전관리책임자 선임된 후 1년 이내 교육 이수 여부 확인

4

연명의료 결정제도

○ 사전연명의료의향서 등록

- 대 상 : 19세 이상의 성인
- 기 간 : 연중
- 방 법 : 달성군보건소에서 신분증 본인 확인 후 1:1 상담을 통해 사전연명의료의향서 작성 및 등록

○ 연명의료결정제도 홍보(홈페이지, 보건소 및 읍·면 게시판, 달성소식지 등)

○ 요양병원 방역수칙 점검

- 요양병원 1:1 전담공무원 지정 전담책임제 및 밀착관리
- 점검기간 : 연중(1일 1회 웹보고, 주1회 현장점검)
- 점검내용 : 요양병원 선제검사 및 면회 기준에 따른 방역 수칙 준수 여부

○ 의약품 판매업소 등 방역 수칙 자체점검 체크리스트 배부 및 현장 점검

2. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

1 재난 및 응급의료 추진

- 국가재난 및 지역 재난 대응 지원 체계 구축
- 응급의료시설 가동, 가용 의료 인력·장비 지원

2 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검

- 대 상 : 「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항에 따른 구급차 중 25대
(병원9대, 공공기관 16대)
- 기 간 : 2021. 12. ~ 2022. 7.
- 방 법
 - 1 단계 : 구급차 운용자 통합응급의료정보 시스템 회원가입
 - 2 단계 : 구급차 운용자 자가실태점검결과를 시스템에 등록
 - 3 단계 : 자가실태점검 결과를 바탕으로 현장 점검
 - 4 단계 : 위반사항 적발 시 시정명령, 업무정지, 과태료 등 처분
- 내 용
 - 응급구조사 등 미탑승 또는 자격대여 의심건 조사
 - 요금 미터장치 부착 및 검정 여부 확인
 - 구급차 운전자 대상 「도로교통법」 관련 내용 교육

3 응급상황 대처능력 향상

- 자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 연중
- 심폐소생술 교육 실시
 - 대 상 : 달성군민 및 자동심장충격기 관리책임자 등
 - 기 간 : 2022. 2. ~ 11.(연 20회)
 - 내 용 : 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)

4

자동심장충격기 점검

- 대 상 : 「응급의료에 관한 법률」 제47조2 및 동법 시행령 제26조의4에 따른 의무설치기관 150여 개소
- 기 간 : 2022. 10. ~ 11.
- 방 법 : 의무설치기관 직접 방문하여 현장점검 실시
- 내 용
 - AED 설치현황
 - 설치 대수, 신고 대수, 설치위치 적정성, 안내판 설치 여부
 - 건전지 충전상태, 패드 유효기간, 청결상태 등 장비 정상작동 여부
 - 설치기관의 매월 자체점검 현황
 - 관리책임자 지정 여부 및 교육 현황

3. 감염병 발생 대응 체계 구축

1 감염병 대응 체계 구축

- 선제적 대응을 위한 대응 체계 구축
 - 역학조사반 및 비상대책상황실 운영 : 1개반 14명
 - 의료기관 간담회, 학교 및 유관기관 핫라인 구축
 - 질병정보모니터링 운영 : 병·의원, 학교, 사업체 등 96개소
 - 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
 - 국가비축물품 비축 : 항바이러스제, 개인보호구 세트 등
- 수인성·식품매개질환 예방 활동
 - 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중
 - 하절기 비상방역근무를 통한 상시 모니터링 : 5월 ~ 9월
- 신종 및 해외유입 감염병 대응 역량 강화
 - 신종 감염병 가상 시나리오 등을 통한 모의훈련 실시

2 결핵관리사업

- 결핵환자 조기발견을 위한 결핵검진 및 등록 관리
 - 접촉자 및 의심자 흉부 X-ray 무료 검사 및 객담검사 등
 - 결핵환자 등록 및 추적관리
- 학교 및 소집단 결핵관리 : 접촉자 검진을 통한 결핵확산 사전차단
- 노인 및 노숙인 등 결핵검진 사업 실시
- 의료기관 결핵환자 및 접촉자 검진·관리 강화
- 임원명령결핵환자 약제비 지원
- 결핵환자 가족검진비 지원 및 잠복결핵검진 사업 실시
- 사업비 : 153백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)

○ 확진자 발생 관련 대응

- 유증상자, 고위험군 선제(전수)검사 대상, 의학적 소견 등 선별 검사
- 확진자 기초 및 현장역학조사, 동선 방역 소독 조치
- 확진자 접촉자 파악 및 자가격리자 분류·관리
- 자가격리 통지서 발급 및 유급휴가 격리기간 산정
- 해외입국자 검사
- 코로나19 대응에 따른 영업장 등의 손실 보상
- 확진자 격리입원치료비 지원

○ 확진자 이송 업무

- 기초역학조사에 따른 환자 분류 및 병상배정(대구시) 요청
- 전담병원, 생활치료센터 등 배정 환자 확진자 이송
- 민간 이송업체 계약을 통한 사설구급차 운용으로 확진자 등 응급이송체계 구축

○ 확진자 재택치료 실시

- 입원요인이 없는 확진자 대상으로 재택치료 실시
- 집중관리군 및 일반관리군 구성
- 유선 또는 모바일 앱 등으로 증상 모니터링, 비대면 진료
- 처방약 전달 및 증상 악화 시 병상 이송
- 자가격리 안전보호 앱 등을 통한 격리 관리 및 물품 전달
- 공동격리자 관리

4. 감염병 예방 활동 강화

1 코로나19 선제적 예방활동 강화

○ 보건소 선별진료소 운영

- 연중무휴, 운영 인력 14명 정도
- 만60세이상 고령자, 해외입국자, 유증상자 등 PCR 검사대상
- 확진자 발생에 따른 집단 전수검사
- 취약시설 주기적 선제검사 실시

2 코로나19 백신 예방접종 실시

○ 코로나19 예방접종 실시

- 접종 대상자 : 만 5세 ~
- 4차 추가접종대상자 : 60세이상 고령층, 취약시설 종사자 및 환자 등
- 접종기관 : 위탁의료기관 및 보건소

○ 감염취약시설 방문접종

- 요양시설, 정신시설, 노숙인 거주·이용시설 등 거동 불편자
접종을 위해 해당기관 방문 접종
- 접종백신 : 화이자, 노바백스

○ 민간의료기관 위탁 계약 및 운영

- 민간 의료기관이 달성군과 예방접종 위탁 계약을 체결하여
접종 업무 수탁
- 취급백신 : mRNA(화이자, 모더나)백신, 노바백스
- 2022년 1월 기준 76개소 계약 체결 완료

○ 예방접종 사전예약 콜센터 운영

- 위 치 : 달성군보건소
- 기 간 : 2021. 5. 6.(목) ~ 상황 종료 시까지
- 운영시간 : 평일 09:00 ~ 18:00
- 상담인력 : 3명
- 내 용 : 코로나19 예방접종 사전예약 및 민원 안내

○ 사업비 : 4,387백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 코로나19 예방접종 이상반응

- 피해보상 상담 및 의료비 지원 신청접수

3

감염병 행태개선 사업

○ 감염병 예방 교육 활동

- 시기별 유행가능 감염병에 대한 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육
 - 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등
 - 올바른 손씻기 6단계, 진드기 예방 수칙 등

○ 감염병 예방 홍보 활동

- 시기별 감염병 예방 홍보 거리 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화
- 취약계층 등 대상자별 감염병 예방 물품 배부
 - 다중이용시설, 경로당 등 진드기 기피제 및 손소독제

4

예방접종관리사업

○ 영·유아 예방접종

- 어린이 국가필수예방접종
 - BCG, B형간염, MMR(홍역, 풍진, 유행성이하선염) 등 17종
- 취학아동 예방접종 확인사업 : 초·중·고등학교 입학생 5,000여 명
- 필수예방접종비용 국가부담확대 : 병·의원 예방접종 비용 지원
- 사업비 : 4,155백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 성인 무료 예방접종

- 만 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 실시
- 인플루엔자 예방접종 실시
 - 임신부, 만 65세 이상 어르신
 - 만 14세 ~ 64세 장애의 정도가 심한 장애
- 사업비 : 1,007백만원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ B형간염 수직감염예방 대상자 등록관리

- 대 상 : B형간염 표면항원(HBsAg)양성 또는 e항원(HBeAg) 양성 산모로부터 출생한 영유아(2009. 1. 1. 이후 출생자) 중 산모 검사결과지 제출 및 개인정보 제공동의자
- 내 용 : 면역글로불린, B형간염 예방접종 및 항원·항체 정량 검사 비용 지원

○ 선택예방접종 실시(로타바이러스)

- 대 상 : 2022. 1. 1. 이후 출생 생후 8개월 미만 영아
※ 신청일 기준 보호자가 1년 이상 달성군에 주소를 두고 거주하고 있는 경우
- 사업 참여 의료기관 위탁 시행 및 비용 상환(대상자 무료 접종)
- 사업비 : 387백만 원(군비 100%)

5 **생물테러 대비·대응 역량 강화**

○ 생물테러 대비·대응 체계 구축

- 유관기관 협조체계 구축 : 달성경찰서, 달성소방서, 의료기관
- 개인보호구 착용의 교육, 모의훈련 등을 통한 역량강화

6 **감염병 예방을 위한 방역소독**

○ 시기별 취약지 방역소독 실시

- 해빙기 하수구, 지하수 등 월동모기 집중 구제
- 봄철 재래식 화장실 파리유충구제를 위한 분제 자연부락 배부
- 하절기 방역취약지 집중 방역소독 강화 : 주 3회 이상
- 민원발생지역 방역소독 강화
- 소독반 편성 운영 : 10개반 18명(보건소 1개반, 읍·면 9개반)

○ 하절기 및 동절기 유충 구제 방역 : 연중

○ 방역소독 민원전담반 운영 : 연중

○ 사업비 : 126백만 원(군비)

○ 의무소독대상시설 및 소독업소(상·하반기) 지도·점검

5. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1 건강한 삶을 위한 진료 서비스

- 진료실 운영
 - 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
 - 진료를 위한 검사 : 간기능 검사 등 20종
 - 물리치료실 운영 : 진료 후 치료 처방 하에 실시
- 한방진료실 운영 : 침술 및 투약, 질환 상담 등
- 재활운동치료실 운영 : 재활 프로그램 등 운영(예약제)

2 객관적이고 신뢰성 있는 검사

- 제증명 발급 서비스
 - 건강진단 결과서(舊 보건증) : 장티푸스 등 3종, 흉부X-ray
 - 건강진단서(채용/일반) : 신체계측, 혈액·소변검사, 흉부X-ray 등
 - 건강진단서(기숙사 등 입소용) : 흉부X-ray, B형간염 검사 등
 - 외국인 결핵확인서 : 흉부X-ray
 - 운전면허 적성검사 : 시력, 청력, 색신 검사
- 각종 유료검사
 - B형간염 등 혈액·생화학검사 및 흉부X-ray
- 에이즈 및 성매개 감염병 검사
- 골다공증 검사
 - 만 65세 이상 5,000원, 만 65세 미만 10,000원

3 희귀질환자 의료비 지원사업

- 대 상 : 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산기준 적합자, 의료급여 수급자 등 170여 명
- 내 용 : 만성신부전 등 70여 종 희귀질환의 요양급여비용 중 본인부담금, 간병비 등 지원
- 사업비 : 400백만 원(국비 50%, 시비 50%)

건강도 행복도
주민과 함께 만들어가겠습니다.

건강증진과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	31	1	5	5	16	4
현 원	27	1	7	5	9	5
남 자	1	-	-	-	-	1
여 자	26	1	7	5	9	4

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
건강증진	통합건강증진사업, 심뇌혈관질환예방관리사업, 영양플러스사업, 건강생활실천사업, 원스톱 맞춤형 건강관리서비스
질환관리	방문건강관리사업, 국가 암 검진 및 의료비 지원사업, 지역사회중심재활사업, 어린이체험관운영, 지역사회중심 금연지원사업, 한의약건강관리사업, 지역사회 건강조사
가족보건	저출산대책 사업, 모자보건사업, 임산부·영유아 등록관리, 산후조리원 관리, 영유아 건강검진사업, 구강보건사업
치매관리	치매관리사업, 정신의료기관 관리 및 정신건강증진사업, 생활터 노인운동교실
건강증진센터 운영	통합건강관리서비스, 대사증후군 예방관리사업, 건강프로그램 운영, 모바일 헬스케어사업, 주민참여형 건강공동체사업

□ 위탁 및 운영보조금 지원·관리 기관

(단위 : 개소)

위탁기관 (정신)	정신재활시설	정신의료기관	비 고
1	2	6	

주요업무

1. 주민 모두가 건강한 달성

2. 질환예방을 위한 맞춤형 보건서비스

3. 행복한 가정, 건강한 미래 달성

4. 삶의 질 향상을 위한 치매관리, 정신건강증진

5. 예방중심 맞춤형 건강생활 실천

1. 주민 모두가 건강한 달성

1

건강한 혈관 행복한 달성

○ 건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보 활동

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인 : 12회
 - 자기혈관 숫자알기 홍보, 심뇌혈관질환 예방관리 9대 수칙 안내 등
 - 코로나19 유행 상황에 따라 대면 · 비대면 캠페인 운영
- 대중매체(SNS, 옥외광고 등)를 이용한 전략적 홍보

○ 환자 조기발견 · 등록관리 사업

- 심뇌혈관질환 환자 등록 · 관리 : 4,100명
 - 건강관리를 위한 1:1 대면 및 유선 상담
 - 만성질환 위험인자(음주, 비만 등) 개선을 위한 건강 프로그램 연계 · 관리
- 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견 : 14,000명
 - 건강측정을 통한 고위험군 조기발견 및 유소견자 관리

○ 자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방 · 관리 교육

- 건강한 혈관 만들기 교실
 - 건강취약지역 대상 만성질환 예방을 위한 찾아가는 건강교실
- 고혈압 · 당뇨병 관리 교실 : 주1회 4주 과정
 - 질환관리를 위한 식이요법, 운동요법 등 이론 및 실습교육 병행
- 비대면 프로그램 : 대상자별 건강꾸러미 배부 및 온라인 교육 운영

○ 내소 만성질환자 소집단 및 1:1 보건교육 : 500명

- 규칙적 투약관리 및 자가관리능력 향상을 위한 건강교육

○ 사업비 : 12백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2

유아기 건강첫걸음 관리

○ 아이사랑 부모교사 교육 : 12개소

- 유아 보육자를 대상으로 유아기 올바른 건강생활실천 교육
- 영양, 신체활동, 비만예방 등을 주제로 비대면 교육 꾸러미 배부

○ 아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여 : 20개소

- 어린이집·유치원에 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 43종의 교육매체를 대여하여 자체교육 실시

○ 사업비 : 3백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3

청소년 건강키움 프로젝트

○ 건강생활실천 교육 : 6개교

- 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론·체험 교육
- 청소년 식생활지침, 근력·지구력 향상 운동, 표준체중 알기 등

○ 아침밥 먹기 캠페인 : 3개교

- 청소년 아침식사 결식률 감소를 위한 교문 앞 캠페인 및 영양 (방송) 교육
- 등굣길 아침 식사 대용 간식 제공

○ 방과 후 청소년 건강 UP! : 3개소

- 청소년 센터, 청소년 문화의 집 등을 이용하는 청소년 대상으로 주제별 맞춤형 교육 및 영양 실습

○ 청소년 건강체험교실 : 7개소

- 지역아동센터 아동을 대상으로 구강, 비만·음주·흡연 예방, 영양, 운동 등을 주제로 교육 또는 꾸러미 배부
- 보건소를 방문하여 맞춤형 체험교실 운영 및 실습

○ **건강한 돌봄놀이터** : 주 1~2회, 18주 과정 / 1개교

- 방과 후 초등돌봄교실 이용 아동을 대상으로 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램 운영
- 비만도 및 건강습관 평가 실시

○ **찾아가는 이동 건강 홍보존** : 12개소

- 학생, 교직원을 대상으로 보건교육에 필요한 모형, 패널 등 대여 및 전시

○ **사업비** : 9백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

4 찾아가는 성인 건강관리 사업

○ **건강한 달성인! 건강생활 UP!** : 12회

- 지역주민을 대상으로 건강강좌 및 건강검사
- 비만·흡연 예방, 싱겁게 먹기, 운동실천, 절주 등 주제별 교육

○ **흔들리지 않는 달성! 절주캠페인** : 5회

- 건전한 음주문화 조성을 위한 절주 포스터 전시 및 교육 영상·자료 제공을 통한 절주캠페인

○ **생활체육 win-win교실** : 100명

- 달성군체육회와 연계하여 찾아가는 신체활동 증진 프로그램 운영
- 소변 중 소금량 측정 및 영양 상담 등

○ **취약계층 건강나누미** : 3개소

- 건강 사각지대에 놓인 취약계층에 맞춤형 건강생활실천 프로그램 제공
- 저염 밀키트 및 건강증진 교구 등을 이용한 교육 등

○ **함께 걷기 프로젝트** : 8개소

- 보건진료소 지역 마을 주민을 대상으로 걷기 자조모임 운영
- 체성분 검사 등 사전·사후 건강 측정

○ **비만예방 체성분 관리**

- 지역주민을 대상으로 체성분 검사·결과 상담 및 비만예방교육

○ **생활터 중심 건강생활실천 캠페인 : 3개소**

- 지하철역, 산업체, 시장 등 찾아가는 건강생활실천 캠페인 운영
- 생활터에 방문하여 비만, 영양, 신체활동, 절주 등을 주제로 건강정보 제공

○ **사업비 : 11백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

5 원스톱 맞춤형 건강관리

○ **만성질환관리실 운영**

- 만성질환 예방관리 및 건강생활 실천을 위한 통합건강관리서비스 제공
- 건강측정 및 결과에 따른 개인별 질환·영양·운동·건강상담

○ **체력진단실 운영**

- 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가
- 측정결과에 따른 개인별 운동처방 및 상담
 - 기초체력 측정 : 전신반응측정기 등 종합기능체력측정 11종
 - ▶ 검사내용 : 평형성, 민첩성, 순발력, 유연성, 심폐지구력, 근지구력 등
 - 낙상 위험도 평가 : 낙상방지시스템(다리근력 측정 및 발란스계)
 - ▶ 검사내용 : 통합균형능력 검사, 좌우 다리 근력 균형 분석 등

○ **운동프로그램실 운영**

- 만성질환자, 비만, 노인 등을 위한 다양한 운동프로그램 상시 운영

○ **식생활교육실 운영**

- 임산부, 비만, 고혈압, 당뇨관리를 위한 영양 및 조리교육 상시 운영

○ **사업비 : 2.5백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

6

취약계층을 위한 영양플러스

○ 영양플러스 사업

- 대 상 : 임신·출산·수유부, 만 6세 미만 영·유아(월 평균 160명 관리)
- 내 용
 - 신장, 체중, 빈혈, 영양섭취상태 조사·평가
 - 20여 가지 보충식품을 월 1~2회 제공
 - 식생활 관리능력을 배양할 수 있는 영양교육 실시
- 사업비 : 112백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2. 질환예방을 위한 맞춤형 보건서비스

1 건강취약계층 방문건강관리 서비스 제공

- 사업대상 : 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 독거노인 등 3,900명
- 수행인력 : 방문건강관리 전담간호사 8명
- 찾아가는 방문건강관리서비스
 - 주기별 방문건강관리(집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리)
 - 만성질환관리 및 합병증 예방, 건강행태개선, 통합건강증진, 우울예방 및 조기발견 등
- 방문대상 허약예방사업
 - 폭염·한파 시 건강관리물품 지원 및 비상대응 체계 유지
- 지역 내 유관기관 협업을 통한 보건·복지 연계서비스 지원
- 사업비 : 363백만 원(국비 41%, 시비 23%, 군비 36%)

2 경로당 건강주치의 사업추진

- 사업대상 : 관내 13개 경로당 이용 노인 150여 명 정도
- 운영인력 : 담당자, 한의사 8명 등
- 한의사 경로당 방문
 - 다양한 건강관리교육 및 한의약 양생 교육 실시
 - 주민 요구도를 반영하여 1:1 맞춤형 건강상담 실시
- 보건소 건강증진 프로그램 운영
 - 치매, 심뇌혈관질환 예방 관리, 정신건강관리, 관절 건강관리 등
- 사업비 : 10백만 원(시비 80%, 군비 20%)

3

지역사회중심재활사업 추진

○ 지역사회 장애인의 건강상태 향상

- 대 상 : 등록장애인 및 고령자 등 재활이 필요한 대상자
- 수행인력 : 장애인건강관리 전담 인력 1명

○ 장애인 등록·관리 및 재활서비스 제공

- 등록장애인 관리대상자 등록 및 관리 : 572명
- 재가 장애인 방문재활서비스 제공 : 80명 280회

○ 장애발생 예방사업

- 초등학생 대상 장애발생 예방교육
- 장애인식 개선 및 장애예방 홍보 캠페인

○ 지역사회재활협의체 운영 : 연2회

○ 사회참여 프로그램 운영

- 재활운동교실 등 건강증진 프로그램 운영 : 2기, 20여 명
- 장애인 자조모임 활성화

○ 지역 내 유관기관 협업을 통한 보건·복지 연계서비스 지원

○ 사업비 : 54백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

4

국가암검진 사업

○ 암 검진비 지원

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 6대암 무료검진(폐암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 사업비 : 405백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 암환자 의료비 지원

- 의료급여수급자 및 차상위 계층 : 만 18세 이상의 원발성 암환자
- 급여 및 비급여 본인부담금 지원 : 300만 원 한도(최대 3년 지원)

- 소아·아동 암환자 : 만 18세 미만의 암환자
 - 의료수급자, 차상위 및 건강보험 가입자 중 재산·소득기준 만족자
 - 급여 및 비급여 본인부담금 지원 : 백혈병 3천만 원, 기타암 2천만 원까지
- 사업비 : 347백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 재가 암환자 관리사업

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영(2회/연), 영양제 공급 등
- 사업비 : 5백만 원(시비 75%, 군비 25%)

5

건강검진사업

○ 의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기 건강검진비 지원

- 대 상
 - 일 반 : 만 19세 ~ 64세 세대주, 만40세 ~ 64세 세대원
 - 생 애 : 만 66세 이상 세대주 및 세대원
- 내 용
 - 일 반 : 11개 항목의 검사로 심뇌혈관질환 등 조기 발견
 - 생 애 : 6개 항목의 검사로 노년기질환 조기 발견
- 사업비 : 52백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

○ 금연클리닉 운영

- 대 상 : 지역 내 금연희망자 500여 명
- 내 용 : 흡연자 등록 및 금연상담(행동요법 및 약물요법)

구 분	해당지역	운 영
보건소	논공, 현풍, 유가, 구지	연중 상시운영
달성주민건강증진센터	옥포	
화원읍보건지소	화원	매주 월 · 목요일
다사읍보건지소	다사, 하빈	매주 화 · 금요일
가창면보건지소	가창	매주 수요일

○ 산업체 이동금연클리닉 : 24주 / 3개소

- 대 상 : 지역 내 산업체
- 내 용 : 내소가 힘든 직장인을 위한 방문, 전화 상담 서비스 제공

○ 지역 주민 · 직장인 금연교육 : 3,500명

- 대 상 : 지역 주민, 직장인
- 내 용 : 금연 · 흡연예방 및 여성흡연이 미치는 영향 교육

○ 금연 캠페인 · 홍보 : 7회

- 대 상 : 지역주민, 초 · 중 · 고등학교 학생 및 산업체 직원
- 내 용 : 각종 행사와 연계하여 캠페인 및 홍보 시행

○ 금연관련법 이행여부 지도 · 점검 : 공중이용시설 8,361개소

- 대 상 : 국민건강증진법 및 조례로 지정된 금연구역
- 내 용 : 간접흡연의 피해로부터 주민의 건강 보호

○ 사업비 : 177백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

7**한의학 건강증진사업**

- 「한방으로 노인 건강 나누미」: 주 1회 / 총 8회 운영
 - 노인 대상으로 한의약적 질병 교육 및 건강상담
 - 한방재료를 활용한 다양한 만들기 체험으로 우울감 해소
 - 한의학적 기공체조 교육을 통한 요통, 퇴행성 관절염 완화
- 「비대면 한방으로 갱년기 탈출」: 주 1회 / 총 5회 운영
 - 갱년기 여성 대상으로 유선을 통한 한의약적 질병 교육 및 건강상담
 - 주1회 한의약 건강관리 키트 택배발송
 - 통합건강증진사업과 연계를 통한 교육 리플릿 제공
- 사업비 : 5백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

8**어린이 체험관 운영**

- 사업대상 : 만4세 ~ 6세 어린이집 및 유치원, 어린이 동반가족
- 사업내용
 - 인간의 탄생과 동시에 건강한 성장을 위해 필요한 교육운영 (질병예방 및 건강생활습관 형성교육)
 - 운영방법 : 사전예약제(전화 및 방문 등)
- 사업비 : 6백만 원(군비 100%)

9**지역사회 건강조사**

- 대 상 : 만 19세 이상 성인 912명 표본추출 조사
- 기 간 : 2022. 8. 16. ~ 2022. 10. 31.
- 방 법 : 지역 의과대학 위탁 조사(경북대 산학협력단)
- 내 용 : 신체계측, 건강행태, 질병이환, 의료이용, 삶의 질 등
 - 총 21개 영역, 227개 조사항목
- 사업비 : 69백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3. 행복한 가정, 건강한 미래 달성

1

달성مام 행복플러스

○ 임신부 건강관리

- 임신부 등록 관리 : 2,000명(산후 우울증 관리 200명)
- 모성 건강지원(엽산제, 철분제 지원) : 7,000통
- 신혼(예비)부부 건강검진 : 100명
- 임신부 건강검진 : 100명(성병, B형간염 항체검사, 빈혈, 요당, 요단백)

○ 임신부 건강교실 운영

- 건강مام 출산준비교실 : 160명
 - 산전/산후관리, 신생아 관리 및 목욕법, 영양관리, 태교 등 지원
- 모유수유교실 : 160명
 - 모유수유의 장점, 중요성, 수유자세코칭 등 교육 실시
- 설레林(임) 숲 태교 교실 : 72명
 - 16주~32주 임신부 및 배우자 심신 안정, 숲 길 걷기, 족욕, 마사지 등 지원
- 직장인 예비부모교실 : 50쌍
 - 직장인 임신부 및 배우자 대상으로 신생아돌보기, 임신체험 등 교육
- 모유수유클리닉 : 32쌍
 - 출산 후 1년 이내 수유부 수유자세 교정, 유방 통증 조절 등

○ 사업비 : 59백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2

튼튼한 아기, 든든한 미래

○ 태아기형아 검사비 지원 : 1,000명

- 대 상 : 기준 중위소득 150% 이하 임신부
- 내 용 : 태아기형아 검사비용 중 일부
 - 1차(11~13주) 1인당 5만원 이내, 2차(16~18주) 1인당 3만원 이내

○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원

- 대 상 : 기준 중위소득 180% 이하 및 다자녀 가구 출생 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 미숙아 신생아중환자실 입원비 및 선천성 이상아 수술비 지원(최대 15백만 원)

○ 선천성대사이상 검사·환아관리

- 대 상
 - 기준 중위소득 180% 이하 및 다자녀(둘째 이상) 가구
 - 선천성대사이상 질환으로 진단된 자로서 특수조제 분유 등의 의료 지원이 필요하다고 인정된 만 19세 미만의 환아
- 내 용
 - 외래검사 시 발생하는 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만원 한도)
 - 특수조제분유 및 저단백식품, 갑상선기능저하증 250천 원 한도 지원

○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원

- 난청조기진단사업(신생아 선별검사 및 확진검사비 지원)
 - 대 상 : 기준중위소득 180%이하 가구 또는 다자녀(2명 이상) 가구의 영아
 - 내 용 : 청각선별검사 외래검사 시 본인부담금 지원 및 검사 결과 재검 판정 시 난청확진 검사비(7만 원 내) 지원
- 난청환아관리(보청기 지원)
 - 대 상
 - ▶ 청각선별검사 및 확진검사비 지원대상과 동일
 - ▶ 검사 결과 난청으로 확진받은 36개월 미만 영유아
 - ▶ 양측성 난청이면서 청력이 좋은 귀의 평균 청력역치가 40~59dB로서 청각장애 등급을 받지 못하는 난청이 있는 경우

- 내 용 : 양측 보청기 지원(개당 131만원 한도)
- 사업비 : 3백만 원(국비 50% , 시비 25% , 군비 25%)

○ **어린이 영양제 지원 : 500통**

- 대 상 : 만 36개월~만 6세 미만의 다자녀 및 다문화, 저소득층 가정
- 내 용 : 어린이영양제 연 2통 지원
- 사업비 : 10백만 원(군비 100%)

3

영유아 건강검진

○ **영·유아 건강검진비 지원 : 150명**

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 22개 항목 검진
- 사업비 : 5백만 원(국비 80% , 시비 10% , 군비 10%)

○ **영·유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 40명**

- 대 상 : 영유아 검진결과 ‘심화평가 권고’ 판정을 받은 의료
급여수급자 및 건강보험료 하위 70% 이하인 자
- 내 용 : 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및
진찰료 지원(본인 부담금 및 비급여 포함)
- 사업비 : 10백만 원(국비 80% , 시비 10% , 군비 10%)

4

행복한 출산장려 환경 조성

○ **표준모자보건수첩 등 제공 사업**

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부
- 내 용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서
임산부나 영유아에게 표준모자보건수첩 발급
- 사업비 : 3.8백만 원(국비 50% , 시비 25% , 군비 25%)

○ **고위험 임신부 의료비 지원사업** : 130명

- 대 상 : 기준 중위소득 180% 이하 가구 중 19대 고위험 임신 질환으로 진단 및 입원치료 받은 자
- 내 용 : 전액 본인부담금 및 비급여 최대 3백만 원 지원
- 사업비 : 75백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **청소년 산모 임신·출산 의료비 지원** : 10명

- 대 상 : 만 19세 이하 산모로 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 신청자
- 내 용 : 임신 1회당 120만 원 범위 내 의료비 지원
- 사업비 : 3.6백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **저소득층 기저귀·조제분유 지원사업** : 1,500명

- 대 상 : 만 2세미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모 가족 수급가구, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내 용 : 기저귀 월 64천 원, 조제분유 월 86천 원 지원
- 사업비 : 517백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **산모·신생아 건강관리 지원사업** : 1,000명

- 대 상 : 기준 중위소득 150%이하 가구 및 예외지원 대상자
- 내 용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,487백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ **대구형 산모건강관리사 파견사업** : 800명

- 대 상 : 2022.1.1.이후 출생아를 둔 기준 중위소득 150%이하 출산가정
- 내 용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 이용자 본인부담금 지원 또는 산후조리원 이용료 등 산후경비 일부지원
- 사업비 : 275백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ 첫만남이용권 : 2,500명

- 대 상 : 2022.1.1. 이후 출생아
- 내 용 : 출생아당 200만원을 국민행복카드로 지급을 원칙
- 이용기간 : 아동 출생일(주민등록일)로부터 1년
- 사용범위 : 유흥·사행업소, 위생업종, 레저업종, 성인용품, 기타업종, 면세점 등을 제외한 전 업종에서 사용가능
- 사 업 비 : 4,704백만 원(국비 75%, 시비 12.5%, 군비 12.5%)

○ 출산축하금 지급 : 2,500명

- 대 상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고 있으면서, 출생신고 시 주민등록지가 달성군인 출생아 가정
- 내 용

구분	2021.12.31. 이전 출생아		2022.1.1. 이후 출생아	
	1년 미만	1년 이상	1년 미만	1년 이상
첫째아	25	50	25	50
둘째아	75	150	155	230
셋째아 이상	150	300	300	450

- 사업비 : 3,145백만 원(시비 70%, 군비 30%, 예외지원 군비100%)

○ 출산장려금 지급 : 25,000건

- 대 상 : 신청일 현재 달성군에 주민등록을 두고 있는 둘째이상 출생아
※ 2021.12.31. 이전 출생아·전입까지 잔여기간 지원 후 종료
- 내 용 : 둘째아 = 월 5만 원×24회, 셋째아 이상 = 월 20만 원×18회
- 사업비 : 1,376백만 원(시비 70%, 군비 30%)

○ **난임부부 시술비 지원사업** : 1,100건

- 대 상 : 기준중위소득 180% 이하의 난임 진단 부부
- 내 용 : 체외수정 신선배아 9회, 동결배아 7회, 인공수정 5회
시술비 중 비급여 및 본인부담금 총 21회 지원

적용대상 연령			만 44세 이하	만 45세 이상
체외수정	신선배아	1~9회	110만원	90만원
	동결배아	1~7회	50만원	40만원
인공수정		1~5회	30만원	20만원

- 사업비 : 532백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **육아스트레스 힐링교실** : 60명

- 육아에 어려움을 겪는 부모에게 양육에 필요한 정보 제공 등
- 사업비 : 6백만 원(군비 100%)

○ **아기사랑 유모차 대여사업**

- 만 3개월 ~ 36개월 자녀가 있는 가정 대상으로 유모차 1대 기본 6개월 대여, 필요 시 최대 주민등록상 만 36개월까지 연장 가능
- 사업비 : 10백만 원(군비 100%)

4. 삶의 질 향상을 위한 치매관리, 정신건강증진

1

치매관리사업

○ 치매조기검진

- 선별검사 : 만 60세 이상 주민 3,880명
- 진단검사 : 선별검사 결과 인지저하로 판정된 자(상한 150,000원 지원)
- 감별검사 : 진단검사 결과 감별검사가 필요한 자(상한 80,000원 지원)
- 사업비 : 82백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매인식개선 및 예방

- 치매예방 프로그램 : 총 45명, 3기 / 주 1회 / 8주 과정
- 인지강화 프로그램 : 총 20명, 3기 / 주 1회 / 8주 과정
- 치매친화 환경조성 ‘치매안심마을’ 5개소 및 치매극복선도단체 9개소 운영
- 치매 인식개선을 위한 지역사회 치매친화 환경조성 사업 : 치매안심 약국, 기억공원 등을 지정하여 치매관련 정보 제공 및 인식개선 도모
- 치매 인식개선을 위하여 치매파트너 및 파트너 플러스 운영
- 치매인식개선 및 예방을 위한 교육·홍보
- 사업비 : 80백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매환자 등록·관리 및 가족지원

- 치매환자 등록·관리 : 치매환자 1,950명
- 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 제공
- 치매환자 실종예방사업(배회인식표 보급 및 지문등록)
- 치매환자가족 및 보호자 지원 사업 : 가족교실, 자조모임, 힐링 프로그램 등 다양한 프로그램 제공
- 치매환자 쉼터 운영 : 총 50명, 3기 / 주 2회 / 20주 과정

- 치매환자 쉽터 가가호호 방문서비스 : 총30명, 2기 / 주 2회 / 4주 과정
- 치매환자 대상 맞춤형 사례관리 : 총 1,040명
- 사업비 : 94백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 새로운 일상회복을 위한 달성군치매안심센터 특화 사업

- 달성군 관내 경로당 순회 인지선별검사 실시
- 유튜브를 활용한 치매예방프로그램 운영
- 사업비 : 80백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매치료관리비 지원

- 대 상 : 치매치료제를 복용중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자
- 내 용 : 월 3만원 상한 내 본인부담금 지원
- 사업비 : 153백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 치매공공후견사업

- 대 상 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매환자
- 내 용 : 치매환자에게 후견제도를 이용할 수 있도록 지원함으로써
인간으로서 존엄성 보장
- 사업비 : 2백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

2

정신건강증진사업

○ 달성군정신건강복지센터 위탁 운영

- 정신질환자 등록관리 및 예방사업
- 아동·청소년 정신건강증진사업
- 자살예방 및 정신건강증진사업
- 통합정신건강증진사업 등
- 사업비 : 1,003백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **정신재활시설 운영 지원 : 2개소**

- 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활훈련 실시, 사회복귀 촉진
- 사업비 : 376백만 원(시비100%)

○ **정신질환 치료비 지원사업**

- 응급입원 치료비 지원
- 행정입원 치료비 지원
- 발병 초기(5년 이내) 정신질환 외래치료비 지원
- 외래치료 행정명령 받은 정신질환자 외래치료비 지원
- 사업비 : 16백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **정신의료기관 관리**

- 정신질환자 입·퇴원 관리
- 정신건강심사(심의)위원회 구성·운영 : 매월
- 퇴원 또는 처우개선 및 입원 기간연장 청구 등 심사

3

생활터 노인운동교실 운영(신바람! 실버벨 인지자극 운동)

○ **대 상** : 60세 전후 허약노인 등 500여 명

○ **장 소** : 생활터 중심 경로당, 마을회관 등

○ **기 간** : 상반기(4월~6월), 하반기(9월~11월) 주 1회 이상

○ **내 용**

- 인지자극 운동을 통한 근력강화, 유연성 증강, 인지기능 활성화
- 실버체조 및 실버댄스 등 병행 운영
- 운동지도사 교육, 마을 건강리더 위촉 등을 통한 운동교실 활성화

○ **사업비** : 40백만 원(군비 100%)

5. 예방중심 맞춤형 건강생활 실천

1 통합 건강관리서비스 제공

○ 건강관리실 운영

- 생활습관, 건강상태를 진단하여 맞춤형 통합건강관리서비스 제공
 - 전담인력 : 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사, 금연상담사
 - 스트레스 동맥경화증 검사 및 상담
- 금연클리닉 운영 : 흡연자 등록 및 관리
- 영양상담 : 비만, 만성질환자 등 질환별 식이요법 및 영양교육
 - 체성분 분석을 통한 영양상담
- 건강홍보관 운영 : 금연, 절주, 비만, 대사증후군, 영양관리

○ 체력진단실 운영

- 체력진단 프로그램과 연결하여 개인별 운동처방 및 상담
 - 검사장비 : 전신반응측정기 등 종합기능체력측정 10개 항목
 - 상담내용 : 평형성, 민첩성, 순발력, 심폐지구력, 근지구력, 상·하지근력, 전신근력, 지방, 근육량 측정

2 대사증후군 예방관리사업

○ 대사증후군 검진 및 대상자 등록관리

- 정기적인 혈압, 혈당, 혈중지질검사, 복부둘레 측정
- 맞춤형 건강상담 : 건강, 영양, 운동, 금연, 절주
- 건강위험요인에 따른 체계적인 건강관리지원
 - 건강군, 건강위험군, 고위험관리군 주기적 건강관리

○ 건강검진 유소견자 관리 및 연계서비스 제공

- 국가건강검진 유소견자 대사증후군관리

- 고위험군 건강관리 프로그램 운영 : 8주 과정, 연1기 운영
- 사업비 : 25백만 원(군비 100%)

3 생애주기별 구강건강 예방교육 및 홍보

- 아동, 청소년, 지역주민 등 개인 및 단체 교육
- 구강보건의 날 홍보
 - 지역주민들에게 구강건강 지식 전달 및 홍보
 - 대 상 : 어린이집 및 유치원 아동, 지역주민
 - 내 용 : 구강상담 및 구강건강홍보부스 운영 등
- 사업비 : 3백만 원(군비 100%)

4 예방중심 구강질환 관리

- 어린이 양치교실
 - 대 상 : 관내 어린이집 및 유치원 만4세 이상 대상
 - 내 용 : 구강건강관리교육, 올바른 칫솔질실습, 치과진료대체험, 무료불소도포 실시 등
- 치아짱! 건강짱! 구강건강관리
 - 대 상 : 관내 초등학교 학생(부모 진료동의서 제출한 자)
 - 내 용 : 치아 홈 메우기, 무료 불소도포, 일대일 맞춤형 구강교육 등
- 튼튼한 치아는 인생의 즐거움
 - 대 상 : 65세 이상 관내 어르신
 - 내 용 : 무료 스케일링 및 불소도포, 일대일 맞춤형 구강건강관리 교육
- 불소용액 양치사업
 - 대 상 : 어린이집, 유치원, 초등학교, 지역아동센터, 지역주민 등
 - 내 용 : 불소용액 배부, 매주 1회 0.2% 불소용액양치 실시

○ **학교구강보건실 운영**

- 대 상 : 구강보건실 설치된 3개교 (금포, 화남, 다사초등학교)
- 내 용 : 주 1~2회 학교로 출장 방문하여 예방진료, 구강검사 등

○ 사업비 : 9백만 원(군비 100%)

5

취약계층 구강건강관리 지원

○ **취약계층 구강건강나눔미**

- 대 상 : 국민기초생활수급자, 다문화가족, 장애인, 지역아동센터 이용자, 돌봄 교실 대상아동 등
- 내 용 : 무료 불소도포, 치아홈메우기, 스케일링, 구강보건교육, 올바른 칫솔질 실습 등

○ **저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업**

- 대 상 : 만65세 이상 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감 대상자
- 방 법 : 보건소 신청 후 1차 구강검사→ 대상자 선정→ 의료기관 2차 구강검진→ 틀니 시술
- 내 용 : 전부의치(부분의치) 본인부담금 및 지대치 보철비용 지원
- 사업비 : 50백만 원(시비 50%, 군비 50%)

○ **초등학생 치과주치의 사업**

- 대 상 : 교육비 지원 받는 저소득 초등학생
- 방 법 : 저소득학생 치과주치의사업 동의→ 지정 치과의료기관 방문→ 구강검진, 불소도포 등
- 내 용 : 구강검진 및 불소도포 본인 부담금 지원 (1인당 4만원)
- 사업비 : 5백만 원(시비 100%)

6**건강 첫출발 어린이 교육프로그램**

- **어린이 건강놀이교실** : 1,000명
 - 관내 어린이집, 유치원 어린이 대상 영양, 위생/보건교육 및 놀이체육 운영 또는 비대면 꾸러미 배부
 - 어린이의 올바른 건강생활습관 형성을 위한 체험형·놀이형 건강교육
- **사업비** : 13백만 원(군비 100%)

7**부모와 함께하는 어린이 건강프로그램**

- **달성어린이 여름건강캠프** : 8월 중 2회 / 60명(자녀, 부모포함)
 - 여름휴가를 이용하여 부모와 자녀가 함께 즐기며 배우는 건강 체험 및 놀이교육
 - 놀이체육, 영양교육, 위생교육, 구강보건교육, 성교육 등
- **부모와 함께하는 체성분검사 및 상담** : 상시운영 / 100명
 - 자녀와 함께 부모 신체계측과 체성분검사 및 건강상담
 - 성장발육 곡선에 대비한 우리아이 발육상태 확인, 상담
- **사업비** : 3백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

8**모바일 헬스케어 서비스 제공****○ 건강검진 및 대상자 등록관리**

- 대상 : 건강위험요인이 1개 이상인 지역주민(질환자 제외)
- 운영방법 : 모바일 앱을 통한 집중 건강관리
- 상담인력 : 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사, 건강코디네이터
- 건강검진 및 상담 : 6개월 간 3회

○ 모바일 건강관리 서비스 제공

- 집중상담 : 매주 식이관리, 신체활동 등 맞춤형 상담 제공
- 모바일 실시간 건강상담 운영, 건강정보 제공
- 스마트기기(활동량계 등)를 통한 건강정보 모니터링 및 피드백

○ 대상자 참여 관리

- 건강순위(랭킹) 부여, 인센티브 제공, 건강 미션 제공
- 오프라인 건강 프로그램 운영

○ 사업비 : 83백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**9****생애주기별 맞춤형 건강 프로그램 운영****○ 비대면 체중감량 프로그램(과체중/비만) : 주2회 12주 과정, 연3기 운영**

- 체성분 검사 및 대사증후군 검사, 결과상담
- 모바일 앱을 활용한 근력운동 및 영양교육, 건강정보 제공

○ 4050 갭년기 탈출! 힐링건강교실 : 주1회 8주 과정, 연2기 운영

- 중년기 대표질환 예방 관리교육, 운동교육
- 스트레스 관리를 위한 웃음치료, 원예치료, 숲 치료 등

○ 비대면 관절튼튼 근력강화 운동교실(65세이하) : 주2회 12주 과정, 연1기 운영

- 근골격계 질환 예방, 관절·근육 통증 완화 운동
- 모바일 앱을 활용한 자세교정 스트레칭, 근력 강화 필라테스 등

- **빠튼튼 낙상예방교실(65세이상 노인)** : 주2회 8주 과정, 연1기 운영
 - 노년기의 낙상을 예방하기 위한 근력강화·평형성 증진 운동
 - 노년기 건강관리를 위한 치매예방, 구강관리, 영양관리 교육
- **사 업 비** : 8백만 원(군비 100%)

10	주민참여형 건강공동체 사업
-----------	-----------------------

- **행복드림 건강마을 만들기** : 2개소(논공읍 북1리, 금포1리)
 - **주민조직 구성 및 운영** : 정기적인 주민자치회의 운영
 - 주민주도 건강 환경조성, 회의를 통한 의견수렴 및 결정
 - 지역 내 건강문제 발굴 및 개선 방안 모색 활동 등
 - **건강지도자 역량강화 교육**
 - **통합건강증진 프로그램 운영**
 - 주민의 요구 및 건강문제와 연관 있는 분야별 프로그램
 - **건강환경조성** : 주민주도 건강행태개선을 위한 환경 조성
- **사업비** : 8백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

살고 싶은 농촌
삶이 행복한 농업인

농촌지도과



기 본 현 황

□ 정.현원 현황

구 분	계	농촌지도관	농촌지도사	8급
정 원	30	2	25	3
현 원	27	2	22	3
남 자	16	1	12	3
여 자	11	1	10	-

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
지도기획	농촌지도사업 기획, 농업인 연구회 육성, 농업인의날, 예산, 회계, 청사관리
교육정보	농업인 교육, 농업경영인회, 청년후계농, 산업기능요원, 강소농, 농업 경영
도시농업	도시농업, 치유농업, 생활개선회 육성, 농촌자원 활용 및 개발
농기계작물	농기계 임대수리사업, 수도작, 전작, 우량품종 종자보급 종합검정실, 퇴비부숙도 측정
원예기술	시설채소, 노지채소, 화훼, 현장애로기술 해결, 소득작목 개발
기술개발	과수, 특용작물, 군육묘장, 스마트팜, 클로렐라, 미생물
가공운영	농산물가공기술지원센터 운영, 가공분야 교육, 농산물마케팅
농업인상담소	지역 영농기술 지도, 농업인 조직체 육성, 농업인 상담

주요업무

1. 과학영농 실천으로 식량작물 안정 생산

2. 지속가능한 친환경 원예농업 육성

3. 선진과원 생력화 및 첨단영농시설 운영

4. 농기계 임대·수리 사업의 내실화

5. 농촌자원 활용 치유농업 육성

6. 융복합산업 기반구축 및 경쟁력 강화

7. 현장 밀착형 전문인력 양성

8. 미래농업을 선도하는 학습조직체 육성

1. 과학영농 실천으로 식량작물 안정 생산

1 고품질 식량작물 생산 기반 조성

○ 벼 육묘용 상토지원 사업

- 규 모 : 2,385ha 정도, 284백만 원
- 대 상 : 9개 읍·면 농협(관내 벼 재배 전 농가)
- 내 용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 구입비 80% 정도 지원
- 효 과 : 건전 육묘 생산 및 노동력 절감

○ 우리밀 재배농가지원 사업

- 규 모 : 10ha 내외, 5백만 원
- 대 상 : 밀 재배 희망농가
- 내 용 : 영농자재 지원
- 효 과 : 우리밀 재배 확대 및 밀 자급률 제고

○ 찹쌀 재배단지육성 사업

- 규 모 : 신선찰벼 3톤 정도, 8백만 원
- 대 상 : 유가농협(신선찰벼 재배 희망농가)
- 내 용 : 종자 구입비 80% 정도 지원
- 효 과 : 우량종자 공급으로 유가찹쌀 안정적 생산 및 브랜드 명성유지에 기여

○ 정부 보급종자 공급

- 규 모 : 벼 62톤, 보리 25톤, 밀 1톤, 콩 1.6톤, 감자 20톤 등
- 대 상 : 보급종 신청 농가
- 효 과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성향상을 통한 소득증대

※ 정부보급 벼 종자구입비 지원 : 58.5백만 원

- 정부보급 벼 종자 농가구입비 40%정도 차액 지원

○ 노린재류 대량포획기술 보급사업

- 규 모 : 18.1ha 정도, 18백만 원
- 대 상 : 콩 재배 희망농가
- 내 용 : 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 농작물 피해 경감

○ 벼 품종 전시포 및 병해충 관찰포 운영

- 전시포 : 2개 품종 시험재배/ 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰
국가농작물병해충관리시스템 예찰결과입력, 농가지도

2

과학영농 종합검정실 운영

○ 지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영

- 대 상 : 1,000점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰 등)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및
ICP 활용(수은, 비소, 카드뮴, 납, 니켈 등)
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료시용 및 상담
- 효 과 : 검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및 건전한 토양
유지 보전

○ 가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영

- 대 상 : 가축사육시설 허가 및 신고 대상 농가
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스 제공
퇴비 품질제고를 통한 친환경축산업 육성

2. 지속가능한 친환경 원예농업 육성

1 안전농산물 생산 기술 보급

○ 친환경농산물 생산 및 품질인증농가 체계적 육성

- 친환경원예연구회 선진농업 현장 컨설팅: 300명, 15백만 원
 - 선진농장, 친환경재배단지 견학 및 신기술 전문강사 초빙 교육 확대
- 안전농산물생산 역량강화 전문교육 : 50명, 20백만 원
 - 기후 및 소비경향 변화에 따른 새로운 작목, 신기술 도입
- 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향 유도(GAP, 무농약, 유기농)
- 원예농가 애로사항 현장 진단 및 컨설팅
 - 내 용 : 다양한 장비 활용한 토양 및 바이러스 진단 등
 - 효 과 : 과학적 진단을 통한 농가애로사항 신속해결

○ 안전농산물 생산 기반 구축

- 친환경농업단체 시설 토양환경 개선 : 297호, 392백만 원
 - 내 용 : 광물질, 미생물, 식물추출물 등을 이용한 토양개선
 - 효 과 : 토양환경 개선으로 농산물 품질향상 및 수량증대
- 양념채소(마늘·양파) 품질향상 농자재지원 : 180ha, 39백만 원
 - 내 용 : 액비 자가제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
 - 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감
- 친환경 해충방제 자재 지원 : 145호, 26백만 원
 - 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
 - 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포횟수 감소
- 시설채소 연작장해 해소 기술지원 : 35호, 100백만 원
 - 내 용 : 바이오차(숯)를 활용한 연작장해 해소
 - 효 과 : 연작장해 해소를 통한 작물 생산성 향상
- 십자화과 시설재배 병해충 예방 지원 : 72호, 77백만 원
 - 내 용 : 십자화과 재배단체에 토양소독 약제 지원
 - 효 과 : 토양소독을 통한 병해충 예방 및 고품질 배추(양배추) 생산

- 노지채소 토양개선 농자재 지원 : 218호, 200백만 원
- 내 용 : 노지채소(마늘, 양파) 농가에 토양개선 농자재 보급
- 효 과 : 노지채소 연작재배지의 토양 개선 및 농약사용 절감 유도

2 첨단기술 도입을 통한 농작업 환경개선

○ 농작업 자동화 기술 보급

- 비닐하우스 측창개폐기 기술 보급 : 236동, 183백만 원
- 내 용 : 측창 자동화 장치 설치 지원
- 효 과 : 자동 환기제어로 적정 생육환경 유지 및 노동력 절감
- 마늘 건조비용 절감 가변형 건조시스템 구축 : 15호, 29백만 원
- 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
- 효 과 : 건조 작업의 간편화 및 비용절감

○ 새로운 기술의 신속한 현장 적용 및 확산

- 킬레이트 용해장치 및 활용기술 시범(신규) : 5호, 30백만 원(국비)
- 내 용 : 킬레이트제, 용해장치, 토양화학성측정기기 등 지원
- 효 과 : 과다 집적된 양분 해소로 작물 생산성 향상, 비료 절약
- 화분매개용 개량별통 적용기술 시범(신규) : 4호, 20백만 원(국비)
- 내 용 : 수박농가 화분매개용 개량별통, 벌, 소모품 등 지원
- 효 과 : 벌통 부피축소로 운송효율 증가, 수분 비용 절감

3 농업환경 변화 대응 고품질 원예작물 생산기반 조성

○ 원예작물 품질 고급화 기술보급

- 고품질 기능성 원예작물 생산 지원 : 91호, 107백만 원
- 내 용 : 기능성물질 함유, 병해충 예방 및 화학농약 절감 농자재
- 효 과 : GAP, 친환경 농산물 생산 유도, 농산물 품질 차별화

○ 온난화 대응기술 및 안정생산 기술 보급

- 채소 안정생산 관수시설 보급 : 28호, 57백만 원
- 내 용 : 마늘·양파 스프링클러 및 시설원예 물 저장탱크 보급
- 효 과 : 적기 관수 및 농업용수 확보로 가뭄피해 예방

3. 선진과원 생력화 및 첨단영농시설 운영

1 기후변화 대응 및 고품질 과실 생산

- 원격 병해충 방제 생력화 체계 구축 시범사업 : 0.8ha, 100백만 원(국비)
 - 내 용 : 과수원 원격·고정형 무인방제시스템 설치
 - 효 과 : 과원 약제살포 시간절감(95%) 및 농약노출 피해경감(100%)
- 과원 월동병해충 방제용 액상석회유황합제 보급사업 : 156ha, 68백만 원
 - 내 용 : 액상석회유황합제 보급
 - 효 과 : 과원초기 병해충 밀도 감소, 생육기 병해충 발생 경감
- 아열대과수 생산농가 육성 시범사업 : 2호, 75백만 원
 - 내 용 : 아열대과수 재배시설 지원(하우스 신설, 개보수, 묘목 등)
 - 효 과 : 기후변화 대응 아열대 작물 육성으로 신소득원 창출
- 성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범사업 : 10ha, 20백만 원
 - 내 용 : 나방류 교미교란제, 노린재 트랩 및 페로몬 지원
 - 효 과 : 상품과율 향상, 농약사용 절감 및 친환경농업 실천
- 과수 농작업 생력화 장비 지원사업 : 61호, 15백만 원
 - 내 용 : 과수 전정용 전동가위 또는 전동톱 지원
 - 효 과 : 과수농가 고령화에 따른 농작업 노동력 절감
- 과수원 현대화 관수시설 보급사업 : 5호, 10백만 원
 - 내 용 : 과수원 점적 및 스프링클러 관수시설 지원
 - 효 과 : 가뭄피해 예방으로 수량 및 상품성 제고
- 과수화상병 방제 약제 지원사업 : 7ha, 4백만 원(국비)
 - 내 용 : 사과·배 과수화상병 방제약제 구입 지원
 - 효 과 : 과수화상병 약제 살포를 통한 병 발생 사전 차단

2 축산 및 특용작물 기술 보급

- 농가 맞춤형 영농 지원사업 : 6호, 60백만 원
 - 내 용 : 농가 자율 맞춤형 영농규모화 기반 조성지원
 - 효 과 : 농업·농촌의 발전과 미래지향적인 부자농촌 육성

- 양송이 국내육성품종 보급 시범사업 : 1개소, 50백만 원(국비)
 - 내 용 : 버섯 신품종 종균, 배양배지 및 재료 등 지원
 - 효 과 : 국내육성 우수 품종 보급으로 농가소득 향상 및 조기정착
- 양봉 신소재 벌통 보급사업 : 11호, 22.5백만 원
 - 내 용 : 신소재 고단열 벌통 구입 지원
 - 효 과 : 양봉장비 현대화로 꿀벌수명 연장 및 생산성 향상

3 과학영농시설 운영

- 군 육묘장 운영 : 3,959m²(비닐하우스 15동)
 - 내 용 : 꽃묘 생산 및 공급 35만본, 전시용 국화 등 7,000점
 - 효 과 : 원활한 꽃묘 생산 공급으로 달성 이미지 제고
 - 과학영농 실증시범포 운영 : 478.85m²(스마트팜 온실)
 - 내 용 : 망고, 만감류, 바나나, 파파야, 용과, 커피 시험재배
 - 효 과 : 기후변화 대응 신소득 열대작목 실증시험 및 교육
 - 스마트농업 테스트베드 교육장 운영 : 528.6m²(경량철골 온실)
 - 내 용 : 포도 신품종 스마트농업기술 적용 시험재배
 - 주요시설 : 재배포장, 교육장, 제어실, 기계실 등
 - 효 과 : 스마트농업 확산을 통한 첨단 영농기술 보급
 - 클로렐라 배양 및 농가공급
 - 클로렐라 배양 3개소(옥포, 하빈, 현풍) : 연간 12,000L 공급
 - 작물생육 촉진, 병해 예방, 저장성 향상, 수량 증대 등
 - 미생물 배양 및 농가공급
 - 축산용 미생물(4종) : 연간 3,000L 생산, 2,000호 공급
 - 사료 효율 증대 및 친환경 축산물 생산 기여
- ※ 미생물 종류 : 4종(고초균, 유산균, 효모, 누룩곰팡이균)

4. 농기계 임대 · 수리 사업의 내실화

1 농기계 임대 · 수리 사업 활성화

- 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 95종 650대
 - 2022년(6. 8. 기준) 임대 실적 : 5,791건 (2021년 실적 12,493건)
 - 코로나19 극복 농기계임대료 50% 인하 : 2022. 12. 31.
- 농기계 수리사업(중소형농기계) : 농기계임대사업장 내
 - 수리비 무료, 부품대금 농가 자부담
- 농업인 맞춤형 농기계 임대 · 수리 서비스 제공
 - 가창지역 임대농기계 택배사업 : 연중
 - 농번기 공휴일 근무 : 연2회 (5월 ~ 6월, 10월 ~ 11월)

2 농기계 안전사고 예방을 위한 농기계 교육훈련 사업

- 농기계 이용 안전교육 : 4.6백만 원(국비)
 - 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 안전장치 및 홍보물 제작
- 농기계 이용기술 기초 교육 : 관리기, 방제기, 트랙터 등
 - 임대 농가 대상 사용방법, 작동원리, 운전조작, 안전교육 등
- 신기종 농기계 도입을 위한 현장 연시 교육 : 연1회

3 다양한 농기계 구입을 통한 임대 사업 기반 구축

- 농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 268백만 원
 - 신기종 및 추가기종 구입 : 승용제초기 등 3종 12대, 153백만 원
 - 노후기종 교체 : 퇴비살포기 등 5종 15대, 115백만 원
- 임대사업장 기반조성 : 농기계 적재선반 등 48백만 원

5. 농촌자원 활용 치유농업 육성

1 도시농업 활성화 사업 추진

- 상자텃밭 조성 사업 : 34개소(70개 텃밭상자 보급), 30백만 원
 - 대 상 : 관내 복지, 보육시설, 학교, 공공기관 등 단체
 - 텃밭상자 보급을 통한 농업·농촌체험 기회 제공
- 옥상정원 조성 지원사업 : 2개소, 48백만 원(시비)
 - 대 상 : 도시농업 홍보 효과가 크고 활용 인원이 많은 건물
 - 건물 냉난방 에너지 효율 향상 및 도시농업 힐링공간 조성
- 학교 텃밭 조성 지원사업 : 13개소, 13백만 원(시비)
 - 대 상 : 관내 초·중·고 및 유치원
 - 학교 텃밭 체험 프로그램 운영 지원을 통한 도시농업 실천 기회 제공
- 도시민 참여형 아파트 조경 다중식재 기술 시범사업 : 2개소, 40백만 원(국비)
 - 대 상 : 사업 추진 의욕이 강하고 주민자치위원회가 있는 아파트 단지
 - 주민이 참여하는 아파트 정원관리를 통해 건강한 생활환경 조성

2 차별화된 도시농업 교육 운영 및 선도 전문인력 양성

- 도시농업 아카데미 운영 : 4개과정, 30회, 1,400명
 - 기 간 : 6월 ~ 12월
 - 과 정 : 생활원예, 슬로푸드, 천연염색, 농심체험
 - 도시농업 전문가 양성 교육 : 12회, 240명
 - 기 간 : 7월 ~ 12월
 - 내 용 : 도시농업 기술 이론 및 실습, 교육프로그램 개발 등
- ※ 도시농업관리사 자격증 취득(국가자격) / 3년간 34명 취득

○ 도시농업 전문인력 역량강화 활동 : 140명(도시농업연구회)

- 도시농업 실천교육, 도시농업 선진지 현장 컨설팅, 도시농부 마켓 등

○ 도시농업 홍보·체험관 운영 : 2회

- 대구 도시농업 박람회 : 9월
- 농업인의 날 행사 : 11월

○ 치유농업 활성화 교육 추진 : 8회, 7 ~ 10월경, 12백만 원

- 농촌자원을 활용한 치유프로그램 보급으로 새 소득원 창출

3

농촌사회 활력을 주도하는 농촌여성 역량 개발

○ 농촌자원 발굴 및 생활문화 전승 교육 : 10회, 1,000명, 15백만 원

- 농촌생활문화 전승교육 : 향토음식, 천연염색, 전통문화
- 농촌여성 역량강화를 위한 현장체험 학습

○ 여성농업인 생활지도자 양성 교육 : 9회, 550명, 15백만 원

- 농촌여성지도자 리더십 함양 교육 : 3회, 180명
- 영농기술 정보 교육 : 1회, 70명
- 여성농업인 생활기술과학교육 : 5회, 300명

○ 생활개선회 한마음 실천교육 : 1회, 60명, 10백만 원

4

농촌체험 교육장 조성

○ 위 치 : 유가읍 달창로 28길 31

○ 규 모 : 부지 15,531㎡

○ 사 업 비 : 6,000백만 원

○ 추진현황 : 2022. 4. 28. 부지매입(5,420백만 원)

6. 융복합산업 기반구축 및 경쟁력 강화

1 농산물 가공기술지원센터 운영

- 사업대상 : 농산물 가공 창업 희망 농업인
- 시설규모 : 연면적 1,485.45㎡(건물 1동 3층)
 - 1층 : 식품제조 가공장(습식가공실, 건조실, 포장실)
 - 2층 : 조리실습실, 교육실 및 홍보관
 - 3층 : 식품제조 가공장(건식가공실, 제과제빵실), 품질검사실
- 장비현황 : 가공장비 122종, 160대
- 가공영농조합원 현황 : 49명
- 공동브랜드 및 상표등록 현황 : 마스터파머
- 제품출시 및 상품화 현황 : 품목제조보고 40종, 상품출시 36종
- 내 용 : 가공제품 개발, 품질관리, 홍보, 품질검사 등

2 농산물가공기술지원센터 가공장비 구축

- 사업규모 : 가공장비 26종 35대 및 위생장비 11종 33대, 400백만 원
- 내 용 : 농산물가공기술지원센터 증축에 따른 가공장비 구축
 - 가공장비 : 중량선별기, 오븐기, 금속검출기, 포장기, 추출기, 진공농축탱크, 액상충진기 등
 - 위생장비 : 세척기, 살균건조기, 소독기, 에어커튼 등

3 농산물가공 창업 아카데미 교육

- 사업대상 : 관내 농업인 22명
- 교육과정 : 3과정 24회, 91시간
 - 기초과정 : 8회, 농산물가공 창업 기초이론 및 실무
 - 중급과정 : 8회, 농산물가공방법 및 기술배양
 - 심화과정 : 8회, 가공장비 이론 및 실습, 제품 개발, 마케팅 등
- 교육내용 : 식품가공 이론 및 가공장비 수행능력 실무 교육

4**도시 소비자 농산물가공 체험 프로그램 운영**

- **목 적** : 농산물 가공 생산자와 소비자 간 플랫폼 구축을 통한 관내 농산물 활용 가공제품 홍보 및 소비촉진
- **교육내용**
 - 반가공 소재 활용 제과제빵 교육 : 5회, 100명
 - 농산물 가공제품 활용 반찬, 이유식 만들기 교육 : 5회, 100명
 - 과채가공 음료 및 디저트 교육 : 5회, 100명

5**지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척**

- **참달성 직거래장터 연중 운영** : 3개소 220회
 - 송해공원(매주말 및 휴일), 두류공원 수요장터, 농협중앙회 금요장터
- **설, 추석 등 오프라인 기획행사 추진** : 10회, 20백만 원
 - 롯데백화점 대구점, 신세계백화점 대구점, 달성유통센터
- **로컬푸드 직매장 판매 확대** : 문양역, 가창농협, 성서 하나로마트
- **온라인 유통 강화** : SSG몰, 롯데ON, 네이버스토어, 지마켓
- **참달성 쇼핑몰 홍보 및 판로개척** : 90백만 원
- **택배용 포장박스 제작 지원** : 12호, 289,000매, 75백만 원
- **농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원** : 77,500건, 310백만 원
- **지역농산물활용 가공상품 품평회 및 박람회 참석** : 10백만 원
- **전자상거래 및 대형유통업체 매출수수료 일부지원** : 50백만 원
- **달성알리미 홍보물 발송** : 2회/연, 출향인사 및 우수고객 등

7. 현장 밀착형 전문인력 양성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

- 새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 3,224명
 - 코로나19로 비대면(온라인)과 소규모 집합 병행
 - 시기 및 장소 : 1. 17. ~ 2. 28.(인터넷이 가능한 모든 곳)
- 영농 시기별 품목별 전문 교육 : 1회, 31명
 - 지역별 핵심품목 위주 전문 기술교육, 친환경, GAP, PLS 등
- 환경변화 대응 첨단농업 기술 교육 : 2과정, 50명
 - 아열대과수 전문기술 교육 : 7 ~ 10월/1과정(10회), 30명
 - 첨단농업 스마트팜 교육 : 5. 20. ~ 7. 1.(7회), 20명
- 귀농귀촌 영농교육 : 4. 14. ~ 6. 16.(10회), 30명, 하반기 9~11월 예정
 - 신규 농업인 육성, 기초 영농교육으로 원활한 귀농 정착 유도
- 농업인 전문과정 위탁교육 : 농민사관학교 품목별 전문과정 6명

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

- 농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공
 - 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
 - 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공
- 지역농산물 표준 소득조사
 - 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
 - 내 용 : 경영기록장 작성, 농가 방문 청취 후 자료입력 관리
- 강소농 육성 : 기본(4. 22.) 20명, 심화(7. 20. ~ 21.) 25명 예정
 - 경영개선 역량강화 교육(기본, 심화, 후속교육 등 단계별 교육)
 - 후속교육 후 자율학습 모임체를 조직하여 자립역량 강화
- 농업분야 정보지 보급 : 4종, 771부
 - 농어민신문 320, 농촌여성신문 260, 농업인신문 120, 한국4-H신문 71

8. 미래농업을 선도하는 학습조직체 육성

1 농촌지도자회 - 신기술보급 거점 농업인 육성

- 조직 활성화 : 9개 읍면회 410명
- 새기술보급 및 영농 과제교육 : 20회 800명
- 선진농업 현장 교육 : 10회 450명
- 농촌지도자 리더십 함양 교육 : 4회 100명
- 자연정화 활동 : 2회 60명

2 농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

- 조직 활성화 : 9개 읍면회 620명
- 유형별 정착 지원 확대
 - 후계농업경영인(4명)과 우수후계농업경영인(3명) 선발 및 지원
 - 청년후계농 연도별 지원 현황

연도	계(18~22)	2018	2019	2020	2021	2022
선정인원(명)	32	7	7	3	6	9

- 청년농업인 경쟁력 제고 사업 : 1개소, 50백만 원(국비)
- 후계농업경영인 산업기능요원 육성 : 5명(2022년 3명 선정)

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

- 조직 활성화 : 9개 읍면회 721명
- 역량개발 생활기술 과제교육 : 18회 1,000명
- 생활개선회 특기 계발 교육 : 4회 120명
- 고부간 참사랑 나누기 교육 : 1회 80명
- 참꽃축제 홍보활동 및 지역특산물 활용교육 : 5회 400명
- 생활개선회 지역 봉사 활동 : 4회 400명

4

4-H연합회 - 지덕노체 이념을 실천하는 미래인재 육성

○ 4-H 조직 활성화 : 12개회 362명

- 학교 4-H회 : 11개회 346명
- 영농 4-H회 : 1개회 16명

○ 4-H 지도자회 : 2개회 114명

구 분	4-H 본부	4-H 지도교사
인 원	93	21

○ 4-H 과제활동 지원 : 농심 배양, 지도력 배양, 진로 탐색 등

○ 4-H 3대 교육 행사 추진 : 3회

- 청소년의 달 기념 행사 : 6. 18.(토), 93명
- 4-H 야영 교육 : 7. 24. ~ 26.(2박 3일), 80명 예정
- 문화탐방 교육 : 11월

5

품목별 농업인 해외연수

○ 농업 선진국 및 경쟁국의 현황 파악, 선진농업기술 습득

- 사 업 량 : 3기 60명
- 사 업 비 : 64백만 원
- 대 상 : 농촌지도자, 농업경영인, 생활개선회, 품목별연구회 등
- 내 용 : 농업선진국 및 경쟁국의 연수를 통한 국제적 전문, 전문지식 습득, 농업경쟁력 향상 등

6

품목별 연구회 - 경영 및 마케팅 전문가 육성

○ 연구회 조직 활성화 : 9개회, 920명

○ 품목별연구회 분야별 경쟁력 향상 과제교육 : 10회, 600명

○ 품목별 유통·판매 개척 역량강화 교육 : 1회, 250명

○ 선도 사례 및 현지 연찬교육 : 5회, 300명

